Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне горда Актау»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне горда Актау»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 004** от **13.07.2020**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2021** (месяц, год) на **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №40 корпус 1 с коммерческими помещениями в 19 микрорайоне горда Актау»**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1118-0101-0209 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	225174,55	34874,51	450349,00	69749,00	83458,00	322960,00	835174,00	
						148571,23	16204,10	297142,00	32408,00		61865,00		
2	2	513-102-0107 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1600 кВт, габаритные размеры 2950 мм х 1550 мм х 2150 мм	комплект	2	6130020,00		12260040,00				12260040,00	
										12260040,00			
3	3	1311-0203-0107 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	230	17359,99	2345,31	3992798,00	539421,00	418687,00	2464744,00	6974145,00	
						13194,30	1094,07	3034689,00	251636,00		516603,00		
4	4	244-301-1004 РСНБ РК 2022	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 100, Qn 70 $м^3$/ч, Tmax 120°	шт.	230	212125,00		48788750,00		48788750,00		52691850,00	
											3903100,00		
5	5	1311-0302-0101 РСНБ РК 2022	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	460	11227,47	1758,98	5164636,00	809131,00	131105,00	3451389,00	9305307,00	
						9183,48	820,55	4224401,00	377453,00		689282,00		
6	6	245-803-0601 СпрСЦ 11.2022	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	230	19136,00		4401280,00		4401280,00		4753382,00	
											352102,00		
7	7	245-803-0602 СпрСЦ 11.2022	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	230	27333,00		6286590,00		6286590,00		6789517,00	
											502927,00		
8	8	1320-0102-0113 РСНБ РК 2022	Клапан электропневматический или регулятор манометрический. Монтаж оборудования	шт.	230	27703,30	0,00	6371759,00	0,00	689713,00	3466049,00	10624834,00	
						24704,55	0,00	5682047,00	0,00		787026,00		
9	9	245-803-0304 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный запорный ПЗК- 100Н	шт.	230	400529,00		92121670,00		92121670,00		99491404,00	
											7369734,00		
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					179837872,00	1418301,00	152921253,00	9705142,00	203725653,00	
								13238279,00	661497,00	12260040,00	14182639,00		
			Раздел 2: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										
10	10	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	460	15563,79	4817,12	7159343,00	2215875,00	311650,00	3422221,00	11428088,00	
						10069,17	2126,92	4631818,00	978383,00		846524,00		
11	11	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	460	82856,00		38113760,00		38113760,00		41162861,00	
											3049101,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	690	3471,13	153,67	2395080,00	106032,00	209532,00	2068089,00	4820223,00	
						3013,79	44,61	2079515,00	30781,00		357054,00		
13	13	242-202-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	690	31040,00		21417600,00		21417600,00		23131008,00	
											1713408,00		
14	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	690	3427,50	110,04	2364975,00	75928,00	209532,00	2053012,00	4771426,00	
						3013,79	22,31	2079515,00	15394,00		353439,00		
15	15	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	690	19907,00		13735830,00		13735830,00		14834696,00	
											1098866,00		
			Итого по разделу 2: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					85186588,00	2397835,00	73997904,00	7543322,00	100148302,00	
								8790848,00	1024558,00	0,00	7418392,00		
			Раздел 3: ФУТЛЯР										
16	16	1146-0301-0213 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 110 мм	отверстие	230	9296,05	3558,47	2138092,00	818448,00	22280,00	1632920,00	4072694,00	
						5640,71	2811,26	1297363,00	646590,00		301682,00		
17	17	1116-0401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	112,7	2556,49	155,10	288116,00	17479,00	13241,00	257851,00	589644,00	
						2283,90	50,73	257396,00	5717,00		43677,00		
18	18	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	112,7	4290,00		483483,00		483483,00		522162,00	
											38679,00		
19	19	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	460	7886,47	0,00	3627776,00	0,00	1402080,00	2181182,00	6273673,00	
						4838,47	0,00	2225696,00	0,00		464715,00		
20	20	212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	4,6	30782,00		141597,00		141597,00		152925,00	
											11328,00		
			Итого по разделу 3: ФУТЛЯР					6679064,00	835927,00	2062681,00	4071953,00	11611098,00	
								3780455,00	652307,00	0,00	860081,00		
			Раздел 4: ТРУБЫ										
21	21	1116-0401-0305 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1518	10892,22	181,83	16534390,00	276018,00	12558050,00	3745923,00	21902736,00	
						2437,63	80,40	3700322,00	122047,00		1622423,00		
22	22	1116-0401-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1035	7249,70	126,11	7503440,00	130524,00	5612753,00	1782270,00	10028571,00	
						1700,64	56,50	1760162,00	58478,00		742861,00		
23	23	1116-0401-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2208	2682,03	27,04	5921922,00	59704,00	3984711,00	1864082,00	8408881,00	
						850,32	11,15	1877507,00	24619,00		622877,00		
24	24	1116-0401-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2990	884,03	27,04	2643250,00	80850,00	19943,00	2524278,00	5580925,00	
						850,32	11,15	2542457,00	33339,00		413397,00		
25	25	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2990	1079,00		3226210,00		3226210,00		3484307,00	
											258097,00		
26	26	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1840	12462,48	185,93	22930963,00	342111,00	16366027,00	6138590,00	31395111,00	
						3381,97	22,31	6222825,00	41050,00		2325558,00		
27	27	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	230	4666,00		1073180,00		1073180,00		1159034,00	
											85854,00		
28	28	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	460	3308,00		1521680,00		1521680,00		1643414,00	
											121734,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1380	442,00		609960,00		609960,00		658757,00	
											48797,00		
30	30	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1380	203,00		280140,00		280140,00		302551,00	
											22411,00		
31	31	241-117-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	230	9659,00		2221570,00		2221570,00		2399296,00	
											177726,00		
32	32	241-114-0142 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	230	4532,00		1042360,00		1042360,00		1125749,00	
											83389,00		
33	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0092	1159417,58	2008,38	10667,00	19,00	9533,00	1023,00	12625,00	
						121243,20	964,98	1115,00	9,00		935,00		
34	34	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Электродуговая сварка при монтаже ОП-1	т	0,0284	4749,39	443,89	135,00	13,00	11,00	77,00	229,00	
						3928,56	2,27	112,00	0,00		17,00		
35	35	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0142	578162,00		8210,00		8210,00		8867,00	
											657,00		
36	36	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	4	4875,00		19500,00		19500,00		21060,00	
											1560,00		
37	37	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн. Изготовление	т конструкций	0,03897	291098,62	75462,30	11344,00	2941,00	267,00	6431,00	19197,00	
						208797,26	30377,88	8137,00	1184,00		1422,00		
38	38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0366	479350,00		17544,00		17544,00		18948,00	Казахстан
											1404,00		
39	39	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00237	372838,00		884,00		884,00		955,00	
											71,00		
40	40	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,054	930,00		50,00		50,00		54,00	
											4,00		
41	41	217-103-0207 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	9	2083,00		18747,00		18747,00		20247,00	
											1500,00		
42	42	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00419	408199,00		1710,00		1710,00		1847,00	
											137,00		
43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	5,8	251,11	6,17	1456,00	36,00	554,00	602,00	2223,00	
						149,43	0,89	867,00	5,00		165,00		
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	5,8	203,71	4,52	1182,00	26,00	649,00	353,00	1658,00	
						87,33	0,89	507,00	5,00		123,00		
45	45	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	28	35529,36	30532,66	994822,00	854914,00	15721,00	382305,00	1487297,00	
						4435,24	10568,87	124187,00	295928,00		110170,00		
			Итого по разделу 4: ТРУБЫ					66595316,00	1747156,00	48609964,00	16445934,00	89684539,00	
								16238198,00	576664,00	0,00	6643289,00		
			ИТОГО по акту					338298840,00	6399219,00	277591802,00	37766351,00	405169592,00	
								42047780,00	2915026,00	12260040,00	29104401,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12260040,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,60			6286552,83					
			Итого с временными									399196104,83	
			Зимние удорожания	%	1,00			3991961,05					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	Э510094: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,47	118377,00		174014,19		174014,19		187935,09	
											13920,90		
476	Э510104: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,49	5415,00	0,00	2653,35	0,00		1326,92	4298,77	
						5415,00	0,00	2653,35	0,00		318,50		
477	Э510104: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,49	21660,00	0,00	10613,40	0,00		5306,70	17193,61	
						21660,00	0,00	10613,40	0,00		1273,51		
478	Э510104: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,49	5606,00	0,00	2746,94	0,00		1373,47	4450,18	
						5606,00	0,00	2746,94	0,00		329,77		
479	Э510104: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,49	8409,00	0,00	4120,41	0,00		2060,45	6675,27	
						8409,00	0,00	4120,41	0,00		494,41		
			ИТОГО по акту					344732830,12	6351021,81	286631407,44	42209982,78	417666848,76	
								48775647,62	2285015,04	2892331,82	30724035,86		
			В том числе:							2892331,82			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	%	2,50			10369362,92				425143879,86	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,74			3146064,71				428289944,57	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8565798,89				436855743,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*439748075,29*	
			Итого					52769769,03					
			НДС	%	12,00							492517844,32	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**