**Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "**

Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17/01

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр объекта ОС04-0

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

# А К Т №5

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**
**за АВГУСТ м-ц 2021год**

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭС.СО, лок.смета №04-0-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кв** | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование светотехническое** | | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | | 11 | 5750,73 | 3007,69 | 63258 | 33084 | 215 | 34859 | 105966 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2723,55 | 1237,68 | 29959 | 13614 | | 7849 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38 | 247-103-0105 РСНБ РК 2015 | **Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 16-250-01, мощность 250 Вт, IP53/IP23 +/прим.** | шт. | | 11 | 56018,00 | -- | 616198 | -- | 616198 | -- | 665494 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49296 | |
| 39 | Сводка оборуд. и материалов п.1 ТОО"Complex Distribution Center" г.Алматы | **Лампа натриевой ДНАТ-250** | шт. | | 11 | 2338,72 | -- | 25726 | -- | 25726 | -- | 27784 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2058 | |
| 41 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** | м3 | | 4 | 23585,50 | 28,80 | 94342 | 115 | 86655 | 6057 | 108431 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1892,92 | -- | 7572 | -- | | 8032 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42 | 247-306-0107 РСНБ РК 2015 | **Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б +/прим. СТ-10** | шт. | | Страниц - 3 8 | 96715,00 | -- | 773720 | -- | 773720 | -- | 835618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61898 | |
| 43 | Сводка оборуд. и материалов п.1 ТОО"Энергосистемы ЭЛТО" г.Караганда | Фундамент анкерный для опоры СТ10 +/прим. ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) | шт | 8 | 13660,72 | -- | 109286 | -- | 109286 | -- | 118029 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8743 | |
| 44 | 247-306-0306 РСНБ РК 2015 | Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 11 | 8979,00 | -- | 98769 | -- | 98769 | -- | 106671 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7902 | |
| 45 | 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников +/Насадка Н2 | шт. | 3 | 16444,97 | 8600,61 | 49335 | 25801 | 2267 | 21709 | 76727 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7088,90 | 2961,45 | 21267 | 8884 | | 5683 | |
| 46 | 247-306-0301 РСНБ РК 2015 | Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм | шт. | 3 | 5493,00 | -- | 16479 | -- | 16479 | -- | 17797 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1318 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2062517 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 58798 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59000 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 22498 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1729313 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 62625 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 152779 | |
| | | в.т.ч Строительно-монтажные работы | | | 2 062 517,00 | | | | | | |
| | | Оборудование | | | - | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1 % | | | 63 938,03 | | | | | | |
| | | Итого со временными зданиями и сооружениями | | | 2 126 455,03 | | | | | | |
| | | Затараты на зимнее удорожание, 4,32 % | | | 91 862,86 | | | | | | |
| | | Итого | | | 2 218 317,88 | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты, 2 % | | | 44 366,36 | | | | | | |
| | | Итого | | | 2 262 684,24 | | | | | | |
| | | Командировочные расходы: | | | | | | | | | |
| | | 56ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг | | | 71 466,50 | | | | | | |
| | | Итого с командировочными | | | 2 334 150,74 | | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | 280 098,09 | | | | | | |
| | | Итого с учетом НДС | | | 2 614 248,83 | | | | | | |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "** _____ **Руководитель отдела строительства Шотт О.П.**

**Технический надзор: ТОО "Бестау-С"** _____ **Отарбаев Х.**

**Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект"** _____ **Фазлиев Р.С.**

**Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "** _____ **Давлеталиев Ж.К.**