Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Шифр объекта 06-0-02

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за АВГУСТ м-ц 2021год

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по чертежам ТС

(наименование работ и затрат)

Основание: ТС.С, лок.смета №06-0-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепловые сети										
5	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	комплект		8	23182,13	10903,28	185457	87227	3409	118683	328471
		НР - 99%; СП - 8%				11852,61	3132,57	94821	25061		24331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект		52	9498,11	4909,64	493902	255301	10835	300558	858017
		НР - 99%; СП - 8%				4380,12	1458,23	227766	75828		63557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект		16	10272,86	5146,38	164366	82342	4578	100841	286424
		НР - 99%; СП - 8%				4840,35	1525,90	77446	24414		21217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект		68	5940,65	3050,96	403964	207465	9804	246550	702555
		НР - 99%; СП - 8%				2745,51	916,85	186695	62346		52041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Надземная прокладка трубопроводов										
55	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,2	1703803,19	663369,22	340761	132674	5639	244868	632479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1012242,00	224465,94	202448	44893		46850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийное и теплоизоляционное покрытие									
74	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,4	33042,52	1638,29	79302	3932	6243	53958	143920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	234-201-0305 РСНБ РК 2015	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм**	м3	2,976	36899,00	--	109811	--	109811	--	118596
		СП - 8%			--	--	--	--		8785	
78	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	90,98	36499,52	1908,83	3320726	173665	1162605	1570522	5282548
		НР - 76%; СП - 8%			21812,00	901,52	1984456	82020		391300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	177,5348889	16959,00	--	3010814	--	3010814	--	3251679
		СП - 8%			--	--	--	--		240865	
		Покрывной слой==========									
79	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	432,6	533,76	29,51	230905	12766	37736	139467	400001
		НР - 76%; СП - 8%			417,02	7,18	180403	3106		29630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12004692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3023162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					955372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319538			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4361473		
		- Накладные расходы	Тенге							2775447	
		- Сметная прибыль	Тенге							889237	

		в.т.ч Строительно-монтажные работы			12 004 692,24						
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %			372 145,46						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			12 376 837,70						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			534 679,39						
		Итого			12 911 517,09						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			258 230,34						
		Итого			13 169 747,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Командировочные расходы:									
		2123ч/ч :8ч *3,5МРП *2917тг			2 709 346,06						
		Итого с командировочными:			15 879 093,49						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 905 491,22						
		Итого с учетом НДС			17 784 584,71						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ Руководитель отдела строительства Шотт О.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фазлыев Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.