Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Муратбаева в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
960540000482 .	050940014615.	207	31.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по освещению улиц Муратбаева в поселке Жосалы, Кармакшинского района	**8634502,58**	**7709377,30**							**925125,28**	**8634502,58**
Итого за стройку										
В том числе за СЕНТЯБРЬ	**8634502,58**	**7709377,30**							**925125,28**	**8634502,58**
Итого к оплате										**8634502,58**

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Муратбаева в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Муратбаева в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№207** от **31.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62	116,93	7433,00	117,00	1461,00	4248,00	12615,00
						5854,38	45,62	5854,00	46,00		934,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00
											1269,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10002,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601	шт.	1	221638,00		221638,00		221638,00		221638,00
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00
											1349,00	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	24	12405,34	6430,90	297728,00	154342,00	5272,00	162701,00	497263,00
						5754,76	2719,25	138114,00	65262,00		36834,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	9,408	39145,00		368276,00		368276,00		397738,00
											29462,00	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4896	918439,54	1908,98	449668,00	935,00	398774,00	45825,00	535132,00
						102040,56	812,07	49959,00	398,00		39639,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	96	1184,12	27,97	113676,00	2685,00	72635,00	36012,00	161663,00
						399,54	3,83	38356,00	368,00		11975,00	
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	24	104563,00		2509512,00		2509512,00		2710273,00
											200761,00	
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		24	11266,00		270384,00		270384,00		292015,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							21631,00	
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	24	2752,29 2468,75	254,15 114,83	66055,00 59250,00	6100,00 2756,00	705,00	49605,00 9253,00	124913,00
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	24	40125,00		963000,00		963000,00	77040,00	1040040,00
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9	134842,20 60949,63	42546,57 14234,36	121358,00 54855,00	38292,00 12811,00	28211,00	54132,00 14039,00	189529,00
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,9	604930,00		544437,00		544437,00	43555,00	587992,00
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,144	133443,00		19216,00		19216,00	1537,00	20753,00
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	425,31 187,83	180,18 64,95	46784,00 20661,00	19820,00 7145,00	6303,00	20020,00 5344,00	72148,00
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	451,97 206,62	190,29 68,41	45197,00 20662,00	19029,00 6841,00	5506,00	19802,00 5200,00	70199,00
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,11	1159160,00		127508,00		127508,00	10201,00	137709,00
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37109,97 11269,92	25766,14 11988,73	74220,00 22540,00	51532,00 23977,00	148,00	33492,00 8617,00	116329,00
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпиг-HF-в-16/25	шт.	2	13969,00		27938,00		27938,00	2235,00	30173,00
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	24	2873,00		68952,00		68952,00	5516,00	74468,00
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	43,2	647,00		27950,00		27950,00	2236,00	30186,00
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	175,00		8400,00		8400,00	672,00	9072,00
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00	2090,00	28214,00
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	52	1562,00		81224,00		81224,00	6498,00	87722,00
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	24	657,00		15768,00		15768,00	1261,00	17029,00
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	184,33 166,46	14,70 0,46	1843,00 1665,00	147,00 5,00	32,00	1202,00 244,00	3289,00
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00		4310,00		4310,00	345,00	4655,00
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	7,51 6,68	0,83 0,38	751,00 668,00	83,00 38,00		508,00 101,00	1360,00
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		100	40,00		4000,00		4000,00		4320,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							320,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	972,08	30,16	34995,00	1085,00	24742,00	6861,00	45204,00
						254,65	10,04	9167,00	361,00		3348,00	
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	24	3217,55	139,32	77221,00	3344,00	48123,00	20604,00	105651,00
						1073,10	0,00	25754,00	0,00		7826,00	
35	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	18	223,82	223,82	4029,00	4029,00		886,00	5308,00
						0,00	68,39	0,00	1231,00		393,00	
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	12	1242,92	0,00	14915,00	0,00		10739,00	27706,00
						1242,92	0,00	14915,00	0,00		2052,00	
			ИТОГО по акту					6684993,00	303504,00	5691831,00	471230,00	7710989,00
								468021,00	122018,00	221638,00	554766,00	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									254358,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**7965347,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									149787,02
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**8115134,02**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №207 от 31.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,95									**7709377,30**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**925125,28**
			ИТОГО									**8634502,58**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сареенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)