Заказчик: Жарасбаев Жасулан Бакытович

Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к продуктовому магазину по адресу: г.Кызылорда, проспект Абая Кунанбаева дом 41 кв 1-1 А

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2022г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к продуктовому магазину по адресу: г.Кызылорда, проспект Абая Кунанбаева дом 41 кв 1-1 А	**33 234 864**	**29673986**							**3 560 878**	**33 234 864**
К ОПЛАТЕ										**33 234 864**

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаев Жасулан Бакытович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик **Жарасбаев Жасулан Бакытович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство пристройки к продуктовому магазину по адресу: г.Кызылорда, проспект Абая Кунанбаева дом 41 кв 1-1 А**

(наименование)

Договор:

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	40,8		15627,79	2175,60	637614	88765	163482	378258	1097142
		НР - 93%; СП - 8%				9445,26	523,60	385367	21363		81270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	234-102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	8,3403125		26457,00	–	220660	–	220660	–	238313
		СП - 8%				–	–	–	–		17653	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	9,616167		46108,00	–	443382	–	443382	–	478853
		СП - 8%				–	–	–	–		35471	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	2,4162		83905,00	–	202731	–	202731	–	218950
		СП - 8%				–	–	–	–		16219	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	40,8	12224,50	1632,72	498760	66615	152887	275428	836122
		НР - 93%; СП - 8%			6844,55	414,24	279258	16901		61935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	11,1686	46360,00	–	517776	–	517776	–	559198
		СП - 8%			–	–	–	–		41422	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	97,8	2713,64	121,03	265394	11837	34215	206832	510004
		НР - 93%; СП - 8%			2242,76	31,27	219342	3058		37778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	3,5001984	46360,00	–	162269	–	162269	–	175251
		СП - 8%			–	–	–	–		12982	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1	373196,82	2407,42	37320	241	29600	7030	47898
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	7479	81		3548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1	277157,00	–	27716	–	27716	–	29933
		СП - 8%			–	–	–	–		2217	
		ГИЛЬЗЫ									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	929544,94	1445,94	46477	73	32792	12416	63605
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	13612	32		4711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,049	114461,00	1191,66	5609	58	4218	1223	7379
		НР - 90%; СП - 8%			27202,50	538,56	1333	26		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3065708	167589	1991728	881187	4262648
							906391	41461	–	315753	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3065708				
		Материалы	Тенге				417194				
		Всего заработная плата	Тенге					947852			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248376				
		Местные материалы	Тенге				1326158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				881187				
		Сметная прибыль	Тенге				315753				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4262648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
		Сметная заработная плата	Тенге					947852			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4262648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
		Сметная заработная плата	Тенге					947852			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ											
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	43	634,05	248,02	27264	10665	8331	12785	43253
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	8268	2567		3204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2435,83	1342,66	9743	5371	141	6518	17561
		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	4231	1293		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	1,069	89839,00	--	96038	--	96038	--	103721
		СП - 8%			--	--	--	--		7683	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,09254	84076,95	6924,87	7780	641	769	7685	16702
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	6370	143		1237	
17	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03254	273545,00	--	8901	--	8901	--	9613
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**149726**	**16677**	**114180**	**26988**	**190850**
							18869	**4003**	--	**14137**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				149726				
Материалы			Тенге				9243				
Всего заработная плата			Тенге					22872			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8901				
Местные материалы			Тенге				96038				
		Накладные расходы	Тенге				26988				
		Сметная прибыль	Тенге				14137				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				190851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22872			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				190851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22872			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	3,1	2521,20	783,97	7816	2430	2940	3553	12279
		НР - 118%; СП - 8%			789,04	182,36	2446	565		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	222-203-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	58,47	6588,00	–	385200	–	385200	–	416016
		СП - 8%			–	–	–	–		30816	
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	0,6	2435,83	1342,66	1461	806	20	978	2634
		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	635	194		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	2	634,05	248,02	1268	496	387	595	2012
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	385	119		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	0,4856	89839,00	–	43626	–	43626	–	47116
		СП - 8%			–	–	–	–		3490	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК									
23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,5	51869,51	1889,56	129674	4724	75147	46395	190155
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	49803	1181		14086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИЛЬЗЫ									
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,03676	929544,94	1445,94	34170	53	24109	9128	46762
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	10008	23		3464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				603215	8509	531429	60649	716974
							63277	2082	–	53110	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				603215				
		Материалы	Тенге				102603				
		Всего заработная плата	Тенге					65359			
		Местные материалы	Тенге				428826				
		Накладные расходы	Тенге				60649				
		Сметная прибыль	Тенге				53110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				716974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					65359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				716974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					65359			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	104,7	1001,69	54,19	104877	5673	37052	58499	176447
		НР - 92%; СП - 8%			593,62	13,70	62152	1434		13070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-102-0103 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	23,72502	19094,00	--	453006	--	453006	--	489246
		СП - 8%			--	--	--	--		36240	
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2	29,359	368,33	13,04	10814	383	7780	2532	14414
		НР - 92%; СП - 8%			90,29	3,46	2651	102		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	104,7	696,02	111,03	72873	11624	34586	27325	108214
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	26663	3038		8016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	104,7	465,13	1,64	48699	172	26383	20416	74644
		НР - 92%; СП - 8%			211,50	0,45	22144	47		5529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	2,1481	114403,34	1548,76	245750	3327	185978	52057	321631
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	56445	1396		23825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	2,4651	8953,90	63,97	22072	158	19459	2273	26293
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	2455	71		1948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	121,728	3378,07	104,56	411206	12728	132664	248024	711968
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	265814	3777		52738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	224-101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	134,631168	1839,00	--	247587	--	247587	--	267394
		СП - 8%			--	--	--	--		19807	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	121,728	312,21	2,97	38005	362	33050	4279	45667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	4593	162		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	7,25	2149,01	15,44	15580	112	5542	8973	26518
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	9926	45		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-204-0505 РСНБ РК 2015	**Металлолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	7,4675	1452,00	–	10843	–	10843	–	11710
		СП - 8%			–	–	–	–		867	
37	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	45,23	1622,66	94,27	73393	4263	2130	62805	147094
		НР - 92%; СП - 8%			1481,32	28,00	67000	1266		10896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	45,23	2135,00	–	96566	–	96566	–	104291
		СП - 8%			–	–	–	–		7725	
39	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	15,1	898,87	12,29	13573	185	8132	4892	19942
		НР - 92%; СП - 8%			348,06	4,06	5256	61		1477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	15,1	1638,00	–	24734	–	24734	–	26713
		СП - 8%			–	–	–	–		1979	
41	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	13,78	109,83	24,62	1513	339	96	1082	2803
		НР - 92%; СП - 8%			78,23	7,14	1078	98		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком перил**	м2	2,067	104,17	0,56	215	2	51	130	372
		НР - 80%; СП - 8%			78,23	0,27	162	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка ходовых досок**	м	9,0708333	152,68	5,44	1385	49	953	363	1888
		НР - 90%; СП - 8%			42,19	2,31	383	21		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10,2	816,00	–	8323	–	8323	–	8989
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1901014	39377	1334915	493650	2586238
							526722	11519	–	191574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1901014				
	Материалы		Тенге				493856				
	Всего заработная плата		Тенге					538241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				841059				
		Накладные расходы	Тенге				493650				
		Сметная прибыль	Тенге				191574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2586238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					538241			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2586238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					538241			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
45	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	15,15	3814,84	198,83	57795	3012	25937	27237	91835
		НР - 90%; СП - 8%			1904,01	93,60	28846	1418		6803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	2,45	3842,77	195,89	9415	479	4783	3939	14422
		НР - 90%; СП - 8%			1695,20	91,22	4153	223		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	223-102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	15,15	20155,00	--	305348	--	305348	--	329776
		СП - 8%			--	--	--	--		24428	
48	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2,45	26088,00	--	63916	--	63916	--	69029
		СП - 8%			--	--	--	--		5113	
49	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	17,6	1164,20	28,10	20490	495	6825	11965	35051
		НР - 90%; СП - 8%			748,32	7,03	13170	124		2596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	223-501-0118 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	12,8	3040,00	--	38912	--	38912	--	42025
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
51	223-501-0115 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	0,725	2001,00	--	1451	--	1451	--	1567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	24,112	1544,50	5,78	37241	140	24788	9875	50885
		НР - 80%; СП - 8%			510,64	1,28	12313	31		3769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВИТРАЖИ ВН-1									
53	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	36,9	7986,07	1805,11	294686	66608	853	170123	501993
		НР - 69%; СП - 8%			6157,87	523,83	227225	19329		37185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,9	77511,00	–	2860156	–	2860156	–	3088968
		СП - 8%			–	–	–	–		228812	
55	222-512-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,019485	766728,00	–	14940	–	14940	–	16135
		СП - 8%			–	–	–	–		1195	
56	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	3,1	1871,61	11,15	5802	35	4937	762	7089
		НР - 90%; СП - 8%			267,68	5,36	830	17		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	223-501-0116 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,1	2320,00	–	7192	–	7192	–	7767
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
58	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	3,1	1498,17	5,78	4644	18	3043	1270	6387
		НР - 80%; СП - 8%			510,64	1,28	1583	4		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3721988	70787	3363081	225171	4262929
							288120	21146	–	315771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				552206				
		Материалы	Тенге				70314				
		Всего заработная плата	Тенге					62712			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				416819				
		Накладные расходы	Тенге				55048				
		Сметная прибыль	Тенге				48579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				655833				47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62712			
		Сметная заработная плата	Тенге				3169782				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				852				
		Материалы	Тенге					246554			
		Всего заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2875096				
		Накладные расходы	Тенге				170123				
		Сметная прибыль	Тенге				267192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3607097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					246554			155
		Сметная заработная плата	Тенге				4262930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					309266			202
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
59	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	18,165	2966,26 1258,60	567,88 158,72	53882 22862	10315 2883	20705	23171 6164	83217
60	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	44,52	3950,77 1552,50	123,01 58,34	175888 69117	5476 2597	101295	64543 19235	259666
61	261-104-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ** *СП - 8%*	м2	1,365	17207,00 --	-- --	23488 --	-- --	23488	-- 1879	25367
62	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние** *СП - 8%*	м2	15,12	5812,00 --	-- --	87877 --	-- --	87877	-- 7030	94907
63	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние** *СП - 8%*	м2	16,8	7622,00 --	-- --	128050 --	-- --	128050	-- 10244	138294
64	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние** *СП - 8%*	м2	7,35	7622,00 --	-- --	56022 --	-- --	56022	-- 4482	60504
65	223-201-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние** *СП - 8%*	м2	8,4	10311,00 --	-- --	86612 --	-- --	86612	-- 6929	93541
66	223-201-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние** *СП - 8%*	м2	13,65	13061,00 --	-- --	178283 --	-- --	178283	-- 14263	192546
67	223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	33,5	3663,00 --	-- --	122710 --	-- --	122710	-- 9817	132527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	223-502-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	33,5	2423,00	–	81170	–	81170	–	87664
		СП - 8%			–	–	–	–		6494	
69	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	67	520,00	–	34840	–	34840	–	37627
		СП - 8%			–	–	–	–		2787	
70	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2	м	29,705	418,69	1,26	12437	38	9730	2418	16044
		НР - 90%; СП - 8%			89,85	0,60	2669	18		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2	м	15,5	93,89	1,26	1455	19	43	1262	2934
		НР - 90%; СП - 8%			89,85	0,60	1393	9		217	
72	261-103-0141 РСНБ РК 2015	Доборы	м	15,5	513,00	–	7952	–	7952	–	8588
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,365	2935,83	55,20	4007	76	607	2316	6829
		НР - 69%; СП - 8%			2434,95	23,96	3324	33		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,365	53571,00	–	73124	–	73124	–	78974
		СП - 8%			–	–	–	–		5850	
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,818	3227,27	52,25	44594	722	7705	25169	75345
		НР - 69%; СП - 8%			2617,35	22,50	36167	311		5581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,818	40727,00	–	562766	–	562766	–	607787
		СП - 8%			–	–	–	–		45021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1735157	16646	1582979	118879	2002361
							135532	5851	–	148323	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				811946				
		Материалы	Тенге				131773				
		Всего заработная плата	Тенге					101548			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				568284				
		Накладные расходы	Тенге				91394				
		Сметная прибыль	Тенге				72267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				975607				74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					101548			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				923211				
	Материалы		Тенге				8314				
	Всего заработная плата		Тенге					39835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874610				
		Накладные расходы	Тенге				27485				
		Сметная прибыль	Тенге				76056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1026752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					39835			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2002359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					141383			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
77	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	21	6426,57 3374,88	2911,93 700,43	134958 70872	61151 14709	2935	100986 18876	254820
78	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	22	6017,81 3025,00	2889,14 699,38	132392 66550	63561 15386	2281	96685 18326	247403
79	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	80,08	8194,00 --	-- --	656176 --	-- --	656176	-- 52494	708670
80	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	75,6	6500,00 --	-- --	491400 --	-- --	491400	-- 39312	530712
81	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	30	1582,13 1485,00	58,58 25,77	47464 44550	1757 773	1157	53481 8076	109021
82	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	36	5560,00 --	-- --	200160 --	-- --	200160	-- 16013	216173
83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	170	12997,66 601,33	88,91 37,82	2209602 102226	15114 6429	2092262	128213 187025	2524841
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3444	81009,47 41876,10	26851,70 9416,80	27900 14422	9248 3243	4230	12189 3207	43296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,10332	584919,00	--	60434	--	60434	--	65269
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,5447	81009,47	26851,70	44126	14626	6690	19278	68476
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	22810	5129		5072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,16341	584919,00	--	95582	--	95582	--	103229
		СП - 8%			--	--	--	--		7647	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0464	737044,94	1445,94	34199	67	30432	3394	40601
		НР - 91%; СП - 8%			79750,00	634,71	3700	29		3007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	291989,00	--	5489	--	5489	--	5928
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	275482,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,48	29666,21	1192,25	14240	573	10722	2810	18415
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	2945	144		1364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4158970**	**166097**	**3664798**	**417036**	**4942090**
							328075	**45842**	--	**366081**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3930928**				
		Материалы	Тенге				**2139787**				
		Всего заработная плата	Тенге					**328313**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**501737**				
		Местные материалы	Тенге				**856336**				
		Накладные расходы	Тенге				**385569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**345320**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4661817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328313**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**228042**				
		Материалы	Тенге				**10920**				
		Всего заработная плата	Тенге					**45604**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**156016**				
		Накладные расходы	Тенге				**31467**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				20761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					45604			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				4942087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					373917			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ТИП 132-44,72 М2									
92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	4,472	383,56	35,26	1715	158	–	1535	3510
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	1558	76		260	
93	234-102-0101 РСНБ РК 2015	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	0,05928	9418,00	–	558	–	558	–	603
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	4,472	1703,41	87,14	7618	389	3838	3246	11733
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	3391	61		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	4,472	1048,42	43,44	4689	194	2449	1956	7177
		НР - 94%; СП - 8%			457,57	7,82	2046	35		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,472	809,67	32,03	3621	143	1746	1695	5741
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	1732	71		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	4,472	430,42	21,68	1925	97	1742	125	2214
		НР - 94%; СП - 8%			19,16	10,52	86	47		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	4,472	3311,27	24,22	14808	108	12669	1959	18109
		НР - 94%; СП - 8%			454,20	11,86	2031	53		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	28,782	383,56	35,26	11040	1015	–	9881	22594
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	10025	487		1674	
100	234-102-0101 РСНБ РК 2015	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	1,1153	9418,00	–	10504	–	10504	–	11344
		СП - 8%			–	–	–	–		840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	28,782	809,67 387,33	32,03 15,90	23304 11148	922 458	11234	10909 2737	36950
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	28,782	-215,21 -9,58	-10,84 -5,26	-6194 -276	-312 -151	-5606	-401 -528	-7123
103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	28,782	3191,27 454,20	24,22 11,86	91851 13073	697 341	78081	12609 8357	112817
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	8,75	383,56 348,30	35,26 16,91	3356 3048	309 148	--	3004 509	6869
105	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	0,35	9418,00 --	-- --	3296 --	-- --	3296	-- 264	3560
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	8,75	809,67 387,33	32,03 15,90	7085 3389	280 139	3416	3317 832	11234
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	8,75	215,21 9,58	10,84 5,26	1883 84	95 46	1704	122 160	2165
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,75	1703,41 758,37	87,14 13,71	14905 6636	763 120	7506	6350 1700	22956
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,75	1048,42 457,57	43,44 7,82	9174 4004	380 68	4790	3828 1040	14042
110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	8,75	3643,13 1472,21	86,01 38,37	31877 12882	753 336	18242	12425 3544	47846
		ТИП 3-270,52 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,78728	21291,32	1846,59	80636	6993	60153	15610	103945
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	13490	3116		7700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,052	808,28	31,38	21866	849	10641	10158	34586
		НР - 94%; СП - 8%			383,57	15,90	10376	430		2562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	27,052	1298,14	65,03	35117	1759	31861	2209	40312
		НР - 94%; СП - 8%			55,32	31,55	1497	853		2986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование бетонной стяжки	т	0,016755	373196,82	2407,42	6253	41	4959	1178	8025
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	1253	14		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016755	296003,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	27,052	383,56	35,26	10376	953	--	9287	21236
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	9422	457		1573	
117	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014	м3	1,082	9418,00	--	10190	--	10190	--	11005
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
118	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	27,052	1413,33	87,14	38233	2357	15361	19633	62495
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	20515	371		4629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	30,29824	238,00	--	7211	--	7211	--	7788
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,052	809,67	32,03	21903	866	10559	10254	34729
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	10478	430		2573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	27,052	430,42	21,68	11644	587	10539	755	13391
		НР - 94%; СП - 8%			19,16	10,52	518	285		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	27,052	3311,27	24,22	89576	655	76634	11851	109542
		НР - 94%; СП - 8%			454,20	11,86	12287	321		8114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
123	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	11,8	3122,96	7,16	36851	85	30766	5602	45850
		НР - 93%; СП - 8%			508,50	2,02	6000	24		3396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	11,8	2669,96	86,88	31506	1025	17828	10777	45665
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	12653	818		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ									
125	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	362,2	291,99	2,47	105759	894	69913	33185	150060
		НР - 94%; СП - 8%			96,50	0,97	34952	351		11116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				749096	23055	517744	203059	1028327
							208298	9805	–	76172	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				749096				
		Материалы	Тенге				481023				
		Всего заработная плата	Тенге					218103			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36719				
		Накладные расходы	Тенге				203059				
		Сметная прибыль	Тенге				76172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1028327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					218103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1028327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					218103			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	69,056	1324,76	7,84	91483	542	29228	49519	152282
		НР - 80%; СП - 8%			893,67	2,69	61713	186		11280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	69,056	820,65	5,53	56671	382	10608	36690	100830
		НР - 80%; СП - 8%			661,50	2,64	45681	182		7469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	234,506	113,99	0,87	26731	204	1737	19910	50373
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	24790	98		3731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	24,67	4916,42	22,12	121288	546	51666	55476	190905
		НР - 80%; СП - 8%			2800,00	10,89	69076	269		14141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
130	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	65,572	3453,09	49,75	226426	3262	56024	135065	390411
		НР - 80%; СП - 8%			2548,96	25,79	167140	1691		28919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	65,572	113,99	0,87	7475	58	485	5567	14086
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	6932	28		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				530074	4994	149748	302227	898887
							375332	2454	–	66583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				530074				
		Материалы	Тенге				149749				
		Всего заработная плата	Тенге					377786			
		Накладные расходы	Тенге				302227				
		Сметная прибыль	Тенге				66583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				898884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					377786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				898884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					377786			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
132	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	5244,76	37,32	90734	646	10901	63765	166859
		НР - 80%; СП - 8%			4577,28	30,05	79187	520		12360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				90734	646	10901	63765	166859
							79187	520	–	12360	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90734				
		Материалы	Тенге				10902				
		Всего заработная плата	Тенге					79707			
		Накладные расходы	Тенге				63765				
		Сметная прибыль	Тенге				12360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					79707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				166859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					79707			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	4,05	2466,54	38,56	9989	156	3313	5276	16486
		НР - 80%; СП - 8%			1610,00	18,37	6520	74		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	4,05	575,67	7,23	2331	29	1038	1021	3620
		НР - 80%; СП - 8%			312,20	2,82	1264	11		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,324	24940,11	1615,34	8081	523	730	5377	14535
		НР - 76%; СП - 8%			21075,20	762,96	6828	247		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,324	23016,00	–	7457	–	7457	–	8054
		СП - 8%			–	–	–	–		597	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,01195	65630,71	2614,89	784	31	56	486	1371
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	697	6		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,01195	600359,00	–	7174	–	7174	–	7748
		СП - 8%			–	–	–	–		574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				35816	739	19768	12160	51814
							15309	338	–	3839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27858				
		Материалы	Тенге				5080				
		Всего заработная плата	Тенге					14944			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7457				
		Накладные расходы	Тенге				11674				
		Сметная прибыль	Тенге				3163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7958				
	Материалы		Тенге				56				
	Всего заработная плата		Тенге					703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7174				
		Накладные расходы	Тенге				486				
		Сметная прибыль	Тенге				676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				51815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21109972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2945112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13281272		
		- Накладные расходы	Тенге							2804771	
		- Сметная прибыль	Тенге							1563703	

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	1,8		3266,57	40,35	5880	73	4641	1172	7616
		НР - 98%; СП - 8%				647,77	16,61	1166	30		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	м	1	1,8	2561,00				4610		
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	1,5		2886,99	22,90	4330	34	3540	755	5492
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	756	14		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0211	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=40 мм**	м	1	1,5	2347,00				3521		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,22		2380,15	22,90	2904	28	2261	614	3799
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	615	11		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	1,22	1841,00				2246		
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1		2118,56	22,90	10805	116	8118	2566	14441
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	2571	47		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	5,1	1580,00				8058		
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,15		1759,97	22,90	264	3	185	75	367
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	76	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1	0,15	1222,00				183		
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	7,5		2387,51	92,09	17906	690	2057	14966	35502
		НР - 98%; СП - 8%				2021,25	14,96	15159	112		2630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00105	206112,00				216		
6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,015	31711,00				476		
6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,00825	165361,00				1364		
7	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	0,7		5653,00	–	3957	–	3957	–	4274
		СП - 8%				–	–	–	–		317	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5		5192,00	–	2596	–	2596	–	2804
		СП - 8%				–	–	–	–		208	
9	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,4		690,00	–	966	–	966	–	1043
		СП - 8%				–	–	–	–		77	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	241-116-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1		488,00	–	488	–	488	–	527
		СП - 8%				–	–	–	–		39	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,77		96,64	1,17	944	11	6	908	2000
		НР - 98%; СП - 8%				94,84	–	927	–		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001954	568,00				1		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,0977	21,00				2		
11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,004885	483,00				2		
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3		2391,32	575,83	3109	748	25	2511	6070
		НР - 98%; СП - 8%				1797,06	174,22	2336	226		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,00936	1230,00				12		
12.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,06071	134,00				8		
13	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,3		538,00	–	699	–	699	–	755
		СП - 8%				–	–	–	–		56	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,03		96,70	2,67	100	2	46	36	147
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	52	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000093	439993,00				41		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,03		219,82	6,88	226	7	174	32	279
		НР - 69%; СП - 8%				44,00	0,90	45	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,1854	897,00				166		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	11,93		3002,45	78,85	35819	940	30967	3312	42262
		НР - 76%; СП - 8%				327,89	37,40	3912	446		3130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,170599	4580,00				781		
16.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	1,7895	16836,00				30128		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	234-303-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	0,11		1503,00	–	165	–	165	–	178
		СП - 8%				–	–	–	–		13	
18	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	5,093		536,00	–	2730	–	2730	–	2948
		СП - 8%				–	–	–	–		218	
19	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	0,968		364,00	–	352	–	352	–	380
		СП - 8%				–	–	–	–		28	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	1,342		325,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%				–	–	–	–		35	
21	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	5,61		274,00	–	1537	–	1537	–	1660
		СП - 8%				–	–	–	–		123	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,03		590,30	29,30	608	30	157	325	1008
		НР - 76%; СП - 8%				408,38	7,03	421	7		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,000487	132012,00				64		
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,00013	139312,00				18		
22.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,309	223,00				69		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0011845		419709,00	–	497	–	497	–	537
		СП - 8%				–	–	–	–		40	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24303,49	488,17	24303	488	12127	11584	38758
		НР - 98%; СП - 8%				11687,50	132,50	11688	132		2871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
24.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
25	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1		28656,00	–	28656	–	28656	–	30948
		СП - 8%				–	–	–	–		2292	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32										
		СП - 8%	шт.	1		5072,00	–	5072	–	5072	–	5478
						–	–	–	–		406	
27	241-604-0109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti										
		СП - 8%	шт.	2		4858,00	–	9716	–	9716	–	10493
						–	–	–	–		777	
28	245-709-0101 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss										
		СП - 8%	шт.	1		1813,00	–	1813	–	1813	–	1958
						–	–	–	–		145	
29	245-709-0102 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss										
		СП - 8%	шт.	1		3623,00	–	3623	–	3623	–	3913
						–	–	–	–		290	
30	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	1		858,00	–	858	–	858	–	927
						–	–	–	–		69	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	3		2419,05	123,63	7257	371	822	6030	14350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2021,25	29,92	6064	90		1063	
31.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
31.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
31.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
32	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002										
		СП - 8%	шт.	3		91082,00	–	273246	–	273246	–	295106
						–	–	–	–		21860	
33	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)										
		СП - 8%	шт.	2		391,00	–	782	–	782	–	845
						–	–	–	–		63	
34	241-113-0210 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)										
		СП - 8%	шт.	2		909,00	–	1818	–	1818	–	1963
						–	–	–	–		145	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		347,00	–	1041	–	1041	–	1124
		СП - 8%				–	–	–	–		83	
36	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1		6853,00	–	6853	–	6853	–	7401
		СП - 8%				–	–	–	–		548	
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		3266,57	40,35	1960	24	1547	391	2539
		НР - 98%; СП - 8%				647,77	16,61	389	10		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1	0,6	2561,00				1537		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					464316	3565	414574	45277	550363
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					46177	1127	–	40768	
		Материалы	Тенге					42470				
		Всего заработная плата	Тенге					31343				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						4884			
		Накладные расходы	Тенге					5717				
		Сметная прибыль	Тенге					3705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49869				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						4884			
		Материалы	Тенге					421846				
		Всего заработная плата	Тенге					35328				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						42420			
		Накладные расходы	Тенге					342184				
		Сметная прибыль	Тенге					41572				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					37074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					500492				
		Сметная заработная плата	Тенге									29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						42420			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					550361				
		Сметная заработная плата	Тенге									32
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)							47304			
38	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,15		2118,56	22,90	13029	141	9787	3094	17413
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	3101	57		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	6,15	1580,00				9717		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,63		1834,22	22,90	1156	15	823	317	1591
		НР - 98%; СП - 8%				504,15	9,28	318	6		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	0,63	1296,00				816		
40	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28,13		1717,90	17,79	48325	500	310	46570	102486
		НР - 98%; СП - 8%				1689,13	0,18	47515	5		7592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	21,49132	10,00				215		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,11252	836,00				94		
41	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,58527		209,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
42	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,5475		122,00	--	3117	--	3117	--	3366
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6,78		96,64	1,17	655	8	4	630	1388
		НР - 98%; СП - 8%				94,84	--	643	--		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001356	568,00				1		
43.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,0678	21,00				1		
43.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00339	483,00				2		
		ФИТИНГИ										
44	242-207-2002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5		2045,00	--	10225	--	10225	--	11043
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
45	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		65,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
46	242-207-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10		2164,00	--	21640	--	21640	--	23371
		СП - 8%				--	--	--	--		1731	
47	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5		1302,40	168,62	6512	843	72	5760	13254
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	5597	281		982	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	241-222-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.	5		493,00	–	2465	–	2465	–	2662
						–	–	–	–		197	
49	241-224-0101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт	10		939,00	–	9390	–	9390	–	10141
						–	–	–	–		751	
50	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм										
		НР - 98%; СП - 8%	1счетчик	5		644,17	31,54	3221	158	93	2984	6702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				594,09	14,96	2970	75		496	
50.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	568,00				28		
50.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	483,00				48		
51	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом										
		СП - 8%	шт.	5		3195,00	–	15975	–	15975	–	17253
						–	–	–	–		1278	
52	241-609-0101 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti										
		СП - 8%	шт.	30		825,00	–	24750	–	24750	–	26730
						–	–	–	–		1980	
53	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.	20		28,00	–	560	–	560	–	605
						–	–	–	–		45	
54	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	15		858,00	–	12870	–	12870	–	13900
						–	–	–	–		1030	
55	241-219-0201 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.	20		67,00	–	1340	–	1340	–	1447
						–	–	–	–		107	
56	261-301-0285 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009										
		СП - 8%	шт.	15		1109,00	–	16635	–	16635	–	17966
						–	–	–	–		1331	
57	261-301-0285 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009										
		СП - 8%	шт.	10		1109,00	–	11090	–	11090	–	11977
						–	–	–	–		887	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,522		96,70	2,67	50	1	23	18	74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				50,12	0,30	26	–		5	
58.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000047	439993,00				21		
59	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой										
			м2	0,522		219,82	6,88	115	3	89	16	142

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				44,00	0,90	23	–		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,09396	897,00				84		
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	9,78		3002,45	78,85	29364	771	25386	2715	34645
		НР - 76%; СП - 8%				327,89	37,40	3207	366		2566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,139854	4580,00				641		
60.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	1,467	16836,00				24698		
61	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6,765		274,00	–	1854	–	1854	–	2002
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
62	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,693		218,00	–	151	–	151	–	163
		СП - 8%				–	–	–	–		12	
63	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3		192,00	–	634	–	634	–	685
		СП - 8%				–	–	–	–		51	
64	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,522		590,30	29,30	308	16	79	165	511
		НР - 76%; СП - 8%				408,38	7,03	213	4		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,000247	132012,00				33		
64.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000066	139312,00				9		
64.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,1566	223,00				35		
65	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0006003		419709,00	–	252	–	252	–	272
		СП - 8%				–	–	–	–		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					236130	2456	170061	62269	322272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63613	794	–	23871	
		Материалы	Тенге				32728				
		Всего заработная плата	Тенге				25577				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3839			
		Накладные расходы	Тенге				2891				
		Сметная прибыль	Тенге				2914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38492				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3839			
		Материалы	Тенге				203402				
		Всего заработная плата	Тенге				11090				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					60568			
		Сдача и испытание	Тенге				130504				
		Накладные расходы	Тенге				188				
		Сметная прибыль	Тенге				59355				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				283778				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					60568			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				322270				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"						64407			
66	241-512-0102 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	3	3356,00	–	10068	–	10068	–	10873
		СП - 8%			–	–	–	–		805	
67	241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	4	2376,00	–	9504	–	9504	–	10264
		СП - 8%			–	–	–	–		760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19572	–	19572	–	21137
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				–	–	–	1565	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19572				
		Сметная прибыль	Тенге				19572				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21137				
							21137				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	20,8	878,51	3,54	18273	74	98	17763	38919
		НР - 98%; СП - 8%			870,24	1,18	18101	25		2883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,32656	21,00			7		
68.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,000553	165361,00			91		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014										
		СП - 8%	м	20,7584		967,00	–	20073	–	20073	–	21679
						–	–	–	–		1606	
70	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм										
		НР - 98%; СП - 8%	м	16		911,07	1,46	14577	23	33	14238	31120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				907,54	0,51	14521	8		2305	
70.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0039	0,0624	21,00				1		
70.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000192	165361,00				32		
71	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм										
		СП - 8%	м	15,968		544,00	–	8687	–	8687	–	9382
						–	–	–	–		695	
72	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм										
		СП - 8%	шт	3		3356,00	–	10068	–	10068	–	10873
						–	–	–	–		805	
73	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды										
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2		3236,87	101,02	6474	202	438	5814	13271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2917,20	49,19	5834	98		983	
73.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	216199,00				156		
73.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	459,00				37		
73.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
73.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
74	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм										
		СП - 8%	комплект	2		7103,00	–	14206	–	14206	–	15342
						–	–	–	–		1136	
75	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94										
		СП - 8%	шт.	2		785,00	–	1570	–	1570	–	1696
						–	–	–	–		126	
76	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96										
		СП - 8%	шт.	2		3191,00	–	6382	–	6382	–	6893
						–	–	–	–		511	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение										
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1		2740,60	75,79	2741	76	331	2324	5470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2333,76	37,22	2334	37		405	
77.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358578,00				190		
77.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
77.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
78	244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94										
		СП - 8%	шт.	1		7072,00	–	7072	–	7072	–	7638
79	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									566	
		СП - 8%	шт.	1		8762,00	–	8762	–	8762	–	9463
80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									701	
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1		4004,66	200,53	4005	200	535	3301	7891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3270,06	98,41	3270	98		584	
80.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00				136		
80.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
80.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
80.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
80.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176898,00				94		
81	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм										
		СП - 8%	комплект	1		8879,00	–	8879	–	8879	–	9589
82	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм									710	
		СП - 8%	комплект	1		8870,00	–	8870	–	8870	–	9580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					140639	575	96004	43440	198806
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					44060	266	–	14726	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8879				
		Сметная прибыль	Тенге					8879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					710				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					9589				
		Материалы	Тенге					131760				
		Всего заработная плата	Тенге					1433				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						44326			
		Накладные расходы	Тенге					85690				
								43440				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					14016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					189216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						44326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					198805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						44326			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная										
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1		23496,78	459,15	23497	459	3971	18839	45723
		НР - 98%; СП - 8%				19067,36	156,28	19067	156		3387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022	0,0022	233942,00				515		
83.2	241-116-0206	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	1	1	1329,00				1329		
83.3	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	1	1406,00				1406		
84	511-304-0303 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	шт.	1		51420,00	–	51420	–		–	51420
						–	–	–	–	51420	–	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,546		96,70	2,67	53	1	25	19	78
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	27	–		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000049	439993,00				22		
86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,546		219,82	6,88	120	3	93	17	148
		НР - 69%; СП - 8%				44,00	0,90	24	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	236-202-1013	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	0,09828	897,00				88		
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-										
87	241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	1		2376,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%				–	–	–	–		190	
88	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	0,5		10932,62	38,78	5466	19	5103	346	6277
		НР - 98%; СП - 8%				688,16	18,72	344	9		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	244-104-0310	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	комплект	1	0,5	10073,00				5037		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					82932	482	11568	19221	106212
	Стоимость оборудования		Тенге					19462	165	51420	4059	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					51420				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					51420				
	Материалы		Тенге					173				
	Всего заработная плата		Тенге					116				
									51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				36				
		Сметная прибыль	Тенге				17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226				
		Сметная заработная плата	Тенге					51			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31339				
	Материалы		Тенге				9073				
	Всего заработная плата		Тенге					19576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2376				
	Сдача и испытание		Тенге				569				
		Накладные расходы	Тенге				19185				
		Сметная прибыль	Тенге				4042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				106212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19627			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
89	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	8,85	911,07	1,46	8063	13	18	7876	17214
		НР - 98%; СП - 8%			907,54	0,51	8032	5		1275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039 0,034515	21,00				1		
89.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012 0,000106	165361,00				18		
90	241-203-0301 РСНБ РК 2015	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	8,8323	544,00	–	4805	–	4805	–	5189
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
91	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	2	10932,62	38,78	21865	77	20412	1385	25111
		НР - 98%; СП - 8%			688,16	18,72	1376	37		1860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	244-104-0310	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	комплект	1 2	10073,00				20146		
92	241-512-0102 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	1,5	3356,00	–	5034	–	5034	–	5437
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39767	90	30269	9261	52951
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9408	42	–	3922	
	Материалы		Тенге				39767				
	Всего заработная плата		Тенге				20429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9450			
		Накладные расходы	Тенге				9839				
		Сметная прибыль	Тенге				9261				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52950				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
								9450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				52950				6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9450			
		Сметная заработная плата	Тенге								1251735
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				182720				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						7168			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2394			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						742041		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						51420		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							179468	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							88911	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**	1		19693,49	707,18	19693	707	10216	6530	28321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8769,78	299,72	8770	300		2098	
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,015	0,015	600359,00				9005		
2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	1		689554,00	--	689554	--		--	689554
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**				--	--	--	--	689554	--	
		НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**	2		5053,75	120,40	10108	241	3159	4901	16210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3354,00	49,41	6708	99		1201	
3.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0004	0,0008	647579,00				518		
3.2	252-207-3979	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	1	2	636,00				1272		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	454,00				527		
3.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,002	280227,00				560		
4	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001										
		СП - 8%	шт.	2		33639,00	–	67278	–	67278	–	72660
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка				–	–	–	–		5382	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11		1566,95	–	17236	–	142	12308	31907
6	247-204-0662 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010				1554,00	–	17094	–		2364	
		СП - 8%	шт.	2		2454,00	–	4908	–	4908	–	5301
7	247-204-2403 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 16A/0,03A ГОСТ Р 51327.1-2010				–	–	–	–		393	
		СП - 8%	шт.	5		7489,00	–	37445	–	37445	–	40441
8	247-204-2402 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 16A/0,03A ГОСТ Р 51327.1-2010				–	–	–	–		2996	
		СП - 8%	шт.	2		4711,00	–	9422	–	9422	–	10176
9	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010				–	–	–	–		754	
		СП - 8%	шт.	2		808,00	–	1616	–	1616	–	1745
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный				–	–	–	–		129	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1		642,78	87,51	643	87	28	407	1134
11	247-301-0118 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1				528,36	36,33	528	36		84	
		СП - 8%	шт.	1		3874,00	–	3874	–	3874	–	4184
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж				–	–	–	–		310	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		1994,13	85,82	1994	85	118	1316	3574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1790,96	36,33	1791	36		265	
12.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
12.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
13	247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93										
		СП - 8%	шт.	1		14534,00	–	14534	–	14534	–	15697
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А				–	–	–	–		1163	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1		6418,24	109,71	6418	109	3461	2077	9174
						2848,00	36,33	2848	36		680	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	247-208-0701 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)										
		СП - 8%	шт.	1		2951,00	–	2951	–	2951	–	3187
						–	–	–	–		236	
16	247-202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм										
		СП - 8%	шт.	1		7005,00	–	7005	–	7005	–	7565
						–	–	–	–		560	
17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5		1291,89	50,27	6459	251	30	4527	11865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1235,64	21,80	6178	109		879	
17.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	450,00				23		
17.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0155	448,00				7		
18	247-105-0201 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44										
		СП - 8%	шт.	5		18305,00	–	91525	–	91525	–	98847
						–	–	–	–		7322	
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11		613,46	4,19	6748	46	753	4298	11929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				540,82	1,82	5949	20		884	
19.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,2244	951,00				213		
19.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	1,122	460,00				516		
20	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017										
		СП - 8%	шт.	2		6922,00	–	13844	–	13844	–	14952
						–	–	–	–		1108	
21	247-102-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014										
		СП - 8%	шт.	1		4364,00	–	4364	–	4364	–	4713
						–	–	–	–		349	
22	247-102-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014										
		СП - 8%	шт.	5		5561,00	–	27805	–	27805	–	30029
						–	–	–	–		2224	
23	247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014										
		СП - 8%	шт.	2		4117,00	–	8234	–	8234	–	8893
						–	–	–	–		659	
24	247-102-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014										
		СП - 8%	шт.	1		4277,00	–	4277	–	4277	–	4619
						–	–	–	–		342	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	247-102-0105 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82										
		СП - 8%	шт.	2		6127,00	–	12254	–	12254	–	13234
						–	–	–	–		980	
26	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Лампы										
		СП - 8%	шт.	13		751,00	–	9763	–	9763	–	10544
						–	–	–	–		781	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
27	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах										
		НР - 72%; СП - 8%	м	239,8		221,01	2,16	52998	518	5594	33770	93709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				195,52	0,07	46886	17		6941	
27.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	287,76	7,00				2014		
27.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,9592	1978,00				1897		
28	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
		НР - 72%; СП - 8%	м	58,7		143,80	1,30	8441	77	1190	5168	14698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				122,22	0,06	7174	4		1089	
28.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,2348	3991,00				937		
28.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,12327	836,00				103		
29	243-141-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79										
		СП - 8%	км	0,045835		164127,00	–	7523	–	7523	–	8125
						–	–	–	–		602	
30	243-141-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79										
		СП - 8%	км	0,06077		124239,00	–	7550	–	7550	–	8154
						–	–	–	–		604	
31	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79										
		СП - 8%	км	0,1545		61691,00	–	9531	–	9531	–	10294
						–	–	–	–		763	
32	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79										
		СП - 8%	км	0,04635		158098,00	–	7328	–	7328	–	7914
						–	–	–	–		586	
33	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
		НР - 72%; СП - 8%	м	117		407,38	2,65	47663	310	5091	30451	84363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				361,21	0,27	42262	32		6249	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	14,04	227,00				3187		
33.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,468	1978,00				926		
34	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051		422612,00	–	2155	–	2155	–	2327
		СП - 8%				–	–	–	–		172	
35	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04029		808109,00	–	32559	–	32559	–	35164
		СП - 8%				–	–	–	–		2605	
36	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06018		341689,00	–	20563	–	20563	–	22208
		СП - 8%				–	–	–	–		1645	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01377		220596,00	–	3038	–	3038	–	3281
		СП - 8%				–	–	–	–		243	
38	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	500		221,01	2,16	110505	1080	11665	70412	195391
		НР - 72%; СП - 8%				195,52	0,07	97760	35		14473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	600	7,00				4200		
38.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2	1978,00				3956		
39	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,206		308606,00	–	63573	–	63573	–	68659
		СП - 8%				–	–	–	–		5086	
40	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3296		190506,00	–	62791	–	62791	–	67814
		СП - 8%				–	–	–	–		5023	
41	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22,1		435,38	3,32	9622	74	651	6413	17318
		НР - 72%; СП - 8%				402,60	0,43	8897	10		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	13,702	44,00				603		
42	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	17,271		269,00	–	4646	–	4646	–	5018
		СП - 8%				–	–	–	–		372	
43	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	5,05		194,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%				–	–	–	–		78	
44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	16,8		405,53	2,60	6813	44	190	4740	12477
		НР - 72%; СП - 8%				391,60	0,23	6579	4		924	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	12,264	12,00				147		
44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,051509	836,00				43		
45	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,968		140,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%				–	–	–	–		190	
46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	19,8		322,75	2,33	6390	46	259	4383	11635
		НР - 72%; СП - 8%				307,31	0,12	6085	2		862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	19,206	10,00				192		
46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,080665	836,00				67		
47	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1,818		90,00	–	164	–	164	–	177
		СП - 8%				–	–	–	–		13	
48	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	18,18		45,00	–	818	–	818	–	883
		СП - 8%				–	–	–	–		65	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	62,3		216,51	0,22	13489	13	76	9653	24993
		НР - 72%; СП - 8%				215,09	0,10	13400	6		1851	
50	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5		550,00	–	2750	–	2750	–	2970
		СП - 8%				–	–	–	–		220	
51	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57,3		476,00	–	27275	–	27275	–	29457
		СП - 8%				–	–	–	–		2182	
52	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5		203,06	0,21	1015	1	48	696	1848
		НР - 72%; СП - 8%				193,18	0,09	966	–		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,102	450,00				46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%	шт.	5	342,00	–	1710	–	1710	–	1847
					–	–	–	–		137	
54	247-202-0506 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3									
		СП - 8%	шт.	10	246,00	–	2460	–	2460	–	2657
					–	–	–	–		197	
55	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	30	773,45	–	23204	–	329	13954	40130
					762,50	–	22875	–		2973	
56	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
		СП - 8%	шт.	30	479,00	–	14370	–	14370	–	15520
					–	–	–	–		1150	
57	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	417,93	10,89	4179	109	116	2881	7625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,38	4,72	3954	47		565	
57.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,0102 0,102	951,00				97		
58	247-213-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
		СП - 8%	шт.	10	189,00	–	1890	–	1890	–	2041
					–	–	–	–		151	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
59	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,01889	720914,35	17839,04	13618	337	11812	1144	15943
					77792,00	6321,42	1469	119		1181	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
60	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	9	127,37	3,50	1146	31	202	667	1958
					101,43	1,45	913	13		145	
61	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,009	671907,00	–	6047	–	6047	–	6531
					–	–	–	–		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	45	92,00	0,88	4140	39	841	2359	7019
		НР - 72%; СП - 8%			72,45	0,36	3260	16		520	
63	243-142-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,045	99903,00	–	4496	–	4496	–	4856
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1989087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				312346				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						663663		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						689554		
		- Накладные расходы	Тенге							223055	
		- Сметная прибыль	Тенге							96264	

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1										
1	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1фильтр	1		28018,62	243,30	28019	243	26441	1387	31758
		НР - 98%; СП - 8%				1334,72	80,34	1335	80		2352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	1шт	2		54806,42	225,28	109613	451	101418	7663	126658
		НР - 98%; СП - 8%				3872,14	37,42	7744	75		9382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1		1601,10	–	1601	–	300	976	2783
		НР - 75%; СП - 8%				1301,00	–	1301	–		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	245-501-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics	шт.	1	168057,00	–	168057	–	168057	–	181502
		СП - 8%			–	–	–	–		13445	
5	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6717,72	63,08	13435	126	144	8067	23222
		НР - 61%; СП - 8%			6582,40	29,92	13165	60		1720	
6	245-504-0121 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	шт.	2	92126,00	–	184252	–	184252	–	198992
		СП - 8%			–	–	–	–		14740	
7	245-405-2524 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	255681,00	–	511362	–	511362	–	552271
		СП - 8%			–	–	–	–		40909	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	2419,05	123,63	9676	495	1096	8041	19134
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	29,92	8085	120		1417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	12296,00	–	49184	–	49184	–	53119
		СП - 8%			–	–	–	–		3935	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2387,51	92,09	7163	276	823	5986	14201
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	6064	45		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	242-306-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	22005,00	–	66015	–	66015	–	71296
		СП - 8%			–	–	–	–		5281	
12	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	811,48	–	811	–	34	583	1505
		НР - 75%; СП - 8%			777,00	–	777	–		112	
13	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	227653,00	–	227653	–	227653	–	245865
		СП - 8%			–	–	–	–		18212	
14	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	23496,78	459,15	23497	459	3971	18839	45723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			19067,36	156,28	19067	156		3387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	511-403-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos**	шт.	1	15405,00	–	15405	–		–	15405
					–	–	–	–	15405	–	
16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	811,48	–	3246	–	138	2331	6023
		НР - 75%; СП - 8%			777,00	–	3108	–		446	
17	245-601-0103 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	шт.	1	10077,00	–	10077	–	10077	–	10883
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
18	245-601-0105 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	шт.	3	11380,00	–	34140	–	34140	–	36871
		СП - 8%			–	–	–	–		2731	
19	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	1	533,42	–	533	–	70	453	1065
		НР - 98%; СП - 8%			462,67	–	463	–		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	1	2549,68	–	2550	–	2198	345	3127
		НР - 98%; СП - 8%			352,14	–	352	–		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	3	2387,51	92,09	7163	276	823	5986	14201
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	6064	45		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	242-202-0703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	7757,00	–	23271	–	23271	–	25133
		СП - 8%			–	–	–	–		1862	
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1фильтр	1	1302,40	168,62	1302	168	15	1152	2650
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	1119	56		196	
24	242-404-0303 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	22171,00	–	22171	–	22171	–	23945
		СП - 8%			–	–	–	–		1774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	1,8	1938,16	43,72	3489	78	1893	1516	5406
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	1518	29		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	0,2	2962,49	43,72	592	8	415	168	821
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	169	3		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	2,4	3538,75	52,34	8493	126	5966	2398	11762
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	2401	46		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	0,2	1955,13	19,99	391	4	298	89	518
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	89	2		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	0,2	1361,54	19,99	272	4	179	89	390
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	89	2		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,4	96,64	1,17	232	3	1	223	491
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	228	–		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,6	97,23	1,17	58	1	–	56	123
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	57	–		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1	96,70	2,67	97	2	45	35	142
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	50	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	1	219,82	6,88	220	7	169	31	271
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	44	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,08	79535,53	1301,72	6363	104	4153	1637	8640
		НР - 76%; СП - 8%			26320,00	598,40	2106	48		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	1094,23	27,65	3173	80	1345	1344	4878
		НР - 76%; СП - 8%			602,74	7,03	1748	20		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,003335	419709,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
37	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	5,04	738,09	3,12	3720	16	3332	368	4415
		НР - 98%; СП - 8%			73,79	0,63	372	3		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4974,47	123,63	4974	124	3082	1762	7275
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	29,92	1768	30		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	245-710-0334 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	406613,00	--	406613	--	406613	--	439142
		СП - 8%			--	--	--	--		32529	
40	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	1	28540,36	7000,80	28540	7000	2092	16095	48206
		НР - 72%; СП - 8%			19448,00	2906,40	19448	2906		3571	
41	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ для управления системами теплоснабжения**	шт.	1	75439,18	--	75439	--		--	75439
					--	--	--	--	75439	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2064262	10051	1864636	87620	2316763
		Стоимость оборудования	Тенге				98731	3727	90844	164882	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				90844				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				90844				
		Материалы	Тенге				454246				
		Всего заработная плата	Тенге				2708				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40765			
		Накладные расходы	Тенге				406613				
		Сметная прибыль	Тенге				28052				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				520882				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40765			
		Материалы	Тенге				11253				
		Всего заработная плата	Тенге				5711				
								4017			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1400				
		Накладные расходы	Тенге				3047				
		Сметная прибыль	Тенге				1144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4017			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1507919				
	Материалы		Тенге				152023				
	Всего заработная плата		Тенге					57676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296182				
	Сдача и испытание		Тенге				933				
		Накладные расходы	Тенге				56521				
		Сметная прибыль	Тенге				125154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1689594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					57676			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2316764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					102458			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
42	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	1,5	1664,21	19,99	2496	30	1800	665	3414
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	666	12		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	1	2087,98	19,99	2088	20	1624	443	2734
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	444	8		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,8	1938,16	43,72	9303	210	5045	4044	14414
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	4048	78		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	2962,49	43,72	2962	43	2076	842	4109
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	843	16		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,7	3538,75	52,34	44942	665	31572	12688	62241
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	12705	242		4610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	3538,75	52,34	5662	83	3978	1599	7841
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	1601	30		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1861,00	–	22332	–	22332	–	24119
		СП - 8%			–	–	–	–		1787	
49	242-201-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3618,00	–	14472	–	14472	–	15630
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
50	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3032,00	–	6064	–	6064	–	6549
		СП - 8%			–	–	–	–		485	
51	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4231,00	–	8462	–	8462	–	9139
		СП - 8%			–	–	–	–		677	
52	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1040,00	–	2080	–	2080	–	2246
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,3	96,64	1,17	802	10	5	771	1699
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	787	–		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,3	97,23	1,17	1390	17	17	1329	2937
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	1356	–		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537,00	–	9666	–	9666	–	10439
		СП - 8%			–	–	–	–		773	
		Антикоррозийная защита									
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	96,70	2,67	280	8	127	101	411
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	145	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,9	219,82	6,88	637	20	489	90	785
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	128	3		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
58	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,22	79535,53	1301,72	17498	287	11421	4501	23759
		НР - 76%; СП - 8%			26320,00	598,40	5790	132		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	9,1	1094,23	27,65	9957	252	4220	4217	15308
		НР - 76%; СП - 8%			602,74	7,03	5485	64		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,010465	419709,00	–	4392	–	4392	–	4743
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
		ГИЛЬЗЫ									
61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	м	0,16	1938,16	43,72	310	7	168	135	480
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	135	3		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	м	0,24	3538,75	52,34	849	13	596	240	1176
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	240	5		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м	0,13	3538,75	52,34	460	6	324	130	637
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	130	2		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167104	1671	130930	31795	214810
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34503	596	–	15912	
		Материалы	Тенге				32764				
		Всего заработная плата	Тенге				16259				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11748			
		Накладные расходы	Тенге				4392				
		Сметная прибыль	Тенге				8909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45007				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					11748			
		Материалы	Тенге				134340				
		Всего заработная плата	Тенге				47204				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23351			
		Накладные расходы	Тенге				63076				
							22886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12578				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				169804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23351			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				214811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35099			
РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000											
64	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	8,3	2118,56	22,90	17584	190	13210	4176	23501
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	4184	77		1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3,1	2380,15	22,90	7378	71	5744	1560	9653
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	1563	29		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	9,3	2886,99	22,90	26849	213	21947	4679	34051
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	4689	86		2522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	18,278	17523,76	180,24	320299	3294	299672	18560	365967
		НР - 98%; СП - 8%			948,32	87,82	17333	1605		27109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка кранов воздушных**	комплект	19,5	308,78	–	6021	–	2136	3808	10615
		НР - 98%; СП - 8%			199,24	–	3885	–		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	209	2387,51	92,09	498990	19247	57302	417057	989330
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	422441	3127		73284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	242-303-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	19	1607,00	–	30533	–	30533	–	32976
		СП - 8%			–	–	–	–		2443	
71	242-303-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	19	1607,00	–	30533	–	30533	–	32976
		СП - 8%			–	–	–	–		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3737,44	92,49	3737	93	995	2625	6871
		НР - 98%; СП - 8%			2648,64	29,92	2649	30		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	245-507-0125 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36714,00	–	36714	–	36714	–	39651
		СП - 8%			–	–	–	–		2937	
74	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1302,40	168,62	1302	168	15	1152	2650
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	1119	56		196	
75	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2497,00	–	2497	–	2497	–	2697
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
76	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36,8	997,07	1,19	36692	44	5125	25235	66881
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	31523	21		4954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,7	96,64	1,17	2000	24	13	1924	4238
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	1963	–		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	1	644,17	31,54	644	32	18	597	1340
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	594	15		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	245-707-0104 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	41093,00	–	41093	–	41093	–	44380
		СП - 8%			–	–	–	–		3287	
80	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	1	20715,08	228,44	20715	229	9916	10432	33639
		НР - 98%; СП - 8%			10570,44	74,84	10570	75		2492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2387,51	92,09	23875	921	2742	19955	47336
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	20212	150		3506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	242-207-2802 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	3	4289,00	–	12867	–	12867	–	13896
					–	–	–	–		1029	
83	242-207-2801 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	2	2999,00	–	5998	–	5998	–	6478
					–	–	–	–		480	
84	242-303-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	5	2928,00	–	14640	–	14640	–	15811
					–	–	–	–		1171	
85	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2708,80	335,02	2709	335	68	2409	5527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2306,13	151,88	2306	152		409	
86	245-405-1501 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**									
		СП - 8%	шт.	1	3259,00	–	3259	–	3259	–	3520
					–	–	–	–		261	
		Антикоррозийная защита									
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,7	96,70	2,67	261	7	119	94	383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,12	0,30	135	1		28	
88	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,7	219,82	6,88	594	18	457	84	732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,00	0,90	119	2		54	
		Теплоизоляционные работы									
89	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,22	79535,53	1301,72	17498	287	11421	4501	23759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26320,00	598,40	5790	132		1760	
90	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**									
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	9,1	1094,23	27,65	9957	252	4220	4217	15308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,74	7,03	5485	64		1134	
91	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**									
		СП - 8%	1000м2	0,010465	419709,00	–	4392	–	4392	–	4743
					–	–	–	–		351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1179631	25425	617646	523065	1838909
							536560	5622	–	136214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69394				
		Материалы	Тенге				21343				
		Всего заработная плата	Тенге					43272			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4392				
		Накладные расходы	Тенге				34131				
		Сметная прибыль	Тенге				8281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				111806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43272			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1110237				
		Материалы	Тенге				413779				
		Всего заработная плата	Тенге					498910			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178134				
		Сдача и испытание	Тенге				1144				
		Накладные расходы	Тенге				488934				
		Сметная прибыль	Тенге				127933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1727104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					498910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1838910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					542182			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
92	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	281	1317,72	2,13	370279	599	3113	359327	787974
		НР - 98%; СП - 8%			1304,51	0,33	366567	93		58368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	241-205-2302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	278,19	278,00	–	77337	–	77337	–	83524
		СП - 8%			–	–	–	–		6187	
94	241-211-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36	145,00	–	5220	–	5220	–	5638
		СП - 8%			–	–	–	–		418	
95	241-208-0604 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	58	220,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%			–	–	–	–		1021	
96	241-209-0705 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"**	шт.	35	385,00	–	13475	–	13475	–	14553
		СП - 8%			–	–	–	–		1078	
97	241-219-0102 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	20	91,00	–	1820	–	1820	–	1966
		СП - 8%			–	–	–	–		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	241-211-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х1"**									
		СП - 8%	шт.	110	145,00	–	15950	–	15950	–	17226
					–	–	–	–		1276	
99	241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт	75	10,00	–	750	–	750	–	810
					–	–	–	–		60	
100	241-221-0202 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт	180	39,00	–	7020	–	7020	–	7582
					–	–	–	–		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				504611	599	137445	359327	933054
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				366567	93	–	69116	
		Материалы	Тенге				504611				
		Всего заработная плата	Тенге				3113				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					366660			
		Накладные расходы	Тенге				134332				
		Сметная прибыль	Тенге				359327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				69116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				933054				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					366660			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				933054				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
								366660			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
101	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	7	389,35	3,37	2725	23	66	2585	5735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			376,53	0,32	2636	2		425	
102	246-304-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**									
		СП - 8%	м2	7	1841,00	–	12887	–	12887	–	13918
					–	–	–	–		1031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15612	23	12953	2585	19653
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2636	2	–	1456	
		Материалы	Тенге				15612				
		Всего заработная плата	Тенге				66				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2638			
		Сдача и испытание	Тенге				12887				
		Накладные расходы	Тенге				127				
		Сметная прибыль	Тенге				2585				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19653				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2638			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19653				
											2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2638			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5323192**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1038997				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37769			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10040			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2763614		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						90844		
		- Накладные расходы	Тенге							1004392	
		- Сметная прибыль	Тенге							387580	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								29673986	
		НДС 12%								3560878,32	
		ВСЕГО ПО АКТУ								**33234864,3**	

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаев Жасулан Бакытович

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель_____ **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:_____