Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог Жанакорганского района"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Раян и К"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"
Наименование объекта: «Электроснабжение 80 строящихся жилых домов для очередников по улицам Т.Бердибаева, П.Оргараева, У.Дуйсенова в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
117	от 02.10.2023 г.	МБ		ТОО "Пульс"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Электроснабжение 80 строящихся жилых домов для очередников по улицам Т.Бердибаева, П.Оргараева, У.Дуйсенова в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»	17 870 750,35	17 870 750,35	17 870 750,35	-	-	-	-	-	-	1 914 723,25	17 870 750,35
Удержание 30%											5 361 225,11
Всего к оплате:											12 509 525,24

ЗАКАЗЧИК :

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог Жанакорганского района"

Сапарбаев К.А.

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

Сыдыкова Г.

Тех.надзор: ТОО "Раян и К"

Асанов Б.Б.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "ПУЛЬС"

Наименование объекта: Электроснабжение 80 строящихся жилых домов для очередников по улицам Т. Бердибаева, П. Оргараева, У. Дуйсенова в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №117 от 02.10.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13904688**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1509870
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*745618*
		машины и механизмы	тенге			1003205
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*295252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8161756
		оборудование	тенге			3229857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	424		
1	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**63**	**25333**	**1595979**
2	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**5**	**56218**	**281090**
3	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**58**	**43996**	**2551768**
4	Е11-330204-101 1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,4**	**125323**	**426098**
5	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**3,4**	**1172935**	**3987979**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1252-207-2310 252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**65**	**7580**	**492700**
7	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**54583**	**54583**
8	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 07.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**1**	**167495**	**167495**
9	У6124-0101-0102 6124-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**187300**	**187300**
10	515-101-0107 515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	**шт.**	**1**	**3062362**	**3062362**
11	С1252-203-0202 252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	**шт.**	**20**	**3078**	**61560**
12	С1252-106-0107 252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V**	**шт.**	**60**	**4842**	**290520**
13	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	**км**	**0,8**	**243079**	**194463**
14	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6125, 1, подразд.07, группа 04, п.9*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	**км**	**0,8**	**72923**	**58338**
15	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**800**	**67**	**53600**
16	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**400**	**286**	**114400**
17	Е11-330204-101 1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,5**	**125323**	**62662**
18	С1243-701-0702 243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**0,5**	**224638**	**112319**

1	2	3	4	5	6	7
19	С1252-207-0549 252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	24624	73872
20	С1252-207-1110 252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	2719	32628
21	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	2990	35880
22	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	67	804
23	С1252-102-0303 252-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	шт.	12	462	5544
24	С1252-108-0701 252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	12	62	744
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13904688**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%	**тенге**			**768587,83**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**777817,00**
		Итого	**тенге**			**15451092,83**
		Сметная прибыль - 5%	**тенге**			**572170,94**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	**тенге**			**772554,64**
		Итого	**тенге**			**16795818,42**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К = 0,94999997641	**тенге**			**15956027,10**
		Налог на добавленную стоимость 2023 г. - 12 %	**тенге**			**1914723,25**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**тенге**			**17870750,35**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Сапарбаев К.А.

Технадзор:
ТОО "Раян и К"

Асанов Б.Б.

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "ПУЛЬС"

Сыдыкова Г.К.