787

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных услуг и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Поставщик: ТОО "Монтажник"
Договор № 185 от 30.05.2023 года,доп.согл.№185/1 от 08.06.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство асфальтового покрытия(дороги) в жилом массиве в конце улицы Таукэ хана, г. Тараз»

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, услуг с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных услуг, тенге							
		С начала года	СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь	за отчетный месяц, всего	СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство асфальтового покрытия (дороги) в жилом массиве в конце улицы Таукэ хана, г. Тараз»	88 810 164,80				88 810 164,80		88 810 164,80	
2	в том числе НДС	9 515 374,80				9 515 374,80		9 515 374,80	
3	Удержание 30 % за авансовый платеж	26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00	
4	5%для устранения перечня недоделок и дефектов	4 440 508,24				4 440 508,24		4 440 508,24	
5	**Всего к оплате**	**58 369 656,56**				**58 369 656,56**		**58 369 656,56**	

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Исабеков Н.А.

Поставщик:
Директор
ТОО "Монтажник"

_____ Даулетұлы Төлен

Заказчик: КГУ «Отдел строительстваакимата города Тараза»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Монтажник»

Наименование объекта: «Строительство асфальтового покрытия (дороги) в жилом массиве в конце улицы Таукэ хана, г. Тараз»

Договор: №185 от 30.05.2023 г.доп.согл.№185/1 от 08.06.2023г.

АКТ №1

выполненных работ

за сентябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 на проезжей части										
1	**1127-0402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР=108 % kмат1=1,25;**	**м2 основания или покрытия**	**11931**	659,38	161,26	7867063	1923993	5249163	1411218	10020543
					58,16	51,36	693907	612776	–	742262	
2	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	**т**	**9,5448**	183658,02	2665,39	1752979	25441	1727538	12352	1906557
					–	1198,28	–	11437	–	141226	
3	**1127-0602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**11931**	1574,02	187,77	18779633	2240284	16191918	780087	21124498

					29,12	31,42	347431	374872	–	1564778	
4	1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**	**47724**	170,83	0,02	8152691	954	8029563	131947	8947409
					2,56	–	122173	–	–	662771	
5	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**11931**	1914,81	196,06	22845598	2339192	20158976	770165	25505024
					29,12	30,65	347431	365685	–	1889261	
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см НР=108 %	м2 покрытия обочин	**3952**	520,04	185,08	2055198	731436	1157383	426261	2679976
					42,1	57,77	166379	228307	–	198517	
	Раздел 2 на съездах										
7	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР=108 % кмат1=1,25;	м2 основания или покрытия	**559,645**	659,38	161,26	369019	90248	246221	66195	470031
					58,16	51,36	32549	28743	–	34817	
8	1127-0701-0103	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство НР=108 % кмат1=1,333;**	**м2 покрытия**	**559,645**	2333,31	41,02	1305825	22957	1196168	103010	1521542
					154,92	15,51	86700	8680	–	112707	

9	1127-0701-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 % кмат1=1,333;	м2 покрытия	559,645	1982,27	41,02	1109367	22957	999711	103010	1309367
					154,92	15,51	86700	8680	–	96990	
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11931	2,04	2,04	24339	24339	–	4897	31575
					–	0,57	–	6801	–	2339	
2	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2040,8	101,54	86,08	207223	175672	6326	49150	276883
					12,36	21,09	25224	43040	–	20510	
3	1101-0201-0313	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2040,8	161,09	161,09	328752	328752	–	71353	432113
					–	48,56	–	99101	–	32008	
4	1101-0201-0314	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	10204	55,43	55,43	565608	565608	–	139738	761774
					–	19,02	–	194080	–	56428	
5	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1746,6	158,95	152,92	277622	267090	–	51296	355231
					6,03	34,76	10532	60712	–	26313	

6	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**17466**	58		1013028		–	–	1094070
					–		–		–	81042	
		Итого по смете					**76436 593**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1919 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8758 923				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2042 914				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					54962 967				
		- перевозка грузов, тенге					1013 028				
		- накладные расходы, тенге					4120 679				
		в т.ч. зарплата, тенге					370 861				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					218 640				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					993676,0				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,4 %)					309721,0				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					79294 790				
		НДС 12%	Тенге				9515375				
		Итого по акту согласно договора	**Тенге**				**88810164,8 0**				

Руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Исабеков Н.А.

ТОО "Монтажник"

Даулетұлы Төлен

Технический надзор

Сахимов Ж.Б.