Заказчик: ГУ «Отдела строительства Ордабасинского района»

Форма 3

Подрядчик:ТОО «MD Construction LTD» Доп. Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года.

Инженер: ТОО "Pride group"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района, ЮКО»

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимости выполненных работ и затрат			НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц		
Затраты подрядчика	257 929 626	27 635 317	62 548 450	6 701 620	62 548 450
в том числе оборудование	7178898				
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	
Авторский надзор	-	-	-	-	
Всего по стройке	257 929 626	27 635 317	62 548 450	6 701 620	62 548 450

Заказчик:

Руководитель:

ГУ «Отдела строительства Ордабасинского района»

Алишев Б.К.

Инженер:

Директор ТОО "Pride group":

М. Мурат

Подрядчик:

Директор ТОО "MD Construction LTD "

М.Даурбаев

Заказчик: ГУ «Отдела строительства Ордабасинского района» **Форма 3**
Подрядчик:ТОО «MD Construction LTD» Доп. Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года.
Инженер: ТОО "Pride group"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района, ЮКО»

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимости выполненных работ и затрат			НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц		
Затраты подрядчика	257 929 626	27 635 317	62 548 450	6 701 620	62 548 450
в том числе оборудование	7178898				
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	
Авторский надзор	-	-	-	-	
Всего по стройке	257 929 626	27 635 317	62 548 450	6 701 620	62 548 450

Заказчик:
Руководитель:
ГУ «Отдела строительства Ордабасинского района»
Алишев Б.К.

Инженер:
Директор ТОО "Pride group":
М. Мурат

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction LTD "
М.Даурбаев

Заказчик: ГУ "Отдела строительства Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction LTD"
Инженер: ТОО "Pride group"
Договор: Доп.Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года
Наименование стройки - Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района, ЮКО

АКТ № 8

О приемке выполненных работ за февраль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1								
		БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС -53-56)								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-36)								
1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10	0,156	9968,03	241,10	1555	38	225	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	200	14	105	0,44	--
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	55620,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0128	93997,62	304,24	1203	4	446	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	423	1	105	0,56	--
4	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0,3712	148,40	0,07	55	--	42	0,65	--
		м2		108,00	0,02	40	--	105	--	--
5	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06168	13711,47	5475,87	846	338	366	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	311	96	90	5,46	--
6	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06168	133700,00	--	8247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	1,78872	148,40	0,07	265	--	203	0,65	1
		м2		108,00	0,02	193	--	105	--	--
8	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,62	375,50	30,89	608	50	396	1,23	2

			м2		191,93	11,68	311	19	120	0,06	--
9	С12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	1,62		12300,00	--	19926	--	--	--	--
		м2			--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2		1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**35519**	**429**			**9**
			Тенге				**1478**	**130**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				26426				
	Материалы -		Тенге				1672				
	Всего заработная плата -		Тенге					1202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22739				
	Местные материалы -		Тенге				756				
		Накладные расходы -	Тенге				1312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге					1399			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9092				
	Материалы -		Тенге				197				
	Всего заработная плата -		Тенге					407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8247				
		Накладные расходы -	Тенге				366				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				10026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге					462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата -	Тенге					1861			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		ОКНА (АС-18)									

11	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	175,932	348,93	18,88	61388	3321	37491	1,02	180
		м2		171,01	6,57	30086	1157	120	0,03	6
12	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ОК-2	6,878	498,09	19,17	3426	132	1957	1,38	10
		м2		230,97	6,18	1589	43	120	0,03	--
13	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-3	6,5703	346,04	18,87	2274	124	1126	0,82	5
		м2		136,44	6,39	896	42	120	0,03	--
14	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	183,0129	229,65	5,58	42028	1021	21120	0,59	107
		м2		94,05	2,12	17212	388	120	0,01	2
15	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350 мм	60,633	2860,00	--	173410	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	28,75	585,74	1,24	16840	36	5258	0,97	28
					153,23	0,47	4405	14	119	--	--
17	Е0107-20-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	т	0,07788	175710,10	1826,10	13684	142	958	42,70	3
					8100,00	690,75	631	54	140	3,37	--
18	Е0115-172-4	Масляная окраска	м2	2,25852	148,40	0,07	335	--	256	0,65	1
					108,00	0,02	244	--	105	--	--
19	Е0110-5-1	УКЛАДКА БРУСКА	м3	0,118	22951,16	316,57	2708	37	511	22,50	3
					3487,50	119,25	412	14	120	0,58	--
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,118	573,75	28,11	68	3	19	0,78	--
					123,75	10,58	15	1	120	0,05	--
		ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ (АС-18)									
21	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГ	м2	30,315	498,09	19,17	15099	581	8627	1,38	42
					230,97	6,18	7002	187	120	0,03	1
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС-18)									
22	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	68,94	400,18	102,53	27588	7068	15497	0,90	62
					151,65	35,67	10455	2459	120	0,14	10
23	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,69	636,69	31,85	15720	786	6010	1,15	28
					190,80	12,04	4711	297	120	0,06	1
24	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	18	1500,00	--	27000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	27	1380,00 --	--	37260 --	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ (АС-18)									
26	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ м2	183,903	965,99 927,00	28,84 10,15	177649 170478	5304 1867	155110 90	4,98 0,04	916 8	
27	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ В1-В7 м2	122,313	4472,00 --	--	546984 --	--	--	--	--	--
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО (2шт) (АС-22)									
28	Е0110-7-1	Обшивка стены доской м2	5,4	69,93 58,05	4,64 1,76	378 313	25 10	388 120	0,36 0,01	2 --	
29	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта м3	0,08	11624,00 --	--	930 --	--	--	--	--	--
30	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,08	573,75 123,75	28,11 10,58	46 10	2 1	13 120	0,78 0,05	--	--
31	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	10,8	12,44 11,79	0,32 0,11	134 127	3 1	154 120	0,08 --	1 --	
32	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм м	12,096	78,00 --	--	943 --	--	--	--	--	--
33	Е0115-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности м2	3	224,62 166,05	0,12 0,05	674 498	--	523 105	0,99 --	3 --	
34	Е0110-7-5	Облицовка пластиком м2	2,4	14,76 13,32	0,22 0,09	35 32	1 --	39 120	0,08 --	--	--
35	С11011-486	Пластик 1000м2	0,0024	1048800,00 --	--	2517 --	--	--	--	--	--
36	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых м3	0,06	3630,15 3026,25	374,40 139,50	218 182	22 8	190 100	17,50 0,69	1 --	
37	С11031-25	Вата минеральная м3	0,0588	2530,00 --	--	149 --	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1169487**	**18611**			**1393**
			Тенге			**249298**	**6543**			**28**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**991838**				
		Материалы -	Тенге			**107011**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**83496**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**789193**				
		Местные материалы -	Тенге			**3507**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100138**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15021**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65519**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1157494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98516**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**177649**				
		Материалы -	Тенге			**1866**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**172345**			
		Накладные расходы -	Тенге			**155110**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19966**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**352725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195611**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1510219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294127**			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (АС -23)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6- 1ЭТАЖ								
38	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН**	**31**	**4094,36**	**261,86**	**126925**	**8118**	**22821**	**3,44**	**107**
		м3		**499,50**	**99,00**	**15485**	**3069**	**123**	**0,48**	**15**
		ДЕТ.1 - 460,89 м2(195мм)								
39	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5**	**36,8712**	**5756,05**	**--**	**212232**	**--**	**25714**	**3,66**	**135**
		м3		**567,00**	**--**	**20906**	**--**	**123**	**--**	**--**
40	**Е0111-11-5**	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.80мм, КЕРАМЗИТОБЕТОН, объемным весом 1200 кг/м3**	**460,89**	**273,55**	**13,43**	**126075**	**6190**	**40612**	**0,45**	**207**
		м2		**66,60**	**5,04**	**30695**	**2323**	**123**	**0,02**	**11**

41	Е0111-11-6 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	460,89	510,28	8,04	235183	3706	5986	0,05	24
		м2		7,56	3,00	3484	1383	123	--	1
42	Е0111-12-3	Укладка лаг	460,89	266,09	2,58	122638	1189	29762	0,32	148
		м2		51,53	0,97	23750	447	123	--	2
43	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	460,89	1905,05	11,03	878017	5084	56304	0,60	277
		м2		95,18	4,14	43868	1908	123	0,02	9
44	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	493,1523	109,84	0,46	54168	227	7412	0,08	38
		м		12,04	0,18	5938	89	123	--	--
45	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	460,89	167,96	1,88	77413	866	38241	0,47	215
		м2		78,30	0,72	36088	332	105	--	2
		ДЕТ.382 - 365,79 м2(ТОЛЩ.121мм)								
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	29,2632	5756,05	--	168440	--	20408	3,66	107
		м3		567,00	--	16592	--	123	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	365,79	199,61	9,95	73014	3640	25169	0,36	130
		м2		52,20	3,74	19094	1368	123	0,02	7
48	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	365,79	1232,44	30,36	450814	11105	63127	0,80	293
		м2		132,85	7,46	48595	2728	123	0,04	14
49	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	384,0795	936,15	1,30	359555	498	18556	0,23	88
		м		38,61	0,67	14829	257	123	--	1
		ДЕТ.382 - 42,14м2(ТОЛЩ.121мм)								
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	3,3712	5756,05	--	19405	--	2351	3,66	12
		м3		567,00	--	1911	--	123	--	--
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,14	199,61	9,95	8411	419	2899	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2200	158	123	0,02	1

52	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	42,14	340,45	18,42	14347	776	4813	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3622	291	123	0,03	1
53	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	42,14	232,19	9,05	9784	381	2812	0,25	11
		м2		50,85	3,40	2143	143	123	0,02	1
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,14	199,61	9,95	8411	419	2899	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2200	158	123	0,02	1
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (неглазурованная шероховатая поверхность)	42,14	1699,76	11,72	71628	494	9126	1,06	45
		м2		171,68	4,39	7235	185	123	0,02	1
56	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	44,247	137,79	0,32	6097	14	2272	0,24	10
		м		41,63	0,11	1842	5	123	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 - 2ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 844,43 м2								
57	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	844,43	235,22	4,37	198624	3690	12640	0,07	62
		м2		10,53	1,64	8892	1385	123	0,01	7
58	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	844,43	273,55	13,43	230991	11341	74409	0,45	380
		м2		66,60	5,04	56239	4256	123	0,02	21
59	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	844,43	178,60	2,81	150813	2376	3839	0,02	16
		м2		2,65	1,05	2234	887	123	--	1
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	844,43	199,61	9,95	168554	8402	58102	0,36	301
		м2		52,20	3,74	44079	3158	123	0,02	15
61	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	844,43	170,58	4,90	144043	4138	62682	0,38	323
		м2		58,50	1,85	49399	1562	123	0,01	8
62	С11011-346	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий класса 31,32	903,5401	779,00	--	703858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	903,5401	109,84	0,46	99245	416	13581	0,08	69
		м		12,04	0,18	10879	163	123	--	1

64	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	84,443	167,96	1,88	14183	159	7006	0,47	39
		м2		78,30	0,72	6612	61	105	--	--
		ДЕТ.352 - 19,61 м2								
65	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	19,61	340,45	18,42	6676	361	2240	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1685	136	123	0,03	1
66	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	19,61	232,19	9,05	4553	177	1309	0,25	5
		м2		50,85	3,40	997	67	123	0,02	--
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,61	199,61	9,95	3914	195	1349	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1024	73	123	0,02	--
68	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (неглазурованная шероховатая поверхность)	19,61	1699,76	11,72	33332	230	4247	1,06	21
		м2		171,68	4,39	3367	86	123	0,02	--
69	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,5905	137,79	0,32	2837	7	1057	0,24	5
		м		41,63	0,11	857	2	123	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1,2,ЭТАЖА								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ - 35,16+35,16 м2								
70	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	70,32	1232,44	30,36	86665	2135	12136	0,80	56
		м2		132,85	7,46	9342	524	123	0,04	3
71	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	73,836	936,15	1,30	69121	96	3567	0,23	17
		м		38,61	0,67	2851	49	123	--	--
		УСТРОЙСТВО ПОДИУМА 4шт (АС-24)								
72	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса ПОДИУМА	0,5	6197,72	316,57	3099	158	2164	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--

73	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,462	15612,00	--	7213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,063	16000,00	--	1008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
76	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	41,92	105,38	8,54	4417	358	4632	0,55	23
		м2		86,63	3,20	3632	134	123	0,02	1
77	С12069-35	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип-1, толщ. 28 мм, шириной 138 мм	1,12	47700,00	--	53424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	42,8	167,96	1,88	7189	80	3551	0,47	20
		м2		78,30	0,72	3351	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5017249	77452			3259
			Тенге			507811	27479			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5017249				
		Материалы -	Тенге			2340517				
		Всего заработная плата -	Тенге				535290			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			765502				
		Местные материалы -	Тенге			1325967				
		Накладные расходы -	Тенге			649983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6007266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3709
		Сметная заработная плата -	Тенге				632788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6007266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3709
		Сметная заработная плата -	Тенге				632788			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -23)								
		ПОТОЛОК								
79	Е0115-64-2	ЗАТИРКА цементно-известковым раствором потолка	1761,34	112,90	1,42	198846	2501	132917	0,45	793
		м2		71,33	0,54	125636	951	105	--	5

80	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1761,34	394,71	2,33	695219	4104	151855	0,49	863
		м2		81,23	0,88	143074	1550	105	--	8
		СТЕНЫ								
81	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1786,66	275,32	4,07	491904	7264	256354	0,74	1322
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	242414	1733	105	0,05	92
82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1070	375,80	2,10	402106	2247	73949	0,39	417
		м2		65,03	0,79	69582	845	105	--	4
83	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100	176,83	1,83	17683	183	6497	0,30	30
		м2		61,20	0,68	6120	68	105	--	--
84	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	40	344,18	2,10	13767	84	2764	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2601	32	105	--	--
85	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	30	-19,22	-0,05	-577	-2	-604	-0,11	-3
		м2		-19,17	-0,02	-575	-1	105	--	--
86	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1480	173,10	1,88	256188	2782	122797	0,47	693
		м2		78,30	0,72	115884	1066	105	--	5
87	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	227	1008,32	2,10	228888	477	79559	2,00	454
		м2		333,00	0,79	75591	179	105	--	1
88	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	153,518	567,16	6,33	87070	972	50799	1,79	275
		м2		312,75	2,39	48013	367	105	0,01	2

89	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ** м2	153,518	375,80	2,10	57692	322	10610	0,39	60
				65,03	0,79	9983	121	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2448786	20934			4918
			Тенге			838323	6912			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2448786				
		Материалы -	Тенге			1262314				
		Всего заработная плата -	Тенге				845235			
		Местные материалы -	Тенге			327214				
		Накладные расходы -	Тенге			887497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3536460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5480
		Сметная заработная плата -	Тенге				978359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3536460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5480
		Сметная заработная плата -	Тенге				978359			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8671041	117427			9579
			Тенге			1596911	41064			271
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8484299				
		Материалы -	Тенге			3711514				
		Всего заработная плата -	Тенге				1465223			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1577435				
		Местные материалы -	Тенге			1657444				
		Накладные расходы -	Тенге			1638930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10730623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9744
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711063			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186741				
		Материалы -	Тенге			2064				
		Всего заработная плата -	Тенге				172751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8247				
		Накладные расходы -	Тенге			155476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20533				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			362751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата -	Тенге				196073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11093373				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10748
		Сметная заработная плата -	Тенге				1907135				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

БЛОК 2.СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА

3 РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 35-43)

ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+4,130, ОТМ.+6,800 (АС- 44)

1	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	17,4	8378,81	316,01	145791	5499	27175	8,25	144
		м3		1368,00	119,39	23803	2077	105	0,58	10
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13729	65000,00	--	8924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,49112	60500,00	--	29713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕРА А-1	0,05115	37051,29	477,54	1895	24	1834	207,00	11
		1т		33975,00	180,00	1738	9	105	0,88	--
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05115	55620,00	--	2845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ ВШ1- 12 шт(АС-100)								
6	Е0109-53-1	УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ	1,28232	14806,01	1133,15	18986	1453	15339	82,10	105
		т		12892,50	398,25	16532	511	90	1,95	3
7	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,2951432	147100,00	--	190516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНПЛИТОЙ	1,98	7792,57	378,22	15429	749	7342	20,04	40
		м3		3566,25	141,75	7061	281	100	0,69	1
9	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,9206	7634,00	--	14662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	43,44	345,83	4,92	15023	214	8891	1,15	50
		м2		193,05	1,87	8386	81	105	0,01	--
11	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2 мм	43,44	353,00	--	15334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0112-10-1	Обшивка стыковых узлов шахты с кровлей,обшивка сталью веншахты	42	161,83	1,24	6797	52	7682	0,97	41
		м2		153,23	0,47	6436	20	119	--	--
13	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,16512	74370,00	--	12280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-57	Самоанкерующие винты	0,000894	119700,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-27-2 К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 ЗА 2 РАЗА	37,18728	87,80	0,05	3265	2	278	0,04	2
		м2		8,28	0,02	308	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			481567	7993			391
			Тенге			64264	2980			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272065				
		Материалы -	Тенге			37571				
		Всего заработная плата -	Тенге				50201			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83865				
		Местные материалы -	Тенге			96358				
		Накладные расходы -	Тенге			53201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			344783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				58181			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209502				
		Материалы -	Тенге			1001				
		Всего заработная плата -	Тенге				17043			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190516				
		Накладные расходы -	Тенге			15339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13490				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			238331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				19344			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				583113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата -	Тенге					77525			
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-66- 85)									
		КРОВЛЯ (АС-94)									
16	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	584	121,68	8,30	71059	4848	66264	0,57	331
		м2		94,18	1,17	55001	683	119	--	3
17	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали КОНЕК	17,6	575,05	1,24	10121	22	3219	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2697	8	119	--	--
18	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок(по чердаку)	27	6,60	0,90	178	24	187	0,03	1
		м		5,42	0,34	146	9	120	--	--
19	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,2	8707,00	--	1741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	РЕЙКА 40х40	0,04	10687,00	--	427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,24	1862,35	14,17	447	3	89	1,88	--
		м3		303,75	5,40	73	1	120	0,03	--
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС -92)								
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5089	13864,97	4022,39	7056	2047	4654	56,50	29
		т		9090,00	1071,86	4626	545	90	3,81	2
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,513989	154400,00	--	79360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,5089	2497,78	545,76	1271	278	564	5,25	3
		т		1230,75	--	626	--	90	--	--
25	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	14,7581	43,93	0,05	648	1	55	0,02	--
		м2		4,14	0,02	61	--	90	--	--
26	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	14,7581	1092,57	24,80	16124	366	897	0,29	4
		м2		58,28	9,29	860	137	90	0,09	1

27	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Обшивка ПАРАПЕТА из профилированного оцинкованного листа	55	121,68	8,30	6692	457	6241	0,57	31
		м2		94,18	1,17	5180	64	119	--	--
28	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	63,25	793,00	--	50157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий	31	575,05	1,24	17827	38	5670	0,97	30
		м2		153,23	0,47	4750	15	119	--	--
		УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ,КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА (АС-80,91)								
30	Е0107-20-3	УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ,КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА	0,99744	175710,10	1826,10	175260	1821	12276	42,70	43
		т		8100,00	690,75	8079	689	140	3,37	3
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА В ОСЯХ Е-Ж,Н-П (АС-90)(2шт)								
31	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	2,06426	13864,97	4022,39	28621	8303	18879	56,50	117
		т		9090,00	1071,86	18764	2213	90	3,81	8
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	2,0849026	154400,00	--	321909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,06426	2497,78	545,76	5156	1127	2287	5,25	11
		т		1230,75	--	2541	--	90	--	--
34	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	119,72708	43,93	0,05	5259	6	448	0,02	3
		м2		4,14	0,02	496	2	90	--	--
35	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	59,86354	1092,57	24,80	65405	1484	3640	0,29	18
		м2		58,28	9,29	3489	556	90	0,09	5
36	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Обшивка ФРОНТОНА из профилированного оцинкованного листа	162	121,68	8,30	19712	1345	18381	0,57	92
		м2		94,18	1,17	15257	189	119	--	1
37	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	186,3	793,00	--	147736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

38	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали,ТОЛЩ.0,5мм	13,96	585,74	1,24	8177	17	2553	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2139	7	119	--	--
39	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	112	20,14	0,23	2256	26	2016	0,12	13
		шт		19,91	0,09	2230	10	90	--	--
40	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,0019186	70700,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА ПО ОСИ 3/2,4/1 (АС-93)(2шт)								
41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,286336	13864,97	4022,39	3970	1152	2619	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2603	307	90	3,81	1
42	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,2891994	123200,00	--	35629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,286336	2497,78	545,76	715	156	317	5,25	2
		т		1230,75	--	352	--	90	--	--
44	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	16,607488	43,93	0,05	729	1	62	0,02	--
		м2		4,14	0,02	69	--	90	--	--
45	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	8,303744	1092,57	24,80	9072	206	505	0,29	2
		м2		58,28	9,29	484	77	90	0,09	1
46	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Обшивка ФРОНТОНА из профилированного оцинкованного листа	28	121,68	8,30	3407	232	3177	0,57	16
		м2		94,18	1,17	2637	33	119	--	--
47	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	32,2	793,00	--	25535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали,ТОЛЩ.0,5мм	1,85	585,74	1,24	1084	2	338	0,97	2
		м2		153,23	0,47	283	1	119	--	--
49	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	15	20,14	0,23	302	3	270	0,12	2
		шт		19,91	0,09	299	1	90	--	--

50	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,000257	70700,00	--	18	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АС-46)								
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1	0,02038	70437,87	304,24	1436	6	209	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	197	2	105	0,56	--
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0351	13711,47	5475,87	481	192	208	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	177	55	90	5,46	--
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,035451	133700,00	--	4740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	1,0179	148,40	0,07	151	--	115	0,65	1
		м2		108,00	0,02	110	--	105	--	--
55	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	375,50	30,89	304	25	198	1,23	1
		м2		191,93	11,68	155	9	120	0,06	--
56	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,81	12300,00	--	9963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1141652	24190			799
			Тенге			134381	5615			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650186				
		Материалы -	Тенге			300023				
		Всего заработная плата -	Тенге				104648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237093				
		Накладные расходы -	Тенге			124526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			821195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				123327			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			491466				
		Материалы -	Тенге			4327				

		Всего заработная плата -	Тенге				35349			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			441638				
		Накладные расходы -	Тенге			31814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31397				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			554677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				40121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1375871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							904
		Сметная заработная плата -	Тенге				163447			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-29)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ								
58	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН**	20,47	4094,36	261,86	83812	5360	15069	3,44	70
		м3		499,50	99,00	10225	2027	123	0,48	10
		ДЕТ.529 - 203,58м2(толщ.102мм)								
59	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.100мм, ИЗ БМ В7,5**	20,358	5756,05	--	117182	--	14198	3,66	75
		м3		567,00	--	11543	--	123	--	--
60	Е0111-36-4	**Устройство резинового спортивного покрытия на клее**	203,58	77,06	4,65	15688	947	18520	0,47	96
		м2		72,23	1,73	14705	352	123	0,01	2
61	ПРАЙС ТОО "Технолюкс КТ"стр.	**Резиновое спортивное покрытие Forbo Sporline**	213,759	1372,34	--	293350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС ТОО "Технолюкс КТ"стр.	**Шнур для сварки швов**	138,4344	33,55	--	4644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС ТОО "Технолюкс КТ"стр.	**Клей homakoll**	91,611	217,13	--	19892	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.382 - 81,76 м2(ТОЛЩ.121мм)								
64	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5**	6,5408	5756,05	--	37649	--	4562	3,66	24
		м3		567,00	--	3709	--	123	--	--

65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,76	199,61	9,95	16320	814	5626	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4268	306	123	0,02	1
66	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (неглазурованная шероховатая поверхность)	81,76	1699,76	11,72	138972	958	17706	1,06	87
		м2		171,68	4,39	14037	359	123	0,02	2
67	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	85,848	137,79	0,32	11829	27	4407	0,24	20
		м		41,63	0,11	3574	9	123	--	--
		ДЕТ.400 - 51,92 м2(толщ.146мм)								
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	4,1536	5756,05	--	23908	--	2897	3,66	15
		м3		567,00	--	2355	--	123	--	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,92	199,61	9,95	10364	517	3572	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2710	194	123	0,02	1
70	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	51,92	365,09	18,42	18955	956	5930	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4463	359	123	0,03	2
71	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	51,92	256,83	9,05	13335	470	3464	0,25	13
		м2		50,85	3,40	2640	177	123	0,02	1
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,92	199,61	9,95	10364	517	3572	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2710	194	123	0,02	1
73	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	51,92	1699,76	11,72	88251	609	11244	1,06	55
		м2		171,68	4,39	8914	228	123	0,02	1
74	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54,516	137,79	0,32	7512	17	2799	0,24	13
		м		41,63	0,11	2270	6	123	--	--
		ДЕТ.376 - 83,97 м2(толщ.106-108мм)								
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	6,7176	5756,05	--	38667	--	4685	3,66	25
		м3		567,00	--	3809	--	123	--	--
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	83,97	199,61	9,95	16761	836	5778	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4383	314	123	0,02	2

77	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	83,97	1232,44	30,36	103488	2549	14491	0,80	67
		м2		132,85	7,46	11155	626	123	0,04	3
78	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	88,1685	936,15	1,30	82539	114	4260	0,23	20
		м		38,61	0,67	3404	59	123	--	--
		ДЕТ.740 - 14,42 м2(толщ.100мм)								
79	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	1,1536	5756,05	--	6640	--	805	3,66	4
		м3		567,00	--	654	--	123	--	--
80	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	14,42	262,72	14,76	3788	213	1028	0,36	5
		м2		52,43	5,54	756	80	123	0,03	--
81	E0111-15+2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28,84	-60,32	-1,34	-1740	-39	-138	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-97	-14	123	--	--
82	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,141	27,54	0,22	417	3	346	0,10	2
		м		18,50	0,09	280	1	123	--	--
		ДЕТ.376 - 6,55 м2(толщ.260мм)								
83	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	0,524	5756,05	--	3016	--	365	3,66	2
		м3		567,00	--	297	--	123	--	--
84	E0111-11+1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,55	199,61	9,95	1307	65	451	0,36	2
		м2		52,20	3,74	342	24	123	0,02	--
85	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	6,55	1004,11	4,90	6577	32	486	0,38	3
		м2		58,50	1,85	383	12	123	0,01	--
86	E0111-40а1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,0085	123,31	0,16	864	1	140	0,09	1
		м		16,18	0,07	113	--	123	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-29)-2ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 189,69 м2(толщ.24,6мм)								

87	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	189,69	235,22	4,37	44618	829	2839	0,07	14
		м2		10,53	1,64	1997	311	123	0,01	2
88	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	189,69	273,55	13,43	51889	2548	16715	0,45	85
		м2		66,60	5,04	12633	956	123	0,02	5
89	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	189,69	178,60	2,81	33878	534	862	0,02	4
		м2		2,65	1,05	502	199	123	--	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	189,69	199,61	9,95	37863	1887	13052	0,36	68
		м2		52,20	3,74	9902	709	123	0,02	3
91	Е0111-36-2	Устройство покрытий из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума на мастике	189,69	170,58	4,90	32357	929	14081	0,38	72
		м2		58,50	1,85	11097	351	123	0,01	2
92	С11011-346	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий класса 31,32	202,9683	779,00	--	158112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	202,9683	123,31	0,16	25028	32	4057	0,09	18
		м		16,18	0,07	3284	14	123	--	--
		ДЕТ.451 - 10,33 м2(толщ.11-13мм)								
94	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	10,33	235,22	4,37	2430	45	155	0,07	1
		м2		10,53	1,64	109	17	123	0,01	--
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,33	199,61	9,95	2062	103	711	0,36	4
		м2		52,20	3,74	539	39	123	0,02	--
96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	10,33	365,09	18,42	3771	190	1180	0,42	4
		м2		85,95	6,91	888	71	123	0,03	--
97	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	10,33	256,83	9,05	2653	93	689	0,25	3
		м2		50,85	3,40	525	35	123	0,02	--
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,33	199,61	9,95	2062	103	711	0,36	4
		м2		52,20	3,74	539	39	123	0,02	--

99	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	10,33	1699,76	11,72	17559	121	2237	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1773	45	123	0,02	--
100	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,8465	137,79	0,32	1495	3	557	0,24	3
		м		41,63	0,11	452	1	123	--	--
		ДЕТ.417 - 12,66 м2								
101	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	12,66	273,55	13,43	3463	170	1116	0,45	6
		м2		66,60	5,04	843	64	123	0,02	--
102	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	12,66	178,60	2,81	2261	36	58	0,02	--
		м2		2,65	1,05	33	13	123	--	--
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм	12,66	199,61	9,95	2527	126	871	0,36	5
		м2		52,20	3,74	661	47	123	0,02	--
104	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,66	-57,02	-1,34	-722	-17	-27	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-16	-6	123	--	--
105	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	12,66	1699,76	11,72	21519	148	2742	1,06	13
		м2		171,68	4,39	2173	56	123	0,02	--
106	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,293	137,79	0,32	1832	4	682	0,24	3
		м		41,63	0,11	553	1	123	--	--
		ДЕТ.417 - 14,40 м2								
107	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	14,4	273,55	13,43	3939	193	1269	0,45	6
		м2		66,60	5,04	959	73	123	0,02	--
108	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	14,4	178,60	2,81	2572	41	65	0,02	--
		м2		2,65	1,05	38	15	123	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм	14,4	199,61	9,95	2874	143	991	0,36	5
		м2		52,20	3,74	752	54	123	0,02	--
110	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,4	-57,02	-1,34	-821	-19	-31	-0,01	--

		м2		-1,26	-0,50	-18	-7	123	--	--
111	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	14,4	1232,44	30,36	17747	437	2485	0,80	12
		м2		132,85	7,46	1913	107	123	0,04	1
112	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	15,12	936,15	1,30	14155	20	731	0,23	3
		м		38,61	0,67	584	10	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1661474	23667			1059
			Тенге			166317	8529			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1661474				
	Материалы -		Тенге			545267				
	Всего заработная плата -		Тенге				174846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475998				
	Местные материалы -		Тенге			450224				
		Накладные расходы -	Тенге			215061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				207105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1989127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				207105			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС-23)								
113	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2,ОК-1	32,761	348,93	18,88	11431	618	6981	1,02	34
		м2		171,01	6,57	5602	215	120	0,03	1

114	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2,ОК-2	32,616	346,04	18,87	11287	615	5590	0,82	27
		м2		136,44	6,39	4450	208	120	0,03	1
115	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ОК-3	3,294	498,09	19,17	1641	63	937	1,38	5
		м2		230,97	6,18	761	20	120	0,03	--
116	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2,ОК-4,ОК-5	30,0822	378,28	18,53	11379	558	5857	0,93	28
		м2		156,07	6,18	4695	186	120	0,03	1
117	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99, ОК-1	32,761	5369,00	--	175894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

118	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99, ОК-2	32,616	5206,00	--	169799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, ОК-3	3,294	4472,00	--	14731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99,ОК-4,ОК-5	30,0822	4472,00	--	134528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	68,671	229,65	5,58	15770	383	7925	0,59	40
		м2		94,05	2,12	6459	146	120	0,01	1
122	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	40,3	2860,00	--	115258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,25	575,05	1,24	8770	19	2789	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2337	7	119	--	--
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО (1шт) (АС-26)								
124	Е0110-7-1	Обшивка стены доской	2,7	69,93	4,64	189	13	194	0,36	1
		м2		58,05	1,76	157	5	120	0,01	--
125	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,04	11624,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,04	573,75	28,11	23	1	6	0,78	--
		м3		123,75	10,58	5	--	120	0,05	--
127	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,4	12,44	0,32	67	2	77	0,08	--

			м		11,79	0,11	64	1	120	--	--
128	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм		6,048	78,00	--	472	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0115-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности		1,5	224,62	0,12	337	--	262	0,99	1
			м2		166,05	0,05	249	--	105	--	--
130	Е0110-7-5	Облицовка пластиком		1,2	14,76	0,22	18	--	19	0,08	--
			м2		13,32	0,09	16	--	120	--	--
131	С11011-486	Пластик		0,0012	1048800,00	--	1259	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых		0,03	3630,15	374,40	109	11	95	17,50	1
			м3		3026,25	139,50	91	4	100	0,69	--
133	С11031-25	Вата минеральная		0,0294	2530,00	--	74	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1(6шт),РШ-2(6шт),РШ-3(3шт),РШ-4(2шт) (АС-63)									
134	Е0109-53-2	Монтаж РЕШЕТОК РШ1,РШ2,РШ3,РШ-4		0,34618	9850,48	1162,95	3410	403	2326	46,60	16
			т		7357,50	108,00	2547	37	90	0,53	--
135	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		0,34618	180100,00	--	62347	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2		10,03922	148,40	0,07	1490	1	1139	0,65	6
			м2		108,00	0,02	1084	--	105	--	--
137	Е0126-22-1	Установка сетки тканой		32,16	191,79	26,19	6168	842	5195	0,91	29
			м2		151,65	9,90	4877	318	100	0,05	2
138	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм		32,16	257,00	--	8265	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-23)									
139	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		11,99	400,18	102,53	4798	1229	2695	0,90	11
			м2		151,65	35,67	1818	428	120	0,14	2

140	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	11,99	104,40	0,09	1252	1	813	0,36	4
		м2		56,48	0,05	677	1	120	--	--
141	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	8,31	6390,00	--	53101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	3,68	5470,00	--	20130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГИ НАРУЖНЫЕ НАД ДВЕРЬМИ	2,7	498,09	19,17	1345	1	52	768	1,38	4
		м2		230,97	6,18	624	1	17	120	0,03	--
146	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,7	4472,00	--	12074	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС-23)								
147	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,29	400,18	102,53	5318	1	1363	2987	0,90	12
		м2		151,65	35,67	2015	1	474	120	0,14	2

148	Е0110-23-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,21	325,27	83,13	2996	766	1857	0,80	7
		м2		138,83	29,17	1279	269	120	0,12	1
149	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	42,2	636,69	31,85	26868	1344	10272	1,15	49
		м2		190,80	12,04	8052	508	120	0,06	2
150	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,07	496,50	31,37	1524	96	660	0,99	3
		м2		167,18	11,86	513	36	120	0,06	--
151	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15, Д3	12,28	5630,00	--	69136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, Д4	10,52	3540,00	--	37241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12, внутренние, Д5	12,1	3540,00	--	42834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние, Д6	21,6	4010,00	--	86616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, внутренние, Д7	11,12	4250,00	--	47260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
157	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГИ ВНУТРЕННИЕ НАД ДВЕРЬМИ (АС-23)								

158	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГИ ВНУТРЕННИЕ НАД ДВЕРЬМИ	13,7	498,09	19,17	6824	263	3899	1,38	19
		м2		230,97	6,18	3164	85	120	0,03	--
159	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	13,7	4472,00	--	61266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ (АС-21)								
160	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	7,02	965,99	28,84	6781	202	5921	4,98	35
		м2		927,00	10,15	6508	71	90	0,04	--
161	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ВИТРАЖ В1	7,02	4472,00	--	31393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,911	13000,00	--	24843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-86)								
163	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	2,64777	19256,93	4121,55	50988	10913	29160	65,70	174
		т		11970,00	266,56	31694	706	90	0,99	3
164	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,42716	49180,00	--	21008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	2,2160814	47200,00	--	104599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

166	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02647	149300,00	--	3952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	267	92,48	5,48	24692	1463	27625	0,53	140
		м2		84,15	2,07	22468	553	120	0,01	3
168	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	1,36	14206,00	--	19320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	6,68	12325,00	--	82331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	8,04	573,75	28,11	4613	226	1296	0,78	6
		м3		123,75	10,58	995	85	120	0,05	--
171	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами	267	1133,55	18,49	302659	4938	277946	5,91	1577
		м2		986,89	4,54	263500	1211	105	0,02	6
172	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	280,35	236,00	--	66163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	486,16	393,40	--	191257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	203,58	121,68	8,30	24771	1690	23099	0,57	115
		м2		94,18	1,17	19173	238	119	--	1
175	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	234,117	793,00	--	185655	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2434747	28075			2360
			Тенге			395873	5830			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104599				

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104599					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6276					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			110875					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2206622					
	Материалы -	Тенге			103340					
	Всего заработная плата -	Тенге				360140				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1730284					
	Местные материалы -	Тенге			1316					
	Накладные расходы -	Тенге			390985					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								195
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58648				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155856					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2753464					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2354
	Сметная заработная плата -	Тенге				418787				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123526					
	Материалы -	Тенге			8913					
	Всего заработная плата -	Тенге				41563				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62347					
	Накладные расходы -	Тенге			37407					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5611				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9656					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			170589					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
	Сметная заработная плата -	Тенге				47174				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3034928					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2601
	Сметная заработная плата -	Тенге				465961				
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -28)									
	ПОТОЛОК									
176	E0115-64-2	**ЗАТИРКА**	283,34	112,90	1,42	31988	402	21382	0,45	128
		м2		71,33	0,54	20211	153	105	--	1
177	E0115-180-4	**Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	283,34	394,71	2,33	111837	660	24428	0,49	139
		м2		81,23	0,88	23016	249	105	--	1
178	E0115-79-9	**Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"**	202,46	203,03	2,10	41105	425	16522	0,36	72
		м2		76,93	0,79	15575	160	105	--	1
179	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	202,46	360,61	2,33	73009	472	17455	0,49	99

		м2		81,23	0,88	16446	178	105	--	1
180	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	202,46	-26,60	-0,05	-5385	-10	-5648	-0,15	-30
		м2		-26,55	-0,02	-5375	-4	105	--	--
		СТЕНЫ								
181	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1153,88	275,32	4,07	317687	4691	165562	0,74	854
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	156558	1119	105	0,05	60
182	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	264,41	176,83	1,83	46756	484	17180	0,30	78
		м2		61,20	0,68	16182	180	105	--	1
183	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	138,34	-19,22	-0,05	-2659	-7	-2787	-0,11	-15
		м2		-19,17	-0,02	-2652	-3	105	--	--
184	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	388,79	1008,32	2,10	392023	816	136263	2,00	778
		м2		333,00	0,79	129467	307	105	--	2
185	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	80,4372	567,16	6,33	45621	509	26616	1,79	144
		м2		312,75	2,39	25157	192	105	0,01	1
186	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	80,4372	375,80	2,10	30228	169	5559	0,39	31
		м2		65,03	0,79	5231	64	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1082210	8612			2277
			Тенге			399815	2596			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1082210				
		Материалы -	Тенге			449616				
		Всего заработная плата -	Тенге				402411			
		Местные материалы -	Тенге			224167				
		Накладные расходы -	Тенге			422531				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90284					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1595026					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2555
		Сметная заработная плата -	Тенге				465790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1595026					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2555
		Сметная заработная плата -	Тенге				465790				
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт (АС -54-58)									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1- 1шт									
187	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт), ИЗ БМ В25**	1,4	11468,20	241,10	16055	338	2019	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1796	128	105	0,44	1
188	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0179	65000,00	--	1164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0114	62000,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,144176	65900,00	--	9501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2- 1шт									
191	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт), ИЗ БМ В25**	1,2	11468,20	241,10	13762	289	1731	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1539	109	105	0,44	1

192	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01635	65000,00	--	1063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0108	62000,00	--	670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,142056	65900,00	--	9361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1- 1шт								
195	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)ИЗ БМ В25	0,72	11468,20	241,10	8257	174	1038	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	923	66	105	0,44	--
196	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0084	62000,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07214	65900,00	--	4754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2- 1шт								
198	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)ИЗ БМ В25	1,5	11468,20	241,10	17202	362	2163	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1924	137	105	0,44	1

199	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0096	62000,00	--	595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12506	65900,00	--	8241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Й		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС								
201	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В15	0,26	8683,31	316,01	2258	82	406	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	356	31	105	0,58	--
202	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	65000,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02466	67700,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Я		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1(2шт),ОГ2(1шт)								
204	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1(2шт),ОГ-2(1шт)	0,094208	13711,47	5475,87	1292	516	559	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	475	146	90	5,46	1
205	С130807-18	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра), ПОРУЧЕНЬ,СТОЙКА	3,267	11000,00	--	35937	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
206 М	С130807-4	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	1,96	5430,00	--	10643	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
207 Т	С130807-33	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ	0,225	29500,00	--	6638	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**150875**	**1760**			**44**
	Тенге			**7012**	**616**			**3**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**96366**				
Материалы -	Тенге			**17723**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7007**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**38831**				
Местные материалы -	Тенге			**32030**				
Накладные расходы -	Тенге			**7358**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1104**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6223**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**109947**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8111**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1292**				
Материалы -	Тенге			**301**				
Всего заработная плата -	Тенге				**621**			
Накладные расходы -	Тенге			**559**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**111**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1962**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**705**			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**53217**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53217**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3193**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**56410**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**168319**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8816**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6952525**	**94296**			**6930**
	Тенге			**1167663**	**26165**			**178**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**104599**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**104599**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6276**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**110875**				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5968923**				
Материалы -	Тенге			**1453540**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1099253**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2566072**				
Местные материалы -	Тенге			**804096**				
Накладные расходы -	Тенге			**1213662**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**607**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**182049**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**430955**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7613541**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7172**

		Сметная заработная плата -	Тенге				1281302				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			825786					
	Материалы -		Тенге			14541					
	Всего заработная плата -		Тенге				94575				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			694501					
		Накладные расходы -	Тенге			85118					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54654					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			965558					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата -	Тенге				107343				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53217					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53217					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3193					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56410					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8746384					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388645				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1									
		ГАЛЕРЕЯ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ (ТОЛЩ.380мм)									
1	Е0108-6-1	**Кладка стен и парапета**	53,643904	6201,12	335,84	332652	18016	52270	4,54	244	
		м3		699,75	126,00	37537	6759	118	0,61	33	
2	Е0108-11-1	**ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича**	202,3408	-38,93	--	-7877	--	-9295	-0,22	-44	
		м2		-38,93	--	-7877	--	118	--	--	
3	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1**	0,0068	64100,00	--	436	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1**	0,0952	41200,00	--	3922	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
5	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций (АС-12,13)**	0,102	8679,65	422,15	885	43	1013	56,40	6	
		т		8257,50	157,50	842	16	118	0,77	--	
		ПЕРЕГОРОДКИ (ТОЛЩ.120мм)									

6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	79,7576	954,91	34,73	76161	2770	22400	1,43	114
		м2		225,00	13,01	17945	1038	118	0,06	5
7	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, С-1	0,008649	64100,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,С-1	0,1706112	41200,00	--	7029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ИМ-1	0,0111	175710,10	1826,10	1950	20	137	42,70	--
		т		8100,00	690,75	90	8	140	3,37	--
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС -36)								
10	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	27,68	24,27	3,61	672	100	743	0,11	3
		м		17,80	1,37	493	38	140	0,01	--
11	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	1,048	2530,00	--	2651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0061028	1607200,00	--	9808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,18248	50200,00	--	9160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (ПЕРЕГОРОДКИ)(АС -36)								
14	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	6	64,91	2,43	389	15	56	0,04	--
		м		5,78	0,92	35	6	140	--	--

15	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,08	2530,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,03956	50200,00	--	1986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0006658	1607200,00	--	1070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС -36)								
18	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	22,48	64,91	2,43	1459	55	211	0,04	1
		м		5,78	0,92	130	21	140	--	--
19	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,492	2530,00	--	1245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,14816	50200,00	--	7438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0049932	1607200,00	--	8025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1-Прм-5 (АС- 12,13)								
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,48	13076,15	367,51	32429	911	6097	13,10	32
		м3		2202,75	138,83	5463	344	105	0,68	2
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,090498	65000,00	--	5882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,18726	61300,00	--	11479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02202	67700,00	--	1491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0068	67700,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (2шт)(АС-10,11,20)								
27	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	3,78	10568,41	990,15	39949	3743	8013	10,40	39
		м3		1644,75	374,04	6217	1414	105	1,83	7
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	3,84	13328,02	407,30	51180	1564	10237	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9158	591	105	0,75	3
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,291896	65000,00	--	18973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,054336	68200,00	--	3706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,29744	58700,00	--	17460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,29028	59900,00	--	17388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,46368	59900,00	--	27774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	421	1	105	0,56	--
35	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании,АС-2	0,03248	126994,77	680,89	4125	22	198	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	180	8	105	1,26	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(8шт), МС-2(18шт),МС-3(10шт) (АС-10,11,22)								
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-1,МС-2,МС-3	3,126	10270,00	990,15	32104	3095	6626	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5141	1169	105	1,83	6
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0572	62000,00	--	3546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,14184	61300,00	--	8695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09576	65900,00	--	6311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-6,7)								
40	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1611,87	403,26	29014	7259	14970	2,74	49
		шт		447,75	146,29	8060	2633	140	0,66	12
41	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, КАРКАС Кр-2	0,0336	68200,00	--	2292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, КАРКАС Кр-2	0,00528	50800,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03888	41008,57	2434,57	1594	95	1789	170,00	7
		т		31950,00	920,25	1242	36	140	4,49	--
44	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	67,44	55,43	0,07	3738	5	5015	0,30	20
		м		53,10	0,02	3581	1	140	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС(АС-6,7)								
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В12,5	2,66	8378,81	316,01	22288	841	4154	8,25	22
		м3		1368,00	119,39	3639	318	105	0,58	2
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02696	65000,00	--	1752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11434	67700,00	--	7741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-4	Установка АНКЕРА АС-1	0,012	7294,77	680,89	88	8	73	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	66	3	105	1,26	--

49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	55620,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 - 5,86м (АС-8)								
50	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	2,04	12856,72	379,21	26228	774	4842	13,00	27
		м3		2117,25	143,26	4319	292	105	0,70	1
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00285	65000,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,103824	62000,00	--	6437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,48348	58700,00	--	28380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1098	41200,00	--	4524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,72	4140,52	245,72	2981	177	407	2,71	2
		м3		382,50	92,25	275	66	119	0,45	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 - 5,86м (АС-9)								
56	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0,68	12856,72	379,21	8743	258	1614	13,00	9
		м3		2117,25	143,26	1440	97	105	0,70	--

57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00095	65000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,034608	62000,00	--	2146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,16116	58700,00	--	9460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,24	4140,52	245,72	994	59	136	2,71	1
		м3		382,50	92,25	92	22	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			905056	39832			623
			Тенге			98490	14882			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			905056				
		Материалы -	Тенге			81450				
		Всего заработная плата -	Тенге				113372			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242115				
		Местные материалы -	Тенге			443170				
		Накладные расходы -	Тенге			132148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				133194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1099436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761

		Сметная заработная плата -	Тенге				133194				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС- 25)									
62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой,ПОД ЛЕЖЕНЬ	2,25	103,08	0,99	232	2	32	0,07	--
		м2		11,59	0,38	26	1	119	--	--
63	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	86,0461	365,96	--	31489	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	2,816	23741,72	334,28	66857	941	11907	22,10	62
		м3		3397,50	126,00	9567	355	120	0,62	2
65	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,816	573,75	28,11	1616	79	454	0,78	2
		м3		123,75	10,58	348	30	120	0,05	--
66	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ПРОГОН,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	0,37	22951,16	316,57	8492	117	1601	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1290	44	120	0,58	--
67	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,12	24952,25	309,62	2994	37	370	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	294	14	120	0,57	--
68	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,49	1862,35	14,17	913	7	182	1,88	1
		м3		303,75	5,40	149	3	120	0,03	--
69	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА,КОБЫЛОК	20,3	228,96	7,54	4648	153	5299	1,43	29
		м2		214,65	2,86	4357	58	120	0,01	--
70	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,IV сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,81	8707,00	--	7053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV,КОБЫЛКИ	0,1	8829,00	--	883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,91	1862,35	14,17	1695	13	338	1,88	2
		м3		303,75	5,40	276	5	120	0,03	--

73	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	142	891,93	8,20	126655	1164	46644	1,71	243
		м2		272,95	3,08	38759	437	119	0,02	2
74	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	142	12,58	0,99	1786	141	2023	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1646	54	119	--	--
75	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1562	30400,00	--	4748	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	1,15	14475,00	--	16646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, III сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,14	11716,00	--	1640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	142	20,48	0,91	2908	129	855	0,03	4
		м2		4,68	0,34	665	48	120	--	--
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, АНКЕР-АС, МНД-2	0,0285	175710,10	1826,10	5008	52	351	42,70	1
		т		8100,00	690,75	231	20	140	3,37	--
80	Е0115-172-4	Масляная окраска КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, количество окрасок 2	1,4297	148,40	0,07	212	--	162	0,65	1
		м2		108,00	0,02	154	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286475	2836			365
			Тенге			57764	1069			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286475				
		Материалы -	Тенге			163415				
		Всего заработная плата -	Тенге				58832			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62460				
		Накладные расходы -	Тенге			70216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				69365			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378093					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата -	Тенге				69365				
					РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АС- 5)						
		ОКНА									
81	**С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с одной поворотной створкой**	**16,32975**	**5206,00**	**--**	**85013**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**85013**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85013				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90113				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1276544**	**42668**			**988**
			Тенге			**156253**	**15950**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1276544				
	Материалы -		Тенге			244865				
	Всего заработная плата -		Тенге				172204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389588				
	Местные материалы -		Тенге			443170				
		Накладные расходы -	Тенге			202365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата -	Тенге				202559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1567644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата -	Тенге				202559			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-1									
		УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ									
					РАЗДЕЛ 1.						
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
1	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**49,141**	**275,32**	**4,07**	**13530**	**200**	**7051**	**0,74**	**36**

		м2		135,68	0,97	6667	48	105	0,05	3
2	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	34,246	173,10	1,88	5928	64	2841	0,47	16
		м2		78,30	0,72	2681	25	105	--	--
3	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,26	567,16	6,33	1282	14	748	1,79	4
		м2		312,75	2,39	707	5	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
4	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя	91	219,25	1,96	19952	178	10448	0,61	56
		м2		108,90	0,45	9910	41	105	0,03	2
5	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ФАСАДА, ОТКОСОВ	90,6	10,56	0,90	957	82	671	0,04	4
		м2		6,71	0,34	608	31	105	--	--
6	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	96,40	0,60	2699	17	1694	0,32	9
		м		57,38	0,23	1607	6	105	--	--
		ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА								
7	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев+ ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	0,0298	16282,13	316,57	485	9	129	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	104	4	120	0,58	--
8	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад ОГНЕЗАЩИТА	0,0298	1862,35	14,17	55	--	11	1,88	--
		м3		303,75	5,40	9	--	120	0,03	--
		КРЫШКА ВЫГРЕБА								
9	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2+ КРЫШКИ	0,64935	375,50	30,89	244	20	159	1,23	1
		м2		191,93	11,68	125	8	120	0,06	--
10	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта КРЫШКА ВЫГРЕБА	0,04	9350,00	--	374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-13-3	Утепление КРЫШКИ ВЫГРЕБА	0,4257	189,45	4,72	81	2	37	0,40	--
		м2		70,88	1,78	30	1	119	0,01	--
12	С11031-25	Вата минеральная	0,04257	2530,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-163-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ВЫГРЕБА	3,2	83,18	1,22	266	4	121	0,22	1

			м2		35,55	0,45	114	1	105	--	--
14	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2		308,00	--	616	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
15	Е0110-7-1	УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК	8,56		137,13	4,64	1174	40	614	0,36	3
			м2		58,05	1,76	497	15	120	0,01	--
16	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	0,214		9350,00	--	2001	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад ОГНЕЗАЩИТА	0,214		1862,35	14,17	399	3	79	1,88	--
			м3		303,75	5,40	65	1	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50149	634			131
			Тенге				23124	186			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				50149				
		Материалы -	Тенге				6523				
		Всего заработная плата -	Тенге					23309			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3099				
		Местные материалы -	Тенге				16770				
		Накладные расходы -	Тенге				24603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				79238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата -	Тенге					27000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата -	Тенге					27000			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				50149	634			131
			Тенге				23124	186			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				50149				
		Материалы -	Тенге				6523				
		Всего заработная плата -	Тенге					23309			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3099				
		Местные материалы -	Тенге				16770				
		Накладные расходы -	Тенге				24603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				79239				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			79239					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27000				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-2									
		УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ									
1	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
2	Прайс-лист стр.	**Выключатели автоматические АП50Б-2МТ-У3 Iп 25А (КЭАЗ)**	1	753,26	--	753	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-593-5	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	6	314,30	120,00	1886	720	946	0,79	5
		шт		132,00	34,00	792	204	95	0,20	1
4	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	**Светильник потолочный, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82**	4	450,00	--	1800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20	**Светильник потолочный, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82**	2	274,00	--	548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-62	**Лампа люминесцентная компактная КЭЛ-FS Е27 25Вт**	4	184,00	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-65	**Лампа люминесцентная компактная КЭЛ-FS Е27 15Вт**	2	164,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
9	С151801-896 Изм. и доп. вып. 21	**Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК**	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-591 Изм. и доп. вып. 22	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	2	22,00	--	44	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная	10	92,40	--	924	--	810	0,50	5
			шт	90,00	--	900	--	90	--	--
12	С151803-590 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной30 мм, типа ИЭК	10	14,00	--	140	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,80	18,10	2004	543	687	0,12	4
			м	20,30	3,80	609	114	95	0,02	1
14	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,086кг)	0,03	33644,00	--	1009	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11253	1283			16
			Тенге			2758	321			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11253				
		Материалы -	Тенге			1543				
		Всего заработная плата -	Тенге				3079			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5669				
		Накладные расходы -	Тенге			2880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			848				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3511			

Всего оборудование **0**

Всего по акту **21 501 622**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**21 501 622**	**0**		**21 501 622**
		Временные здания и сооружения (3,4%)	731 055			731 055
		ИТОГО	**22 232 678**	**0**		**22 232 678**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время 0,7%	155 629			155 629
		-затраты на выслугу лет, 1%			222 327	222 327

		--затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				88 931	88 931
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	**22 388 306**	**0**		**311 257**	**22 699 564**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 Г. К=2,92774	**65 547 140**	**0**		**911 281**	**66 458 421**
		Понижающий коэф К=0,824	54 001 035	0		750 759	54 751 794
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 095 036	1 095 036
		ИТОГО	**54 001 035**	**0**		**1 845 795**	**55 846 830**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				6 701 620	**6 701 620**
		Всего по Акту:	**54 001 035**	**0**		**8 547 415**	**62 548 450**

Инженер:
Инженер-экспорт ТОО "Pride group"

Б. Еркеев

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction LTD "

М. Даурбаев