Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25"декабря 2019 года

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 в лице Кенесбаева Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 20.12.2019 г., ТОО «Радострой», Асаинов С.Е., г. Усть-Каменогорск, ул. Щербакова,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 20.12.2019 г. ТОО «Vostok STD Company» в лице эксперта Каракатова Руслана Мухтаровича, аттестат № KZ05VJE00027364 от 08.06.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 20.12.2019 г. ТОО «Облгradпроект» в лице эксперта Астраханцева Елена Леонидовна, аттестат № KZ55VJE00036843 от 16.04.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Наружные сети электроснабжения»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **ВКО, г. Усть-Каменогорск, 28 жилой район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1. правоустанавливающего документа на земельный участок от:

"23" февраля 2017 года № 729 акимата города Усть-Каменогорска;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2. талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», талон № KZ31REA0108951 от 27.09.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3. проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Облградпроект» О-004/2-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **приказом ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска», № 1 от 05.02.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **сентябрь 2018 г.;**

месяц, год

- окончание работ: **декабрь 2019г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **15 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 месяца;**

фактически, месяц:**15 месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение	м	7968		7968	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выполнена прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от ПС «Ахмирово» до проектируемой ТП с РП, а также прокладка резервной линии электроснабжения от ВЛ-10 кВ Л-614 до проектируемой ТП.

Прокладка кабелей выполнена согласно типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» в земле в траншее на глубине 0,7 метра от планировочной отметки земли (при пересечении дорог - 1 метр).

Основными потребителями электроэнергии от трансформаторных подстанций (ТП) являются: жилые и общественные здания, наружное освещение.

По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся ко II категории.

Питающие кабели выбраны по условиям прокладки, проверены по допустимому нагреву, потере напряжения и термической стойкости при протекании токов короткого замыкания.

Сеть электроснабжения 10 кВ трансформаторных подстанций выполнена кабельными линиями с использованием одножильного кабеля марки АПвП-10

1х240/35 мм2 (расположение фаз треугольником). Каждый кабель проложен в отдельной траншее.

Взаиморезервируемые кабели проложены по одной трассе но в разных траншеях с расстоянием между параллельно прокладываемыми кабелями 0,5 м.

Кабели на всем протяжении уложены на песчаную подсыпку и защищены от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом, кроме мест пересечений с дорогами и инженерными коммуникациями. При пересечениях дорог и инженерных коммуникаций кабели проложены в асбоцементных трубах марки БНТ-100 (по три одножильных кабеля в одной трубе).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего: **59 870,56 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ: **44 751,37 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря: **51,10 тысяч тенге;**

7.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: Всего: **46 934,76 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ: **38 900,01 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **51,10 тысяч тенге;**

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Наружные сети электроснабжения»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Кенесбаев Д. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Каракатов Р. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Астраханцева Е. Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик: Асаинов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.