Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям иразвитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____»_____ 2022г.

Заказчик Заместитель руководителя ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогТуркестанской области», БИН 160240022495 Ш. Суттибаев***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «22» июля 2022 года ТОО «Даулет», РК, г. Шымкент, Енбекшинсий район, ул. Тауке хана, дом №277, БИН 981140002331, ГСЛ№000554 от18.08.2006 года***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «22» июля 2022 года ТОО «Сапаинжиниринг», директора Сәрсенбі С., № KZ44VJE00027826 от 30.05.2012 года, № KZ01VJE00027824 от 30.05.2012 года., № 0004865 от 01.04.2014 года.,Эксперт – Егізбаев А.С., № KZ13VJE00045068 от 07.03.2019 года, № KZ35VJE00043411 от 27.12.2018 года., № KZ89VJE00043215 от 21.12.2018 года.,Карабаев С. Т., №KZ64VJE00051522 от 3.12.2014 года, № KZ32VJE00051419 от 3.12.2014 года.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)***от «22» июль 2022 года ТОО «JerGroup», директор ЦихашевВ.М., авторский надзор Нурсеитова Ш.О.,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта***«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 «Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75» км 0-11,5 в Мактаральском районе ЮКО»***

наименование объекта, вид строительства(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Туркестанская область, Мактаральском (Жетысайском) район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациидействует что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) право устанавливающего документа на земельный участок от *«02» сентября 2016г. №19-286-086-014, №19-286-086-015. Мактаральском районное отделениемдепартамента «Земельного кадастра технического обследования недвижимости» - филиал некоммерческого акционерного общества «Государственноя корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО»*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизациинегосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды)наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий. **Постановление акиматаМактааральского района от 21.10.2016 года №753;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление ГАСК по ТО, 11.07.2019г. №KZ43REA00137835***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «JerGroup», заказ №26-16***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***«Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» №302 н/б от 11.09.2017г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2019г.;***

месяц, год

окончание работ ***июль2022г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***10 месяц;***
фактически (согласно финансирования)***36 месяцев;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина дороги	м	11500	11500	11500	11500
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна подходов	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема;

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	11500		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	60-80		
8	Высота насыпи	м	0,3-1,8		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	312		
12	Элементы освещения	шт	122		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		Горячий асфальтобетон		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А1, представляет собой: Основания и покрытия из ЩГПС песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей нижний слой толщиной 12 см (25см). Верхний слой основание из черного щебня, толщина 6 (15) см - 2,11353 км и нижний слой покрытия – из горячих высокопористых щебеночных асфальтобетонных смесей толщ. 15см – 9,38647км , Верхний слой покрытия- из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона толщ. 6см.,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7.Сметный стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 115 932,08*тысяч тенге*,** в том числе строительно-монтажных **работ *994 867,02 тысяч тенге*,** оборудования, инструмента и инвентаря ***982,7 тысяч тенге*;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 115 932,08тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***994 867,02тысяч тенге***, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***982,7 тысяч тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 «Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75» км 0-11,5 в Мактаральском районе ЮКО»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Суттибаев Ш.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор ***Сәрсенбі С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Егізбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Карабаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Цихашев В.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Нурсеитова Ш.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик ***Байметов А.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к актуприемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	11500		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	60-80		
8	Высота насыпи	м	0,3-1,8		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	312		
12	Элементы освещения	шт	122		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		Горячий асфальтобетон		

Заказчик ***Суттибаев Ш.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Цихашев В.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)