ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: **Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары**

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- **1 139 115 040.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 8 МАУСЫМ айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	**143498**	**№ 94**	**28.06.2019ж.**	**РБ**	**01**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	сонын ішінде		2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары	**230 111 886**	**205 457 041**	**205 457 041**						**13 930 370**	**130 016 783**
										39 005 035
Алдын ала төлемді ұстау										**91 011 748**
Төленетін сомасы										

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баимбетов**
М.О.
"____" _____ **2020ж.**

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бөлім басшысы

_____ **Ш. Суттибаев**
М.О.
"____" _____ **2020ж.**

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і

_____ **С. Сәрсенбі**
М.О.
"____" _____ **2020ж.**

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і

_____ **А. Байметов**
М.О.
"____" _____ **2020ж.**

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"
Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за 8 июня 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,4043**		**84627,47**	**880488**
		Итого оплата труда:				**566,51**	**5894**
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**12575**
		Итого материалов:				**83418,85**	**867913**
		Накладные расходы	%	--		3910,31	40684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	73694
		Сметная стоимость:				**95620,80**	**994866**
2	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13512,0543**		**1096,83**	**14820394**
		Итого оплата труда:				**47,02**	**635322**
		Итого эксплуатация машин:				**66,53**	**898953**
		Итого материалов:				**1001,80**	**13536368**
		Накладные расходы	%	--		75,61	1021646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,80	1267363
		Сметная стоимость:				**1266,23**	**17109403**
3	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=22**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**13512,0543**		**2730,00**	**36887908**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**22692**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**4762**
		Итого материалов:				**2727,97**	**36860454**
		Накладные расходы	%	--		115,72	1563550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,66	3076117
		Сметная стоимость:				**3073,37**	**41527574**
4	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**21315,1565**		**1183,56**	**25227816**
		Итого оплата труда:				**46,96**	**1001007**
		Итого эксплуатация машин:				**66,40**	**1415225**
		Итого материалов:				**1088,67**	**23205141**
		Накладные расходы	%	--		79,22	1688527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	2153307
		Сметная стоимость:				**1363,80**	**29069651**
5	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**21315,1565**		**543,37**	**11582017**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**6508**
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**1446**
		Итого материалов:				**543,00**	**11574062**
		Накладные расходы	%	--		23,01	490534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,31	965804
		Сметная стоимость:				**611,69**	**13038355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**89398623**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**89398623**
		Материалы -	Тенге				**86043938**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1671424**
		Накладные расходы -	Тенге				**4804941**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7536285**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**101739850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1671424**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**101739850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1671424**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**89398623**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1021724**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2332961**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**649700**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**86043938**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1007869**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**90406492**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3797073**
	ИТОГО:		Тенге				**94203564**
	Сметная прибыль		Тенге				**7536285**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**101739850**
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				**101 739 850**
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			**3 174 283**
		Итого:	Тенге				**104 914 133**
		Прочих затрат	Тенге				**-**
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				**-**
		Дополнительные перевозки	Тенге				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,112577%			**1 167 251**
		Итого:	Тенге				**106 081 384**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			**39 353 903**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,1128250			**76 732 510**
		Итого:	Тенге				**116 086 413**
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге	1			**116 086 413**
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12%			**13 930 370**
		Всего:	Тенге				**130 016 783**

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"
Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**