ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- **1 139 115 040.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 27 шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Каржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	**143498**	**№ 94**	**28.06.2019ж.**	**ОБ**	**02**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	**55 810 488**	**49 830 793**	**49 830 793**						**5 979 695**	**55 810 487,7**
Алдын ала төлемді ұстау										
Төленетін сомасы	**55 810 488**									**55 810 488**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ш. Суттибаев**
М.О.
"____" _____ **2022ж.**

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і директорының орынбасары

_____ **С. Сәрсенбі**
М.О.
"____" _____ **2022ж.**

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і директоры

_____ **А. Байметов**
М.О.
"____" _____ **2022ж.**

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"
Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за июль 2022 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**4960,5353**		**126,96**	**629774**
		Итого оплата труда:				**50,26**	**249339**
		Итого эксплуатация машин:				**104,03**	**516037**
		Итого материалов:				**0,12**	**583**
		Накладные расходы	%	--		36,91	183117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,11	65031
		Сметная стоимость:				**176,98**	**877922**
2	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**377,9928**		**1027,71**	**388467**
		Накладные расходы	%	--		43,16	16316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,67	32383
		Сметная стоимость:				**1156,54**	**437165**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1018241**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1018241**
Материалы -			Тенге				**583**
Всего заработная плата -			Тенге				**249339**
Местные материалы -			Тенге				**388467**
		Накладные расходы -	Тенге				**199432**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97414**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1315087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1315087
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				299
		Сметная заработная плата -	Тенге				249339
		РАЗДЕЛ 2. Въезды во дворы					
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	675,0000		1137,41	767754
		Итого оплата труда:				1137,41	767754
		Накладные расходы	%	--		748,22	505045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,85	101824
		Сметная стоимость:				2036,48	1374623
4	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1013,0000		56,09	56822
		Итого оплата труда:				17,61	17835
		Итого эксплуатация машин:				56,09	56822
		Накладные расходы	%	--		13,20	13370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	5615
		Сметная стоимость:				74,83	75807
5	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 к=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1013,0000		14,92	15117
		Итого оплата труда:				4,01	4067
		Итого эксплуатация машин:				14,92	15117
		Накладные расходы	%	--		3,10	3139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	1461
		Сметная стоимость:				19,46	19717
6	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильныхдорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва -1,22 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 материала основания в плотном теле	1013,0000		2349,95	2380496
		Итого оплата труда:				297,57	301437
		Итого эксплуатация машин:				972,14	984773
		Итого материалов:				1255,77	1272091
		Накладные расходы	%	--		285,67	289382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,85	213590
		Сметная стоимость:				2846,46	2883468
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,8980		65417,25	254996

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**566,51**	**2208**
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**4711**
		Итого материалов:				**64208,62**	**250285**
		Накладные расходы	%	--		3103,48	12097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5481,66	21368
		Сметная стоимость:				**74002,38**	**288461**
8	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5065,0000**		**1183,56**	**5994743**
		Итого оплата труда:				**46,96**	**237864**
		Итого эксплуатация машин:				**66,40**	**336292**
		Итого материалов:				**1088,67**	**5514106**
		Накладные расходы	%	--		79,22	401235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	511678
		Сметная стоимость:				**1363,80**	**6907657**
9	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5065,0000**		**271,69**	**1376085**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**773**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**172**
		Итого материалов:				**271,50**	**1375139**
		Накладные расходы	%	--		11,51	58281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,66	114749
		Сметная стоимость:				**305,85**	**1549115**
		Устройство бортовых камней					
10	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**740,0000**		**1437,63**	**1063848**
		Итого оплата труда:				**527,23**	**390152**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**14725**
		Итого материалов:				**897,78**	**664357**
		Накладные расходы	%	--		391,65	289825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,34	108294
		Сметная стоимость:				**1975,63**	**1461967**
11	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**	**м3**	**31,8200**		**31779,82**	**1011234**
		Накладные расходы	%	--		1334,75	42472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2649,17	84296
		Сметная стоимость:				**35763,74**	**1138002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12921096**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12921096**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				945954
	Всего заработная плата -		Тенге				1722091
	Местные материалы -		Тенге				9141259
		Накладные расходы -	Тенге				1614846
		Сметная прибыль -	Тенге				1162875
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15698818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2188
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15698818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2188
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722091
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЭСН					
12	**Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии)./33 опоры на 1 км Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2043**		**49377,27**	**10089**
		Итого оплата труда:				**34486,65**	**7047**
		Итого эксплуатация машин:				**16592,61**	**3390**
		Итого материалов:				**4532,07**	**926**
		Накладные расходы	%	--		24245,79	4954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5889,85	1203
		Сметная стоимость:				**79512,91**	**16247**
13	**С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2043**		**264445,31**	**54035**
		Накладные расходы	%	--		11106,70	2269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22044,16	4504
		Сметная стоимость:				**297596,17**	**60809**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				64124
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				54035
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				54035
		Накладные расходы -	Тенге				2269
		Сметная прибыль -	Тенге				4504
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				60809
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10089
	Материалы -		Тенге				926
	Всего заработная плата -		Тенге				7047
		Накладные расходы -	Тенге				4954
		Сметная прибыль -	Тенге				1203
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7047

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7047
		РАЗДЕЛ 4. Автопавильоны-12шт					
14	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,8000		19852,94	35735
		Итого оплата труда:				3157,55	5684
		Итого эксплуатация машин:				655,77	1180
		Итого материалов:				16262,19	29272
		Накладные расходы	%	--		2429,55	4373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1782,60	3209
		Сметная стоимость:				24065,09	43317
15	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,2898		16803,01	4870
		Итого оплата труда:				9544,23	2766
		Итого эксплуатация машин:				7682,02	2226
		Итого материалов:				1551,89	450
		Накладные расходы	%	--		6762,28	1960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,22	546
		Сметная стоимость:				25450,52	7376
16	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2898		346298,35	100357
		Накладные расходы	%	--		14544,53	4215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,43	8366
		Сметная стоимость:				389710,31	112938
17	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,2274		37746,70	8582
		Итого оплата труда:				22576,09	5133
		Итого эксплуатация машин:				16370,15	3722
		Итого материалов:				3209,08	730
		Накладные расходы	%	--		15911,65	3618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4292,67	976
		Сметная стоимость:				57951,02	13176
18	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,1237		59345,85	66689
		Итого оплата труда:				47103,99	52933
		Итого эксплуатация машин:				14083,01	15826

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1707,55**	**1919**
		Накладные расходы	%	--		32383,68	36391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7338,36	8246
		Сметная стоимость:				**99067,89**	**111327**
19	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,5829**		**132,37**	**5372**
		Итого оплата труда:				**34,42**	**1397**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**68**
		Итого материалов:				**96,62**	**3921**
		Накладные расходы	%	--		25,00	1015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	511
		Сметная стоимость:				**169,96**	**6897**
20	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3511**		**346298,35**	**467887**
		Накладные расходы	%	--		14544,53	19651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,43	39003
		Сметная стоимость:				**389710,31**	**526541**
21	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7320**		**63880,39**	**46760**
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**12388**
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**494**
		Итого материалов:				**46586,90**	**34102**
		Накладные расходы	%	--		13228,21	9683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6168,69	4515
		Сметная стоимость:				**83277,29**	**60959**
22	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7320**		**6579,68**	**4816**
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**1069**
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**20**
		Итого материалов:				**5103,52**	**3736**
		Накладные расходы	%	--		1186,48	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621,29	455
		Сметная стоимость:				**8387,45**	**6140**
23	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**83,9400**		**476,08**	**39962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**452,12**	**37951**
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**1206**
		Итого материалов:				**14,40**	**1209**
		Накладные расходы	%	--		285,70	23982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,94	5115
		Сметная стоимость:				**822,72**	**69059**
24	**С121-100101-0405 21-100101-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011**	**м2**	**44,1000**		**3027,64**	**133519**
		Накладные расходы	%	--		127,16	5608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,38	11130
		Сметная стоимость:				**3407,18**	**150257**
25	**С121-050103-0106 21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,5892**		**1284983,42**	**757139**
		Накладные расходы	%	--		53969,30	31800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107116,22	63115
		Сметная стоимость:				**1446068,94**	**852054**
26	**С121-130201-0303 21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**39,8400**		**200,66**	**7994**
		Накладные расходы	%	--		8,43	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,73	666
		Сметная стоимость:				**225,81**	**8996**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1679684**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1031299**
Материалы -			Тенге				**72239**
Всего заработная плата -			Тенге				**58488**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**898652**
		Накладные расходы -	Тенге				**77664**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88717**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1197680**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58488**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**648386**
Материалы -			Тенге				**3098**
Всего заработная плата -			Тенге				**60832**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**568244**
		Накладные расходы -	Тенге				**65835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57138**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				771358
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77
		Сметная заработная плата -	Тенге				60832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1969038
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152
		Сметная заработная плата -	Тенге				119320
		РАЗДЕЛ 5. Дорожные знаки					
27	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**312,0000**		**3467,96**	**1082004**
		Итого оплата труда:				**2563,48**	**799806**
		Итого эксплуатация машин:				**716,96**	**223692**
		Итого материалов:				**347,00**	**108265**
		Накладные расходы	%	--		1756,36	547983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,95	130399
		Сметная стоимость:				**5642,26**	**1760387**
28	**С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75/Стойки СКМ1.20-2м/СКМ1,35-3,5м**	**м**	**844,5000**		**989,53**	**835658**
		Накладные расходы	%	--		41,56	35098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,49	69660
		Сметная стоимость:				**1113,58**	**940416**
29	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**15,0000**		**617,18**	**9258**
		Итого оплата труда:				**518,36**	**7775**
		Итого материалов:				**98,82**	**1482**
		Накладные расходы	%	--		351,62	5274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	1163
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**15695**
30	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**11,8800**		**18669,57**	**221794**
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**12849**
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**7856**
		Итого материалов:				**17080,51**	**202916**
		Накладные расходы	%	--		1330,72	15809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1600,02	19008
		Сметная стоимость:				**21600,31**	**256612**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0724**		**383,81**	**28**
		Итого оплата труда:				**288,29**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**--**
		Итого материалов:				**95,17**	**7**
		Накладные расходы	%	--		180,74	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,16	3
		Сметная стоимость:				**609,72**	**44**
32	**С124-010201-0341 24-010201-0341 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**16,0000**		**15997,04**	**255953**
		Накладные расходы	%	--		671,88	10750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1333,51	21336
		Сметная стоимость:				**18002,43**	**288039**
33	**С124-010201-0304 24-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**75,0000**		**11719,58**	**878969**
		Накладные расходы	%	--		492,22	36917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,94	73271
		Сметная стоимость:				**13188,75**	**989156**
34	**С124-010201-0315 24-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**122,0000**		**12605,62**	**1537886**
		Накладные расходы	%	--		529,44	64591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,80	128198
		Сметная стоимость:				**14185,86**	**1730675**
35	**С124-010201-0311 24-010201-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**13252,86**	**119276**
		Накладные расходы	%	--		556,62	5010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,76	9943
		Сметная стоимость:				**14914,24**	**134228**
36	**С124-010201-0327 24-010201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**48,0000**		**19858,08**	**953188**
		Накладные расходы	%	--		834,04	40034

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1655,37	79458
		Сметная стоимость:				**22347,49**	**1072679**
37	**С124-010201-0341 24-010201-0341 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**15997,04**	**79985**
		Накладные расходы	%	--		671,88	3359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1333,51	6668
		Сметная стоимость:				**18002,43**	**90012**
38	**С124-010201-0337 24-010201-0337 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**10835,98**	**97524**
		Накладные расходы	%	--		455,11	4096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,29	8130
		Сметная стоимость:				**12194,38**	**109749**
39	**С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**28,0000**		**24716,24**	**692055**
		Накладные расходы	%	--		1038,08	29066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2060,35	57690
		Сметная стоимость:				**27814,67**	**778811**
				Линейная разметка			
40	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,6210**		**320954,51**	**841222**
		Итого оплата труда:				**4660,52**	**12215**
		Итого эксплуатация машин:				**2823,82**	**7401**
		Итого материалов:				**314985,72**	**825578**
		Накладные расходы	%	--		16408,42	43006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26989,03	70738
		Сметная стоимость:				**364351,97**	**954967**
41	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**8,8460**		**87363,95**	**772822**
		Итого оплата труда:				**4660,52**	**41227**
		Итого эксплуатация машин:				**2823,82**	**24980**
		Итого материалов:				**81395,16**	**720022**
		Накладные расходы	%	--		6597,61	58362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7516,93	66495
		Сметная стоимость:				**101478,49**	**897679**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	км линии	0,0240		81448,62	1955
		Итого оплата труда:				3874,69	93
		Итого эксплуатация машин:				5172,62	124
		Итого материалов:				74124,70	1779
		Накладные расходы	%	--		5855,41	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6984,32	168
		Сметная стоимость:				94288,36	2263
43	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,4200		26202,66	11005
		Итого оплата труда:				3874,69	1627
		Итого эксплуатация машин:				5172,62	2173
		Итого материалов:				18878,74	7929
		Накладные расходы	%	--		3535,08	1485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2379,02	999
		Сметная стоимость:				32116,76	13489
44	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	км линии	0,7200		81448,62	58643
		Итого оплата труда:				3874,69	2790
		Итого эксплуатация машин:				5172,62	3724
		Итого материалов:				74124,70	53370
		Накладные расходы	%	--		5855,41	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6984,32	5029
		Сметная стоимость:				94288,36	67888
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				8449223
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7613565
Материалы -			Тенге				1921347
Всего заработная плата -			Тенге				878404
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4614834
		Накладные расходы -	Тенге				870113
		Сметная прибыль -	Тенге				678694
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9162372
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				878404
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				835658
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				835658
		Накладные расходы -	Тенге				35098
		Сметная прибыль -	Тенге				69660
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				940416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10102788

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				878404
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж барьерного ограждения					
45	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	1,0650		57408,50	61140
		Итого оплата труда:				51166,74	54493
		Итого эксплуатация машин:				177,95	190
		Итого материалов:				6072,29	6467
		Накладные расходы	%	--		34080,71	36296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7319,14	7795
		Сметная стоимость:				98808,35	105231
46	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	т	1,0650		304464,90	324255
		Накладные расходы	%	--		12787,53	13619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25380,19	27030
		Сметная стоимость:				342632,62	364904
47	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	30,8850		383,81	11854
		Итого оплата труда:				288,29	8904
		Итого эксплуатация машин:				0,68	21
		Итого материалов:				95,17	2939
		Накладные расходы	%	--		180,74	5582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,16	1395
		Сметная стоимость:				609,72	18831
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				397249
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9406
		Материалы -	Тенге				63397
		Всего заработная плата -	Тенге				324255
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				55497
		Накладные расходы -	Тенге				36220
		Сметная прибыль -	Тенге				488966
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				76
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				63397
		Сметная заработная плата -	Тенге				488966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				76
		Нормативная трудоемкость -					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				63397
		РАЗДЕЛ 7. Сигнальные столбики с табличками-указателями - 496шт					
48	**Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**496,0000**		**1290,24**	**639961**
		Итого оплата труда:				**692,90**	**343679**
		Итого эксплуатация машин:				**651,27**	**323032**
		Итого материалов:				**162,22**	**80462**
		Накладные расходы	%	--		489,56	242821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,38	70623
		Сметная стоимость:				**1922,19**	**953404**
49	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**7,4400**		**29730,03**	**221191**
		Накладные расходы	%	--		1248,66	9290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2478,30	18439
		Сметная стоимость:				**33456,99**	**248920**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**861153**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**861153**
Материалы -			Тенге				**80462**
Всего заработная плата -			Тенге				**343679**
Местные материалы -			Тенге				**221191**
		Накладные расходы -	Тенге				**252111**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89061**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1202324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343679**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1202324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343679**
		РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ					
50	**Е11-300503-0106 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Портальные стенки монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**13,9714**		**62570,06**	**874193**
		Итого оплата труда:				**17975,28**	**251140**
		Итого эксплуатация машин:				**24298,13**	**339479**
		Итого материалов:				**26644,12**	**372256**
		Накладные расходы	%	--		13753,71	192159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6105,90	85308
		Сметная стоимость:				**82429,67**	**1151659**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6000		164415,44	98649
		Накладные расходы	%	--		6905,45	4143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13705,67	8223
		Сметная стоимость:				**185026,56**	**111016**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**972842**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**972842**
	Материалы -		Тенге				**372256**
	Всего заработная плата -		Тенге				**251140**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**98649**
		Накладные расходы -	Тенге				**196302**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93532**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1262675**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1262675**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251140**
		РАЗДЕЛ 9. Доставка материалов на покрытие					
				Перевозка щебеночных и гравийных смесей			
52	С341-020103-1080 41-020103-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	т	45,4105		1227,15	55725
		Накладные расходы	%	--		51,54	2340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,30	4645
		Сметная стоимость:				**1380,99**	**62711**
53	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	45,4105		355,14	16127
		Накладные расходы	%	--		14,92	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	1344
		Сметная стоимость:				**399,66**	**18149**
				Перевозка Битумной смеси			
54	С341-050102-1020 41-050102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительныхгрузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	216,9996		657,26	142625

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,60	5990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,79	11889
		Сметная стоимость:				**739,65**	**160505**
55	**С341-050202-1020 41-050202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**216,9996**		**625,63**	**135761**
		Накладные расходы	%	--		26,28	5702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,15	11317
		Сметная стоимость:				**704,06**	**152781**
56	**С341-050202-1991 41-050202-1991 РСНБ РК 2015 К=60 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждыйследующий км свыше 20 км**	**т·км**	**216,9996**		**1048,20**	**227459**
		Накладные расходы	%	--		44,02	9553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,38	18961
		Сметная стоимость:				**1179,60**	**255973**
				Перевозка асфальтобетонной смеси			
57	**С341-020103-1080 41-020103-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	**т**	**6391,4220**		**1227,15**	**7843234**
		Накладные расходы	%	--		51,54	329416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,30	653812
		Сметная стоимость:				**1380,99**	**8826461**
58	**С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6391,4220**		**355,14**	**2269850**
		Накладные расходы	%	--		14,92	95334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	189215
		Сметная стоимость:				**399,66**	**2554398**
				Перевозка стоек металлических и знаков			
59	**С341-010104-1030 41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3,6790**		**754,61**	**2776**
		Накладные расходы	%	--		31,69	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,90	231
		Сметная стоимость:				**849,21**	**3124**
60	**С341-010104-1991 41-010104-1991 РСНБ РК 2015 К=58 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**3,6790**		**925,68**	**3406**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		38,88	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,16	284
		Сметная стоимость:				**1041,72**	**3832**
61	**С341-010204-1053 41-010204-1053 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 53 км**	**т**	**3,6790**		**1106,58**	**4071**
		Накладные расходы	%	--		46,48	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,24	339
		Сметная стоимость:				**1245,30**	**4581**
62	**С341-010304-1079 41-010304-1079 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 79 км**	**т**	**3,6790**		**1481,90**	**5452**
		Накладные расходы	%	--		62,24	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,53	454
		Сметная стоимость:				**1667,67**	**6135**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**10706486**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10706486**
Транспортные расходы -			Тенге				**10706486**
		Накладные расходы -	Тенге				**449672**
		Сметная прибыль -	Тенге				**892493**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12048651**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**12048651**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**37070098**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2922640**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2889453**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**711775**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20551518**
		- перевозка грузов	Тенге				**10706486**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2175479**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**39245577**

15000

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1648314
	ИТОГО:		Тенге				40893891
	Сметная прибыль		Тенге				3271511
	ИТОГО по смете:		Тенге				44165402
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				32 116 751,0
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			1 002 042,6
		Итого:	Тенге				33 118 793,6
		Прочих затрат	Тенге				-
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				12 048 651,0
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,11%			368 472,1
		Итого:	Тенге				45 535 916,7
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			16 892 841,8
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,112825			32 937 950,8
		Итого:	Тенге				49 830 792,6
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге				49 830 792,6
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12,00%			5 979 695,1
		Всего:	Тенге				55 810 487,7

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Бийметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**