Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"02" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью " КазЕвроСтрой ", Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН 050940013378, тел: +77019839492**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Шелекбаев Данияр Акешбекович,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водозаборных сооружений и водопроводной сети в селе Акши, Актогайского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел стройтельства Актогайского района" Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4 БИН 180840003375Тел.: 87103721459**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «Строительная Компания «МИРАЖ», ГЛС № 14005843от 25.04.2014 года в лице директора Ширимбеков Бекболат Жуматаевич,

ТОО «Жана-Арка-2006», ГСЛ №15010613 от 04.06.2015г., в лице директора Бекова А.Х.,

ТОО "Куандык - К", ГСЛ № 008 519 от 10.04.2002г., в лице директора Жаманшалов Б.Ш.,

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г в лице директора Жуман М.Б.;,

ТОО «Amanat Elevate» ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.; в лице директора Истамбеков А.Б.

ТОО "Гарейс- Строй", ГСЛ № 0000942 от 27.12.2005 года в лице директора Беспаева Айдоса Ергалиевича

ТОО " Tuberia Construction ", ГСЛ № 21027414 от 27.09.2021 года в лице директора Бирманова Кайрата Амангельдиевича

ТОО "РАЙС KZ", ГСЛ № 18000562, 15.01.2018 года в лице Директора Копжасарова Мадияра Галымовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг" (государственная лицензия 1 категории от 20 февраля 2019 года №19004054, Рабочий проект.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района" Карагандинской области" Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Укладка трубопровода Ø110 мм	м	5 660		5 660	
Укладка трубопровода Ø63 мм	м	19,4		19,4	
Укладка трубопровода Ø32 мм	м	1 260		1 260	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø1500 мм	шт	29		19	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø2000 мм	шт	2		0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

«Строительство водозаборных сооружений и водопроводной сети в селе Акши, Актогайского района».

Схема водоснабжения; вода из скважин насосной станцией I подъема поступает в водонапорную башню со стальным баком ёмкостью 150 м3; сетями наружного водопровода, вода подводится потребителям.

Скважины, насосная станция I подъема:

Для водоснабжения с.Акши запроектированы две скважины (одна рабочая, одна резервная), над которыми установлен металлокаркасный технологический павильон с размещением насосного оборудования первого подъема, оборудованный двумя насосами (один рабочий, один резервный). Параметры погружных скважинных насосов Q=10,08 м3/ч, H=70,5 м каждый. Технологический процесс работы насосной станции заключается в подъеме воды из скважины насосными агрегатами.

Водонапорная башня (ВНБ)

Ёмкость бака водонапорной башни определяется из условия хранения в баке регулирующего и пожарного объема согласно п.12.1.1 СНиП РК 4.01-02-2009. Ввиду расположения скважины рядом с посёлком во избежании хранения 70% - ного 18-часового аварийного запаса в ВНБ согласно п.12.1.6 СНиП РК 4.01-02-2009 принято устройство двух линий водопровода от скважин.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Наружные сети водоснабженияВодопроводные сети запроектированы из труб полиэтиленовых для водоснабжения по СТ РК ИСО 4427-1-2014. Под трубопровод предусмотрена песчаная подушка толщиной 100 мм. Трубы присыпаются мягким грунтом на 300 мм выше труб. Водопроводные сети оборудованы арматурой для регулирования, распределения и опорожнения отдельных участков трубопровода при авариях. При проектировании вновь строящихся сетей водоснабжения водопроводные сети подведены непосредственно к границам участков потребителей согласно п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009. Конструкция водопроводных колодцев принята с использованием типового проекта по ТП 901-09-11.84.

В рамках данного проекта предусмотрено устройство дюкера через реку Нура. Переход через реку выполнен из труб полиэтиленовых для водоснабжения по СТ РК ИСО 4427-1-2014, прокладываемых в футляре из стальной электросварной трубы по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» гидроизоляцией. С обоих сторон на расстоянии 5 м от берега, предусмотрено устройство водопроводных колодцев с установкой запорной и дренажной арматуры. Основные технические показатели:

Протяженность наружных поселковых сетей водопровода:

труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 мм - 5 660 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8 мм – 19,4 м;

труба ПЭ80 SDR17 Ø32х2,0 мм – 1260 м.

Отопление и вентиляция

Здание насосной станции первого подъема Отопление Источником тепла для отопления здания является электроэнергия. В качестве нагревательных приборов приняты электроконвекторы типа ЭВУБ (поставляемые в комплекте с технологическим павильоном насосной станции). Вентиляция Предусмотрена система общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и

механическим побуждением. Вытяжка воздуха осуществляется настенным вентилятором.

Приток воздуха в помещения - неорганизованный.\

Наружные сети электроснабжения

Проект сетей электроснабжения и охранной сигнализации водопроводной сети разработан на основании:

Задания на проектирование ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ, АД,

строительства и жилищной инспекции Актогайского района» от 20.02.2018г.

Технических условий ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ, АД,

строительства и жилищной инспекции Актогайского района» от 21.05.2020г.

и в соответствии с требованиями:

Правила устройства электроустановок РК (2015 г.).

СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства».

СП РК 4.04-105-2014 «Проектирование сельских электрических сетей».

ТП 407-150- Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38; 6; 10; 20; 35кВ.

Расчетная мощность нагрузок водопроводной сети с. Акши – 9,69кВт.

Потребитель II- III категории по надёжности электроснабжения.

Источник электроснабжения – ПС 32-35кВ.

Точка подключения – опора №15 ВЛ-10кВ №1.

Проектом предусмотрено; монтаж трансформаторной подстанции типа КТПН-25/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 25кВА с фотореле для управления освещением; установка автономного источника питания ДЭС типа GENPOWER GPR15 (11кВт) с АВР в помещении насосной; строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры №15 неизолированным сталеалюминевым проводом марки АС сечением 50мм2 до проектируемой КТПН; установка РЛНД-10кВ на первой отпаечной опоре №2; установка вакуумного реклоузера на опоре № 3 с выполнением молниезащиты и заземлением; установка трехфазного электронного многотарифного прибора коммерческого учета активный энергии типа Меркурий 230ART-03 PQRSION 3; установка нерегулируемого низковольтного конденсатора типа УК1-0,4-12,5 УЗ. замена деревянной опоры №3 на железобетонную типа СВ-110 на ВЛ-10кВ №1; замена изоляторов на изоляторы типа ШС-10 на опорах №3-9-10 на ВЛ-10кВ №1; прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв расчетного сечения от проектируемой КТПН до насосной и водонапорной башни;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.10.2022 года;
окончание работ 31.12.2022 года;
при продолжительности строительства, 14 **месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 14;
фактически, месяцев: 14;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водозаборных сооружений и водопроводной сети в селе Акши, Актогайского**

района» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазЕвроСтрой» Шелекбаев Данияр Акешбекович. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)