Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "MD Construction Ltd"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Синдикат LTD"
Договор Доп. соглашение №30/1 от 21.02.2020 года к договору №30 от 11.04.2019 г.
Наименование строительства Строительство пристройки школы "Ащыбулак" в с. Ащыбулак, с/о Казгурт, Казгурсткого района.

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	223 996 200,32	250 875 744,36	92 299 772	103 375 745	44 267 857	49 580 000
2	Приобретение мебели и оборудование						
	Итого	**223 996 200,32**	**250 875 744,36**	**92 299 772**	**103 375 745**	**44 267 857**	**49 580 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
_____ **А. Баймурзаев**

Инженер:
Директор
ТОО "Орда Синдикат LTD"
_____ **М. Еримбетов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
_____ **М. Даурбаев**

Заказчик: ГУ "Отдела строительства Ордабасинкого района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd" Доп. Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года.
Инженер: ТОО "Pride group"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-"Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района,ЮКО"

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимости выполненных работ и затрат			НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц		
Затраты подрядчика	403 200 000	39 421 031	35 270 374	3 778 969	35 270 374
в том числе оборудование	25 488 523		25789		
Затраты инжиниринговых улслуг	-	-	-	-	
Авторский надзор	-	-	-	-	
Всего по стройке	403 200 000	39 421 031	35 270 374	3 778 969	35 270 374

Заказчик:
Руководитель:
ГУ"Отдела строительства Ордабасинского района"
_____ Алишев Б.К.

Инженер:
Директор: ТОО "Pride group":
_____ М.Мурат

Подрядчик:
Директор: ТОО "MD Construction Ltd"
_____ М.Даурбаев

Заказчик: ГУ "Отдела строительства Ордабасинкого района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd" Доп. Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года.
Инженер: ТОО "Pride group"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-"Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района,ЮКО"

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимости выполненных работ и затрат			НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц		
Затраты подрядчика	403 200 000	39 421 031	35 270 374	3 778 969	35 270 374
в том числе оборудование	25 488 523		25789		
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	
Авторский надзор	-	-	-	-	
Всего по стройке	403 200 000	39 421 031	35 270 374	3 778 969	35 270 374

Заказчик:
Руководитель:
ГУ"Отдела строительства Ордабасинского района"
_____ Алишев Б.К.

Инженер:
Директор: ТОО "Pride group":
_____М.Мурат

Подрядчик:
Директор: ТОО "MD Construction Ltd"
_____ М.Даурбаев

Заказчик: ГУ "Отдела строительства Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction LTD"
Инженер: ТОО "Pride group"
Договор: Доп.Соглашение №73/2 от 09.02.2018 года к договору №73 от 17 июля 2017 года
Наименование стройки: Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте Береке, сельского округа Шубар, Ордабасинского района, ЮКО

АКТ 11

О приемке выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1								
		БЛОК 2.СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 15,102)								
1	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, ЦОКОЛЯ	41	219,25	1,96	8989	80	4708	0,61	25
		м2		108,90	0,45	4465	18	105	0,03	1
2	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная, ЦОКОЛЯ	41	38,80	0,14	1591	6	969	0,13	5
		м2		22,46	0,05	921	2	105	--	--
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.50мм	26,75	7792,57	378,22	208451	10117	99189	20,04	536
		м3		3566,25	141,75	95397	3792	100	0,69	18
4	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E	25,9475	4518,00	--	117231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5778	52657,31	536,06	30425	310	28925	289,00	167
		1т		47475,00	202,50	27431	117	105	0,99	1
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5778	50642,00	--	29261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			0,5778	938,72	4,92	542	3	118	1,15	1
		м2		193,05	1,87	112	1	105	0,01	--
8	Е0115-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ								
			0,5778	516,41	2,51	298	1	65	0,51	--
		м2		106,20	0,95	61	1	105	--	--
9	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ								
			59,597	73,83	1,65	4400	98	680	0,06	4
		м2		10,24	0,63	610	38	105	--	--
10	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			295,096	96,40	0,60	28449	177	17851	0,32	94
		м		57,38	0,23	16933	68	105	--	--
11	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
			679	150,62	0,62	102270	421	55533	0,44	295
		м2		69,08	0,23	46905	156	118	--	1
12	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м								
			12,857	213,01	1,52	2739	20	1698	0,70	9
		м2		111,38	0,56	1432	7	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534646	11233			1137
			Тенге			194267	4200			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			534646				
		Материалы -	Тенге			166562				
		Всего заработная плата -	Тенге				198467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146492				
		Местные материалы -	Тенге			16092				
		Накладные расходы -	Тенге			209736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			789045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			789045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229927			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			534646	11233			1137
			Тенге			194267	4200			21

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			534646				
		Материалы -	Тенге			166562				
		Всего заработная плата -	Тенге				198467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146492				
		Местные материалы -	Тенге			16092				
		Накладные расходы -	Тенге			209736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			789045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			789045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229927			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1								
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-0,4кВ								
		РАЗДЕЛ 1. ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА								
1	**Ц0108-489-7**	**Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, масса до 6 т**	**1**	**15989,00**	**5662,00**	**15989**	**5662**	**7380**	**34,00**	**34**
		шт		**6323,00**	**1445,00**	**6323**	**1445**	**95**	**8,38**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15989**	**5662**			**34**
			Тенге			**6323**	**1445**			**8**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15989				
		Материалы -	Тенге			4004				
		Всего заработная плата -	Тенге				7768			
		Накладные расходы -	Тенге			7380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8875			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15989**	**5662**			**34**
			Тенге			**6323**	**1445**			**8**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15989				
		Материалы -	Тенге			4004				
		Всего заработная плата -	Тенге				7768			
		Накладные расходы -	Тенге			7380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8875			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1								
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА.								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ**	742,3701	22,38	21,57	16614	16013	5289	0,01	4
		м3		0,81	6,53	601	4851	97	0,02	18
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ТРАНШЕЯ**	22,9599	200,88	--	4612	--	5212	1,42	33
		м3		200,88	--	4612	--	113	--	--
3	E0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН**	508,75815	22,38	21,57	11386	10974	3624	0,01	3
		м3		0,81	6,53	412	3324	97	0,02	12
4	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, КОТЛОВАН**	9,06185	200,88	--	1820	--	2057	1,42	13
		м3		200,88	--	1820	--	113	--	--
5	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ**	43,173	122,18	--	5275	--	5961	0,89	38
		м3		122,18	--	5275	--	113	--	--
6	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ**	100,737	5,55	5,55	560	560	176	--	--
		м3		--	1,80	--	182	97	0,01	1
7	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ДНО ТРАНШЕЙ И КОЛОДЦЕВ**	143,91	21,55	4,52	3101	650	2377	0,11	16
		м3		17,03	--	2451	--	97	--	--

8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА толщ.0,1м	27,94	122,18	--	3414	--	3857	0,89	25
		м3		122,18	--	3414	--	113	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	105,36	122,18	--	12873	--	14546	0,89	93
		м3		122,18	--	12873	--	113	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	938,79	5,55	5,55	5215	5215	1642	--	--
		м3		--	1,80	--	1693	97	0,01	6
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	938,79	21,55	4,52	20227	4240	15508	0,11	101
		м3		17,03	--	15988	--	97	--	--
12	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	34,57	7,91	7,91	273	273	86	--	--
		м3		--	2,57	--	89	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85370	37924			325
			Тенге			47446	10139			38
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85370				
Всего заработная плата -			Тенге				57585			
		Накладные расходы -	Тенге			60336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8742				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			154448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				66635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				66635			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм, /протаскивание труб в футляре 18м/	0,1305	51202,26	20326,01	6682	2653	6138	179,00	23
		км		30825,00	5353,43	4023	699	130	20,64	3

14	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	149,985	237,00	–	35546	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм, /протаскивание труб в футляре 6м/	0,16628	47611,09	17877,09	7917	2973	7436	173,00	29
		км		29700,00	4698,68	4939	781	130	18,10	3
16	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	174,0028	44,00	–	7656	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0123-2-3	Укладка ФУТЛЯР из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,024	815398,71	28043,08	19570	673	2947	499,00	12
		км		83961,00	10500,76	2015	252	130	51,29	1
18	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3526	3	130	–	–
19	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Установка ГИЛЬЗЫ из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,0026	104354,76	54237,13	271	141	218	296,00	1
		км		49950,00	14426,10	130	38	130	56,71	–
20	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, ГИЛЬЗА L 0,2м	0,0026	3082,00	–	8	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	–
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	–	7000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	–	808	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500,00	–	1000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63,00	–	1134	–	130	–	–
26	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	305,00	–	5490	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
28	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	281,00	–	281	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	179,00	–	358	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ЗАГЛУШКИ, ТРОЙНИКИ	0,0034	121294,13	49389,75	412	168	360	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	213	63	130	91,12	–
31	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	3	892,52	–	2678	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм С ОТВ. Д25мм	2	181,00	–	362	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

33	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием, ПАТРУБКИ	0,0022	62566,88	6788,50	138	15	138	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	100	6	130	12,52	--
34	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм, ПАТРУБКИ L 0,2м	1,4056	320,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм, ПАТРУБКИ L 0,2м	0,0008	99,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С131003-1 Изм. и доп. вып. 22 прим.	МОТОПОМПА	1	36656,00	--	36656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	5101-193	Тележка	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0045	31435,90	8449,81	141	38	93	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	57	14	130	15,59	--
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм, 1Б1р	1	22839,47	23,09	22839	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
41	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм /трубы в футляре/	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм /трубы в футляре/	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--

43	Е0122-38-1	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм**	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	–
44	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм**	0,32078	8097,13	–	2597	–	3350	51,50	17
		км		8032,50	–	2577	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**177079**	**7640**			**116**
			Тенге			**19879**	**2077**			**8**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7474				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7474				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46805				
	Материалы -		Тенге			19695				
	Всего заработная плата -		Тенге				21534			
	Местные материалы -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			27994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25733			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122800				
	Материалы -		Тенге			22665				
	Всего заработная плата -		Тенге				423			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99693				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			542				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				26237			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
45	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	3362,51	137,88	3363	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	–

46	С130801-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера до 50 мм	1	10500,00	–	10500	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
47	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500,00	–	10500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	С131102-17 прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВК-40-Х Метер	1	14400,00	–	14400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	–
50	С130905-1839 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	7259,00	–	7259	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	–	610	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
52	Е0116-15-2	Установка гибкой вставки на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
53	С131206-298 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	8254,00	–	8254	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	–	610	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,004	26756,74	8426,72	107	34	83	69,90	–
		км		12712,50	3183,75	51	13	130	15,55	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**56318**	**284**			**11**
			Тенге			**1919**	**108**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**107**				
		Материалы -	Тенге			**22**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64**			
		Накладные расходы -	Тенге			**83**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**201**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**56211**				
		Материалы -	Тенге			**1960**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1963**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**52133**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**7**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2513**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**377**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3523**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**62247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**62448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2416**			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.2000мм -1шт								
56	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах, ДИАМ.2000м**	**2,02**	**11738,51**	**2104,76**	**23712**	**4252**	**7841**	**13,90**	**28**
		м3		**2362,50**	**623,48**	**4772**	**1259**	**130**	**2,48**	**5**
57	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД20, КЦП1-20/**	**1,1**	**32800,00**	**--**	**36080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	–	-147	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	–	-275	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
60	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ-20-9а/	1,78	10800,00	–	19224	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
61	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	1	913,00	–	913	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0203	133700,00	–	2714	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	0,5887	148,40	0,07	87	–	67	0,65	–
		м2		108,00	0,02	64	–	105	–	–
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	–	8060	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
65	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010, УПОР ИЗ БМ В7,5	0,09	4756,00	–	428	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	5,34	85,10	17,83	454	95	82	0,04	–
		м2		6,41	5,07	34	27	133	0,02	–
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1500мм -3шт								

67	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах, ДИАМ.1500м	4,41	11738,51	2104,76	51767	9282	17119	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД15, КЦП1-15/	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ15-9/	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	1,7661	148,40	0,07	262	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--

75	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010, УПОР ИЗ БМ В7,5	0,27	4756,00	--	1284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	16,02	85,10	17,83	1363	286	245	0,04	1
		м2		6,41	5,07	103	81	133	0,02	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм -3шт								
78	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах,ДИАМ.1000м	2,34	11738,51	2104,76	27468	4925	9083	13,90	33
		м3		2362,50	623,48	5528	1459	130	2,48	6
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД10, КЦП1-10/	0,84	32800,00	--	27552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-134,00	--	-113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,84	-250,00	--	-210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

82	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм /КЦ10-9/	5,34	5330,00	--	28462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	16,02	85,10	17,83	1363	286	245	0,04	1
		м2		6,41	5,07	103	81	133	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			401191	19125			125
			Тенге			21213	5657			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333915				
	Материалы -		Тенге			43426				
	Всего заработная плата -		Тенге				26870			
	Местные материалы -		Тенге			250151				
		Накладные расходы -	Тенге			34881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				32103			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10856				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11508				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56420				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59805				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			462237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				32103			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**719958**	**64972**			**577**
			Тенге			**90457**	**17982**			**69**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7474				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7474				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466197				
	Материалы -		Тенге			63143				
	Всего заработная плата -		Тенге				106052			
	Местные материалы -		Тенге			250179				
		Накладные расходы -	Тенге			123293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				124546			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10856				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11508				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235431				
	Материалы -		Тенге			24625				
	Всего заработная плата -		Тенге				2386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208246				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			3054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			252794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2844			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			896635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				127390			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.**								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-13-1**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ**	**2616,09**	**22,38**	**21,57**	**58547**	**56428**	**18637**	**0,01**	**15**
		м3		**0,81**	**6,53**	**2119**	**17094**	**97**	**0,02**	**64**

2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ТРАНШЕЯ	80,91	200,88	–	16253	–	18366	1,42	115
		м3		200,88	–	16253	–	113	–	–
3	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН	800,01045	22,38	21,57	17904	17256	5699	0,01	4
		м3		0,81	6,53	648	5228	97	0,02	20
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, КОТЛОВАН	14,24955	200,88	–	2862	–	3235	1,42	20
		м3		200,88	–	2862	–	113	–	–
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ	184,11	122,18	–	22495	–	25419	0,89	163
		м3		122,18	–	22495	–	113	–	–
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ	429,59	5,55	5,55	2386	2386	752	–	–
		м3		–	1,80	–	775	97	0,01	3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ДНО ТРАНШЕЙ И КОЛОДЦЕВ	613,7	21,55	4,52	13223	2771	10138	0,11	66
		м3		17,03	–	10451	–	97	–	–
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА толщ.0,1м	31,84	122,18	–	3890	–	4396	0,89	28
		м3		122,18	–	3890	–	113	–	–
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	296,29	122,18	–	36201	–	40907	0,89	262
		м3		122,18	–	36201	–	113	–	–
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2487,1	5,55	5,55	13816	13816	4351	–	–
		м3		–	1,80	–	4486	97	0,01	17

11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2487,1	21,55	4,52	53587	11232	41085	0,11	269
		м3		17,03	--	42355	--	97	--	--
12	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	82,33	7,91	7,91	651	651	205	--	--
		м3		--	2,57	--	211	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241815	104541			942
			Тенге			137275	27794			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241815				
	Всего заработная плата -		Тенге				165068			
		Накладные расходы -	Тенге			173189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				191047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			439904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				191047			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
13	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм, /протаскивание труб в футляре 30м/	0,31405	126260,62	1733,92	39652	545	25156	361,00	113
		км		60966,00	650,25	19146	204	130	3,17	1
14	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	346,8024	316,00	--	109590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом, /протаскивание труб в футляре 9,5м/	0,07525	72565,47	1949,40	5461	147	5487	330,00	25
		км		55350,00	735,75	4165	55	130	3,60	--
16	С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	84,75	1489,00	--	126193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0123-2-4	Укладка ФУТЛЯР из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0395	1270480,29	42950,86	50184	1697	6780	691,60	27
		км		115953,75	16082,99	4580	635	130	78,55	3
18	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	30	282,86	0,37	8486	11	6104	0,90	27
		м		156,38	0,14	4691	4	130	–	–
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	9,5	244,98	0,28	2327	3	1816	0,84	8
		м		146,93	0,11	1396	1	130	–	–
20	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм /трубы в футляре/	30	11,76	–	353	–	410	0,05	2
		м		10,69	–	321	–	128	–	–
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм /трубы в футляре/	9,5	11,13	–	106	–	130	0,05	–
		м		10,69	–	102	–	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342350	2402			202
			Тенге			34401	900			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106110				
		Материалы -	Тенге			69693				
		Всего заработная плата -	Тенге				34879			
		Местные материалы -	Тенге			36				
		Накладные расходы -	Тенге			45343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				41680			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236241				
		Материалы -	Тенге			10				
		Всего заработная плата -	Тенге				422			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235782				
		Местные материалы -	Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			540				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				42184			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1500мм -2шт

22	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в просадочных грунтах	4,38	10892,40	1686,97	47709	7389	14228	11,16	49
		м3		1867,05	631,80	8178	2767	130	3,09	14
23	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	10,68	85,10	17,83	909	190	163	0,04	--
		м2		6,41	5,07	68	54	133	0,02	--

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1000мм -14шт

24	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в просадочных грунтах	14,27	12896,94	2538,55	184039	36225	66709	15,87	226
		м3		2645,33	950,63	37749	13566	130	4,64	66
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловинсмотровых колодцев марки,/КЦО-1/	14	913,00	--	12782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-267	Стоимость стремянки	0,125188	133700,00	--	16738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	3,8628	148,40	0,07	573	--	438	0,65	2
		м2		108,00	0,02	417	--	105	--	--

			м2	74,76	85,10	17,83	6362	1333	1141	0,04	3
					6,41	5,07	479	379	133	0,02	1
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм -8шт									
31	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглыхсборных железобетонных колодцев диам. 1 м в просадочных грунтах									
			м3	6,88	12896,94	2538,55	88731	17465	32162	15,87	109
					2645,33	950,63	18200	6540	130	4,64	32
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10, КЦП1-10-1/									
			м3	2,24	32800,00	--	73472	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5									
			м3	2,24	-134,00	--	-300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20									
			м3	2,24	-250,00	--	-560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

35	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ10-9/	12,46	5330,00	–	66412	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ10-6/	1,18	5863,00	–	6918	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	8	913,00	–	7304	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	–	64480	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
39	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	0,8	5451,00	–	4361	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	42,72	85,10	17,83	3635	761	652	0,04	2
		м2		6,41	5,07	274	216	133	0,02	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			727312	63364			392
			Тенге			65365	23523			114
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			533254				
Материалы -			Тенге			118624				
Всего заработная плата -			Тенге				88888			
Местные материалы -			Тенге			285901				
		Накладные расходы -	Тенге			115494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			687673				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
	Сметная заработная плата -	Тенге				106212			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16738				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16738				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17742				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177320				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177320				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10639				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187959				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			893374				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
	Сметная заработная плата -	Тенге				106212			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1311478**	**170306**			**1537**
		Тенге			**237041**	**52216**			**223**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881179				
Материалы -		Тенге			188317				
Всего заработная плата -		Тенге				288835			
Местные материалы -		Тенге			285937				
	Накладные расходы -	Тенге			334025				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50104			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72912				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1288117				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
	Сметная заработная плата -	Тенге				338939			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16738				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16738				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17742				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			413561				
Материалы -		Тенге			10				
Всего заработная плата -		Тенге				422			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413102				
Местные материалы -		Тенге			26				
	Накладные расходы -	Тенге			540				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24846				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			438947				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				503			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1744806				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1927
	Сметная заработная плата -	Тенге				339442			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3 **СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**								
	РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	10,73	5050,51	66,01	54192	708	2486	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2100	267	105	0,12	1
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(для 2-го типа просадки)	0,28592	5239,08	327,33	1498	94	605	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	540	35	105	0,60	--
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,28592	65000,00	--	18585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ 60х45								
4	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	15,5	1986,57	564,43	30792	8749	16546	3,33	52
		м3		567,00	195,49	8789	3030	140	0,75	12
5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более до 0,5м3,/ Л4-8"(В15)(2970мм)/	10,08	26600,00	--	268128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 / Л4д-8(В15)(720мм)/	0,54	26600,00	--	14364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-5(В15)-2,33м2/	4,64	26000,00	--	120640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/	0,24	28000,00	--	6720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	15,5	-250,00	--	-3875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	15,5	-134,00	--	-2077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ /ОП1-86шт/								
11	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-1,ОП-2	0,344	1187,57	564,43	409	194	367	3,33	1
		м3		567,00	195,49	195	67	140	0,75	--
12	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5, ОП-1(В15)	0,344	24600,00	--	8462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,344	-134,00	--	-46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,344	-250,00	--	-86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60х45(1шт)								
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	1986,57	564,43	2126	604	1142	3,33	4
		м3		567,00	195,49	607	209	140	0,75	1
16	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5м3,/ Л4у-8-1(В25)(2970мм)укор, Лу4-8н-1(В25)(2970мм)укор/	0,62	26600,00	--	16492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

17	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5м3/ Л4д-8(В15)(720мм)/	0,09	26600,00	--	2394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-8(В15)-2,33м2/	0,32	26000,00	--	8320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-8(В15)/	0,04	28000,00	--	1120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,45	-250,00	--	-113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,45	-134,00	--	-60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,62	134,00	--	83	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,М-14	0,00416	93997,62	304,24	391	1	145	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	138	--	105	0,56	--
24	Е0106-13-1	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	0,31	6169,24	86,60	1912	27	170	3,06	1
		м3		490,50	32,72	152	10	105	0,16	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК-60х45(1шт)								
25	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3
		м3		567,00	195,49	573	197	140	0,75	1

26	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3,/ Л4у-8(В25)(5970мм)/	0,69	25300,00	--	17457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-8(В15)-2,33м2/	0,32	26000,00	--	8320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	-250,00	--	-80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	-134,00	--	-43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,69	134,00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ- М14	0,00104	93997,62	304,24	98	--	36	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
32	Е0106-13-1	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	0,08	6169,24	86,60	494	7	44	3,06	--
		м3		490,50	32,72	39	3	105	0,16	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК КАНАЛОВ МУП,МУЛ								
33	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,9	11065,05	1588,34	9959	1430	2580	13,20	12
		м3		2187,00	542,77	1968	488	105	2,00	2
34	Е0106-22-8	Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, ИЗ БМ В15	0,12	10157,41	327,70	1219	39	253	11,60	1
		м3		1881,00	123,80	226	15	105	0,60	--

35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,02001	41200,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1-Н4 (4шт)								
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5								
		м3	0,44	5050,51	66,01	2222	29	102	1,35	1
				195,75	24,93	86	11	105	0,12	--
37	Е0107-20-3	Монтаж БАЛКИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ								
		т	0,17728	175710,10	1826,10	31150	324	2182	42,70	8
				8100,00	690,75	1436	122	140	3,37	1
38	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2								
		м2	5,14112	148,40	0,07	763	--	583	0,65	3
				108,00	0,02	555	--	105	--	--
39	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15								
		м3	0,96	11065,05	1588,34	10622	1525	2752	13,20	13
				2187,00	542,77	2100	521	105	2,00	2
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1- 2300х2000х1800Н -1шт								
40	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона, ИЗ БМ В15								
		м3	10,25	5319,21	418,23	54522	4287	20793	7,92	81
				1296,00	152,98	13284	1568	140	0,69	7
41	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/								
		м3	0,93	4567,00	--	4247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/								
		м3	7,94	5451,00	--	43281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/ ПО-2(В25)/								
		м3	0,44	26000,00	--	11440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

44	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,/П11-8(В25)-4,43м2/	0,44	25600,00	--	11264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3,/Б-6(В25) L 2,78м/	0,5	20100,00	--	10050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134,00	--	185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКИ С1-С6	0,2144	41200,00	--	8833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	0,022272	55620,00	--	1239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0,01596	52400,00	--	836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм, СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	0,00555	49180,00	--	273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			810271	18588			198
			Тенге			32822	6546			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810271				
	Материалы -		Тенге			88084				
	Всего заработная плата -		Тенге				39368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57391				
	Местные материалы -		Тенге			613387				
		Накладные расходы -	Тенге			51864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				47148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			913862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				47148			
		РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖ								
53	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	125996,21	46381,71	1260	464	1210	424,00	4
		км		76050,00	17015,25	761	170	130	88,37	1
54	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 к об.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	10,04	250,00	--	2510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	147303,59	29540,14	1473	295	604	202,90	2
		км		35280,00	11160,00	353	112	130	54,50	1
		СПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ СК-1, ДИАМ.1500мм /1шт/								

56	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,205	7296,57	1538,85	16089	3393	6284	9,66	21
		м3		1615,95	576,23	3563	1271	130	2,81	6
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦП1-15-1/	0,27	32800,00	--	8856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-134,00	--	-36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-250,00	--	-68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9/	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	0,59	9383,00	--	5536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3/	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

63	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/								
		шт	1	913,00	--	913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем								
		м3	0,35	1169,59	161,51	409	57	106	1,69	1
				227,03	61,02	79	21	105	0,30	--
66	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен колодца глиной								
		м3	0,959	2205,82	274,19	2115	263	1243	6,93	7
				994,50	103,50	954	99	118	0,50	--
67	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием								
		м3	9,59	1272,59	161,51	12204	1549	2901	1,69	16
				227,03	61,02	2177	585	105	0,30	3
68	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	5,34	51,34	2,62	274	14	76	0,07	--
				10,51	0,99	56	5	123	--	--
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	0,0534	5756,05	--	307	--	37	3,66	--
				567,00	--	30	--	123	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ /ОП-3 -4 шт/								
70	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-3								
		м3	0,16	1187,57	564,43	190	90	171	3,33	1
				567,00	195,49	91	31	140	0,75	--
71	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5, ОП-3(В15)								
		м3	0,16	24600,00	--	3936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-134,00	--	-21	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20									
			м3	0,16	-250,00	--	-40	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			80609	6125			52
				Тенге			8064	2295			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72549				
		Материалы -		Тенге			3845				
		Всего заработная плата -		Тенге				10359			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2510				
		Местные материалы -		Тенге			52005				
		Накладные расходы -		Тенге			12630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90289				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				12253			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8060				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			484				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			98833				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				12253			
		РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА В КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ (Д65-4шт,Д32-2шт)									
74	Е0106-3-1	УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА		3,96	6576,23	260,48	26042	1031	2926	3,94	16
			м3		614,25	89,46	2432	354	105	0,35	1
75	Е0116-10-7	Прокладка ГИЛЬЗЫ из стальных электросварных труб диам. 150 мм		6,06	229,57	27,87	1391	169	1479	1,04	6
			м		180,23	10,44	1092	63	128	0,05	--
76	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГИЛЬЗА		2,02	629,00	--	1271	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм, ГИЛЬЗА		4,04	950,00	--	3838	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т,УПОРЫ САЛЬНИКА	0,01268	16609,27	2191,29	211	28	144	73,60	1
		т		12555,00	101,25	159	1	90	0,49	--
79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т,УПОРЫ САЛЬНИКА	0,01268	154200,00	--	1955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
		фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01	--
81	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	8	481,59	69,84	3853	559	3861	1,73	14
		фланец		369,00	2,25	2952	18	130	0,01	--
82	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436,00	--	5744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	8	1999,00	--	15992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, ГРАНБУКСА	0,0246	126700,00	--	3117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6	770,63	--	4624	--	2316	1,80	11
		1сальник		301,50	--	1809	--	128	--	--
86	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,12	3
		шт		19,91	0,09	478	2	90	--	--
87	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70910	2021			56
			Тенге			10129	448			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32284				

Материалы -	Тенге			3840				
Всего заработная плата -	Тенге				6972			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			824				
Местные материалы -	Тенге			19210				
Накладные расходы -	Тенге			8367				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1255			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43090				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
Сметная заработная плата -	Тенге				8227			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2649				
Материалы -	Тенге			24				
Всего заработная плата -	Тенге				640			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1955				
Накладные расходы -	Тенге			576				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3419				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата -	Тенге				727			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35976				
Материалы -	Тенге			2945				
Всего заработная плата -	Тенге				2964			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29961				
Накладные расходы -	Тенге			3795				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				569			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2386				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42157				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
Сметная заработная плата -	Тенге				3534			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88666				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
Сметная заработная плата -	Тенге				12487			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**961790**	**26734**			**306**
	Тенге			**51015**	**9289**			**40**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			915104				
Материалы -	Тенге			95769				
Всего заработная плата -	Тенге				56698			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60725				
Местные материалы -	Тенге			684602				
Накладные расходы -	Тенге			72860				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10929			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59278				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047242				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				67627			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2649				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1955				
		Накладные расходы -	Тенге			576				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				727			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44036				
	Материалы -		Тенге			2945				
	Всего заработная плата -		Тенге				2964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38021				
		Накладные расходы -	Тенге			3795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2870				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1101362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				71888			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-3 **КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ**								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	22	264,48	3,96	5819	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
2	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов МС-90**	2,25	4331,44	35,77	9746	80	360	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	251	30	128	0,07	--
3	Е0116-20-2	**Установка кранов**	1	64,57	1,57	65	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
4	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм /для спуска воздуха/**	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	6	408,00	--	2448	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-4	**Масляная окраска РАДИАТОРОВ и ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		4,76	148,40	0,07	706	--	540	0,65	3
			м2		108,00	0,02	514	--	105	--	--
7	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		22	10,99	--	242	--	301	0,05	1
			м		10,69	--	235	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			19356	170			13
				Тенге			2203	63			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706				
		Материалы -		Тенге			192				
		Всего заработная плата -		Тенге				514			
		Накладные расходы -		Тенге			540				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1321				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				595			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18650				
		Материалы -		Тенге			14011				
		Всего заработная плата -		Тенге				1752			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2779				
		Местные материалы -		Тенге			1				
		Сдача и испытание -		Тенге			10				
		Накладные расходы -		Тенге			2242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22146				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				2088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23467				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -		Тенге				2683			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ									
8	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	**Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/**		0,07236	49326,74	16388,64	3569	1186	2114	161,00	12
			т		28980,00	3478,90	2097	252	90	13,02	1

9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06118	172800,00	–	10572	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,015811	154200,00	–	2438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	19,2	237,44	3,74	4559	72	1732	0,37	7
		м		69,08	1,40	1326	27	128	0,01	–
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19,2	10,99	–	211	–	263	0,05	1
		м		10,69	–	205	–	128	–	–
13	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	–	266	–	90	–	–
14	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	–	–
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300,00	–	537	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,86	166,00	–	143	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23306	1300			23
			Тенге			4293	280			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			874				
	Материалы -		Тенге			570				
	Всего заработная плата -		Тенге				266			
		Накладные расходы -	Тенге			239				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				302			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			680				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			721				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16982				
	Материалы -		Тенге			286				
	Всего заработная плата -		Тенге				2749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13010				
		Накладные расходы -	Тенге			2474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3120			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4770				
	Материалы -		Тенге			3166				
	Всего заработная плата -		Тенге				1558			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			1995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5279			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
17	**Е0120-3-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200/**								
			1,98	**1144,51**	**11,11**	**2266**	**22**	**615**	**1,48**	**3**
		м2		**238,61**	**4,16**	**472**	**8**	**128**	**0,02**	**–**
18	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 3П.00.000**								
			1	**1149,10**	**7,30**	**1149**	**7**	**112**	**0,51**	**1**
		шт		**85,05**	**2,36**	**85**	**2**	**128**	**0,01**	**–**
19	**Е0120-11-1**	**Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2**								
			2	**241,85**	**16,96**	**484**	**34**	**496**	**1,12**	**2**
		шт		**186,64**	**7,09**	**373**	**14**	**128**	**0,03**	**–**
20	**Прайс-Лист стр.**	**Решетка вентиляционная регулируемая РВр1 150х150**								
			2	**828,59**	**–**	**1657**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

21	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	29,90	1426	120	1294	1,46	6
		шт		240,98	11,81	964	47	128	0,05	–
22	С131312-69 прим.	Решетки регулируюшие марки РР-4, размером 200х400 мм ГР300х300	0,36	12300,00	–	4428	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16729	205			16
			Тенге			2655	81			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16729				
	Материалы -		Тенге			7783				
	Всего заработная плата -		Тенге				2737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6085				
	Сдача и испытание -		Тенге			136				
		Накладные расходы -	Тенге			3503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			59391	1675			52
			Тенге			9151	425			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			874				
	Материалы -		Тенге			570				
	Всего заработная плата -		Тенге				266			
		Накладные расходы -	Тенге			239				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				302			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1387				
	Материалы -		Тенге			192				
	Всего заработная плата -		Тенге				514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			680				
		Накладные расходы -	Тенге			540				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2042					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				595				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16982					
	Материалы -		Тенге			286					
	Всего заработная плата -		Тенге				2749				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13010					
		Накладные расходы -	Тенге			2474					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20623					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3120				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40149					
	Материалы -		Тенге			24960					
	Всего заработная плата -		Тенге				6047				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8864					
	Местные материалы -		Тенге			2					
	Сдача и испытание -		Тенге			146					
		Накладные расходы -	Тенге			7740					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2873					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50762					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7208				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			74607					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11225				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-4									
		КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ									
		СЕТЬ В1									
1	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**									
			15,3	**67,67**	**4,19**	**1035**	**64**	**1203**	**0,34**	**5**	
		м		**59,85**	**1,58**	**916**	**24**	**128**	**0,01**	**–**	
2	**С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм**									
			15,3	**204,00**	**–**	**3121**	**–**	**–**	**–**	**–**	
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	

3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,6	67,67	4,19	176	11	204	0,34	1
		м		59,85	1,58	156	4	128	0,01	–
4	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	2,6	144,00	–	374	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	371,00	–	1113	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471,00	–	471	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	–
8	75-1-642 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	12548,00	–	12548	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		шт		126,00	–	252	–	128	–	–
10	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные	1	1630,00	–	1630	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
11	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530,00	–	1530	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм, 15ч8р2	1	9503,57	1,57	9504	2	69	0,30	–
		1кран		54,00	–	54	–	128	–	–

13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17,9	10,99	–	197	–	245	0,05	1
		м		10,69	–	191	–	128	–	–
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0179	8097,13	–	145	–	187	51,50	1
		км		8032,50	–	144	–	130	–	–
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,79	148,40	0,07	414	–	316	0,65	2
		м2		108,00	0,02	301	–	105	–	–
		СЕТЬ Т3								
16	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	7,7	181,00	3,68	1394	28	1659	0,94	7
		м		167,32	1,04	1288	8	128	–	–
17	С130804-2362 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	7,7	97,00	–	747	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	–	328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы диам.20мм	10	5,00	–	50	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,7	10,99	–	85	–	105	0,05	–
		м		10,69	–	82	–	128	–	–
		СЕТЬ К1								

21	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3,5	1712,45	10,58	5994	37	552	0,70	2
		м		119,25	3,96	417	14	128	0,02	--
22	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм с фитингами	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм с фитингами	3,5	620,54	0,64	2172	2	477	0,58	2
		м		106,20	0,25	372	1	128	--	--
24	С131101-60 прим.	Ревизия Р-100-ПВП-IV	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,41	200,00	--	82	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
27	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	1	5290,00	--	5290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
30	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

31	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	310,08	54,70	310	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
33	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			70315	367			39
			Тенге			6956	135			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			12548				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12548				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			559				
		Материалы -	Тенге			113				
		Всего заработная плата -	Тенге				445			
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			503				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				521			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57208				
		Материалы -	Тенге			20627				
		Всего заработная плата -	Тенге				6645			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29703				
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			8506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3943				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8442			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-5 КОТЕЛЬНАЯ. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЩС								

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
2	С151803-609 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	–
4	С151801-331 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	417,00	–	417	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	С151801-309 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	232,00	–	464	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	С151801-281 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	75,00	–	300	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	С151801-704 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	572,00	–	572	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0108-522-15	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	1375,80	42,80	1376	43	709	4,00	4
		шт		740,00	6,80	740	7	95	0,04	–
9	Прайс-лист стр.	Переключатель ПЦ-2 250А	1	5532,75	–	5533	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с повышенной влажностью	10	314,30	120,00	3143	1200	1577	0,79	8
		шт		132,00	34,00	1320	340	95	0,20	2

11	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	10	359,00	--	3590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-65	Лампа люминесцентная компактная КЭЛ-FS E27 15Вт	10	164,00	--	1640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
14	Прайс-лист стр.	Пускатель магнитный ПМЛ-1230-10А-380АС-(2,4-4А)	2	2494,02	--	4988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13УХЛ3	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	284	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	95	--	--
18	С151801-925 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытойустановки, цвет белый, серии ОКТАВА, модели ВС20-1-0-ОБ, 10 А, типа ИЭК	6	41,00	--	246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
20	С151801-896 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--

22	С151801-861 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РС20-3-ОБ с заземляющим контактом, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК	1	52,00	--	52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-591 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	9	22,00	--	198	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная	5	92,40	--	462	--	405	0,50	3
		шт		90,00	--	450	--	90	--	--
25	С151803-590 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	5	14,00	--	70	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
27	Прайс-лист стр.	Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А, 220В	1	854,75	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4
		м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	55	66,80	18,10	3674	996	1259	0,12	7
		м		20,30	3,80	1117	209	95	0,02	1
30	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,207кг)	0,036	93270,00	--	3358	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,128кг)	0,008	53341,00	--	427	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,086кг)	0,047	33644,00	--	1581	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

33	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	39,50	3,50	1422	126	910	0,16	6
		м		25,90	0,70	932	25	95	–	–
34	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	36	29,00	–	1044	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	31,00	3,10	1240	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	–	–
36	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0312	48400,00	–	1510	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53601	2814			58
			Тенге			10310	654			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			5533				
	Транспортные расходы -		Тенге			166				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5767				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48068				
	Материалы -		Тенге			7459				
	Всего заработная плата -		Тенге				10964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27486				
		Накладные расходы -	Тенге			10393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1559			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3508				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12523			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПОКРЫТИЯ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 1, S=2164+266 м2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2430	97,30	17,83	236433	43315	37094	0,04	101
		м2		6,41	5,07	15576	12314	133	0,02	44

2	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2430	437,42	15,35	1062929	37304	35551	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14434	12296	133	0,02	43
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2430	503,66	15,35	1223888	37304	35551	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14434	12296	133	0,02	43
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1049	397,92	6,63	417416	6956	154078	0,70	732
		м		108,68	1,76	114005	1843	133	0,01	6
5	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 марки БР100.30.15,М400	45,107	12819,00	--	578227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ТРОТУАРНОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 2, S=328+384 м2								
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной12 см, ТОЛЩ.12см	712	97,30	17,83	69276	12691	10869	0,04	30
		м2		6,41	5,07	4564	3608	133	0,02	13
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	712	406,58	--	289484	--	23437	0,14	103
		м2		24,75	--	17622	--	133	--	--

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	435	288,81	6,63	125631	2884	63893	0,70	304
		м		108,68	1,76	47276	764	133	0,01	3
9	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 марки БР100.20.08,М300	6,96	12557,00	--	87397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=449 м2								
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМ В7,5	67,35	5756,05	--	387670	--	46971	3,66	247
		м3		567,00	--	38187	--	123	--	--
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	449	406,58	--	182554	--	14780	0,14	65
		м2		24,75	--	11113	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4660904	140454			1744
			Тенге			277212	43121			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4660904				
	Материалы -		Тенге			74202				
	Всего заработная плата -		Тенге				320333			
	Местные материалы -		Тенге			4169036				
		Накладные расходы -	Тенге			422224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5388116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2107
		Сметная заработная плата -	Тенге				383666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5388116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2107
		Сметная заработная плата -	Тенге				383666			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								

1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	82	56,94	12,39	4669	1016	5209	0,32	26
		яма		44,55	4,70	3653	385	129	0,02	1
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	82	151,76	--	12444	--	15851	0,82	67
		шт		149,85	--	12288	--	129	--	--
3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач,клен/, без кома, высотой 1,5 до 2м	82	972,00	--	79704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	485	23,16	6,06	11233	2939	12472	0,12	58
		м		17,10	2,84	8294	1375	129	0,01	5
5	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	485	66,92	--	32454	--	41668	0,40	196
		м		66,60	--	32301	--	129	--	--
6	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	2425	81,00	--	196425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1414	6,10	0,34	8631	487	10745	0,04	57
		м2		5,76	0,13	8145	185	129	--	1
8	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,1414	104327,81	1224,31	14752	173	107	0,59	--
		га		103,50	482,13	15	68	129	1,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			360312	4615			405
			Тенге			64695	2013			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360312				
		Материалы -	Тенге			116				
		Всего заработная плата -	Тенге				66707			
		Местные материалы -	Тенге			290887				
		Накладные расходы -	Тенге			86053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455

		Сметная заработная плата -	Тенге				79615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			473147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455
		Сметная заработная плата -	Тенге				79615			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5								
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,20	16
		урна		864,60	19,74	2594	59	105	0,10	--
2	У1-43-30	**Скамья типа IA, строительные работы**	3	13044,96	1527,96	39135	4584	20884	33,00	99
		скамья		5412,00	389,16	16236	1167	120	1,90	6
3	У1-28-3	**Навес теневой типа I, строительные работы**	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
4	У1-28-4	**Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций**	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
5	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
6	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
7	У1-9-12	**Лиана для лазания тип I, строительные работы**	2	6601,04	266,27	13202	533	2619	7,00	14
		лиана		1159,95	87,42	2320	175	105	0,43	1
8	У1-9-13	**Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций**	2	13285,84	18,11	26572	36	3239	10,00	20
		лиана		1794,03	5,61	3588	11	90	0,02	--
9	У1-8-1	**Горка-скат тип I, строительные работы**	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
10	У1-8-2	**Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций**	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
11	У1-7-1	**Балансир тип I, строительные работы**	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12,00	12
		балансир		1897,50	186,12	1898	186	105	0,91	1
12	У1-9-34	**Стенка гимнастическая шведская, строительные работы**	2	12606,53	785,87	25213	1572	2528	5,70	11
		стенка		947,10	256,62	1894	513	105	1,30	3
13	У1-9-35	**Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций**	2	25920,50	290,59	51841	581	7716	25,00	50
		стенка		4273,51	13,09	8547	26	90	0,05	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**287620**	**11698**			**290**
			Тенге			**48508**	**3329**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**166634**				
		Материалы -	Тенге			**126200**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**32692**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37808**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5671**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12267**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**216709**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38364**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**120986**				
		Материалы -	Тенге			**101214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19145**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17230**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2585**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8293**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**146509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21729**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**363218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**334**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60093**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6 **СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ**								
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ФУТБОЛА С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ (Т.П 290-1-11)								
		ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ S=330 м2								
1	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**6,6**	**1085,26**	**68,13**	**7163**	**450**	**300**	**0,14**	**1**
		м3		**21,38**	**12,76**	**141**	**84**	**133**	**0,04**	**–**
2	**Е0127-21-1 прим**	**Устройство однослойных оснований из спецсмеси толщиной 4см**	**330**	**24,29**	**17,83**	**8015**	**5882**	**5037**	**0,04**	**14**
		м2		**6,41**	**5,07**	**2115**	**1672**	**133**	**0,02**	**6**
3	**Е0106-49-1**	**ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦСМЕСИ**	**17,16**	**953,89**	**296,89**	**16369**	**5095**	**14889**	**4,17**	**72**
		м3		**657,00**	**169,36**	**11274**	**2906**	**105**	**0,86**	**15**
4	**С11011-157**	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1**	**0,559416**	**13300,00**	**–**	**7440**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5	**С143008-92 Изм. и доп. вып. 23**	**Песок природный**	**7,722**	**905,00**	**–**	**6988**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

6	С143008-111	Глина	7,722	810,00	--	6255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143101-1	Вода	1,452	5,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ -ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ, S=1530 м2								
8	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства спортивного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, ТОЛЩ.10см	1530	225,58	0,34	345144	527	77706	0,27	410
		м2		39,24	0,13	60037	200	129	--	1
9	Е0147-25-5	Подготовка почвы для спортивного газона, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	1530	-69,97	--	-107054	--	-15730	-0,05	-84
		м2		-7,97	--	-12194	--	129	--	--
10	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,153	104327,81	1224,31	15962	187	116	0,59	--
		га		103,50	482,13	16	74	129	1,99	--
11	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	1	17302,54	366,64	17303	367	3641	20,00	20
		ворота		3349,50	118,44	3350	118	105	0,58	1
12	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	1	16910,17	24,98	16910	25	1507	9,70	10
		ворота		1667,09	7,48	1667	7	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			340502	12532			442
			Тенге			66406	5062			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323591				
	Материалы -		Тенге			13586				
	Всего заработная плата -		Тенге				69794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7440				
	Местные материалы -		Тенге			225319				
		Накладные расходы -	Тенге			85959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				82687			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16910				
	Материалы -		Тенге			15218				
	Всего заработная плата -		Тенге				1675			
		Накладные расходы -	Тенге			1507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1105				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				84588			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА (Т.П 290-1-11)								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК), S=540 м2								
13	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.10см**	540	97,30	17,83	52541	9626	8243	0,04	22
		м2		6,41	5,07	3461	2736	133	0,02	10
14	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	**Исключать на каждый 1 см изменения толщиныслоя**	540	-12,18	--	-6576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МП, ТОЛЩ.3см**	540	403,01	--	217625	--	17775	0,14	78
		м2		24,75	--	13365	--	133	--	--
16	У1-12-6	**Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы**	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
17	У1-12-7	**Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций**	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
18	У1-11-7	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы**	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17,00	34
		стойка		2739,00	191,76	5478	384	105	0,94	2
19	У1-11-8	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций**	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16,00	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			449333	12729			198
			Тенге			33281	3518			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367702				

Материалы -	Тенге			105218				
Всего заработная плата -	Тенге				28722			
Местные материалы -	Тенге			224631				
Накладные расходы -	Тенге			35636				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5345			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24200				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427538				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
Сметная заработная плата -	Тенге				34068			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81631				
Материалы -	Тенге			73475				
Всего заработная плата -	Тенге				8077			
Накладные расходы -	Тенге			7269				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1090			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5334				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94234				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
Сметная заработная плата -	Тенге				9167			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			521773				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
Сметная заработная плата -	Тенге				43235			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**789835**	**25260**			**640**
	Тенге			**99687**	**8580**			**36**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691293				
Материалы -	Тенге			118804				
Всего заработная плата -	Тенге				98516			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7440				
Местные материалы -	Тенге			449950				
Накладные расходы -	Тенге			121595				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18239			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48773				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			861661				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
Сметная заработная плата -	Тенге				116755			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98541				
Материалы -	Тенге			88693				
Всего заработная плата -	Тенге				9751			
Накладные расходы -	Тенге			8776				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1316			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6439				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113757				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
Сметная заработная плата -	Тенге				11068			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			975418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				127823			

Всего оборудование 25 789
Всего по акту 11 982 192

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**11 956 403**	**25 789**		**11 982 192**
		Временные здания и сооружения (3,4%)	406 518			406 518
		ИТОГО	**12 362 921**	**25 789**		**12 388 710**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время 0,7%	86 540			86 540
		-затраты на выслугу лет, 1%			123 629	123 629
		--затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			49 452	49 452
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	**12 449 461**	**25 789**	**173 081**	**12 648 331**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 Г. К=2,92774	**36 448 786**	**75 503**	**506 736**	**37 031 026**
		Понижающий коэф К=0,824	30 388 496	62 950	422 482	30 873 927
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			617 479	617 479
		ИТОГО	**30 388 496**	**62 950**	**1 039 960**	**31 491 405**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			3 778 969	**3 778 969**
		Всего по Акту:	**30 388 496**	**62 950**	**4 818 929**	**35 270 374**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

Б. Еркеев

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction LTD "

М. Даурбаев