Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Подрядчик	**ТОО "MD Construction Ltd"**
Инженер	**ТОО "Royal Company"**
Договор	**Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019 года к договору №8 от 07 февраля 2018 года.**
Наименование строительства	**"Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района"**

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	**Стоимость выполненных работ и затрат**								
	С начала строительство			**С начала года**			**За отчетный месяц**		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	157 622 762	18 914 731	197 590 124	44 535 273	5 344 233	49 879 506	18 796 992	2 255 639	21 052 632
Удерживание 5%	8 820 988	1 058 519	9 879 506	8 820 988	1 058 519	9 879 506	939 850	112 782	1 052 632
Возврат 5%									
Итого к оплате	**148 801 774**	**17 856 213**	**187 710 618**	**35 714 286**	**4 285 714**	**40 000 000**	**17 857 143**	**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ **Б. Ерменов**

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"

_____ **А. Ахмедов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"

_____ **М. Даурбаев**

Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Подрядчик	**ТОО "MD Construction Ltd"**
Инженер	**ТОО "Royal Company"**
Договор	**№8 от 07 февраля 2018 года.**
Наименование строительства	**"Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО"**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 31 октября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	**Стоимость выполненных работ и затрат**								
	С начала строительство			**С начала года**			**За отчетный месяц**		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	131 884 480	15 826 138	147 710 618	131 884 480	15 826 138	147 710 618	16 698 832	2 003 860	18 702 692
Удерживание 5%	6 594 224	791 307	7 385 531	6 594 224	791 307	7 385 531	834 942	100 193	935 135
Возврат 5%									
Итого к оплате	**125 290 256**	**15 034 831**	**140 325 087**	**125 290 256**	**15 034 831**	**140 325 087**	**15 863 890**	**1 903 667**	**17 767 557**

Заказчик:
Вр. и. о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
А. Кайратова

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"
А. Ахмедов

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
М. Даурбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик ТОО "MD Construction Ltd"
Договор №8 от 07 февраля 2018 года.

Наименование строительства "Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО"

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительство			С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	131 884 480	15 826 138	147 710 618	131 884 480	15 826 138	147 710 618			
Удерживание 5%	6 594 224	791 307	7 385 531	6 594 224	791 307	7 385 531			
Возврат 5%							6 594 224	791 307	7 385 531
Итого к оплате	**131 884 480**	**15 826 138**	**147 710 618**	**131 884 480**	**15 826 138**	**147 710 618**	**6 594 224**	**791 307**	**7 385 531**

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

А. Кайратова

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"

М. Даурбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик ТОО "MD Construction Ltd"
Договор №16 от 27 февраля 2018 года.

Наименование строительства "Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Курысай, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО."

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительство			С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Курысай, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО.	97 554 065,00	11 706 487,80	109 260 552,80	97 554 065,00	11 706 487,80	109 260 552,80			
Удерживание 5%	4 877 702,31	585 324,28	5 463 026,59	4 877 702,31	585 324,28	5 463 026,59			
Возврат 5%							4 877 702,31	585 324,28	5 463 026,59
Итого к оплате	**97 554 065,00**	**11 706 487,80**	**109 260 552,80**	**97 554 065,00**	**11 706 487,80**	**109 260 552,80**	**4 877 702,31**	**585 324,28**	**5 463 026,59**

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района"
А. Кайратова

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
М. Даурбаев

Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Подрядчик	**ТОО "MD Construction Ltd"**
Инженер	**ТОО "Royal Company"**
Договор	**Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019 года к договору №8 от 07 февраля 2018 года.**
Наименование строительства	**"Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района"**

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	**Стоимость выполненных работ и затрат**								
	С начала строительство			**С начала года**			**За отчетный месяц**		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	157 622 762	18 914 731	197 590 124	44 535 273	5 344 233	49 879 506	18 796 992	2 255 639	21 052 632
Удерживание 5%	8 820 988	1 058 519	9 879 506	8 820 988	1 058 519	9 879 506	939 850	112 782	1 052 632
Возврат 5%									
Итого к оплате	**148 801 774**	**17 856 213**	**187 710 618**	**35 714 286**	**4 285 714**	**40 000 000**	**17 857 143**	**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ **Б. Ерменов**

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"

_____ **А. Ахмедов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"

_____ **М. Даурбаев**

Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Подрядчик	**ТОО "MD Construction Ltd"**
Инженер	**ТОО "Royal Company"**
Договор	**№8 от 07 февраля 2018 года.**
Наименование строительства	**"Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО"**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 31 октября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	**Стоимость выполненных работ и затрат**								
	С начала строительство			**С начала года**			**За отчетный месяц**		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	131 884 480	15 826 138	147 710 618	131 884 480	15 826 138	147 710 618	16 698 832	2 003 860	18 702 692
Удерживание 5%	6 594 224	791 307	7 385 531	6 594 224	791 307	7 385 531	834 942	100 193	935 135
Возврат 5%									
Итого к оплате	**125 290 256**	**15 034 831**	**140 325 087**	**125 290 256**	**15 034 831**	**140 325 087**	**15 863 890**	**1 903 667**	**17 767 557**

Заказчик:
Вр. и. о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района"

_____ **А. Кайратова**

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"

_____ **А. Ахмедов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"

_____ **М. Даурбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района "
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Договор: №8 от 07 февраля 2018 года.
Наименование Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ №5
О приемке выполненных работ от 31 октября 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1								
		Общестроительные работы на 2 насосные станции								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	12	26,98	26,98	324	324	84	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	115	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,99*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*33*				
		Сметная стоимость				*440*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	12	24,98	24,98	300	300	78	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	107	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,47*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
3	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	28	68,63	64,77	1922	1814	553	0,01	--
		м3 грунта		3,86	23,83	108	667	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,76*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*198*				
		Сметная стоимость				*2673*				

4	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	48,4	68,63	64,77	3322	3135	957	0,01	--
		м3 грунта		3,86	23,83	187	1154	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,76*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
5	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	2	1196,50	--	2393	--	1567	1,62	3
		м3 грунта		1196,50	--	2393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*783,28*		*1567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,38*		*317*				
		Сметная стоимость				*4276*				
6	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	46	18,95	18,95	872	872	226	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	310	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	31,6	18,95	18,95	599	599	155	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	213	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17,6	119,35	50,94	2101	896	1065	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1204	392	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*253*				
		Сметная стоимость				*3419*				
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	14	594,22	--	8319	--	5446	0,89	12
		м3 грунта		594,22	--	8319	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*5446*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14866*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	31,6	51,49	40,96	1627	1294	416	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	244	327	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Недостаток грунта-48м3)								
		ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4,46	33941,25	3545,12	151378	15811	38686	16,06	72
		м3		13306,19	1199,04	59346	5348	48,5	1,23	5
		Накладные расходы -		*8674,09*		*38686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3409,23*		*15205*				
		Сметная стоимость				*205270*				
12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,66	596,04	19,20	3374	109	1062	0,36	2
		м2 стяжки		249,18	9,54	1410	54	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*355*				
		Сметная стоимость				*4791*				
13	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,29	25147,99	5904,03	82737	19424	22681	8,86	29
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	22471	7523	62,1	2,22	7
		Накладные расходы -		*6893,77*		*22681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2563,34*		*8433*				
		Сметная стоимость				*113851*				
14	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				

15	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	8	8165,53	--	65324	--	2613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,62*		*2613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,37*		*5435*				
		Сметная стоимость				*73372*				
16	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1997,18	--	3994	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
17	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
18	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	2	3337,31	--	6675	--	267	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*555*				
		Сметная стоимость				*7497*				

19	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	36	565,08	--	20343	--	814	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*1693*				
		Сметная стоимость				*22849*				
20	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	15,68	312,01	89,83	4892	1409	736	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	482	380	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,94*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,72*		*450*				
		Сметная стоимость				*6078*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	37,68	731,08	14,47	27547	545	4675	0,21	8
		м2 поверхности		177,80	1,70	6699	64	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*4675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*2578*				
		Сметная стоимость				*34800*				
22	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,64	2576,05	327,94	1649	210	464	1,23	1
		м2 проемов		916,25	84,31	586	54	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*725,31*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,11*		*169*				
		Сметная стоимость				*2282*				
23	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	0,64	31529,13	--	20179	--	807	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1261,17*		*807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2623,22*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22665*				

24	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	0,46	21059,43	703,65	9687	324	1281	4,90	2
		м3		3681,13	169,23	1693	78	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2784,50*		*1281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1907,51*		*877*				
		Сметная стоимость				*11845*				
25	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,04756	18261,61	8832,20	869	420	240	5,88	--
		т конструкций		4644,55	2153,18	221	102	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*5035,88*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1863,80*		*89*				
		Сметная стоимость				*1197*				
26	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04756	162657,34	--	7736	--	309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*644*				
		Сметная стоимость				*8689*				
27	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,07828	59345,85	14083,01	4646	1102	2521	56,50	4
		т конструкций		43555,29	3548,70	3410	278	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*32207,61*		*2521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7324,28*		*573*				
		Сметная стоимость				*7741*				
28	21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,05036	170044,25	--	8563	--	343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6801,77*		*343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14147,68*		*712*				
		Сметная стоимость				*9618*				

29	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0232	162657,34	--	3774	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*314*				
		Сметная стоимость				*4239*				
30	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00472	185830,35	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7433,21*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461,09*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
31	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,12584	2187,15	521,10	275	66	122	1,34	--
		т		1395,42	0,85	176	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*971,83*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,72*		*32*				
		Сметная стоимость				*429*				
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,89432	65,73	1,06	190	3	53	0,03	--
		м2		27,67	0,17	80	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*19*				
		Сметная стоимость				*262*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	2,89432	132,37	1,67	383	5	71	0,04	--
		м2		34,08	0,34	99	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,70*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,57*		*36*				
		Сметная стоимость				*491*				

34	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	6	1607,16	48,70	9643	292	1575	0,42	3
		м2 кровли		322,56	15,49	1935	93	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*262,57*		*1575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,58*		*897*				
		Сметная стоимость				*12116*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491954**	**48953**			**140**
			Тенге			**111063**	**17260**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**479490**				
	Материалы -		Тенге			**151537**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124137**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**61472**				
	Местные материалы -		Тенге			**111860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88481**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**45438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**613408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124137**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5789**				
	Материалы -		Тенге			**395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4186**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2883**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**694**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9366**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4186**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6675**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6675**				
		Накладные расходы -	Тенге			**267**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**555**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7497**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**630271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128323**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5								
		Резервуар для чистой воды V-150м3 (2шт)								
		Резервуар для чистой воды V-150м3 (1шт)								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	137,890	69,27	64,44	9551	8885	2267	0,01	1

		м3 грунта		4,83	17,41	666	2400	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*16,44*		*2267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*945*				
		Сметная стоимость				*12763*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,26465	1045,83	--	4460	--	2920	1,42	6
		м3 грунта		1045,83	--	4460	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*2920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*590*				
		Сметная стоимость				*7970*				
		Устройство въезда								
3	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5,625	69,27	64,44	390	362	92	0,01	--
		м3 грунта		4,83	17,41	27	98	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	5,625	18,95	18,95	107	107	28	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	38	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	5,625	51,49	40,96	290	230	74	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	43	58	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*29*				
		Сметная стоимость				*393*				
		Грунтовая подушка								
6	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	94,77	320,36	319,07	30360	30238	6397	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	112	8321	59,1	0,08	8
		Накладные расходы -		*67,50*		*6397*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*2941*				
		Сметная стоимость				*39698*				
		Обратная засыпка с обваловкой								
7	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**20,1285**	**18,95**	**18,95**	**381**	**381**	**99**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,75**	**--**	**136**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*4,91*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**20,1285**	**119,35**	**50,94**	**2402**	**1025**	**1218**	**0,11**	**2**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**1377**	**448**	**59,1**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*60,51*		*1218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
9	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**2,2365**	**594,22**	**--**	**1329**	**--**	**870**	**0,89**	**2**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**1329**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*389,00*		*870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*176*				
		Сметная стоимость				*2375*				
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Избыток грунта-38,79м3)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49270**	**41229**			**11**
			Тенге			**8015**	**11499**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49270**				
	Материалы -		Тенге			**26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19514**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13965**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5059**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**68294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19514**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19514**			

РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное

10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	61,75	1566,13	106,53	96708	6579	12568	0,26	16
		м2 покрытия		190,91	31,52	11789	1946	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*203,53*		*12568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,57*		*8742*				
		Сметная стоимость				*118018*				
11	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+3,5%),W6,F100, сульфатостойкий/	52,28	24460,44	2079,81	1278792	108732	211266	6,51	340
		м3		5393,73	678,11	281984	35451	48,5	0,70	36
		Накладные расходы -		*4041,05*		*211266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2280,12*		*119205*				
		Сметная стоимость				*1609263*				
12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	5,81288	13656,15	699,65	79382	4067	40924	16,88	98
		т		12681,10	193,40	73714	1124	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*7040,14*		*40924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*9624*				
		Сметная стоимость				*129930*				
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,81288	146912,11	--	853982	--	34159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*34159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*71051*				
		Сметная стоимость				*959193*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,73496	146912,11	--	107975	--	4319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*4319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*8983*				
		Сметная стоимость				*121277*				

15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,10736	151678,18	--	16284	--	651	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18290*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,09516	151678,18	--	14434	--	577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16212*				
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	0,0287	313462,11	847,41	8996	24	2658	198,00	6
		т		158403,96	348,76	4546	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*92613,36*		*2658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*932*				
		Сметная стоимость				*12586*				
18	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,01026	49339,15	11890,21	506	122	229	42,50	--
		т		36047,23	4221,56	370	43	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*22285,14*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5729,94*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
19	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	2146,44	--	2146	--	86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,86*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*179*				
		Сметная стоимость				*2410*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2459206	119524			461

			Тенге			372403	38575			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457059				
		Материалы -	Тенге			129070				
		Всего заработная плата -	Тенге				410978			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			992675				
		Местные материалы -	Тенге			843387				
		Накладные расходы -	Тенге			307351				
		Сметная прибыль -	Тенге			221153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2985563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				410978			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2146				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2146				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная прибыль -	Тенге			179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2987974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				410978			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
20	**11-070504-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	**6**	**1560,01**	**668,95**	**9360**	**4014**	**4023**	**0,98**	**6**
		шт. сборных конструкций		**784,02**	**157,59**	**4704**	**946**	**62,1**	**0,19**	**1**
		Накладные расходы -		***670,53***		***4023***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***178,44***		***1071***				
		Сметная стоимость				***14454***				
21	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**4**	**46579,88**	**--**	**186320**	**--**	**7453**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1863,20***		***7453***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3875,45***		***15502***				
		Сметная стоимость				***209275***				
22	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**0,56**	**9008,44**	**4695,95**	**5045**	**2630**	**2199**	**4,93**	**3**
		м3 сборных железобетонных конструкций		**3896,53**	**1626,51**	**2182**	**911**	**62,1**	**1,68**	**1**
		Накладные расходы -		***3927,33***		***2199***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1034,86***		***580***				

		Сметная стоимость				*7824*				
23	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5709,36	--	11419	--	457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*950*				
		Сметная стоимость				*12826*				
24	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	5627,13	--	11254	--	450	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,09*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,18*		*936*				
		Сметная стоимость				*12641*				
25	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
26	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	1242,63	125,23	2485	250	1463	1,31	3
		шт.		996,58	59,37	1993	119	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*731,68*		*1463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*316*				
		Сметная стоимость				*4264*				
27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*400,81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
28	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,414	66176,67	3151,65	27397	1305	17577	82,10	34
		т конструкций		61677,63	1176,61	25535	487	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*42456,42*		*17577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8690,65*		*3598*				
		Сметная стоимость				*48572*				
29	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,414	345850,53	--	143182	--	5727	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*5727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*11913*				
		Сметная стоимость				*160822*				
30	11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,2	67774,46	3341,30	13555	668	3796	32,03	6
		м3 изоляции		27998,70	288,38	5600	58	55,3	0,34	--
		Накладные расходы -		*18979,45*		*3796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6940,31*		*1388*				
		Сметная стоимость				*18739*				
31	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,12356	49997,42	18355,66	6178	2268	2523	28,90	4
		т конструкций		23944,52	5141,19	2959	635	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20421,62*		*2523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*696*				
		Сметная стоимость				*9397*				
32	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,12356	339133,35	--	41903	--	1676	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,33*		*1676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,89*		*3486*				
		Сметная стоимость				*47065*				

33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,36388	66,18	0,83	818	10	153	0,02	--
		м2		17,04	0,17	211	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*78*				
		Сметная стоимость				*1048*				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,36388	65,73	1,06	813	13	227	0,03	--
		м2		27,67	0,17	342	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
		Гильзы подачи, отвода								
35	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	1711,99	810,51	1712	811	532	1,05	1
		м трубопровода		890,58	206,59	891	207	40,6	0,17	--
		Накладные расходы -		*531,75*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*179*				
		Сметная стоимость				*2423*				
36	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	1692,75	--	1693	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,71*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*141*				
		Сметная стоимость				*1902*				
		Ограждение /Ст-1/								
37	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,18673	49997,42	18355,66	9336	3428	3813	28,90	5
		т конструкций		23944,52	5141,19	4471	960	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20421,62*		*3813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14201*				

38	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	0,18673	397796,81	--	74281	--	2971	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15911,87*		*2971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33096,69*		*6180*				
		Сметная стоимость				*83432*				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,29479	132,37	1,67	568	7	106	0,04	--
		м2		34,08	0,34	146	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,70*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,57*		*54*				
		Сметная стоимость				*728*				
40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10	2,475	20293,52	1052,73	50226	2606	6454	4,41	11
		м3		3313,01	247,46	8200	612	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2607,65*		*6454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,09*		*4534*				
		Сметная стоимость				*61214*				
		Переливное устройство ПУ-1								
41	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	5,6	1711,99	810,51	9587	4539	2978	1,05	6
		м трубопровода		890,58	206,59	4987	1157	40,6	0,17	1
		Накладные расходы -		*531,75*		*2978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13570*				
42	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5,6	1692,75	--	9479	--	379	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,71*		*379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*789*				
		Сметная стоимость				*10647*				

43	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00189	162657,34	--	307	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*26*				
		Сметная стоимость				*345*				
44	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00083	185807,57	--	154	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432,30*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
45	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00234	188764,49	--	442	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7550,58*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705,21*		*37*				
		Сметная стоимость				*496*				
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,11638	66,18	0,83	8	--	1	0,02	--
		м2		17,04	0,17	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,11638	65,73	1,06	8	--	2	0,03	--
		м2		27,67	0,17	3	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*1*				
		Сметная стоимость				*11*				
		Дыхательное устройство /Ду-1/								

48	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,002	401638,31	2281,97	803	5	406	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	578	2	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*203198,52*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386,95*		*97*				
		Сметная стоимость				*1306*				
49	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	2	848,81	--	1698	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,95*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,62*		*141*				
		Сметная стоимость				*1907*				
50	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,03977	72446,82	7201,80	2881	286	1605	73,60	3
		т конструкций		58881,47	260,85	2342	10	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40356,25*		*1605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024,25*		*359*				
		Сметная стоимость				*4845*				
51	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02298	162657,34	--	3738	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*311*				
		Сметная стоимость				*4199*				
52	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00141	185830,35	--	262	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7433,21*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461,09*		*22*				
		Сметная стоимость				*294*				

53	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2243,61	34,99	2244	35	288	0,38	--
		зонт		306,00	8,91	306	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*287,56*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,49*		*202*				
		Сметная стоимость				*2734*				
54	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	0,2	1654,44	--	331	--	13	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,18*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,65*		*28*				
		Сметная стоимость				*372*				
55	21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	0,00029	175486,58	--	51	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7019,46*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14600,48*		*4*				
		Сметная стоимость				*57*				
56	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,2	20133,42	2614,12	4027	523	545	4,15	1
		м3		3278,04	523,71	656	105	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*2722,94*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,51*		*366*				
		Сметная стоимость				*4937*				
		Отделка								
57	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	99,07	596,04	19,20	59049	1902	18596	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24686	945	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*187,70*		*18596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*6212*				
		Сметная стоимость				*83856*				

58	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,02394	128410,22	--	3074	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136,41*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*256*				
		Сметная стоимость				*3453*				
59	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	163,92	1104,73	47,05	181088	7713	66370	0,73	120
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	98006	5739	54,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*404,89*		*66370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,77*		*19797*				
		Сметная стоимость				*267254*				
60	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,08196	128410,22	--	10525	--	421	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136,41*		*421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*876*				
		Сметная стоимость				*11822*				
61	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	172,8	1880,47	29,83	324945	5154	49256	0,47	81
		м2 поверхности		392,49	4,66	67823	806	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*285,05*		*49256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,24*		*29936*				
		Сметная стоимость				*404137*				
		Испытание системы								
62	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	150	148,90	1,61	22335	242	5194	0,08	12
		м3 емкости		56,08	0,76	8412	115	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*34,63*		*5194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29732*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1257418	38408			332

	Тенге			**265034**	**13827**			**16**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11299**				
Материалы -	Тенге			**72**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7241**			
Накладные расходы -	Тенге			**3510**				
Сметная прибыль -	Тенге			**1185**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15993**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
Сметная заработная плата -	Тенге				**7241**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**905806**				
Материалы -	Тенге			**425852**				
Всего заработная плата -	Тенге				**233906**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18884**				
Местные материалы -	Тенге			**211790**				
Накладные расходы -	Тенге			**168018**				
Сметная прибыль -	Тенге			**85906**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1159731**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
Сметная заработная плата -	Тенге				**233906**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**305158**				
Материалы -	Тенге			**3199**				
Всего заработная плата -	Тенге				**37399**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**259366**				
Накладные расходы -	Тенге			**35893**				
Сметная прибыль -	Тенге			**27284**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**368335**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
Сметная заработная плата -	Тенге				**37399**			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**35154**				
Материалы -	Тенге			**1903**				
Всего заработная плата -	Тенге				**315**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**32910**				
Сдача и испытание -	Тенге			**16**				
Накладные расходы -	Тенге			**1604**				
Сметная прибыль -	Тенге			**2941**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**39699**				
Сметная заработная плата -	Тенге				**315**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1583758**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
Сметная заработная плата -	Тенге				**278861**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3765894**	**199161**			**804**
	Тенге			**645452**	**63901**			**67**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11299**				
Материалы -	Тенге			**72**				

Всего заработная плата -		Тенге				7241			
	Накладные расходы -	Тенге			3510				
	Сметная прибыль -	Тенге			1185				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15993				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				7241			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3412136				
Материалы -		Тенге			554949				
Всего заработная плата -		Тенге				664398			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1011559				
Местные материалы -		Тенге			1055177				
	Накладные расходы -	Тенге			489334				
	Сметная прибыль -	Тенге			312118				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4213588				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
	Сметная заработная плата -	Тенге				664398			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			305158				
Материалы -		Тенге			3199				
Всего заработная плата -		Тенге				37399			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259366				
	Накладные расходы -	Тенге			35893				
	Сметная прибыль -	Тенге			27284				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368335				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
	Сметная заработная плата -	Тенге				37399			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37301				
Материалы -		Тенге			1903				
Всего заработная плата -		Тенге				315			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35057				
Сдача и испытание -		Тенге			16				
	Накладные расходы -	Тенге			1690				
	Сметная прибыль -	Тенге			3119				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42110				
	Сметная заработная плата -	Тенге				315			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4640026				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							871
	Сметная заработная плата -	Тенге				709353			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9								
	Бурение скважины №5110(резервная)								
	РАЗДЕЛ 1.								

1	11-040101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	2,5	6033,30	4688,56	15030	11680	5042	1,49	4
		м бурения		1265,81	1288,54	3153	3210	67,1	0,91	2
		Накладные расходы -		*2023,86*		*5042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,57*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21678*				
2	11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	24,7	19787,37	15395,97	488461	380057	162762	4,94	122
		м бурения		4191,66	4122,49	103473	101766	67,1	2,90	72
		Накладные расходы -		*6593,44*		*162762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2110,46*		*52098*				
		Сметная стоимость				*703321*				
3	24-030101-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	0,96	364407,55	--	350497	--	14020	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14576,30*		*14020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30318,71*		*29161*				
		Сметная стоимость				*393678*				
4	11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	40,8	15547,22	12096,83	633783	493128	211186	3,88	158

скваж.
165м

		м бурения		3293,44	3239,10	134257	132042	67,1	2,90	118
		Накладные расходы -		*5180,56*		*211186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,22*		*67597*				
		Сметная стоимость				*912566*				
5	24-030101-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	1,57	167765,52	--	263984	--	10559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6710,62*		*10559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13958,09*		*21963*				
		Сметная стоимость				*296507*				
6	11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	124,1	12720,45	9897,41	1578695	1228336	526044	3,18	394
		м бурения		2694,64	2650,17	334423	328904	67,1	2,90	360
		Накладные расходы -		*4238,64*		*526044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1356,73*		*168379*				
		Сметная стоимость				*2273118*				
7	11-040101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	26,5	22733,90	17644,45	602386	467530	195950	5,68	150
		м бурения		4816,76	4477,26	127631	118635	67,1	4,82	128
		Накладные расходы -		*7395,09*		*195950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,32*		*63867*				
		Сметная стоимость				*862203*				

8	24-030101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ								
		шт.	6,5	148456,63	--	971989	--	38880	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5938,27*		*38880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12351,59*		*80870*				
		Сметная стоимость				*1091738*				
9	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ								
		т	8,0398	32367,82	--	260230	--	10409	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1294,71*		*10409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2693,00*		*21651*				
		Сметная стоимость				*292290*				
10	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода техническая								
		м3	72,8	28,00	--	2038	--	82	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,12*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*170*				
		Сметная стоимость				*2289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5167095**	**2580731**			**829**
			Тенге			**702938**	**684557**			**680**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5167095				
	Материалы -		Тенге			34687				
	Всего заработная плата -		Тенге				1387495			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1588509				
	Местные материалы -		Тенге			260230				
		Накладные расходы -	Тенге			1174933				
		Сметная прибыль -	Тенге			507362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6849390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1508
		Сметная заработная плата -	Тенге				1387495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6849390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1508

		соединением при роторном бурении. Крепление трубами с		173,55		15392	25164		15975
	Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200(168) мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9				15975	7037		67,1
						4716			
						63672			
		Накладные расходы -	40,8	1424,90	965,82	58086	39372		21569
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,51	233,03	18080	9500		67,1
		Сметная стоимость		529,11		21569			
		м закрепленной скважины		156,32		6372			
13	11-040201-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200(108) мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9				86028			
		м закрепленной скважины	151	1424,90	965,82	214596	145456	79687	0,52	79
				443,51	233,03	66794	35096	67,1	0,25	37
		Накладные расходы -		*529,11*		*79687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,32*		*23543*				
		Сметная стоимость				*317825*				
14	11-040301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	0,2	433358,71	283232,62	98144	64144	38085	177,00	40
		колонна		150126,09	66011,92	33999	14950	67,1	62,31	14
		Накладные расходы -		*168164,09*		*38085*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48121,82*		*10898*				
		Сметная стоимость				*147127*				
15	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1,079	15718,57	--	16959	--	678	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,74*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1307,79*		*1411*				
		Сметная стоимость				*19048*				
16	11-040101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	0,7	8091,82	5830,78	5498	3962	1913	2,59	2
		м бурения		2200,15	1370,99	1495	931	67,1	1,32	1
		Накладные расходы -		*2815,76*		*1913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,61*		*593*				
		Сметная стоимость				*8004*				
17	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	212,2	342,24	229,97	72625	48801	23622	0,11	24
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	20518	9169	67,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*111,32*		*23622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*7700*				
		Сметная стоимость				*103947*				
18	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	27,3	11844,06	--	323223	--	12929	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*473,76*		*12929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,43*		*26892*				
		Сметная стоимость				*363044*				

19	23-010201-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	43	5112,78	--	220002	--	8800	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,51*		*8800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,38*		*18304*				
		Сметная стоимость				*247106*				
20	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	142	2437,15	--	346071	--	13843	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,49*		*13843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,77*		*28793*				
		Сметная стоимость				*388707*				
21	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	21,6	342,24	229,97	7402	4974	2408	0,11	2
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	2091	935	67,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*111,32*		*2408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*785*				
		Сметная стоимость				*10594*				
22	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (пьезометрическая труба)	21,6	292,10	--	6318	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,68*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,30*		*526*				
		Сметная стоимость				*7096*				
23	11-040401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	11	1045,03	773,60	11360	8410	3699	0,29	3

		м труб		240,27	187,50	2612	2038	67,1	0,18	2
		Накладные расходы -		*340,32*		*3699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,83*		*1205*				
		Сметная стоимость				*16264*				
24	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.108х6мм	250	2,44	0,04	609	11	392	--	1
		отверстие		2,39	--	598	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
25	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	11	2437,15	--	26493	--	1060	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,49*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,77*		*2204*				
		Сметная стоимость				*29757*				
26	11-040501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	0,7	299691,81	245938,10	203616	167095	69718	57,30	39
		сутки откачки		53753,70	76113,65	36521	51713	67,1	70,31	48
		Накладные расходы -		*102614,31*		*69718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32184,49*		*21867*				
		Сметная стоимость				*295201*				
27	13-110203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	0,2	10560,80	3121,77	2392	707	729	5,61	1
		шт.		4903,93	1211,34	1111	274	44	1,22	--
		Накладные расходы -		*3220,78*		*729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102,53*		*250*				
		Сметная стоимость				*3371*				
28	ТПРАЙС	УРОВНЕМЕР ЭУ-100	1	100427,00	--	100427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4017,08*		*4017*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8355,53*		*8356*				
		Сметная стоимость				*112800*				

29	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,3	15501,86	717,21	4379	203	304	0,97	--
		м3		728,71	172,32	206	49	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1074,56*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,11*		*375*				
		Сметная стоимость				*5057*				
30	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ	0,10	939392,32	292194,45	95536	29716	29914	312,70	32
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	31062	9339	62,1	94,30	10
		Накладные расходы -		*294139,29*		*29914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*10036*				
		Сметная стоимость				*135486*				
31	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,001	63880,39	675,43	58	1	12	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	15	--	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13080,21*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1856773	542014			261
			Тенге			228495	141030			138
		Стоимость оборудования -	Тенге			100427				
		Накладные расходы -	Тенге			4017				
		Сметная прибыль -	Тенге			8356				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			112800				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2392				
		Материалы -	Тенге			574				
		Всего заработная плата -	Тенге				1385			
		Накладные расходы -	Тенге			729				
		Сметная прибыль -	Тенге			250				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			831847				
		Материалы -	Тенге			46198				
		Всего заработная плата -	Тенге				368140			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16959				
		Накладные расходы -	Тенге			287976				
		Сметная прибыль -	Тенге			89586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1209409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397

	Сметная заработная плата -	Тенге				368140			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			922107				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			922107				
	Накладные расходы -	Тенге			36884				
	Сметная прибыль -	Тенге			76719				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1035711				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2361290				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
	Сметная заработная плата -	Тенге				369525			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7023868**	**3122744**			**1089**
		Тенге			**931432**	**825587**			**817**
Стоимость оборудования -		Тенге			100427				
Накладные расходы -		Тенге			4017				
Сметная прибыль -		Тенге			8356				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112800				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2392				
Материалы -		Тенге			574				
Всего заработная плата -		Тенге				1385			
	Накладные расходы -	Тенге			729				
	Сметная прибыль -	Тенге			250				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1385			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5998942				
Материалы -		Тенге			80885				
Всего заработная плата -		Тенге				1755635			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1605468				
Местные материалы -		Тенге			260230				
	Накладные расходы -	Тенге			1462909				
	Сметная прибыль -	Тенге			596948				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8058799				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
	Сметная заработная плата -	Тенге				1755635			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			922107				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			922107				
	Накладные расходы -	Тенге			36884				
	Сметная прибыль -	Тенге			76719				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1035711				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9210680				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1907
	Сметная заработная плата -	Тенге				1757020			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1								
	Сторожка. Общестроительные работы								
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23,65605	69,27	64,44	1639	1524	389	0,01	--
		м3 грунта		4,83	17,41	114	412	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,421355	1045,83	--	441	--	288	1,42	1
		м3 грунта		1045,83	--	441	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	14,4	320,36	319,07	4613	4595	972	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	17	1264	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*67,50*		*972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*447*				
		Сметная стоимость				*6032*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4,093926	18,95	18,95	78	78	20	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	28	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,093926	119,35	50,94	489	209	248	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	280	91	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4,093926	51,49	40,96	211	168	54	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	32	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				

7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1,023482	594,22	--	608	--	398	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*81*				
		Сметная стоимость				*1087*				
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	1,8819	18,95	18,95	36	36	9	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	13	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,8819	119,35	50,94	225	96	114	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	129	42	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	1,8819	51,49	40,96	97	77	25	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	15	19	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8435	6781			2
			Тенге			1635	1911			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8435				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				3546			
		Накладные расходы -	Тенге			2517				
		Сметная прибыль -	Тенге			876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3546			

		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16707,98	661,24	12030	476	874	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1213,87*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
12	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	3,84	19553,87	813,23	75087	3123	7532	2,82	11
		м3		2145,32	192,90	8238	741	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1961,55*		*7532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721,23*		*6610*				
		Сметная стоимость				*89229*				
13	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,042	9979,26	896,74	419	38	216	11,60	--
		т		9052,52	368,62	380	15	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03204	146912,11	--	4707	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00996	151678,18	--	1511	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*126*				
		Сметная стоимость				*1697*				
16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01163	206864,42	1477,15	2406	17	254	33,10	--

		т		26480,66	423,13	308	5	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21844,85*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00963	146912,11	--	1415	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,002	151678,18	--	303	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	4,56	688,02	7,16	3137	33	825	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1309	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,93*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18,72	731,08	14,47	13686	271	2323	0,21	4
		м2 поверхности		177,80	1,70	3328	32	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*2323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			114701	3957			18
			Тенге			14231	919			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114701				
		Материалы -	Тенге			28694				
		Всего заработная плата -	Тенге				15150			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7936				
		Местные материалы -	Тенге			59882				
		Накладные расходы -	Тенге			12342				
		Сметная прибыль -	Тенге			10163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15150			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	13,5394	17143,49	1450,34	232113	19637	35491	4,54	61
		м3 кладки		3324,42	339,27	45011	4593	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2621,34*		*35491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*21408*				
		Сметная стоимость				*289013*				
22	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	35,63	-185,75	--	-6618	--	-3761	-0,22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-6618	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*105,57*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*830*				
		Сметная стоимость				*-2026*				
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,03165	260577,03	1388,52	8247	44	1074	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1393	14	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*33918,53*		*1074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23559,64*		*746*				
		Сметная стоимость				*10066*				
24	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,02954	175714,56	--	5191	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				

25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00211	175714,56	--	371	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	0,816	17143,49	1450,34	13989	1183	2139	4,54	4
		м3 кладки		3324,42	339,27	2713	277	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*2621,34*		*2139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17418*				
27	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	6,8	-185,75	--	-1263	--	-718	-0,22	-1
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-1263	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*105,57*		*718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*-387*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/								
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,9	28965,99	3824,50	26069	3442	5074	10,40	9
		м3		8017,26	862,16	7216	776	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5637,42*		*5074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768,27*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33634*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02904	13656,15	699,65	397	20	204	16,88	--
		т		12681,10	193,40	368	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				

30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0222	146912,11	--	3261	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*271*				
		Сметная стоимость				*3663*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00684	151678,18	--	1037	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/								
32	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,3	33425,63	2794,41	10028	838	1996	13,10	4
		м3		9965,83	571,66	2990	171	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6652,13*		*1996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,22*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01202	13656,15	699,65	164	8	85	16,88	--
		т		12681,10	193,40	152	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*20*				
		Сметная стоимость				*269*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0105	146912,11	--	1543	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*128*				

		Сметная стоимость				*1733*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00152	151678,18	--	231	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	0,78	26369,27	3013,24	20568	2350	3629	8,25	6
		м3		6516,59	615,74	5083	480	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4652,32*		*3629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,73*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,022065	13250,18	1022,48	292	23	147	14,94	--
		т		11952,30	227,53	264	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6673,51*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,016785	146912,11	--	2466	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*205*				
		Сметная стоимость				*2770*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00528	151678,18	--	801	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*32*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**318886**	**27546**			**78**
			Тенге			**57308**	**6326**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**318886**				
		Материалы -	Тенге			**219132**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**63633**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45955**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29187**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**394029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63633**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**394029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63633**			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)								
40	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**8,41**	**2053,01**	**86,16**	**17266**	**725**	**5386**	**1,19**	**10**
		м2 перекрытия		**863,83**	**33,81**	**7265**	**284**	**59,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*640,38*		*5386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,47*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24464*				
41	**21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,15**	**26480,64**	**--**	**3972**	**--**	**159**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1059,23*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203,19*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				
42	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,3**	**32591,46**	**--**	**9777**	**--**	**391**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1303,66*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*813*				

		Сметная стоимость				*10982*				
43	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0,841	22498,08	--	18921	--	757	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,92*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1871,84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21252*				
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	146912,11	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	8,41	580,27	71,04	4880	597	1100	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1405	138	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*130,82*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	8,41	85,33	5,21	718	44	50	--	--
		м2 стяжки		3,09	1,27	26	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*61*				
		Сметная стоимость				*830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			55931	1366			12
			Тенге			8695	433			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55931				
	Материалы -		Тенге			12802				
	Всего заработная плата -		Тенге				9129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33067				
		Накладные расходы -	Тенге			7859				
		Сметная прибыль -	Тенге			5103				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9129			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)								
47	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,049	63880,39	675,43	3130	33	641	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	814	15	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13080,21*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
48	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	0,049	6579,68	26,89	322	1	57	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	71	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1171,57*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,10*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
49	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	0,104	75227,47	903,31	7824	94	1383	22,10	2
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	1683	37	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*737*				
		Сметная стоимость				*9943*				
50	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,104	6012,47	37,19	625	4	64	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	62	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*55*				
		Сметная стоимость				*745*				
51	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	0,026	55025,26	849,76	1431	22	252	13,80	--
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	304	9	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9697,33*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177,81*		*135*				
		Сметная стоимость				*1818*				

52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,026	6012,47	37,19	156	1	16	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	15	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
53	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	0,1862	75227,47	903,31	14007	168	2476	22,10	4
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	3013	67	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*2476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17801*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,1862	6012,47	37,19	1120	7	115	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	110	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
55	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие паронепронимаецой пленкой	16	100,69	0,18	1611	3	1012	0,12	2
		м2		88,51	0,08	1416	1	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,27*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	4014,12	61,04	64226	977	14941	1,71	27
		м2		1300,88	17,38	20814	278	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*933,80*		*14941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,83*		*6333*				
		Сметная стоимость				*85500*				
57	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,2	20569,74	--	4114	--	165	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
58	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	209,33	1,73	3349	28	364	0,03	--
		м2		22,36	0,74	358	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
59	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,8	1232,76	--	4684	--	187	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,31*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,57*		*390*				
		Сметная стоимость				*5261*				
60	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,56	1097,70	16,34	5006	75	3269	1,43	7
		м2		1074,29	7,63	4899	35	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*716,78*		*3269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,16*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				
61	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0,116	31498,02	--	3654	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1259,92*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
62	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,036	32591,46	--	1173	--	47	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1303,66*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
63	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	4,56	583,99	1,57	2663	7	1215	0,53	2
		м2 окрашиваемой поверхности		425,61	0,75	1941	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*266,35*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,03*		*310*				
		Сметная стоимость				*4188*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			119096	1419			47
			Тенге			35501	463			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119096				
	Материалы -		Тенге			68550				
	Всего заработная плата -		Тенге				35964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13625				
		Накладные расходы -	Тенге			26350				
		Сметная прибыль -	Тенге			11636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				35964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				35964			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
64	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	2,16	2614,73	293,98	5648	635	2075	1,64	4
		м2 проемов		1295,42	80,70	2798	174	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*960,43*		*2075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*618*				
		Сметная стоимость				*8340*				
65	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	2,16	7276,41	--	15717	--	629	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,06*		*629*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,40*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17653*				
66	11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2,16	3543,58	26,87	7654	58	1408	1,18	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		886,48	8,91	1915	19	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*652,04*		*1408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,65*		*725*				
		Сметная стоимость				*9787*				
67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
68	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	2,16	809,94	17,67	1749	38	674	0,59	1
		м2 проемов		445,80	3,99	963	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*312,13*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2617*				
69	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2	1229,61	--	2459	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,18*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,30*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
70	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,84	1822,91	333,93	3354	614	1069	0,90	2
		м2 проемов		727,77	89,11	1339	164	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*580,95*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*354*				

		Сметная стоимость				*4777*					
71	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	1,84	403,43	0,18	742	--	338	0,36	1
		м2 проемов		268,95	0,08	495	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*183,45*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,95*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
72	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	1,84	14404,82	--	26505	--	1060	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576,19*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				
73	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	1	4072,21	--	4072	--	163	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**69615**	**1346**			**10**
			Тенге			**7510**	**366**			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**63829**				
		Материалы -	Тенге			**10292**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7876**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**44681**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7351**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5694**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**76874**				**10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7876**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**5786**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5786**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**231**				
		Накладные расходы -	Тенге			**481**				
		Сметная прибыль -								

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			83373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7876			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)								
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2								
74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	6,97	149,18	22,29	1040	155	297	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	351	52	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*42,55*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*107*				
		Сметная стоимость				*1443*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,5576	18977,62	6,26	10582	3	1353	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1469	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*1353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*955*				
		Сметная стоимость				*12890*				
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	6,97	596,04	19,20	4154	134	1308	0,36	2
		м2 стяжки		249,18	9,54	1737	66	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*1308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*437*				
		Сметная стоимость				*5899*				
77	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	6,97	3297,48	13,91	22983	97	2184	0,38	3
		м2 покрытия		279,72	6,87	1950	48	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*313,41*		*2184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,87*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27181*				
78	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	7,3185	279,43	0,54	2045	4	442	0,09	1
		м плинтусов		77,39	0,25	566	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*60,35*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*199*				
		Сметная стоимость				*2686*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40805	394			8
			Тенге			6072	168			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40805				
		Материалы -	Тенге			34339				
		Всего заработная плата -	Тенге				6240			
		Накладные расходы -	Тенге			5584				
		Сметная прибыль -	Тенге			3711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			50100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6240			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)								
		ПОТОЛОК								
79	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,97	877,91	9,77	6119	68	2477	0,67	5
		м2 потолков		510,46	4,58	3558	32	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*355,43*		*2477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*688*				
		Сметная стоимость				*9284*				
80	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6,97	701,82	2,11	4892	15	2278	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	3647	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*326,84*		*2278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,29*		*574*				
		Сметная стоимость				*7744*				
		СТЕНЫ								
81	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	25,6	862,33	52,51	22076	1344	9053	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	13312	1023	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*353,64*		*9053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,28*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33619*				
82	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,34	2255,65	29,22	5278	68	2187	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	3431	36	54,8	0,02	--

		Накладные расходы -		*934,58*		*2187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
83	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	25,6	37,36	0,50	956	13	504	0,04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	811	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,68*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*117*				
		Сметная стоимость				*1577*				
84	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН**	0,36	4060,09	13,18	1462	5	392	2,00	1
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	583	2	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1088,85*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,91*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			40783	1513			32
			Тенге			25341	1107			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40783				
		Материалы -	Тенге			13929				
		Всего заработная плата -	Тенге				26448			
		Накладные расходы -	Тенге			16891				
		Сметная прибыль -	Тенге			4614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62288				33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26448			
		Сметная заработная плата -	Тенге			62288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26448			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)								
85	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ**	8,6	873,86	24,30	7515	209	2929	0,61	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	4457	155	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*340,58*		*2929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				

86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	30,9	873,86	24,30	27002	751	10524	0,61	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	16013	557	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*340,58*		*10524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40528*				
87	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	11,7	389,51	0,66	4557	8	1992	0,32	4
		м откосов		271,41	--	3176	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*170,26*		*1992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*524*				
		Сметная стоимость				*7073*				
88	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	30,9	102,01	0,95	3152	29	1025	0,06	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1564	13	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*33,17*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,81*		*334*				
		Сметная стоимость				*4511*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			42227	997			30
			Тенге			25210	725			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42227				
		Материалы -	Тенге			16020				
		Всего заработная плата -	Тенге				25935			
		Накладные расходы -	Тенге			16470				
		Сметная прибыль -	Тенге			4696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63392				31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25935			
		Сметная заработная плата -	Тенге			63392				31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25935			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)								
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,44	594,22	--	261	--	171	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	261	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*171*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*35*					
		Сметная стоимость				*467*					
90	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** м3	0,53	18230,41	655,77	9662	348	1231	3,94	2
				2934,98	222,56	1556	118	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2321,88*		*1231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,18*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
91	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** т	0,0163	9979,26	896,74	163	15	84	11,60	--
				9052,52	368,62	148	6	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
92	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** т	0,0163	175714,56	--	2864	--	115	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			12950	362			3
			Тенге			1965	124			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12950				
		Материалы -	Тенге			7760				
		Всего заработная плата -	Тенге				2089			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2864				
		Накладные расходы -	Тенге			1600				
		Сметная прибыль -	Тенге			1164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15715				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2089			
		Сметная заработная плата -	Тенге			15715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2089			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)

93	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,05818	59345,85	14083,01	3453	819	1874	56,50	3
		т		43555,29	3548,70	2534	206	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*32207,61*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7324,28*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
94	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,05818	5216,42	1117,18	303	65	131	2,96	--
		т		3224,92	1,70	188	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2252,27*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,50*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
95	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,058762	162657,34	--	9558	--	382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*795*				
		Сметная стоимость				*10736*				
96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,33814	599,98	0,68	803	1	417	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	675	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*311,50*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,92*		*98*				
		Сметная стоимость				*1317*				
97	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,25	4014,12	61,04	13046	198	3035	1,71	6
		м2		1300,88	17,38	4228	56	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*933,80*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,83*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17367*				

98	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,015	20569,74	--	309	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
99	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,25	209,33	1,73	680	6	74	0,03	--
		м2		22,36	0,74	73	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,73*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
100	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2,2	2513,78	8,50	5530	19	1166	0,97	2
		м2		730,22	2,29	1606	5	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*530,21*		*1166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,52*		*536*				
		Сметная стоимость				*7232*				
101	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00096	226980,83	1448,12	218	1	118	289,00	--
		т		225532,71	598,23	217	1	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*123139,68*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28009,64*		*27*				
		Сметная стоимость				*363*				
102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	151678,18	--	146	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*12*				
		Сметная стоимость				*164*				
103	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	0,04	24754,70	3013,24	990	121	184	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	261	25	48,5	0,72	--

	Накладные расходы -		*4587,74*		*184*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,40*		*94*				
	Сметная стоимость				*1267*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**35036**	**1230**			**13**
		Тенге			**9780**	**296**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31280**				
	Материалы -	Тенге			**13863**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**7148**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10012**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5394**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**2934**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39608**				**9**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7148**			
	Сметная заработная плата -	Тенге			**3756**				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**150**				
	Материалы -	Тенге				**2928**			
	Всего заработная плата -	Тенге			**2005**				
	Накладные расходы -	Тенге			**461**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**6222**				**4**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				**2928**			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**45830**				
	Сметная заработная плата -	Тенге							**13**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч				**10077**			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**858462**	**46911**			**253**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**			**193248**	**12839**			**15**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**848920**				
	Материалы -	Тенге			**425399**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**203158**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**127086**				
	Местные материалы -	Тенге			**59882**				
	Накладные расходы -	Тенге			**148314**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**79779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1077013**				**264**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**203158**			
	Сметная заработная плата -	Тенге			**9542**				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**150**				
	Материалы -	Тенге				**2928**			
	Всего заработная плата -	Тенге			**5786**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2236**				
	Накладные расходы -	Тенге			**942**				
	Сметная прибыль -	Тенге							

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12720				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2928			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1089733				268
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206087			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-2								
		Сторожка. Электроосвещение								
1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	1	3584,51	123,79	3585	124	1328	3,00	3
		шт.		2622,42	39,72	2622	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1328,35*		*1328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,03*		*393*				
		Сметная стоимость				*5306*				
2	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9**	1	1264,28	--	1264	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,57*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	5	1777,51	25,29	8888	126	2222	1,00	5
		шт		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,40*		*2222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,75*		*889*				
		Сметная стоимость				*11999*				
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,40	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,58*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,36*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				

5	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	439,20	--	878	--	35	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,54*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
6	23-070204-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	6913,80	--	13828	--	553	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,55*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,23*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15532*				
7	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) шт.	1	3556,00	763,83	3556	764	856	1,27	1
				1110,16	492,39	1110	492	42,8	0,64	1
		Накладные расходы -		*855,57*		*856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,93*		*353*				
		Сметная стоимость				*4764*				
8	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82 шт.	1	1681,00	--	1681	--	67	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,24*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
9	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36 шт.	2	299,91	--	600	--	24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
10	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами шт.	1	1285,67	523,20	1286	523	497	0,75	1
				655,61	345,54	656	346	42,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*497,06*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,62*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
11	23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82 шт.	1	717,23	--	717	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,69*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,67*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
12	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 10шт.	0,1	549,78	--	55	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,74*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
13	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	2	319,86	2,25	640	4	291	0,34	1
				297,21	0,79	594	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,44*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,22*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
14	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт.	2	263,21	--	526	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*10,53*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,90*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	124	0,29	--
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,90*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,34*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05	--	201	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	297,18	2,49	297	2	141	0,33	--
		шт.		288,47	0,60	288	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,55*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,02*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71	--	187	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,47*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,53*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
19	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	4	67,35	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*11*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
20	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)								
		шт.	6	27,56	--	165	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*7*				
		Сметная стоимость		*2,29*		*14*				
21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				*185*				
		м	20	308,26	12,06	6165	241	1889	0,22	4
		Накладные расходы -		182,28	2,18	3646	44	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,44*		*1889*				
		Сметная стоимость		*32,22*		*644*				
22	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм				*8698*				
		м	20	52,09	--	1042	--	42	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*42*				
		Сметная стоимость		*4,33*		*87*				
23	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава				*1170*				
		м	20	69,15	1,12	1383	22	501	0,06	1
		Накладные расходы -		49,71	0,40	994	8	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,07*		*501*				
		Сметная стоимость		*7,54*		*151*				
24	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*2035*				
			0,01	213720,91	--	2137	--	85	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8548,84*		*85*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781,58*		*178*					
		Сметная стоимость				*2400*					
25	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,01**	**133303,67**	--	**1333**	--	**53**	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5332,15*		*53*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090,87*		*111*					
		Сметная стоимость				*1497*					
26	Прайс-лист	**Печь электрическая,220В, 1,0 кВт**	**2**	**4211,84**	--	**8424**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*168,47*		*337*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,42*		*701*					
		Сметная стоимость				*9462*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**60689**	**1810**				**17**
			Тенге			**14358**	**932**				**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**8424**					
		Накладные расходы -	Тенге			**337**					
		Сметная прибыль -	Тенге			**701**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9461**					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**51224**					
		Материалы -	Тенге			**9899**					
		Всего заработная плата -	Тенге				**15290**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25157**					
		Накладные расходы -	Тенге			**8855**					
		Сметная прибыль -	Тенге			**4806**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**64885**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15290**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1042**					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1042**					
		Накладные расходы -	Тенге			**42**					
		Сметная прибыль -	Тенге			**87**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1170**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**75516**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**18**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете				**122261**					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**15646226**					

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**15 523 965**	**122 261**		**15 646 226**
		Временные здания и сооружения (2,9%)	450 195			450 195
		ИТОГО	**15 974 160**	**122 261**		**16 096 421**
		Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время (0,91%)	145 365			145 365
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**16 119 525**	**122 261**		**16 241 786**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 Г. К=1,0599383	**17 085 702**	**129 589**		**17 215 291**
		Понижающий коэф К=0,97	16 573 131	125 701		16 698 832
		ИТОГО	**16 573 131**	**125 701**		**16 698 832**
		НДС 12%			**2 003 860**	**2 003 860**
		Всего по Акту:	**16 573 131**	**125 701**	**2 003 860**	**18 702 692**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

К.Т. Сарманов

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd "

М. Даурбаев