Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"05" ноябрь 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Ar Kua Group» директор Абишев Б.Ш. ЮКО, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, ул.Каджимукана,25.**

(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по)

объекту: **«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум, сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» района Байдибек» Искаков Б.К. 160000, ЮКО, Байдибекский район, с.Шаян ул.Молдагулова, дом №7.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BAS BUILDING»**
ТОО «КАЙРАТ ЭК»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Jer Group» №11-16**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Заключение РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0202/17 от 23.06.2017г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водопотребление	**тыс м3/год**	**33,77**	**-**	**33,77**	**-**
протяженность сетей водопровода	**км**	**19,210**	**-**	**19,210**	**-**
Производительность насосной станции I подьема	**м3/час**	**4,7**	**-**	**4,7**	**-**
Производительность насосной станции II подьема	**м3/час**	**12,8**	**-**	**12,8**	**-**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **По разработанной схеме водоснабжения вода из скважин, через насосную станцию I подъема, поступает в резервуары чистой воды. Далее вода из резервуаров через насосную станцию II подъема с обеззараживающими установками, водопроводом двумя нитками подается в водонапорную башню и поселковые кольцевые сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018г.** ;

(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2018г.** ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5** ;
фактически, месяц: **6,5** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии))
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум, сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО.»**
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ar Kua Group» Директор Абишев Б.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии))

Субподрядчик
ТОО «BAS BUILDING» Директор Токтаров К.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии))

Субподрядчик
ТОО «КАЙРАТ ЭК» Директор Тойбаева Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии))

Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №09 от 21.05.2018г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№09 от 21.05.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО	2 297 994,00	2 051 780,36							246 213,64	2 297 994,00
Всего по стройке	2 297 994,00	2 051 780,36							246 213,64	2 297 994,00

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group" **Абишев Б. Ш.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "BAS BUILDING" **Токтаров К. Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"

Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"

Договор: №09 от 21.05.2018г.

Наименование сипрйки - Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ. СМЕТА 2-1								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	2466,01257	87,39	81,28	215494	200444	51150	0,01	22
		м3 грунта		6,10	21,96	15050	54145	59,1	0,02	48
		Накладные расходы -		*20,74*		*51150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,65*		*21331*				
		Сметная стоимость				*287975*				
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 н.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	76,26843	1675,10	–	127757	–	83635	2,27	173
		м3 грунта		1675,10	–	127757	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1096,59*		*83635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,73*		*16911*				
		Сметная стоимость				*228303*				
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкая засыпка без основ и объема трубы**	599,344	652,64	–	391156	–	256066	0,97	583
		м3 грунта		652,64	–	391156	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*427,24*		*256066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,39*		*51778*				
		Сметная стоимость				*699000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1942,937	18,95	18,95	36815	36815	9533	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	13114	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*4,91*		*9533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*3708*				
		Сметная стоимость				*50055*				
5	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1942,937	10,61	10,61	20618	20618	5339	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	7344	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*2,75*		*5339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28033*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1942,937	119,35	50,94	231885	98968	117560	0,11	210
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	132917	43258	59,1	0,03	51
		Накладные расходы -		*60,51*		*117560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*27956*				
		Сметная стоимость				*377401*				
		Водопровод хозяйственно-питьевой, В1								
7	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,14409	224078,24	61791,43	256366	70695	142743	194,00	222
		км трубопровода		158891,82	20413,31	181787	23355	62,1	26,83	31
		Накладные расходы -		*124765,56*		*142743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*31929*				
		Сметная стоимость				*431038*				
8	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,7307	185652,98	43009,61	135657	31427	78964	173,00	126
		км трубопровода		141692,19	14136,41	103534	10329	62,1	18,65	14
		Накладные расходы -		*108066,47*		*78964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*17170*				
		Сметная стоимость				*231791*				
9	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	46,2	871,07	13,16	40243	608	23012	0,84	39
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	33073	67	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*498,10*		*23012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,53*		*5060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*68316*				
10	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1,16869	48309,35	--	56459	--	31461	51,50	60
		км трубопровода		38689,38	--	45216	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26919,52*		*31461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018,31*		*7034*				
		Сметная стоимость				*94953*				
11	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,7523	41104,60	--	30923	--	20035	51,50	39
		км трубопровода		38689,38	--	29106	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*20035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*4077*				
		Сметная стоимость				*55034*				
		Футляры								
12	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,025	926439,32	409737,55	23161	10243	10618	504,00	13
		км трубопровода		460041,12	140175,32	11501	3504	62,1	145,33	4
		Накладные расходы -		*424701,36*		*10618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108091,25*		*2702*				
		Сметная стоимость				*36481*				
13	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	25	-53,67	-2,06	-1342	-52	-860	-0,05	-1
		м трубопровода		-51,35	--	-1284	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,40*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*176*				
		Сметная стоимость				*-306*				
14	Е11-220601-0208 11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,025	2837173,54	135428,28	70929	3386	6748	263,00	7
		км трубопровода		217903,39	24145,06	5448	604	62,1	21,32	1
		Накладные расходы -		*269811,51*		*6745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248558,80*		*6214*				
		Сметная стоимость				*83888*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1636121	473152			1491
			Тенге			1075260	155720			168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1637462				
	Материалы -		Тенге			87714				
	Всего заработная плата -		Тенге				1232264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			836860				
		Сметная прибыль -	Тенге			197946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2672268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				1232264			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1342				
	Материалы -		Тенге			-6				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1284			
		Накладные расходы -	Тенге			-860				
		Сметная прибыль -	Тенге			-176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2669890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1660
		Сметная заработная плата -	Тенге				1230980			
		РАЗДЕЛ 2. Фасонные части								
15	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	7	1457,89	53,67	10205	376	5463	1,40	10
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	7648	178	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*780,36*		*5463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,06*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16921*				
16	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	3	869,45	17,89	2608	54	1451	0,88	3
		задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*483,78*		*1451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,26*		*325*				
		Сметная стоимость				*4384*				
17	Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Устаиовка**	0,14496	58725,48	1878,39	8513	272	3385	42,10	6
		т фасонных частей		31627,63	890,58	4585	129	62,1	1,05	--
		Накладные расходы -		*23350,58*		*3385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6566,08*		*952*				
		Сметная стоимость				*12850*				
18	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,008136	615369,94	292194,45	5007	2377	2288	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2485	747	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281178,39*		*2288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*584*				
		Сметная стоимость				*7878*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,00819	615369,94	292194,45	5040	2393	2303	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2501	752	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281178,39*		*2303*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71723,87*		*587*				
		Сметная стоимость				*7930*				
20	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	3	1080,43	53,67	3241	161	130	1,07	3
		задвижка или клапан		866,20	25,45	2599	76	--	0,03	--
		Накладные расходы -		*43,22*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89,89*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
21	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,002449	615369,94	292194,45	1507	716	689	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	748	225	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71723,87*		*176*				
		Сметная стоимость				*2371*				
22	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	3	2011,89	116,57	6036	350	2984	1,82	5
		шт.		1367,28	48,20	4102	145	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*994,64*		*2984*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*240,52*		*722*				
		Сметная стоимость				*9742*				
23	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,000104	615369,94	292194,45	64	30	29	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	32	10	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71723,87*		*7*				
		Сметная стоимость				*101*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			42221	6729			33
			Тенге			26759	2287			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42221				
	Материалы -		Тенге			8733				
	Всего заработная плата -		Тенге				29047			
		Накладные расходы -	Тенге			18721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				29047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				29047			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1678342	479881			1525
			Тенге			1102020	158007			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1679683				
	Материалы -		Тенге			96447				
	Всего заработная плата -		Тенге				1261311			
		Накладные расходы -	Тенге			855581				
		Сметная прибыль -	Тенге			202821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2738085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				1261311			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1342				
	Материалы -		Тенге			-6				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1284			
		Накладные расходы -	Тенге			-860				
		Сметная прибыль -	Тенге			-176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1284			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2735707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				1260027			
		Всего прямые затраты				2 735 707				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,75				2 051 780				
		НДС 12%				246 214				
		Стоимость строительства				2 297 994				

Генподрядчик:
ТОО "Ar Kua Group"

Директор _____ **Абишев Б. Ш.**

Субподрядчик:
ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **Токтаров К. Ш.**