Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономикаминистрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан:
**Шымкент қаласы,
Терешкова көшесіндегі №18
тұрғын үйді табиғи газ жүйесіне
қосу құрылысы**

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы «18» қараша

Мердігер (бас мердігер): **«Ar Kua Group» ЖШС-нің директоры Абишев Бахыт Шораевич, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Қажымұқан к-сі 25 үй.**
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

«Шымкент қаласы, Терешкова көшесіндегі №18 тұрғын үйді табиғи газ жүйесіне қосу құрылысы» бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)

Тапсырыс беруші: **ОҚО Шымкент қаласының тұрғын үй комуналдық-шаруашылық бөлімі мемлекеттік мекемесі Шымкент қаласы, Ғ.Іляев көшесі 66А.** болып табылатын
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігер ұйым: **«ФЛ и П» ЖШС-і**
«КАЙРАТ ЭК» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«Строй-проект инвентаризация» ЖШС-і, жоба №022-2015**
(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)
«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2016 жылғы 01 наурыз №19-0102/16 қорытындысы;
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына Деректермен сипатталады:

1. **Газдың жылдық шығыны – 45,625 мың м3/жыл**
2. **Электрдәнекерлеуші орта қысымдығы газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы – 0,003 шақырым**
3. **Орта қысымды газ өткізгіш полиэтилен құбырының ұзындығы – 0,09 шақырым.**
4. **Электрдәнекерлеуші төмен қысымды газ өткізгіш құбырының ұзындығы – 0,067 шақырым.**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы **10.2016 жыл;** жұмыстардың аяқталуы **10.2016 жыл**;
айы, жылы айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **1** ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **1** ай;
нақты **1** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Мердігер (бас мердігер) **«Ar Kua Group» ЖШС-гі;**

«Шымкент қаласы, Терешкова көшесіндегі №18 тұрғын үйді табиғи газ жүйесіне қосу құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

(объектінің (кешеннің) атауы)

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«Ar Kua Group» ЖШС-нің директоры;**

Абишев Бахыт Шораевич _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Қосалқы мердігер **«ФЛ и П» ЖШС-нің директоры;**

Фещенко Людмила Петровна _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Қосалқы мердігер **«КАЙРАТ ЭК» ЖШС-нің директор;**

Тойбаева Нурзипа Рахметовна _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "ФЛ и П"
Договор №04 от 24.10.2016г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода для многоквар тирного дома №18 по улице Терешкова в городе Шымкент.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2016 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для многоквар тирного дома №18 по улице Терешкова в городе Шымкент.	816 080,16	728 643,00							87 437,16	816 080,16
Всего по стройке	816 080,16	728 643,00							87 437,16	816 080,16

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group"
_____ Абишев Б.Ш.

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "ФЛ и П"
_____ Фещенко Л.П.

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "ФЛ и П"
Договор №04 от 24.10.2016г.
Наименование стройке :Строительство подводящего газопровода для многоквар тирного дома №18 по улице Терешкова в городе Шымкент.
Наименование объекта:Строительство подводящего газопровода для многоквар тирного дома №18 по улице Терешкова в городе Шымкент.

АКТ №1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ на «18» ноября 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)Р=0,005-0,2МПа								
1	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
			0,003	**366527,70**	**110554,16**	**1100**	**332**	**616**	**336,00**	**1**
		км трубопровода		**248962,56**	**47907,86**	**747**	**144**	**62,1**	**67,82**	**--**
		Накладные расходы -		*205290,13*		*616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45745,43*		*137*				
		Сметная стоимость				*1853*				
2	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			0,001	**488644,48**	**222958,88**	**489**	**223**	**226**	**312,70**	**--**
		т фасонных частей		**247939,83**	**74541,86**	**248**	**75**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		*226439,54*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57206,72*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				
		Установка ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК1000-1шт								
3	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**								
			1	**13428,72**	**628,39**	**13429**	**628**	**5280**	**11,20**	**11**
		установка		**7446,43**	**161,04**	**7446**	**161**	**60,4**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*5279,81*		*5280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,68*		*1497*				
		Сметная стоимость				*20205*				
4	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
			0,001	**377028,37**	**118311,43**	**377**	**118**	**208**	**337,00**	**--**
		км трубопровода		**249703,52**	**51292,56**	**250**	**51**	**62,1**	**72,41**	**--**
		Накладные расходы -		*208348,55*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46830,15*		*47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*632*				
5	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,002	377028,37	118311,43	754	237	417	337,00	1
		км трубопровода		249703,52	51292,56	499	103	62,1	72,41	–
		Накладные расходы -		*208348,55*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46830,15*		*94*				
		Сметная стоимость				*1264*				
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1,004	613,56	–	616	–	23	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,32*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,95*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
7	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1,004	613,56	–	616	–	23	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,32*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,95*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
8	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
			2	908,60	45,48	1817	91	1002	1,07	2
		задвижка или клапан		703,15	20,66	1406	41	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*501,09*		*1002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,78*		*226*				
		Сметная стоимость				*3045*				
9	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			4	304,00	30,25	1216	121	700	0,32	1
		фланец		253,73	–	1015	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*175,10*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,33*		*153*				
		Сметная стоимость				*2070*				
10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,001	488644,48	222958,88	489	223	226	312,70	–
		т фасонных частей		247939,83	74541,86	248	75	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*226439,54*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57206,72*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	908,60	45,48	909	45	501	1,07	1
		задвижка или клапан		703,15	20,66	703	21	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*501,09*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*112,78*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				
12	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	304,00	30,25	608	60	350	0,32	1
		фланец		253,73	–	507	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*175,10*		*350*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,33*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз,за 2 раза	1,5	99,67	2,08	150	3	44	0,06	–
		м2		44,93	0,28	67	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*29,22*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,31*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза	1,5	75,74	1,58	114	2	28	0,04	–
		м2		27,67	0,28	41	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*18,60*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,55*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
		Рама под ГРПШ-07-1У1								
15	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,074296	24877,16	5866,95	1848	436	666	17,30	1
		т конструкций		11635,46	1058,32	864	79	60,9	1,34	–
		Накладные расходы -		*8969,61*		*666*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2707,74*		*201*				
		Сметная стоимость				*2716*				
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз,за 2 раза	1,4	99,67	2,08	140	3	41	0,06	–
		м2		44,93	0,28	63	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*29,22*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,31*		*14*				
		Сметная стоимость				*195*				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза	1,4	75,74	1,58	106	2	26	0,04	–
		м2		27,67	0,28	39	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*18,60*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,55*		*11*				
		Сметная стоимость				*143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под раму								
18	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2								
			0,572	859,18	--	491	--	320	1,54	1
		м3 грунта		859,18	--	491	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*559,72*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,51*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			0,366	529,79	--	194	--	126	0,97	--
		м3 грунта		529,79	--	194	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*345,14*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,99*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
20	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			0,206	19435,10	912,61	4004	188	452	4,41	1
		м3		2689,39	200,88	554	41	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2193,59*		*452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,30*		*356*				
		Сметная стоимость				*4812*				
		Заземление ГРПШ-07-1У1								
21	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
			14	133,21	15,46	1865	216	679	0,14	2
		м		94,16	3,55	1318	50	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*48,47*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,53*		*203*				
		Сметная стоимость				*2747*				
22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
			6	712,43	107,60	4275	646	1478	0,70	4
		шт.		470,80	22,57	2825	135	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*246,26*		*1478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,69*		*460*				
		Сметная стоимость				*6213*				
23	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2								
			0,32	1562,15	--	500	--	326	2,80	1
		м3 грунта		1562,15	--	500	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1017,67*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,39*		*66*				
		Сметная стоимость				*892*				
24	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			0,32	18477,27	912,61	5913	292	690	4,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2689,39	200,88	861	64	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2157,19*		*690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,76*		*528*				
		Сметная стоимость				*7132*				
25	11-340101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка**								
			0,034216	46284,28	24093,02	1584	824	766	32,36	1
		т оттяжек в сборе		22030,69	9955,33	754	341	62,1	12,23	--
		Накладные расходы -		*22376,93*		*766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5492,90*		*188*				
		Сметная стоимость				*2538*				
		Просветка стыков								
26	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**								
			1	2346,03	2150,40	2346	2150	475	0,28	--
		стык		195,63	437,73	196	438	58,7	3,25	3
		Накладные расходы -		*475,06*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,69*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
27	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			0,3	321,74	0,58	97	--	44	0,37	--
		м2 окрашиваемой поверхности		233,76	0,27	70	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,35*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**46043**	**6842**			**33**
			Тенге			**21908**	**1819**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6140				
	Материалы -		Тенге			1134				
	Всего заработная плата -		Тенге				4328			
		Накладные расходы -	Тенге			2156				
		Сметная прибыль -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4328			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23394				
	Материалы -		Тенге			9025				
	Всего заработная плата -		Тенге				10848			
		Накладные расходы -	Тенге			7585				
		Сметная прибыль -	Тенге			2478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				10848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1848				
		Материалы -	Тенге			548				
		Всего заработная плата -	Тенге				943			
		Накладные расходы -	Тенге			666				
		Сметная прибыль -	Тенге			201				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				943			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14661				
		Материалы -	Тенге			5354				
		Всего заработная плата -	Тенге				7607			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1232				
		Накладные расходы -	Тенге			5327				
		Сметная прибыль -	Тенге			1599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				23727			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)Р=0,002МПа								
28	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
			0,067	**366527,70**	**110554,16**	**24557**	**7407**	**13754**	**336,00**	**23**
			км трубопровода	**248962,56**	**47907,86**	**16680**	**3210**	**62,1**	**67,82**	**5**
		Накладные расходы -		***205290,13***		***13754***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45745,43***		***3065***				
		Сметная стоимость				***41376***				
29	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			0,001	**488644,48**	**222958,88**	**489**	**223**	**226**	**312,70**	**--**
			т фасонных частей	**247939,83**	**74541,86**	**248**	**75**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		***226439,54***		***226***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57206,72***		***57***				
		Сметная стоимость				***773***				
30	**23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001),60,3х4мм**								
			2	**446,95**	**--**	**894**	**--**	**34**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,98***		***34***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,11***		***74***				
		Сметная стоимость				***1002***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	908,60	45,48	909	45	501	1,07	1
		задвижка или клапан		703,15	20,66	703	21	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*501,09*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,78*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				
32	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	304,00	30,25	608	60	350	0,32	1
		фланец		253,73	--	507	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*175,10*		*350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,33*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
		Крепление газопровода к кирпичной стене-13шт								
33	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гиезд и борозд площадью до 0,1 м2 из бетона В7,5	0,078	57624,29	612,70	4495	48	1972	75,22	6
		м3 заделки		43513,27	275,40	3394	21	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*25279,66*		*1972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6632,32*		*517*				
		Сметная стоимость				*6984*				
34	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,04264	74428,46	1454,05	3174	62	1854	99,90	4
		т конструкций		64056,88	241,64	2731	10	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*43474,07*		*1854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9432,20*		*402*				
		Сметная стоимость				*5430*				
		Просветка стыков								
35	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	2346,03	2150,40	2346	2150	475	0,28	--
		стык		195,63	437,73	196	438	58,7	3,25	3
		Накладные расходы -		*475,06*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,69*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
36	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	321,74	0,58	2156	4	974	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		233,76	0,27	1566	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,35*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*250*				
		Сметная стоимость				*3380*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39627	10000			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26026	3776			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35559				
		Материалы -	Тенге			2326				
		Всего заработная плата -	Тенге				27061			
		Накладные расходы -	Тенге			18253				
		Сметная прибыль -	Тенге			4305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				27061			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3174				
		Материалы -	Тенге			380				
		Всего заработная плата -	Тенге				2742			
		Накладные расходы -	Тенге			1854				
		Сметная прибыль -	Тенге			402				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2742			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			894				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			894				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная прибыль -	Тенге			74				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				29803			
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
37	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
			86,039	**74,74**	**68,32**	**6430**	**5878**	**1802**	**0,01**	**1**
			м3 грунта	**6,42**	**23,09**	**552**	**1986**	**59,1**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		***20,94***		***1802***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,65***		***659***				
		Сметная стоимость				***8890***				
38	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			2,661	**1107,99**	**--**	**2948**	**--**	**1921**	**1,85**	**5**
			м3 грунта	**1107,99**	**--**	**2948**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***721,81***		***1921***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***146,38***		***390***				
		Сметная стоимость				***5258***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,305	923,32	--	27058	--	17627	1,54	45
		м3 грунта		923,32	--	27058	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*601,51*		*17627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,99*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48260*				
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,25	529,79	--	5960	--	3883	0,97	11
		м3 грунта		529,79	--	5960	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*345,14*		*3883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,99*		*787*				
		Сметная стоимость				*10630*				
41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	29,305	529,79	--	15525	--	10114	0,97	28
		м3 грунта		529,79	--	15525	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*345,14*		*10114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,99*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27690*				
42	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	61,3	17,19	17,19	1054	1054	280	--	--
		м3 грунта		--	6,39	--	392	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,57*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*		*107*				
		Сметная стоимость				*1441*				
43	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	61,3	8,49	8,49	520	520	138	--	--
		м3 грунта		--	3,16	--	193	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,26*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
44	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	61,3	96,63	41,09	5923	2519	2993	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		55,53	18,07	3404	1108	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*48,83*		*2993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,64*		*713*				
		Сметная стоимость				*9629*				
45	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	9,4	31,60	31,60	297	297	73	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	10,62	--	100	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,72*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,15*		*30*				
		Сметная стоимость				*399*				
46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	9	2810,94	103,63	25298	933	4558	1,02	9
		м3 основания		595,81	24,10	5362	217	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*506,41*		*4558*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*265,39*		*2388*				
		Сметная стоимость				*32244*				
47	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,069	158341,04	39283,75	10926	2711	6284	179,00	12
		км трубопровода		119009,94	12951,13	8212	894	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*91078,80*		*6284*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19953,59*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18587*				
48	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	90,9	498,18	--	45285	--	1721	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,93*		*1721*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,37*		*3760*				
		Сметная стоимость				*50766*				
49	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	90	-43,68	-1,99	-3931	-179	-2501	-0,05	-5
		м трубопровода		-41,68	--	-3751	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*2501*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,72*		*515*				
		Сметная стоимость				*-915*				
50	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	90	278,70	--	25083	--	16093	0,33	30
		м газопровода		268,31	--	24148	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*178,81*		*16093*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36,60*		*3294*				
		Сметная стоимость				*44470*				
51	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1013,32	616,52	1013	617	425	0,61	1
		шт.		396,80	203,42	397	203	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*425,41*		*425*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,10*		*115*				
		Сметная стоимость				*1554*				
52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	687,56	418,70	1375	837	577	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		268,86	138,09	538	276	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*288,45*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*156*				
		Сметная стоимость				*2108*				
		Кран ПЭ под люк Д63 (8.353.09СБ)-1шт								
53	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,1	7422,33	3855,34	742	386	317	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3163,09	1320,35	316	132	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3172,06*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,55*		*85*				
		Сметная стоимость				*1144*				
54	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ4. Устройство	0,035	6322,86	1685,91	221	59	68	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2188,31	439,34	77	15	62,1	0,55	--
		Накладные расходы -		*1934,05*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*660,55*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
55	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	20215,43	106,11	20215	106	1321	1,31	1
		шт.		808,99	48,20	809	48	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1320,73*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1722,89*		*1723*				
		Сметная стоимость				*23259*				
56	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	687,56	418,70	688	419	288	0,41	--
		шт.		268,86	138,09	269	138	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*288,45*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство	0,125	17172,64	573,25	2147	72	137	1,35	--
		м3		753,18	124,83	94	16	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1094,57*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,38*		*183*				
		Сметная стоимость				*2466*				
58	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	0,02	17642,23	5,54	353	--	40	3,66	--
		м3 подстилающего слоя		2137,92	--	43	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2021,87*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,13*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
59	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4	2810,94	103,63	11244	415	2026	1,02	4
		м3 основания		595,81	24,10	2383	96	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*506,41*		*2026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,39*		*1062*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14331*				
60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка телескопической штанги**								
			1	687,56	418,70	688	419	288	0,41	--
			шт.	268,86	138,09	269	138	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*288,45*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
61	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			2	687,56	418,70	1375	837	577	0,41	1
			шт.	268,86	138,09	538	276	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*288,45*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*156*				
		Сметная стоимость				*2108*				
		Выход газопровода из земли с использованием отводов с ЗН,переходов диам.63/50-1шт(8.353.05СБ)								
62	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,001	407385,63	110242,79	407	110	214	360,00	--
			км трубопровода	266745,60	40649,18	267	41	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*213626,71*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49680,99*		*50*				
		Сметная стоимость				*670*				
63	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			1	-43,68	-1,99	-44	-2	-28	-0,05	--
			м трубопровода	-41,68	--	-42	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,72*		*6*				
		Сметная стоимость				*-10*				
64	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
			0,001	1662104,30	81239,50	1662	81	105	55,00	--
			км трубопровода	39593,40	25358,98	40	25	62,1	27,48	--
		Накладные расходы -		*105028,14*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141370,59*		*141*				
		Сметная стоимость				*1908*				
65	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
			0,0005	366527,70	110554,16	183	55	103	336,00	--
			км трубопровода	248962,56	47907,86	124	24	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*205290,13*		*103*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45745,43*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
66	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,00857	31661,91	2151,42	271	18	166	46,60	--
		т конструкций		28418,54	241,64	244	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*19320,46*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4078,59*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	687,56	418,70	2063	1256	865	0,41	1
		шт.		268,86	138,09	807	414	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*288,45*		*865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*234*				
		Сметная стоимость				*3163*				
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство	0,05	17172,64	573,25	859	29	55	1,35	--
		м3		753,18	124,83	38	6	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1094,57*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,38*		*73*				
		Сметная стоимость				*987*				
69	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,00115	158341,04	39283,75	182	45	105	179,00	--
		км трубопровода		119009,94	12951,13	137	15	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*91078,80*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19953,59*		*23*				
		Сметная стоимость				*310*				
70	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1,15	-43,68	-1,99	-50	-2	-32	-0,05	--
		м трубопровода		-41,68	--	-48	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,72*		*7*				
		Сметная стоимость				*-11*				
71	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	1,15	278,70	--	321	--	206	0,33	--
		м газопровода		268,31	--	309	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*178,81*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,60*		*42*				
		Сметная стоимость				*569*				
		Лента полиэтиленовая сигнальная с надписью "Осторожно ГАЗ"-90пм								
72	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,09	14877,97	10342,72	1339	931	319	6,30	1
		км кабеля		4535,24	2177,43	408	196	42,8	9,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3547,56*		*319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,04*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
		Медный изолированный провод-спутник ВВГ-660-1х4мм2 - 92м								
73	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	92	179,51	84,94	16515	7814	4783	0,11	10
			м кабеля	75,74	25,92	6968	2385	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*51,98*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,52*		*1704*				
		Сметная стоимость				*23001*				
		Опознавательные столбики с табличкамн-указателямн-2шт(ГСН-26,27)								
74	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	2	5887,85	533,98	11776	1068	1152	0,64	1
			шт.	387,01	175,47	774	351	60,3	0,19	--
		Накладные расходы -		*575,80*		*1152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,09*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13962*				
75	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	519,61	--	1039	--	566	0,69	1
			шт.	420,79	--	842	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*283,12*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,22*		*128*				
		Сметная стоимость				*1734*				
76	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные нод колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,108	19435,10	912,61	2099	99	237	4,41	--
			м3	2689,39	200,88	290	22	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2193,59*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,30*		*187*				
		Сметная стоимость				*2523*				
		Контрольная трубка на лннейной части газопровода -6шт								
77	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	6	5509,77	1139,41	33059	6836	9889	2,74	16
			шт.	1842,84	389,23	11057	2335	62,1	0,48	3
		Накладные расходы -		*1648,16*		*9889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,63*		*3436*				
		Сметная стоимость				*46384*				
78	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,014	17862,93	533,85	250	7	28	3,94	--
			м3	2382,52	180,67	33	3	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1969,18*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1586,57*		*22*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*300*				
		Ковер для выхода сигнального провода-2шт								
79	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**								
			0,001	**149895,16**	**34839,95**	**150**	**35**	**87**	**173,00**	--
		км трубопровода		**115020,78**	**11475,47**	**115**	**11**	**62,1**	**18,65**	--
		Накладные расходы -		*87235,25*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18970,43*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
80	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
			1	**-43,68**	**-1,99**	**-44**	**-2**	**-28**	**-0,05**	--
		м трубопровода		**-41,68**	--	**-42**	--	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,72*		*6*				
		Сметная стоимость				*-10*				
81	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			0,12	**4475,80**	**575,97**	**537**	**69**	**169**	**2,99**	--
		м3 подстилающего слоя		**1746,55**	**206,55**	**210**	**25**	**60,9**	**0,30**	--
		Накладные расходы -		*1404,72*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,44*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
82	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
			0,002	**17862,93**	**533,85**	**36**	**1**	**4**	**3,94**	--
		м3		**2382,52**	**180,67**	**5**	--	**48,5**	**0,23**	--
		Накладные расходы -		*1969,18*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1586,57*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			0,01586	**129293,71**	**706,57**	**2051**	**11**	**1107**	**198,00**	**3**
		т		**128587,14**	**283,11**	**2039**	**4**	**48,5**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*69790,31*		*1107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15926,72*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
84	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			0,00492	**283504,45**	**706,57**	**1395**	**3**	**372**	**198,00**	**1**
		т		**128587,14**	**283,11**	**633**	**1**	**48,5**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*75650,32*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28732,38*		*141*				
		Сметная стоимость				*1909*				
85	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			0,0224716	**488644,48**	**222958,88**	**10981**	**5010**	**5088**	**312,70**	**7**
		т фасонных частей		**247939,83**	**74541,86**	**5572**	**1675**	**62,1**	**94,30**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*226439,54*		*5088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57206,72*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17355*				
86	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	8	77,74	0,45	622	4	416	0,12	1
		болт		77,28	0,21	618	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*51,94*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,37*		*83*				
		Сметная стоимость				*1120*				
87	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,04	461,79	116,39	18	5	4	0,25	--
		м2		172,13	40,46	7	2	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*111,99*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,90*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
88	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,03	7422,33	3855,34	223	116	95	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3163,09	1320,35	95	40	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3172,06*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,55*		*25*				
		Сметная стоимость				*344*				
89	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4039924	4475,80	575,97	1808	233	567	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		1746,55	206,55	706	83	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1404,72*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,44*		*190*				
		Сметная стоимость				*2566*				
90	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	4,039924	3082,68	170,35	12454	688	1396	0,53	2
		м2 покрытия		309,96	51,18	1252	207	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*345,43*		*1396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,25*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14957*				
				Переход газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 d110x10 общ.длиной 21м(8353.16СБ)						
91	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм,футляр. Укладка	0,021	179176,08	50098,54	3763	1052	2113	194,00	4
		км трубопровода		128982,84	16570,85	2709	348	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*100632,31*		*2113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22384,67*		*470*				
		Сметная стоимость				*6346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			21	-43,68	-1,99	-917	-42	-584	-0,05	-1
		м трубопровода		-41,68	--	-875	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*584*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,72*		*120*				
		Сметная стоимость				*-213*				
93	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
			21	737,87	10,71	15495	225	8471	0,84	18
		м трубы, уложенной в футляре		581,10	1,17	12203	25	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*403,37*		*8471*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*91,30*		*1917*				
		Сметная стоимость				*25883*				
94	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			4	4520,53	1139,41	18082	4558	6442	2,74	11
		шт.		1842,84	389,23	7371	1557	62,1	0,48	2
		Накладные расходы -		*1610,57*		*6442*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*490,49*		*1962*				
		Сметная стоимость				*26486*				
95	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			0,056	17862,93	533,85	1000	30	110	3,94	--
		м3		2382,52	180,67	133	10	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1969,18*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1586,57*		*89*				
		Сметная стоимость				*1199*				
96	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			12	687,56	418,70	8251	5024	3461	0,41	5
		шт.		268,86	138,09	3226	1657	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*288,45*		*3461*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,08*		*937*				
		Сметная стоимость				*12649*				
97	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью								
			4	802,08	225,71	3208	903	1618	0,90	4
		футляр		576,37	3,87	2305	15	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*404,50*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,53*		*386*				
		Сметная стоимость				*5212*				
98	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			0,008	2810,94	103,63	22	1	4	1,02	--
		м3 основания		595,81	24,10	5	--	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*506,41*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*265,39*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Врезка в сущ.подземный газопровод среднего давления тройником д.63						
99	11-240203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	1	3278,00	602,27	3278	602	1670	3,43	3
			врезка	2396,88	--	2397	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1669,59*		*1670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,81*		*396*				
		Сметная стоимость				*5343*				
				Прокладка газопровода под кабелем						
100	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0041	346523,24	1903,78	1421	8	676	361,00	1
			км трубопровода	234444,23	766,39	961	3	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*164784,18*		*676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40904,59*		*168*				
		Сметная стоимость				*2264*				
		Прокладка газопровода над теплотрассой-1шт								
101	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	4534,45	1139,41	9069	2279	3222	2,74	5
			шт.	1842,84	389,23	3686	778	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1611,10*		*3222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,64*		*983*				
		Сметная стоимость				*13274*				
102	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,002	17862,93	533,85	36	1	4	3,94	--
			м3	2382,52	180,67	5	--	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1969,18*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1586,57*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
103	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,5	4475,80	575,97	6714	864	2107	2,99	4
			м3 подстилающего слоя	1746,55	206,55	2620	310	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1404,72*		*2107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,44*		*706*				
		Сметная стоимость				*9527*				
104	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,015	7422,33	3855,34	111	58	48	4,93	--
			м3 сборных железобетонных конструкций	3163,09	1320,35	47	20	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3172,06*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,55*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,02	559345,93	237576,10	11187	4752	5105	376,00	8
		км трубопровода		278600,96	84405,50	5572	1688	62,1	107,34	2
		Накладные расходы -		*255248,38*		*5105*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65167,54*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17595*				
106	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое								
			20	-70,20	-1,99	-1404	-40	-576	-0,05	-1
		м трубопровода		-41,68	--	-834	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,80*		*576*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,92*		*158*				
		Сметная стоимость				*-670*				
107	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
			20	737,87	10,71	14757	214	8067	0,84	17
		м трубы, уложенной в футляре		581,10	1,17	11622	23	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*403,37*		*8067*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*91,30*		*1826*				
		Сметная стоимость				*24650*				
108	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью								
			1	1880,42	529,16	1880	529	948	2,11	2
		футляр		1351,26	9,08	1351	9	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*948,33*		*948*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*226,30*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
				Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
109	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
			3,15	199,43	134,16	628	423	207	0,12	--
		м3 конструкции		65,28	27,54	206	87	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*65,67*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,21*		*67*				
		Сметная стоимость				*902*				
110	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см,15см. Устройство								
			10,5	91,54	74,00	961	777	275	0,03	--
		м2 основания или покрытия		17,24	19,07	181	200	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*26,20*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,42*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см,15см. Устройство	10,5	110,83	78,55	1164	825	383	0,05	1
		м2 основания или покрытия		32,01	19,49	336	205	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*36,44*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,78*		*124*				
		Сметная стоимость				*1670*				
		Контроль качества сварных стыков								
112	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	351,67	15,34	703	31	287	0,40	1
		стык		308,72	--	617	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*143,47*		*287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,61*		*79*				
		Сметная стоимость				*1069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			410008	65490			286
			Тенге			184453	21035			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18575				
	Материалы -		Тенге			1794				
	Всего заработная плата -		Тенге				10583			
		Накладные расходы -	Тенге			5393				
		Сметная прибыль -	Тенге			1917				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				10583			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326242				
	Материалы -		Тенге			106710				
	Всего заработная плата -		Тенге				175174			
	Местные материалы -		Тенге			5852				
		Накладные расходы -	Тенге			122872				
		Сметная прибыль -	Тенге			35929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				175174			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			893				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				866			
		Накладные расходы -	Тенге			581				
		Сметная прибыль -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				866			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64298				
	Материалы -		Тенге			416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				18865			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45285				
		Накладные расходы -	Тенге			14271				
		Сметная прибыль -	Тенге			6286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				18865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			597376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				205488			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			495678	82332			356
			Тенге			232386	26631			42
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24715				
		Материалы -	Тенге			2929				
		Всего заработная плата -	Тенге				14911			
		Накладные расходы -	Тенге			7549				
		Сметная прибыль -	Тенге			2581				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				14911			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385195				
		Материалы -	Тенге			118060				
		Всего заработная плата -	Тенге				213083			
		Местные материалы -	Тенге			5852				
		Накладные расходы -	Тенге			148710				
		Сметная прибыль -	Тенге			42712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				213083			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5915				
		Материалы -	Тенге			938				
		Всего заработная плата -	Тенге				4550			
		Накладные расходы -	Тенге			3101				
		Сметная прибыль -	Тенге			721				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				4550			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79853				
		Материалы -	Тенге			5770				
		Всего заработная плата -	Тенге				26473			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47410				
		Накладные расходы -	Тенге			19632				
		Сметная прибыль -	Тенге			7959				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				26473			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			728643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				259017			
		итого по смете				728643				
		НДС в текущих ценах - 12%				87 437				
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**816 080**				

ЗАКАЗЧИК/ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор _____ **Абишев Б.Ш.**

Подрядчик/Субподрядчик:

ТОО "ФЛ и П"

Директор _____ **Фещенко Л.П.**