Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»,КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 940540000210

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640025118

Договор (контракт) №2305035 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
9	11.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект SWKB22-10-02: Электроснабжение скважины №81 на месторождении Юго-Западный Карабулак	05.06.2023-11.07.2023		Одна услуга	1	4 775 444,80	4 775 444,80
				Итого	1	x	4 775 444,80

Сумма без НДС 4 263 790 тенге **НДС: 511 654,80**

К оплате 4 775 444,80 тенге (Четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре тенге 80 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2023

М.П.

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов

#8643 Бесс.
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект SWKB22-10-02: Электроснабжение скважины №81 на месторождении Юго-Западный
ЗНУ №761261
Договор №2305035 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 05.06.2023г - 11.07.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект SWKB22-10-02: Электроснабжение скважины №81 на месторождении Юго-Западный Карабулак	4,263,790.00	4,263,790.00	4,263,790.00	511,654.80	4,775,444.80
		4,263,790.00	4,263,790.00	4,263,790.00	511,654.80	4,775,444.80

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

8643 Бек-
Н. Мархиев

Проект: **№SWKB 22-10/02 Электроснабжение скважин №81 на м/р Юго-Западный Карабулак**

Заказчик: **АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"**

Подрядчик: **ТОО "АльфаСтрой-KZ"**

Договор: **договор №2305035 от 16.05.2023г**

АКТ

выполненных работ за период с 05.06.2023 г. по 11.07.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге .	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8.	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№81 протяж.0,270 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.270	6,437,000.00	1,737,990.00	100%	1,737,990.00	100%	1,737,990.0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4.0	170,000.00	680,000.00	100%	680,000.00	100%	680,000.0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.0
4	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	100%	53,000.00	100%	53,000.0
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.0
6	Заземление опор	опора	6.0	6,300.00	37,800.00	100%	37,800.00	100%	37,800.0
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1.0	670,000.00	670,000.00	100%	670,000.00	100%	670,000.0
8	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	100%	45,000.00	100%	45,000.0
	Итого скв 81				**4,263,790.00**		**4,263,790.00**		**4,263,790.0**

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Г.Байтасов

#1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643
Н. Мархиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2305035
№ 761261

Акт приемки выполненных работ за период с 05.06.2023г по 11.07.2023г.
Проект SWKB22-10/02 "Электроснабжение скв.81, на месторождении Юго-Западный Карабулак".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол	%	кол	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 81							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,270	0,270	0,270	100%	0,270	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4	100%	4	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1	100%	1	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1	100%	1	100%
6	Заземление опор	опора	6,0	6,0	6	100%	6	100%
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1	100%	1	100%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1	100%	1	100%

#8725

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" #7527 **Джармаханов К./Бисеннов К.**

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" **Пулатов Ж.**

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) #39901 **Али Б./Алдунгаров Б**

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством **Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.**
#8725