Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8 705 272 82 28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2305035 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
17	**23.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект : SWKB 23-02-02 Электроснабжение скважин №82 на м/р Юго-Западный Карабулак	01.07.2023-23.09.2023		Одна услуга	1	3 108 202,72	3 108 202,72	333 021,72
				Итого	1	x	3 108 202,72	333 021,72

Сумма без НДС 2 775 181 **НДС: 333 021,72**

К оплате: 3 108 202,72 тенге (Три миллиона сто восемь тысяч двести два тенге 72 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2023

М.П.

РС 43 фев.
Н. Ишрхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект : SWKB 23-02-02 Электроснабжение скважин №82 на м/р Юго-Западный Карабулак
ЗНУ №762338
Договор №2305035 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 01.07.2023г - 23.09.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект : SWKB 23-02-02 Электроснабжение скважин №82 на м/р Юго-Западный Карабулак	2 775 181,00	2 775 181,00	2 775 181,00	333 021,72	3 108 202,72
		2 775 181,00	2 775 181,00	2 775 181,00	333 021,72	3 108 202,72

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г. / ОКС #7462

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 [illegible]
Н. Мирхиев

Проект: SWKB 23-02/02 Электроснабжение скважин №82 на м/р Юго-Западный Карабулак
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2305035 от 16.05.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 01.07.2023 г. по 23.09.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге .	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№82 протяж.0,065 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,065	6 437 000,00	418 405,00	100%	418 405,00	100%	418 405,0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,0
2	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	100%	530 000,0
4	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,0
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,0
6	Заземление опор	опора	3,0	6 300,00	18 900,00	100%	18 900,00	100%	18 900,0
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,0
8	Заземление КТП	комп	1,0	44 876,00	44 876,00	100%	44 876,00	100%	44 876,0
	Итого скв 82				**2 775 181,00**		**2 775 181,00**		**2 775 181,0**

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Г.Байтасов

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 Бик-
Н. Мирхиев.

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"

Контракт № 2305035

№ 762338

Акт приемки выполненных работ за период с 01.07.2023г по 23.09.2023г.
Проект SWKB23-02/02 "Электроснабжение скв.82, на месторождении Юго-Западный Карабулак".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол	%	кол	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 82							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,065*	*0,065*	*0,065*	*100%*	*0,065*	*100%*
3	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*100%*	*2,0*	*100%*
5	*Угловая анкерная опора УА10-1*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
4	*Установка УОП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
5	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
6	*Заземление опор*	*опора*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*100%*	*3,0*	*100%*
7	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
8	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" _____ ***Джармаханов К./Бисенов К.***

Начальник участка
ТОО "АльфаСтрой-KZ" _____ ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) _____ ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством _____ ***Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.***