Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области. Газоснабжение и его адрес: - с. Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		102	05.10.2022г			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**12 825 436,86**								1 374 153,95	
Акт №1 № 2-1-1 Наружные сети газоснабжения (I-очередь)		11 451 282,91							1 374 153,95	12 825 436,86
За отчетный период	**12 825 436,86**	**11 451 282,91**							**1 374 153,95**	**12 825 436,86**
К оплате	**12 825 436,86**								**1 374 153,95**	**12 825 436,86**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области. Газоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области. Газоснабжение**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 102** от **05.10.2022г**

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Газоснабжение (I-очередь)									
			Смета: 2-1-1 Наружные сети газоснабжения (I-очередь)									
			Раздел: 16. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ПГБ-13-2В-У1)									
1	2	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт блочный с отоплением конвекторного типаПГБ-13-2В-У1**	шт	1	4017857,14		4017857		4017857		4017857
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					***4066071***				
2	6	С123-040201-1505	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	188552		377104		377104	30168	407272
3	7	С123-040201-1504	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	120496		120496		120496	9640	130136
4	8	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	62396		124792		124792	9983	134775
5	9	С123-020103-0313	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	7856		31424		31424	2514	33938
6	10	С123-020103-0312	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	5119		10238		10238	819	11057
7	11	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3103		12412		12412	993	13405
8	27	С123-020304-2225	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм**	шт.	1	16391		16391		16391	1311	17702
9	28	С123-020302-2613	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм**	шт.	1	5929		5929		5929	474	6403
10	33	С123-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,5	5080		12700		12700	1016	13716
			Итого по разделу: 16. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ПГБ-13-2В-У1)									4834475
			Раздел: 17. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1; ПГБ-13-2Н-У1)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	59	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	329,76	134,55	125,69	44369	41447	0	11446	60280
						8,86	39,35	2922	12976		4465	
12	60	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	586,4232	280,47	262,06	164474	153678	0	42417	223442
						18,41	82,05	10796	48116		16551	
13	61	Е11-010205-0105 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	18,1368	9656,86	0	175144	0	0	126104	325348
						9656,86	0	175144	0		24100	
14	67	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,271	448639,59	116024,15	121581	31443	27	100264	239593
						332516	41198,84	90112	11165		17748	
15	68	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,187	580205,54	164158,1	108498	30697	19	87921	212133
						415948	58965,14	77782	11026		15714	
16	69	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	273,71	2410		659641		659641		712412
											52771	
17	70	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	188,87	5080		959460		959460		1036217
											76757	
18	74	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	4	2174		8696		8696		9392
											696	
19	75	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	5929		5929		5929		6403
											474	
20	77	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ" 250х0,2	м	458	16		7328		7328		7914
											586	
21	78	С123-060902-0109	Провода медные сигнальные1х4 мм2	км	0,458	132569		60717		60717		65574
											4857	
22	80	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для жилым домам) ПГБ-07-2У1	шт	1	3303571,43		3303571				3303571
										3303571		
			Отпускная цена			3303571		3303571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		39643				
			Сметная стоимость оборудования					*3343214*				
23	81	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный (для котельной) ПГБ-13-2Н-У1	шт	1	4017857,14		4017857				4017857
										4017857		
			Отпускная цена			4017857		4017857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48214				
			Сметная стоимость оборудования					*4066071*				
24	93	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204
											237	
25	95	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	10033		100330		100330		108356
											8026	
26	107	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204
											237	
27	108	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,016	694980,67	212581,49	11120	3401	12	8847	21564
						481624	76901,92	7706	1230		1597	
28	109	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	10033		160528		160528		173370
											12842	
29	110	Е11-221401-0302	Трубы стальные и полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1835,06	8,94	29361	143	3384	25629	59389
						1614,6	3,42	25834	55		4399	
	110.1		Нет наименования ресурса		4,96							
30	117	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	120496		120496		120496		130136
											9640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	118	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5119		10238		10238	819	11057
32	127	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	2	16391		32782		32782	2623	35405
33	128	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	5929		5929		5929	474	6403
34	130	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,313	5080		6670		6670	534	7204
35	133	С123-020302-3313	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	8864		8864		8864	709	9573
36	138	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120496		240992		240992	19279	260271
37	139	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62396		62396		62396	4992	67388
38	140	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5119		20476		20476	1638	22114
39	141	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3103		6206		6206	496	6702
40	156	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	2	16391		32782		32782	2623	35405
41	157	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	1	8661		8661		8661	693	9354
42	158	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	2	5929		11858		11858	949	12807
43	159	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	2174		2174		2174	174	2348
44	167	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,313	5080		6670		6670	534	7204
45	168	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,313	2410		3164		3164	253	3417
46	197	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120496		240992		240992	19279	260271
47	198	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62396		62396		62396	4992	67388
48	199	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5119		20476		20476	1638	22114
49	200	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3103		6206		6206	496	6702
50	216	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	1	8661		8661		8661	693	9354
51	217	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	2174		2174		2174	174	2348
52	222	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,313	2410		3164		3164		3417

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							253	
			Итого по разделу: 17. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ПГБ-13-2В-У1 ДО ПГБ-07-2У1; ПГБ-13-2Н-У1)									**11675462**
			ИТОГО:									**16509937**
			Итого по стройке:									**16509937**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**11475356**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**146002,8**				
			Итого с временными									**16655939,8**
			Зимние удорожания			**0,3465 %**		**17950,7**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16673890,6**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**103970,7**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16777861,3**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**17617358,33**
			НДС			**12 %**		**2114083**				
			Итого с НДС									**19731441,33**
			Итого с учетом скидки									**12 825 436,86**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**