Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«13» 03 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):***ТОО «АЭS and Limited»,Актюбинская область, г.Актобе ул.Юрия Алексеечива Гагарина 2,***

наименование организации, юридический адрес

в лице: ***директора Рахатұлы Ұлан***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

«Строительство 24-х квартирных четырёхэтажных арендных 30-ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района, Мангистауской области» (газоснабжение) Мунайлинский район, село Мангистау, на территории 22 квартала.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» руководитель Дербисов Е.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Актау+НШ», ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Проектный Центр», 26-02/2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» №22 н/к от 25.03.2021года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	4362		4362	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ПГБ-07-2У1, ПГб-13-2В-У1, и ПГБ-13-2Н-У1 (1 очередь)

Вокруг ПГБ-07-2У1, ПГб-13-2В-У1, и ПГБ-13-2Н-У1 предусмотрены сетчатые

ограждения с размерами в плане 9,0х6,0 м, 10,0х8,0 м и 4,5х9,0 м по металлическим стойкам высотой 2,0 м от уровня земли. Доступ персонала на площадку осуществляется через калитки шириной 1,0 м. Точки подключения узлы «О, М, К, Л,Н,П» вокруг узлов предусмотрены сетчатые ограждения.
ПГБ-13-2Н-У1, ПГБ-07-2У1 (2 очередь)
Вокруг ПГБ-13-2Н-У1, ПГБ-07-2У1 предусмотрены сетчатые ограждения с размерами в плане 9,0х6,0 м по металлическим стойкам высотой 2,0 м от уровня земли. Доступ персонала на площадку осуществляется через калитки шириной 1,0 м. Точки подключения узлы «Т, У, С, Р, Х» вокруг узлов предусмотрены сетчатые ограждения.
Точка подключения узла «Ш,Ч» (3 очередь)
Вокруг узла предусмотрен сетчатые ограждении с размерами в плане 2,0х2,0 м по металлическим стойкам высотой 1,8 м от уровня земли. Доступ персонала на площадку осуществляется через калитки шириной 1,0 м.
ПГБ-07-2У1, ПГБ-13-2В-У1 и ПГБ-13-2Н-У1 устанавливаются на монолитные железобетонные фундаменты, толщиной 400 мм. Фундаменты выполнены из бетона класса В12,5 по водонепроницаемости марки W4 на сульфатостойких цементах (ГОСТ 22266-2013), армированные арматурными сетками диаметром 10 мм, класса А400 по ГОСТ23279-85. Под фундаментами устраиваются битумно-щебеночная подготовка толщиной 100 мм. Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии. Все металлоконструкции окрашены краской ПФ-115 после грунтовки ГФ-021 в соответствии СН РК 1.03-05-2017. Все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза по грунтовке.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2022 год.*
месяц, год
окончание работ *январь 2023 год.*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2;***
фактически, месяц: ***2.***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
20 23 ж. «02» 05
№ 179

11. Наружные инженерные коммуникации (газоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ Ермолаев Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Подпись _____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подпись_____М.П

13. Обеспечен доступ для мало-мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подпись_____М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство 24-х квартирных четырехэтажных арендных 30- ти жилых домов в селе Мангистау, Мунайлинского района Мангистауской области» (газоснабжение) Мунайлинский район, село Мангистау, на территортии 22 квартала.***

наименование объекта (комплекса)готовым к приемке в эксплуатацию,

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЭS and Limited» директор Рахатұлы Ұлан _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

Директор Мунайлинского РРХ
Акиев М.А. 14.03.23