Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8 705 272 82 28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2305034 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
18	**23.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71Д,№72,№80Д,№84Д на месторождении Карабулак.	01.07.2023-23.09.2023		Одна услуга	1	4 882 086,94	4 882 086,94	523 080,74
				Итого	1	x	4 882 086,94	523 080,74

Сумма без НДС 4 359 006,20 **НДС: 523 080,74**

К оплате: 4 882 086,94 тенге (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть тенге 94 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Инженер ОКС / / Баймуратов С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2023

М.П.

#8643 Бет -
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71Д,№72,№80Д,№84Д на месторождении Карабулак.
ЗНУ №762066
Договор №2305034 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 01.07.2023г - 23.09.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71Д,№72,№80Д,№84Д на месторождении Карабулак.	20 982 399,40	20 982 399,40	4 359 006,20	523 080,74	4 882 086,94
		20 982 399,40	20 982 399,40	4 359 006,20	523 080,74	4 882 086,94

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г. / #762066

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#9643 Ахм-
Н. Мрохиев

Проект: №КВ 22-09/02 Электроснабжение скважин №70, №71д,№72,№80д,№84д на м/р Карабулак.

Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Договор: договор №2305034 от 16.05.2023г

АКТ

выполненных работ за период с 01.07.2023 г. по 23.09.2023г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала		Выполнено за отчетный	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 70								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,360	5 112 620,00	1 840 543,20	100%	1 840 543,20	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	170 000,00	850 000,00	100%	850 000,00	0%	0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
4	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	445 000,00	890 000,00	100%	890 000,00	0%	0
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	0%	0
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
8	Заземление опор	опора	9,0	6 300,00	56 700,00	100%	56 700,00	100%	56 700,00
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПГ 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**5 695 243,20**		5 695 243,20		1 024 700,00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 71Д								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,070	5 110 000,00	357 700,00	100%	357 700,00	0%	0
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
3	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
5	Заземление опор	опора	2,0	6 300,00	12 600,00	100%	12 600,00	100%	12 600,00
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПГ 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
7	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**2 178 300,00**		2 178 300,00		980 600,00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 72								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,440	5 115 000,00	2 250 600,00	100%	2 250 600,00	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	170 000,00	850 000,00	100%	850 000,00	0%	0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	0%	0
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	445 000,00	890 000,00	100%	890 000,00	0%	0
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00

7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	0%	0
8	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	0
9	Заземление опор	опора	10,0	6 300,00	63 000,00	100%	63 000,00	100%	63 000,00
10	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	600 000,00	600 000,00	100%	600 000,00	100%	600 000,00
11	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**6 571 600,00**		6 571 600,00		761 000,00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 80Д								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,320	5 115 000,00	1 636 800,00	100%	1 636 800,00	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	170 000,00	850 000,00	100%	850 000,00	0%	0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
4	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
5	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	0%	0
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	0
7	Заземление опор	опора	7,0	6 300,70	44 104,90	100%	44 104,90	100%	44 104,90
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
9	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**4 588 904,90**		4 588 904,90		812 104,90
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 84Д								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,025	5 110 000,00	127 750,00	100%	127 750,00	0%	0
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
3	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	0
5	Заземление опор	опора	2,0	6 300,65	12 601,30	100%	12 601,30	100%	12 601,30
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
7	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**1 948 351,30**		1 948 351,30		780 601,30
	ВСЕГО:				**20 982 399,4**		20 982 399,40		4 359 006,20
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

#7462 / ***Г.Байтасов***

Подрядчик:
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 Бес-
Н. Мпрохнев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"

Контракт № 2305034

№ 762066

Акт приемки выполненных работ за период с 1.07.2023г по 23.09.2023г.
проект КВ22-09-02Электроснабжение скв.70,71,72,80,84, на месторождении Карабулак.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Кол-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 70							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,360*	*0,360*	*0,360*	*100%*	*-*	*0%*
2	*Промежуточная опора П10-1*	*шт*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*100%*	*-*	*0%*
3	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*100%*	*-*	*0%*
4	*Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*100%*	*-*	*0%*
5	*Установка УОП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
6	*Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*-*	*0%*
7	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
8	*Заземление опор*	*опора*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*100%*	*9,0*	*100%*
9	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
10	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 71д							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,070*	*0,070*	*0,070*	*100%*	*-*	*0%*
2	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*100%*	*-*	*0%*
3	*Установка УОП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
4	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
5	*Заземление опор*	*опора*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*100%*	*2,0*	*100%*
6	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*
7	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*100%*	*1,0*	*100%*

	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 72							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,440	0,440	0,440	100%	-	0%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	5,0	5,0	100%	-	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
6	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
8	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
9	Заземление опор	опора	10,0	10,0	10,0	100%	10,0	100%
10	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
11	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 80							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,320	0,320	0,320	100%	-	0%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	5,0	5,0	100%	-	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
7	Заземление опор	опора	7,0	7,0	7,0	100%	7,0	100%
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
9	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 84							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,025	0,025	0,025	100%	-	0%
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
3	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
5	Заземление опор	опора	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" _____ ***Джармаханов К./Бисенов К.***

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" _____ ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"

(Эл.часть и КИПиА) _____ ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством _____ ***Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.***