возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8 705 272 82 28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2305034 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
15	**11.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71D,№72,№80D,№84D на месторождении Карабулак	1.07.2023-11.08.2023		Одна услуга	1	18 618 200,38	18 618 200,38	1 994 807,18
				Итого	1	x	18 618 200,38	1 994 807,18

Сумма без НДС 16 623 393,20 **НДС: 1 994 807,18**

К оплате: 18 618 200,38 тенге (Восемнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести тенге 38 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023

М.П.

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Көлемі құрылыс бақылауы / Объемы строительного контроля
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

#8643 Бет.
Н.Мырхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71Д,№72,№80Д,№84Д на месторождении Карабулак.
ЗНУ №762066
Договор №2305034 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 01.07.2023г - 11.08.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект КВ22-09-02: Электроснабжение скважины №70,№71Д,№72,№80Д,№84Д на месторождении Карабулак.	20,982,399.40	16,623,393.20	16,623,393.20	1,994,807.18	18,618,200.38
		20,982,400.40	16,623,393.20	16,623,393.20	1,994,807.18	18,618,200.38

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байгасов Т.
1362

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Жолдасов М.

Н. Маркиев
8643

Проект: №КВ 22-09/02 Электроснабжение скважин №70, №71д,№72,№80д,№84д на м/р Карабулак.

Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Договор: договор №2305034 от 16.05.2023г

АКТ

выполненных работ за период с 01.07.2023 г. по 11.08.2023г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	строительства		июнь 2023г месяц	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	СМР								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 70 протяж. 0,360 км								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.360	5,112,620.00	1,840,543.20	100%	1,840,543.20	100%	1,840,543.20
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5.0	170,000.00	850,000.00	100%	850,000.00	100%	850,000.00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.00
4	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2.0	445,000.00	890,000.00	100%	890,000.00	100%	890,000.00
5	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	0%	-	0%	-
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1.0	250,000.00	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	0%	-	0%	-
8	Заземление опор	опора	9.0	6,300.00	56,700.00	0%	-	0%	-
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1.0	670,000.00	670,000.00	0%	-	0%	-
10	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	0%	-	0%	-
	Итого:				5,695,243.20		4,670,543.20		4,670,543.20
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 71Д протяж. 0,070 км								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.070	5,110,000.00	357,700.00	100%	357,700.00	100%	357,700.00
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.00
3	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	0%	-	0%	-
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	0%	-	0%	-
5	Заземление опор	опора	2.0	6,300.00	12,600.00	0%	-	0%	-
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1.0	670,000.00	670,000.00	0%	-	0%	-
7	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	0%	-	0%	-
	Итого:				2,178,300.00		1,197,700.00		1,197,700.00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 72 протяж. 0,440 км								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.440	5,115,000.00	2,250,600.00	100%	2,250,600.00	100%	2,250,600.00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5.0	170,000.00	850,000.00	100%	850,000.00	100%	850,000.00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.00
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1.0	530,000.00	530,000.00	100%	530,000.00	100%	530,000.00
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2.0	445,000.00	890,000.00	100%	890,000.00	100%	890,000.00
6	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	0%	-	0%	-
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1.0	250,000.00	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00
8	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.00

9	Заземление опор	опора	10.0	6,300.00	63,000.00	0%	-	0%	-
10	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1.0	600,000.00	600,000.00	0%	-	0%	-
11	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	0%	-	0%	-
	Итого:				6,571,600.00		5,810,600.00		5,810,600.00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 80Д протяж. 0,320 км								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.320	5,115,000.00	1,636,800.00	100%	1,636,800.00	100%	1,636,800.00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5.0	170,000.00	850,000.00	100%	850,000.00	100%	850,000.00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.00
4	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	0%	-	0%	-
5	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1.0	250,000.00	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.00
7	Заземление опор	опора	7.0	6,300.70	44,104.90	0%	-	0%	-
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1.0	670,000.00	670,000.00	0%	-	0%	-
9	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	0%	-	0%	-
	Итого:				4,588,904.90		3,776,800.00		3,776,800.00
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 84Д протяж. 0,025 км								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.025	5,110,000.00	127,750.00	100%	127,750.00	100%	127,750.00
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000.00	100%	840,000.00
3	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	0%	-	0%	-
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.00
5	Заземление опор	опора	2.0	6,300.65	12,601.30	0%	-	0%	-
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1.0	670,000.00	670,000.00	0%	-	0%	-
7	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	0%	-	0%	-
	Итого:				1,948,351.30		1,167,750.00		1,167,750.00
	ВСЕГО:				20,982,399.4		16,623,393.20		16,623,393.20
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Г.Байтасов

#1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

БИН 070640025118

#8643

Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"

Контракт № 2305034

№ 762066

Акт приемки выполненных работ за период с 1.07.2023г по 11.08.2023г.
проект КВ22-09-02Электроснабжение скв.70,71D,72,80D,84D, на месторождении Карабулак.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Кол-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 70							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,360	0,360	0,360	100%	0,360	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	5,0	5,0	100%	5,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
8	Заземление опор	опора	9,0	9,0	-	0%	-	0%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 71D							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,070	0,070	0,070	100%	0,070	100%
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
3	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
5	Заземление опор	опора	2,0	2,0	-	0%	-	0%
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
7	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%

	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 72							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,440	0,440	0,440	100%	0,440	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	5,0	5,0	100%	5,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
6	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
9	Заземление опор	опора	10,0	10,0	-	0%	-	0%
10	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
11	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 80D							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,320	0,320	0,320	100%	0,320	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	5,0	5,0	5,0	100%	5,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
5	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление опор	опора	7,0	7,0	-	0%	-	0%
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
9	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 84D							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,025	0,025	0,025	100%	0,025	100%
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
3	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Заземление опор	опора	2,0	2,0	-	0%	-	0%
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
7	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" №7527 ***Джармаханов К./Бисеннов К.***

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"

(Эл.часть и КИПиА) №39901 ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством №46211 ***Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.***