Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»,КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940540000210
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070640025118

Договор (контракт) №2305032 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
11	12.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на месторождении Арыскум	05.06.2023-12.07.2023		Одна услуга	1	8 104 398,40	8 104 398,40
				Итого	1	x	8 104 398,40

Сумма без НДС 7 236 070 тенге **НДС: 868 328,4**

К оплате: 8 104 398,40 тенге Восемь миллионов сто четыре тысячи триста девяносто восемь тенге 40 тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2023

М.П.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Курделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Жиі/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

86438 Бем
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на ЗНУ №761173
Договор №2305032 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 05.06.2023г - 12.07.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на месторождении Арыскум	9,304,670.00	7,236,070.00	7,236,070.00	868,328.40	8,104,398.40
		9,304,670.00	7,236,070.00	7,236,070.00	868,328.40	8,104,398.40

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Р.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#1362

#8643

Н. Мирхиев

Проект: №AR 22-07/02 Электроснабжение скважин №239, №429 на м/р Арыскум

Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2305032 от 16.05.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 05.06.2023 г. по 12.07.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге .	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№239 протяж.0,164 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.164	7,830,000.00	1,284,120.00	100%	1,284,120	100%	1,284,120
2	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2.0	182,000.00	364,000.00	100%	364,000	100%	364,000
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1.0	420,000.00	420,000.00	100%	420,000	100%	420,000
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1.0	450,000.00	450,000.00	100%	450,000	100%	450,000
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00		0		0
6	Заземление опор	опора	4.0	6,300.00	25,200.00		0		0
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1.0	600,000.00	600,000.00		0		0
8	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00		0		0
	Итого скв 239				**3,388,320.00**		**2,518,120**		**2,518,120.00**
2	**ЛЭП к скв.№429 протяж.0,365 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.365	7,830,000.00	2,857,950.00	100%	2,857,950	100%	2,857,950
2	Промежуточная опора П10-1	шт	6.0	170,000.00	1,020,000.00	100%	1,020,000	100%	1,020,000
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000	100%	840,000
4	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00				0
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00				0
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1.0	250,000.00	250,000.00				0
7	Заземление опор	опора	8.0	6,300.00	50,400.00				0
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1.0	600,000.00	600,000.00				0
9	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00				0
	Итого скв 429				**5,916,350**		**4,717,950**		**4,717,950**
	Всего:				**9,304,670**		**7,236,070**		**7,236,070**

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Г.Байтасов
#1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Жолдасов М.

#8643 вн.
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2305032
№ 761173

Акт приемки выполненных работ за период с 05.06.2023г по 12.07.2023г.
Проект AR22-07/02 "Электроснабжение скв.239,429, на месторождении Арыскум".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол	%	кол	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 239							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,164	165,53	165,53	100%	165,53	100%
2	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1,0	1,0	1	100%	1	100%
4	Ответительная анкерная опора ОА10-1	шт	1,0	1,0	1	100%	1	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0		0		0	
6	Заземление опор	опора	4,0	-	0		0	
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	-	0		0	
8	Заземление КТП	комп	1,0	-	0		0	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 429							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,365	0,365	0,365	100%	0,365	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	6,0	6,0	6	100%	6,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2,0	100%
4	Установка УОП	шт	1,0		0		-	
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0		0		-	
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0		0		-	
7	Заземление опор	опора	8,0		0		-	
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0		0		-	
9	Заземление КТП	комп	1,0	-	0		-	

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" 7527 *Джармаханов К./Бисеннов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР" (Эл.часть и КИПиА) *Али Б./Алдунгаров Б*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР" по надзору за строительством *Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.*

48725