возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8 705 272 82 28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2305032 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
14	**11.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на месторождении Арыскум	05.06.2023-11.08.2023		Одна услуга	1	2 316 832,00	2 316 832,00	248 232,00
				Итого	1	x	2 316 832,00	248 232,00

Сумма без НДС 2 068 600 **НДС: 248 232**

К оплате: (Два миллиона триста шестнадцать тысяч восемьсот тридцать два тенге 00 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Жолдасов М.А. / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Г. Байтасов

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023 г.

М.П.

#8643 Дав-
Н. Мархиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на месторождении Арыскум
ЗНУ №761173
Договор №2305032 от 16.05.2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за период 05.06.2023г - 11.08.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект AR22-07-02: Электроснабжение скважины №239,№429 на месторождении Арыскум	9 304 670,00	9 304 670,00	2 068 600,00	248 232,00	2 316 832,00
		9 304 670,00	9 304 670,00	2 068 600,00	248 232,00	2 316 832,00

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г. #1362

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 Бит -
Н. Мархиев

Проект: №AR 22-07/02 Электроснабжение скважин №239, №429 на м/р Арыскум
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2305032 от 16.05.2023г

АКТ

выполненных работ за период с 05.06.2023 г. по 11.08.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге .	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№239 протяж.0,164 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.164	7,830,000.00	1,284,120.00	100%	1,284,120	0%	0
2	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2.0	182,000.00	364,000.00	100%	364,000	0%	0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1.0	420,000.00	420,000.00	100%	420,000	0%	0
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1.0	450,000.00	450,000.00	100%	450,000	0%	0
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000	100%	200,000
6	Заземление опор	опора	4.0	6,300.00	25,200.00	100%	25,200	100%	25,200
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1.0	600,000.00	600,000.00	100%	600,000	100%	600,000
8	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	100%	45,000	100%	45,000
	Итого скв 239				3,388,320.00		3,388,320		870,200.00
2	**ЛЭП к скв.№429 протяж.0,365 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0.365	7,830,000.00	2,857,950.00	100%	2,857,950	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	6.0	170,000.00	1,020,000.00	100%	1,020,000	0%	0
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2.0	420,000.00	840,000.00	100%	840,000	0%	0
4	Установка УОП	шт	1.0	53,000.00	53,000.00	100%	53,000	100%	53,000
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1.0	200,000.00	200,000.00	100%	200,000	100%	200,000
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1.0	250,000.00	250,000.00	100%	250,000	100%	250,000
7	Заземление опор	опора	8.0	6,300.00	50,400.00	100%	50,400	100%	50,400
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1.0	600,000.00	600,000.00	100%	600,000	100%	600,000
9	Заземление КТП	комп	1.0	45,000.00	45,000.00	100%	45,000	100%	45,000
	Итого скв 429				5,916,350		5,916,350		1,198,400
	Всего:				9,304,670		9,304,670		2,068,600

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
_____ *Г.Байтасов*
1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"
_____ *Жолдасов М.*

8643 [illegible]
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2305032
№ 761173

Акт приемки выполненных работ за период с 05.06.2023г по 11.08.2023г.
Проект AR22-07/02 "Электроснабжение скв.239,429, на месторождении Арыскум".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 239							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,164*	*165,53*	*165,53*	*100%*	*0*	*0%*
2	*Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2*	*100%*	*0*	*0%*
3	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*0*	*0%*
4	*Ответвительная анкерная опора ОА10-1*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*0*	*0%*
5	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1*	*100%*
6	*Заземление опор*	*опора*	*4,0*	*4,0*	*4*	*100%*	*4*	*100%*
7	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1*	*100%*
8	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1*	*100%*
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 429							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,365*	*0,365*	*0,365*	*100%*	*-*	*0%*
2	*Промежуточная опора П10-1*	*шт*	*6,0*	*6,0*	*6*	*100%*	*-*	*0%*
3	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2*	*100%*	*-*	*0%*
4	*Установка УОП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1,0*	*100%*
5	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1,0*	*100%*
6	*Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1,0*	*100%*
7	*Заземление опор*	*опора*	*8,0*	*8,0*	*8*	*100%*	*8,0*	*100%*
8	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1,0*	*100%*
9	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	*1*	*100%*	*1,0*	*100%*

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" ***Джармаханов К./Бисеннов К.***

Начальник участка
ТОО "АльфаСтрой-KZ" ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством ***Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.***