Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждеие"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский, с.Глубокое, Поповича,13**	**060740005264**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "LLC ASIA",071800, Республика Казахстан, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Луговая, дом № 7**	**080340016010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №30 от 16.11.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000122	**07.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область,Глубоковский район,село Зимовье.Корректировка.			работа	1	24 280 952,54	24 280 952,54	2 601 530,63
				Итого	1	x	24 280 952,54	2 601 530,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Капорина И.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13, БИН 060740005264

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "LLC ASIA",071800, Республика Казахстан, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Луговая, дом № 7, БИН 080340016010

Республики Казахстан

Договор № 30 от 16.11.2022г

Справка № 5 от 07.12.2023г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 г.

по объекту: Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

№ п/п	Наименование (виды рабт)	№ договора	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	Выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. За отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка	Договор № 30 от 16.11.2022г	54 982 903,00	54 982 903,00		20 423 262,06		0,00
	ВСЕГО БЕЗ НДС		54 982 903,00	54 982 903,00		20 423 262,06		0,00
	НДС 12%		6 597 948,36	6 597 948,36		2 450 791,43		0,00
	ВСЕГО С НДС		61 580 851,36	61 580 851,36		22 874 053,49		0,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13, БИН 060740005264
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель
_____ Айтуаров Талгат Тохтарханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957
Директор
_____ Бейсехан Д.Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "LLC ASIA", ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Луговая, дом № 7, БИН 080340016010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор ТОО "LLC ASIA"
_____ Капорина И.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13, БИН 060740005264

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "LLC ASIA",071800, Республика Казахстан, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Луговая, дом № 7, БИН 080340016010

Республики Казахстан

Договор № 30 от 16.11.2022г, Дополнительное соглашение № 19 от 07.08.2023г.

Справка № 5 от 07.12.2023г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 г.

по объекту: Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

№ п/п	Наименование (виды рабт)	№ договора	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	Выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. За отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка	Дополнительное соглашение № 19 от 07.08.2023г. К Договору № 30 от 16.11.2022г	1 256 159,82	1 256 159,82		1 256 159,82		0,00
	ВСЕГО БЕЗ НДС		1 256 159,82	1 256 159,82		1 256 159,82		0,00
	НДС 12%		150 739,18	150 739,18		150 739,16		0,00
	ВСЕГО С НДС		1 406 899,00	1 406 899,00		1 406 898,98		0,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13, БИН 060740005264
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель
_____ Айтуаров Талгат Тохтарханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957
Директор
_____Бейсехан Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "LLC ASIA", ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Луговая, дом № 7, БИН 080340016010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор ТОО "LLC ASIA"
_____Капорина И.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района" Форма 2В 2022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LLC ASIA"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 16.11.2022г

Акт приемки выполненных работ №4

за 07 декабря 2023 г.

Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные									
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	90,12	56,93	56,93	5 131	5 131	-	1 124,00	6 755,00
					-	17,32	-	1 561	-	500,00	
2	1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	м3 грунта	90,12	28,11	28,11	2 533	2 533	-	555,00	3 335,00
					-	8,55	-	771	-	247,00	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	45	1 395,64	-	62 804	-	-	45 219,00	116 665,00
					1 395,64	-	62 804	-	-	8 642,00	

4	1101-0206-0501	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет НР=72%**	м3 грунта	27	6 670,52	6 670,52	180 104	180 104	-	22 041,00	218 317,00
					-	1 133,76	-	30 612	-	16 172,00	
Итого по разделу 1						**345 072,00**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 804,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				187 768,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 944,00					
		- накладные расходы, тенге				68 939,00					
		в т.ч. зарплата, тенге				10 477,35					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				25 561,00					
Раздел 2 Устройство фундаментов											
2.1 Фм1											
5	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%**	м3	3,59	39 287,03	2 525,43	141 040	9 066	103 497	27 964,90	182 525,72
					7 932,36	627,77	28 477	2 254	-	13 520,39	
6	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% Коб =16**	т	0,1736	862 892,26	3 482,58	149 798	605	53 613	87 225,00	255 985,00
					550 579,68	1 562,99	95 581	271	-	18 962,00	
7	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	4,8	30 215,63	1 595,86	145 035	7 660	127 621	10 578,00	168 062,00
					2 032,13	389,66	9 754	1 870	-	12 449,00	
2.2 Фм2											
8	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	0,68	27 586,07	1 595,86	18 759	1 085	16 291	1 499,00	21 879,00
					2 032,13	389,66	1 382	265	-	1 621,00	
9	1107-0101-0103	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%**	шт. сборных конструкций	2	4 936,20	2 545,63	9 872	5 091	-	8 135,00	19 448,00
					2 390,57	1 056,32	4 781	2 113	-	1 441,00	
10	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса ФСБ 24.5.6-Т, ГОСТ 13579-78 Коб =2**	1 м3	1,38	41 527,00	-	57 307	-	57 307	-	61 892,00
					-	-	-	-	-	4 585,00	
11	1146-0101-0801	**Обетонирование НР=84%**	м3	0,58	110 958,89	1 938,34	64 356	1 124	32 866	25 911,00	97 488,00

					52 355,52	829,10	30 366	481	-	7 221,00	
12	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,6	1 230,42	28,59	3 199	74	1 958	1 096,00	4 639,00
					448,76	4,30	1 167	11	-	344,00	
13	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	2	27 586,07	1 595,86	55 172	3 192	47 916	4 407,00	64 345,00
					2 032,13	389,66	4 064	779	-	4 766,00	
14	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	100	1 230,42	28,56	123 042	2 859	75 307	42 135,00	178 391,00
					448,76	4,30	44 876	430	-	13 214,00	
	Итого по разделу 2					**1 054 654,72**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				220 448,17					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 756,29					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 473,69					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				516 376,21					
		- накладные расходы, тенге				208 950,90					
		в т.ч. зарплата, тенге				11 370,63					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				78 123,39					
					Конструкции металлические						
15	1134-0101-0802	**Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м. Установка НР=76%**	т металлоконструкций	2,24134615	1 067 168,94	41 012,90	2 391 895	91 924	2 201 768	98 216,13	2 689 319,94
					43 814,40	13 843,80	98 203	31 029	-	199 208,81	
16	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%**	м2	319,6075	118,96	3,07	38 021	981	15 261	15 115,00	57 387,00
					68,14	0,40	21 778	128	-	4 251,00	
17	1134-0101-1502	**Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР=76%**	т металлоконструкций	12,7843	38 774,65	2 163,71	495 707	27 662	99 031	285 881,00	844 115,00
					28 864,68	558,81	369 015	7 144	-	62 527,00	
	Итого по смете					**3 590 821,94**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				488 996,24					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				120 567,11					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 300,75					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 316 059,61					
		- накладные расходы, тенге				399 212,13					

		в т.ч. зарплата, тенге			17 136,86						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			265 986,81						
		Контейнер для размещения технологического оборудования									
18	**1313-0102-0704**	**Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): контейнер. Монтаж оборудования НР=61%**	т	1,09723	198 932,78	12 688,77	218 275	13 922	5 171	124 494,00	370 190,00
					181 530,78	4 471,98	199 181	4 907	-	27 421,00	
19	**1109-0701-0101**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%**	т конструкций	1,09723	282 224,38	77 445,42	309 665	84 975	8 202	171 116,00	519 243,00
					197 303,90	28 714,00	216 488	31 506	-	38 462,00	
20	**1320-0104-0205**	**Замок контрольный на аппарате и пульте, устанавливаемый дополнительно комплект из двух замков. Монтаж оборудования НР=61%**	комплект	2	11 423,05	-	22 846	-	708	13 504,00	39 258,00
					11 068,95	-	22 138	-	-	2 908,00	
21	**223-502-0305**	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	1 шт.	2	3 416,00	-	6 832	-	6 832	-	7 379,00
					-	-	-	-	-	547,00	
22	**214-101-0203**	**Кронштейн . 139*75*5 Коб =2**	1 т	0,00082	593 869,00	-	487	-	487	-	526,00
					-	-	-	-	-	39,00	
23	**214-206-0202**	**Шарнир.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм Коб =2**	1 т	0,0008	439 420,00	-	352	-	352	-	380,00
					-	-	-	-	-	28,00	
24	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =0,1**	м3 изоляции	0,2	35 765,10	2 298,13	7 153	460	637	4 770,00	12 877,00
					30 284,35	1 096,13	6 057	219	-	954,00	
25	**234-202-0105**	**Мат теплоизоляционный П15 Коб =0,1**	1 м3	0,2	6 477,00	-	1 295	-	1 295	-	1 399,00
					-	-	-	-	-	104,00	
26	**1115-0601-0303**	**Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам НР=80%**	м2 оклеиваемой поверхности	60	2 159,78	0,70	129 587	42	48 422	64 916,00	210 063,00
					1 352,05	0,37	81 123	22	-	15 560,00	

27	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%**	м2 покрытия	4,5	3 672,06	61,01	16 524	275	14 467	1 788,00	19 777,00
					396,22	26,40	1 783	119	-	1 465,00	
28	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%**	м плинтусов	8	395,43	1,28	3 163	10	1 662	1 406,00	4 935,00
					186,39	0,61	1 491	5	-	366,00	
29	1109-0501-0301	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69%**	болт	206	236,46	1,35	48 711	278	-	33 510,00	88 799,00
					235,11	0,64	48 433	132	-	6 578,00	
30	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	1 т	0,01251	813 201,00	-	10 169	-	10 169	-	10 983,00
					-	-	-	-	-	814,00	
31	261-107-0884	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	1 т	0,00026	0,00	-	0	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
32	217-107-0105	**Шуруп-саморез**	1 шт.	400	102,00	-	40 800	-	40 800	-	44 064,00
					-	-	-	-	-	3 264,00	
33	1113-0601-0302	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР=69%**	м2	58	336,30	1,45	19 505	84	10 104	6 453,00	28 035,00
					160,64	0,61	9 317	35	-	2 077,00	
34	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2**	м2	116	118,96	3,07	13 799	356	5 539	5 486,00	20 828,00
					68,14	0,40	7 904	46	-	1 543,00	
35	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2**	м2	116	97,98	2,22	11 366	258	6 488	3 220,00	15 753,00
					39,83	0,40	4 620	46	-	1 167,00	

Итого по смете **1 394 489,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 598 535,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 100 660,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 037,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 161 335,15
- накладные расходы, тенге 430 663,00
в т.ч. зарплата, тенге 38 759,67
- сметная прибыль (8 %), тенге 103 297,00

Силовое электрооборудование мачты

Раздел 1 Земляные работы

36	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%**	м3 грунта	23,72	3 283,16	-	77 877	-	-	56 071,00	144 664,00
					3 283,16	-	77 877	-	-	10 716,00	
37	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (просеянным грунтом) НР=72%**	м3 грунта	7,2	1 395,64	-	10 049	-	-	7 235,00	18 667,00
					1 395,64	-	10 049	-	-	1 383,00	
38	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	26,52	1 395,64	-	37 012	-	-	26 649,00	68 754,00
					1 395,64	-	37 012	-	-	5 093,00	
39	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели под заземлители НР=72%**	м кабеля	86	343,61	218,11	29 550	18 757	-	14 234,00	47 287,00
					125,50	104,38	10 793	8 977	-	3 503,00	

Итого по разделу 1 **279 372,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 731,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 757,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 977,00
- накладные расходы, тенге 104 189,00
в т.ч. зарплата, тенге 9 377,01
- сметная прибыль (8 %), тенге 20 695,00

Раздел 2 Монтажные работы

40	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	м	22	766,38	22,90	16 860	504	9 228	5 245,00	23 873,00
					324,04	7,11	7 129	156	-	1 768,00	
41	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	1 т	0,02772	531 899,00	-	14 744	-	14 744	-	15 924,00
					-	-	-	-	-	1 180,00	
42	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%**	м	86	1 057,89	32,27	90 979	2 775	63 820	18 248,00	117 965,00
					283,53	11,18	24 384	961	-	8 738,00	
43	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК**	1 т	0,05332	434 300,00	-	23 157	-	23 157	-	25 010,00

		профиля класса А-I (А240) ГОСТ Р 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	1 853,00	
44	1121-0103-0102	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР=72%	м лотков	33	2 718,99	5,22	89 727	172	61 474	20 269,00	118 796,00
					850,91	2,15	28 080	71	-	8 800,00	
45	243-907-1021	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	1 м	33	6 755,00	-	222 915	-	222 915	-	240 748,00
					-	-	-	-	-	17 833,00	
46	243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	1 шт.	22	511,00	-	11 242	-	11 242	-	12 141,00
					-	-	-	-	-	899,00	
47	243-907-5402	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS	1 шт.	22	251,00	-	5 522	-	5 522	-	5 964,00
					-	-	-	-	-	442,00	
48	243-907-2507	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	1 м	33	4 170,00	-	137 610	-	137 610	-	148 619,00
					-	-	-	-	-	11 009,00	
49	243-907-1421	Поворот для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	1 шт.	15	8 356,00	-	125 340	-	125 340	-	135 367,00
					-	-	-	-	-	10 027,00	
50	261-301-0219	Хомут	1 кг	7,44	708,00	-	5 268	-	5 268	-	5 689,00
					-	-	-	-	-	421,00	
51	217-302-0404	Электроды	1 кг	8	1 694,00	-	13 552	-	13 552	-	14 636,00
					-	-	-	-	-	1 084,00	
52	252-204-0815	Зажим соединительный плашечный	1 шт.	40	3 598,00	-	143 920	-	143 920	-	155 434,00
					-	-	-	-	-	11 514,00	
53	243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	1 км	0,06	2 189 295,00	-	131 358	-	131 358	-	141 867,00
					-	-	-	-	-	10 509,00	

54	243-142-0317	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 50 мм2	1 км	0,03	3 191 320,00	-	95 740	-	95 740	-	103 399,00
					-	-	-	-	-	7 659,00	
55	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	3	1 115,47	155,86	3 346	468	118	2 269,00	6 064,00
					920,35	130,20	2 761	391	-	449,00	
56	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами,3 м, 40*4	1 шт.	1	25 430,00	-	25 430	-	25 430	-	27 464,00
					-	-	-	-	-	2 034,00	
57	1310-0404-0101	Фидер однопроводный. Монтаж с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм-Термоусадочнвя трубка (прим.) НР=61%	м	1	5 000,92	-	5 001	-	-	3 051,00	8 696,00
					5 000,92	-	5 001	-	-	644,00	
58	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 TVT 60/30	1 м	1	250,00	-	250	-	250	-	270,00
					-	-	-	-	-	20,00	
59	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР=75%	конец	8	266,97	-	2 136	-	188	1 461,00	3 885,00
					243,52	-	1 948	-	-	288,00	
60	243-902-0904	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	100 шт.	0,04	60 227,00	-	2 409	-	2 409	-	2 602,00
					-	-	-	-	-	193,00	
61	243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	100 шт.	0,08	94 537,00	-	7 563	-	7 563	-	8 168,00
					-	-	-	-	-	605,00	
62	1310-0409-0117	Комплект блоков резервирования стволов . Монтаж оборудования. Комплект электролитического заземления НР=61%	комплект	2	175 049,61	22 056,80	350 099	44 114	12 296	188 338,00	581 512,00
					146 844,80	7 530,16	293 690	15 060	-	43 075,00	
63	290-001-0001	Комплект электролитического заземлителя (кпл)	1 комплект	2	535 200,00	-	1 070 400	-	1 070 400	-	1 156 032,00
					-	-	-	-	-	85 632,00	

Итого по разделу 2 **3 060 125,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 993,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 033,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 639,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 183 542,98
- накладные расходы, тенге	238 881,00
в т.ч. зарплата, тенге	63 740,61
- сметная прибыль (8 %), тенге	226 676,00

Силовое электрооборудование контейнера (энерговвод)

Раздел 1 Оборудование

64	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%**	шкаф	1	39 097,69	9 360,92	39 098	9 361	2 545	22 504,00	66 530,00
					27 192,23	4 064,39	27 192	4 064	-	4 928,00	
65	247-201-0329	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 38 УХЛ3**	1 шт.	1	16 405,00	-	16 405	-	16 405	-	17 717,00
					-	-	-	-	-	1 312,00	
66	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%**	шт.	2	3 867,74	27,58	7 735	55	3 560	2 966,00	11 557,00
					2 060,10	-	4 120	-	-	856,00	
67	247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 3Р 25А**	1 шт.	2	1 755,00	-	3 510	-	3 510	-	3 791,00
					-	-	-	-	-	281,00	
68	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%**	шт.	1	2 044,23	117,01	2 044	117	37	1 398,00	3 717,00
					1 889,96	50,81	1 890	51	-	275,00	
69	247-301-0335	**Счетчик электрической энергии трехфазный, и Меркурий 230 ART , 60А**	1 шт.	1	50 215,00	-	50 215	-	50 215	-	54 232,00
					-	-	-	-	-	4 017,00	
70	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%**	шт.	9	3 867,74	27,58	34 810	248	16 021	13 350,00	52 013,00
					2 060,10	-	18 541	-	-	3 853,00	
71	247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 1Р 16А**	1 шт.	6	594,00	-	3 564	-	3 564	-	3 849,00
					-	-	-	-	-	285,00	

72	247-204-0711	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 1Р 10А**	1 шт.	1	606,00	-	606	-	606	-	654,00
					-	-	-	-	-	48,00	
73	247-204-0709	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 1Р 6А**	1 шт.	1	604,00	-	604	-	604	-	652,00
					-	-	-	-	-	48,00	
74	247-204-2402	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА**	1 шт.	1	5 220,00	-	5 220	-	5 220	-	5 638,00
					-	-	-	-	-	418,00	
75	1308-0302-0502	**Шина нулевая (примин.) НР=72%**	м (3 фазы)	2	3 867,54	1 318,60	7 735	2 637	275	4 356,00	13 058,00
					2 411,33	613,64	4 823	1 227	-	967,00	
76	247-215-0301	**Шина нулевая (14 грпупп/крепеж по краям) 6*9 мм 14/2**	1 шт.	2	1 818,00	-	3 636	-	3 636	-	3 927,00
					-	-	-	-	-	291,00	
77	1308-0103-2501	**Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	м	4	2 130,12	389,14	8 520	1 557	1 358	4 553,00	14 119,00
					1 401,45	179,44	5 606	718	-	1 046,00	

Итого по разделу 1 **251 454,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 172,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 975,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 060,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 107 556,00
- накладные расходы, тенге 49 127,00
  в т.ч. зарплата, тенге 4 421,43
- сметная прибыль (8 %), тенге 18 625,00

Раздел 2 Освещение

78	1308-0305-0407	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР=72%**	шт.	2	6 616,00	1 529,91	13 232	3 060	4 654	5 643,00	20 385,00
					2 758,91	1 159,76	5 518	2 320	-	1 510,00	
79	290-002-0001	**Светильнник люмисцентный потолочный ALS/OPL 236 (кпл)**	1 шт	2	53 536,00	-	107 072	-	107 072	-	115 638,00
					-	-	-	-	-	8 565,76	
80	247-101-0106	**Лампа люминисцентная Т8 цоколь G13**	1 шт.	4	5 799,00	-	23 196	-	23 196	-	25 052,00

		цоколь 310			-	-	-	-	-	1 856,00	
81	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 643,28	21,36	1 643	21	145	1 067,00	2 927,00
					1 477,21	5,08	1 477	5	-	217,00	
82	247-212-0206	Выключатель одноклавишный наружной установки ВС20-10-ББ	1 шт.	1	1 185,00	-	1 185	-	1 185	-	1 280,00
					-	-	-	-	-	95,00	
83	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 639,04	23,71	1 639	24	138	1 068,00	2 924,00
					1 477,21	6,10	1 477	6	-	217,00	
84	247-214-0301	Розетка одноместная для открытой установки РС 20-3-ББ	1 шт.	1	829,00	-	829	-	829	-	895,00
					-	-	-	-	-	66,00	
85	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	10	446,19	4,55	4 462	46	113	3 102,00	8 169,00
					430,37	0,43	4 304	4	-	605,00	
86	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	10	231,00	-	2 310	-	2 310	-	2 495,00
					-	-	-	-	-	185,00	
87	243-907-1402	Поворот 90° для кабельного лотка высотой 25 мм, шириной25 мм	1 шт.	2	1 366,00	-	2 732	-	2 732	-	2 951,00
					-	-	-	-	-	219,00	
88	243-907-1602	Угол внешний КМН 16*16 для кабельного лотка	1 шт.	4	3 158,00	-	12 632	-	12 632	-	13 643,00
					-	-	-	-	-	1 011,00	
89	243-907-1701	Соединение Т-образное для кабельного лотка 25*25	1 шт.	3	1 989,00	-	5 967	-	5 967	-	6 444,00
					-	-	-	-	-	477,00	
90	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	1	1 077,57	-	1 078	-	12	650,00	1 866,00
					1 066,02	-	1 066	-	-	138,00	

91	247-202-0419	Коробка распаячная 100*100*50 мм, КМ41233	1 шт.	1	1 040,00	-	1 040	-	1 040	-	1 123,00
					-	-	-	-	-	83,00	
92	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	3	446,19	4,55	1 339	14	34	930,00	2 451,00
					430,37	0,43	1 291	1	-	182,00	
93	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	3	126,00	-	378	-	378	-	408,00
					-	-	-	-	-	30,00	
94	243-907-1401	Поворот 90° для кабельного лотка высотой 16*16 мм	1 шт.	3	1 247,00	-	3 741	-	3 741	-	4 040,00
					-	-	-	-	-	299,00	
95	243-907-1601	Угол внешний КМН 16*16 для кабельного лотка	1 шт.	4	2 657,00	-	10 628	-	10 628	-	11 478,00
					-	-	-	-	-	850,00	
96	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	15	176,63	4,68	2 649	70	453	1 554,00	4 539,00
					141,77	2,04	2 127	31	-	336,00	
97	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,015	460 164,00	-	6 902	-	6 902	-	7 454,00
					-	-	-	-	-	552,00	
98	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	3	880,79	84,56	2 642	254	262	1 601,00	4 582,00
					708,83	32,52	2 126	98	-	339,00	
99	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	3	1 510,00	-	4 530	-	4 530	-	4 892,00
					-	-	-	-	-	362,00	
100	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	25	366,42	32,27	9 161	807	1 266	5 305,00	15 623,00
					283,53	11,18	7 088	280	-	1 157,00	
101	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	1 т	0,0315	531 899,00	-	16 755	-	16 755	-	18 095,00

		Горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм			-	-	-	-	-	1 340,00		
102	1121-0103-0102	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР=72%	м лотков	12	2 777,98	5,22	33 336	63	23 062	7 371,00		43 964,00
					850,91	2,15	10 211	26	-	3 257,00		
103	243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный 50*200*3000мм	1 м	12	3 005,00	-	36 060	-	36 060	-		38 945,00
					-	-	-	-	-	2 885,00		
104	243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм Коб =4	1 м	12	2 308,00	-	27 696	-	27 696	-		29 912,00
					-	-	-	-	-	2 216,00		
105	243-907-4302	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	1 шт.	8	886,00	-	7 088	-	7 088	-		7 655,00
					-	-	-	-	-	567,00		
106	243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	1 шт.	4	4 383,00	-	17 532	-	17 532	-		18 935,00
					-	-	-	-	-	1 403,00		
107	243-907-2301	Планка соединительная h50 длина 163 мм, ширина 43 мм	1 шт.	14	287,00	-	4 018	-	4 018	-		4 339,00
					-	-	-	-	-	321,00		
108	243-907-5402	Соединительный комплект КС М 6х10	1 шт.	44	251,00	-	11 044	-	11 044	-		11 928,00
					-	-	-	-	-	884,00		

Итого по разделу 2 **435 032,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 685,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 359,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 771,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 333 474,28
- накладные расходы, тенге 28 291,00
  в т.ч. зарплата, тенге 2 546,19
- сметная прибыль (8 %), тенге 32 224,76

Раздел 3 Вентиляция

109	1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный	м ширины по фронту	3	22 579,19	10 286,99	67 738	30 861	4 291	32 680,00		108 451,00

		однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР=72%	по фронту		10 861,85	4 267,62	32 586	12 803	-	8 033,00	
110	247-201-0811	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31**	1 шт.	3	9 796,00	-	29 388	-	29 388	-	31 739,00
					-	-	-	-	-	2 351,00	
111	1120-1701-0101	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР=98%**	агрегат	1	15 274,34	1 082,59	15 274	1 083	923	13 325,00	30 887,00
					13 268,55	328,40	13 269	328	-	2 288,00	
112	514-103-0348	**Сплит-система (кондиционер) S12PT**	1 шт.	1	161 233,00	-	161 233	-	-	-	161 233,00
					-	-	-	-	161 233	-	

Итого по разделу 3 **332 310,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 45 855,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 944,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 131,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 34 602,00
- оборудование, тенге 161 233,00
- накладные расходы, тенге 46 005,00
- в т.ч. зарплата, тенге 4 140,45
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 672,00

Раздел 4 Пожарно-охранное оборудование

113	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%**	шкаф	1	39 097,69	9 360,92	39 098	9 361	2 545	22 504,00	66 530,00
					27 192,23	4 064,39	27 192	4 064	-	4 928,00	
114	247-201-0301	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	1 шт.	1	10 065,00	-	10 065	-	10 065	-	10 870,00
					-	-	-	-	-	805,00	
115	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%**	шт.	1	2 044,23	117,01	2 044	117	37	1 398,00	3 717,00
					1 889,96	50,81	1 890	51	-	275,00	
116	247-301-0112	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02 5/60А, 1ф**	1 шт.	1	17 911,00	-	17 911	-	17 911	-	19 344,00
					-	-	-	-	-	1 433,00	
117	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А**	шт.	2	3 867,74	27,58	7 735	55	3 560	2 966,00	11 557,00

		трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%			2 060,10	-	4 120	-	-	856,00	
118	247-204-0636	Выключатель автоматический типа ВА47-29 2Р 20А	1 шт.	2	1 423,00	-	2 846	-	2 846	-	3 074,00
					-	-	-	-	-	228,00	
119	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	5	10 545,49	1,70	52 727	9	426	31 899,00	91 396,00
					10 458,55	-	52 293	-	-	6 770,00	
120	580-001-0001	Датчик задымления (кпл)	1 шт	1	213 000,00	-	213 000	-	-	-	213 000,00
					-	-	-	-	213 000	-	
121	580-001-0002	Датчик влажности (кпл)	1 шт	1	100 640,00	-	100 640	-	-	-	100 640,00
					-	-	-	-	100 640	-	
122	580-001-0003	Температурный датчик (кпл)	1 шт	1	27 000,00	-	27 000	-	-	-	27 000,00
					-	-	-	-	27 000	-	
123	521-301-0409	Датчик движения	1 шт.	1	125 491,00	-	125 491	-	-	-	125 491,00
					-	-	-	-	125 491	-	
124	580-001-0004	Датчик затопления (кпл)	1 шт	1	17 000,00	-	17 000	-	-	-	17 000,00
					-	-	-	-	17 000	-	

Итого по разделу 4	**689 619,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 495,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 542,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 115,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 390,00
- оборудование, тенге	483 131,00
- накладные расходы, тенге	58 767,00
в т.ч. зарплата, тенге	5 289,03
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 295,00

Наружные сети электроснабжения 10кВ

Раздел 1 Трансформаторная подстанция

1.1 Земляные работы

125	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1,1	216,22	216,22	238	238	-	43,00	303,00
					-	54,97	-	60	-	22,00	
126	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	11	257,39	121,31	2 831	1 334	-	1 525,00	4 704,00
					136,08	56,42	1 497	621	-	348,00	
127	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,1	2 675,16	-	2 943	-	-	2 119,00	5 467,00
					2 675,16	-	2 943	-	-	405,00	
128	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,1	1 270,72	-	1 398	-	-	1 007,00	2 597,00
					1 270,72	-	1 398	-	-	192,00	
129	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	1 м3	1,1	6 396,00	-	7 036	-	7 036	-	7 599,00
					-	-	-	-	-	563,00	
130	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,1	1 395,64	-	1 535	-	-	1 105,00	2 851,00
					1 395,64	-	1 535	-	-	211,00	
131	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	1,1	3 970,00	-	4 367	-	4 367	-	4 716,00
					-	-	-	-	-	349,00	

1.2 Общестроительные работы

132	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	2	3 384,82	1 813,10	6 770	3 626	-	5 463,00	13 212,00
					1 571,72	743,33	3 143	1 487	-	979,00	
133	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 Коб =2	1 м3	0,576	41 527,00	-	23 920	-	23 920	-	25 834,00
					-	-	-	-	-	1 914,00	

1.3 Монтаж оборудования

134	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%**	подстанция	1	143 566,21	69 377,05	143 566	69 377	6 418	69 311,00	229 907,00
					67 771,40	28 494,43	67 771	28 494	-	17 030,00	

Итого по разделу 1 **297 190,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 287,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 74 575,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 662,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 41 740,15
- оборудование, тенге 0,00
- накладные расходы, тенге 80 573,00
- в т.ч. зарплата, тенге 7 251,57
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 013,00

Раздел 2 Наружные сети электроснабжения 10кВ

2.1 Строительные работы

135	1133-0105-0101	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%**	км линии	3,5554	363 578,77	188 731,09	1 292 668	671 015	-	631 180,15	2 077 756,08
					174 847,68	47 061,16	621 653	167 321	-	153 907,97	
136	1133-0208-0104	**Разъединители. Установка вручную НР=80%**	комплект	1	18 703,58	1 661,74	18 704	1 662	163	14 138,00	35 469,00
					16 878,42	795,23	16 878	795	-	2 627,00	
137	515-201-0503	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	1 шт.	1	122 243,00	-	122 243	-	-	-	122 243,00
					-	-	-	-	122 243	-	
138	290-0000-0000	**Привод ПРНЗ-10 УХЛ1 для разъединителя (кпл)**	1 шт	1	15 335,70	-	15 336	-	15 336	-	16 563,00
					-	-	-	-	-	1 226,86	
140	252-207-3920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	1 шт.	1	15 064,00	-	15 064	-	15 064	-	16 269,00
					-	-	-	-	-	1 205,00	
141	252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	1 шт.	4	29 369,00	-	117 476	-	117 476	-	126 874,00
					-	-	-	-	-	9 398,00	

142	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	24	3 340,00	-	80 160	-	80 160	-	86 573,00
					-	-	-	-	-	6 413,00	

Итого по разделу 2 **2 481 747,08**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 638 531,44
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 672 676,52
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 168 116,25
- материалы, изделия и конструкции, тенге 228 198,70
- оборудование, тенге 122 243,00
- накладные расходы, тенге 645 318,15
в т.ч. зарплата, тенге 58 078,63
- сметная прибыль (8 %), тенге 174 777,83

Раздел 3 Заземление

3.1 Строительные работы

143	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	21,6	216,22	216,22	4 670	4 670	-	855,00	5 967,00
					-	54,97	-	1 187	-	442,00	
144	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	8,64	2 675,16	-	23 113	-	-	16 641,00	42 934,00
					2 675,16	-	23 113	-	-	3 180,00	
145	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	14,4	1 395,64	-	20 097	-	-	14 470,00	37 332,00
					1 395,64	-	20 097	-	-	2 765,00	
146	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	1 м3	14,4	6 396,00	-	92 102	-	92 102	-	99 470,00
					-	-	-	-	-	7 368,00	
147	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,2	56,93	56,93	410	410	-	90,00	540,00
					-	17,32	-	125	-	40,00	

3.2 Монтажные работы

148	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением	м	80	429,57	38,71	34 366	3 097	4 050	20 370,00	59 115,00

		из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%			340,24	13,41	27 219	1 073	-	4 379,00	
149	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,141	531 899,00	-	74 998	-	74 998	-	80 998,00
					-	-	-	-	-	6 000,00	
150	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	2 776,46	310,51	36 094	4 037	3 623	21 557,00	62 263,00
					2 187,24	115,83	28 434	1 506	-	4 612,00	
151	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,123	521 841,00	-	64 186	-	64 186	-	69 321,00
					-	-	-	-	-	5 135,00	

Итого по разделу 3 **457 940,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 98 863,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 214,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 891,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 238 959,60
- накладные расходы, тенге 73 983,00
в т.ч. зарплата, тенге 6 658,47
- сметная прибыль (8 %), тенге 33 921,00

Раздел 4 Опоры

4.1 ПМ-1

152	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР=72%	шт.	1	426,71	-	427	-	-	307,00	793,00
					426,71	-	427	-	-	59,00	
153	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15 064,00	-	45 192	-	45 192	-	48 807,00
					-	-	-	-	-	3 615,00	
154	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 141,00	-	3 141	-	3 141	-	3 392,00
					-	-	-	-	-	251,00	
155	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	1 т	0,017	521 841,00	-	8 871	-	8 871	-	9 581,00

		равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			-	-	-	-	-	710,00	
156	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 108,00	-	4 432	-	4 432	-	4 787,00
					-	-	-	-	-	355,00	
157	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 108,00	-	1 108	-	1 108	-	1 197,00
					-	-	-	-	-	89,00	
158	252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 108,00	-	2 216	-	2 216	-	2 393,00
					-	-	-	-	-	177,00	
160	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 108,00	-	2 216	-	2 216	-	2 393,00
					-	-	-	-	-	177,00	
161	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 385,00	-	1 385	-	1 385	-	1 496,00
					-	-	-	-	-	111,00	
162	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0054	437 827,00	-	2 364	-	2 364	-	2 553,00
					-	-	-	-	-	189,00	
4.2 П10-1											
163	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	21	11 884,65	5 232,53	249 578	109 883	19 575	138 040,00	418 627,00
					5 720,00	2 496,67	120 120	52 430	-	31 009,00	
164	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	21	1 662,00	-	34 902	-	34 902	-	37 694,00
					-	-	-	-	-	2 792,00	
4.3 А10-1											0
165	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	2	11 884,65	5 232,53	23 769	10 465	1 864	13 146,00	39 868,00
					5 720,00	2 496,67	11 440	4 993	-	2 953,00	
166	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =2	1 шт.	4	8 496,00	-	33 984	-	33 984	-	36 703,00

		13018-2012 марки П-6 и Коб =2			-	-	-	-	-	2 719,00		
167	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	2	1 662,00	-	3 324	-	3 324	-	3 590,00	
					-	-	-	-	-	266,00		
168	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	1 015,00	-	4 060	-	4 060	-	4 385,00	
					-	-	-	-	-	325,00		
169	252-201-0208	Кроншейн У1 Коб =2	1 шт.	2	20 230,00	-	40 460	-	40 460	-	43 697,00	
					-	-	-	-	-	3 237,00		
170	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	4	8 310,00	-	33 240	-	33 240	-	35 899,00	
					-	-	-	-	-	2 659,00		
171	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	1 385,00	-	5 540	-	5 540	-	5 983,00	
					-	-	-	-	-	443,00		
172	252-207-2116	Крепление провода Коб =2	1 комплект	2	8 300,00	-	16 600	-	16 600	-	17 928,00	
					-	-	-	-	-	1 328,00		
173	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 Коб =2	1 шт.	4	444,00	-	1 776	-	1 776	-	1 918,00	
					-	-	-	-	-	142,00		
174	252-204-0811	Зажим плашечный типа ПА Коб =2	1 шт.	6	2 600,00	-	15 600	-	15 600	-	16 848,00	
					-	-	-	-	-	1 248,00		
175	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 Коб =6	1 шт.	6	885,00	-	5 310	-	5 310	-	5 735,00	
					-	-	-	-	-	425,00		
176	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2 Коб =6	1 шт.	6	3 560,00	-	21 360	-	21 360	-	23 069,00	
					-	-	-	-	-	1 709,00		

177	252-207-2109	Проволочная вязка ВШ-1 Коб =6	1 шт.	18	1 158,00	-	20 844	-	20 844	-	22 512,00
					-	-	-	-	-	1 668,00	
4.4 Разъединитель КРМ-1											0
178	252-301-0953	Установка разъединителя КРМ-1	1 шт.	1	100 774,00	-	100 774	-	100 774	-	108 836,00
					-	-	-	-	-	8 062,00	
179	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15 064,00	-	15 064	-	15 064	-	16 269,00
					-	-	-	-	-	1 205,00	
180	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 048,00	-	3 048	-	3 048	-	3 292,00
					-	-	-	-	-	244,00	
181	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	16 909,00	-	33 818	-	33 818	-	36 523,00
					-	-	-	-	-	2 705,00	
182	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2 309,00	-	4 618	-	4 618	-	4 987,00
					-	-	-	-	-	369,00	
183	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	2 402,00	-	7 206	-	7 206	-	7 782,00
					-	-	-	-	-	576,00	
184	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 141,00	-	3 141	-	3 141	-	3 392,00
					-	-	-	-	-	251,00	
185	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,017	521 841,00	-	8 871	-	8 871	-	9 581,00
					-	-	-	-	-	710,00	
186	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1 108,00	-	3 324	-	3 324	-	3 590,00
					-	-	-	-	-	266,00	
187	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ПЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7	1 шт.	5	1 108,00	-	5 540	-	5 540	-	5 983,00

		ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143			-	-	-	-	-	443,00	
188	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1 201,00	-	4 804	-	4 804	-	5 188,00
					-	-	-	-	-	384,00	
189	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1 385,00	-	8 310	-	8 310	-	8 975,00
					-	-	-	-	-	665,00	
190	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,00075	437 827,00	-	328	-	328	-	354,00
					-	-	-	-	-	26,00	
191	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	52,00	-	104	-	104	-	112,00
					-	-	-	-	-	8,00	
192	252-207-2116	Крепление провода	1 комплект	2	8 300,00	-	16 600	-	16 600	-	17 928,00
					-	-	-	-	-	1 328,00	
193	252-204-0811	Зажим плашечный типа ПА	1 шт.	3	2 600,00	-	7 800	-	7 800	-	8 424,00
					-	-	-	-	-	624,00	
194	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 полюса)	1	79 063,80	19 837,45	79 064	19 837	11 535	40 106,00	128 704,00
					47 690,99	8 012,20	47 691	8 012	-	9 534,00	
195	1308-0201-2411	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж	шт.	1	83 823,33	47 673,79	83 823	47 674	1 009	41 920,00	135 803,00
					35 140,73	23 080,93	35 141	23 081	-	10 060,00	
196	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	3	51 992,99	6 052,70	155 979	18 158	54 989	67 002,00	240 819,00
					27 610,57	3 408,56	82 832	10 226	-	17 838,00	
197	252-206-0303	Зажим аппаратный А1А	1 шт.	3	738,00	-	2 214	-	2 214	-	2 391,00
					-	-	-	-	-	177,00	

198	252-207-0901	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	10 шт.	0,2	1 835,00	-	367	-	367	-	396,00
					-	-	-	-	-	29,00	
199	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,009	223 946,00	-	2 016	-	2 016	-	2 177,00
					-	-	-	-	-	161,00	
200	243-602-0107	Провод заземляющий медный гибкий МГГ	1 км	0,001	579 510,00	-	580	-	580	-	626,00
					-	-	-	-	-	46,00	
201	252-206-0514	Зажим аппаратный А2А	1 шт.	6	3 343,00	-	20 058	-	20 058	-	21 663,00
					-	-	-	-	-	1 605,00	
4.5 Опора угловая УА 10-1											0
202	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	4	11 884,65	5 232,53	47 539	20 930	3 728	26 294,00	79 740,00
					5 720,00	2 496,67	22 880	9 987	-	5 907,00	
203	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =4	1 шт.	12	8 496,00	-	101 952	-	101 952	-	110 108,00
					-	-	-	-	-	8 156,00	
204	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =4	1 шт.	4	1 662,00	-	6 648	-	6 648	-	7 180,00
					-	-	-	-	-	532,00	
205	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =4	1 шт.	4	1 015,00	-	4 060	-	4 060	-	4 385,00
					-	-	-	-	-	325,00	
206	252-201-0208	Кроншейн У1 Коб =4	1 шт.	8	20 230,00	-	161 840	-	161 840	-	174 787,00
					-	-	-	-	-	12 947,00	
207	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =4	1 шт.	12	8 310,00	-	99 720	-	99 720	-	107 698,00
					-	-	-	-	-	7 978,00	

208	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =4	1 шт.	8	1 385,00	-	11 080	-	11 080	-	11 966,00
					-	-	-	-	-	886,00	
209	252-207-2116	Крепление провода Коб =4	1 комплект	8	8 300,00	-	66 400	-	66 400	-	71 712,00
					-	-	-	-	-	5 312,00	
210	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 Коб =4	1 шт.	8	444,00	-	3 552	-	3 552	-	3 836,00
					-	-	-	-	-	284,00	
211	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 Коб =24	1 шт.	24	885,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939,00
					-	-	-	-	-	1 699,00	
212	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2 Коб =24	1 шт.	24	3 560,00	-	85 440	-	85 440	-	92 275,00
					-	-	-	-	-	6 835,00	
213	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 Коб =24	1 шт.	48	885,00	-	42 480	-	42 480	-	45 878,00
					-	-	-	-	-	3 398,00	
4.6 Опора угловая УП 10-1											0
214	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	8	11 884,65	5 232,53	95 077	41 860	7 457	52 586,00	159 476,00
					5 720,00	2 496,67	45 760	19 973	-	11 813,00	
215	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =8	1 шт.	16	8 496,00	-	135 936	-	135 936	-	146 811,00
					-	-	-	-	-	10 875,00	
216	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =8	1 шт.	8	1 662,00	-	13 296	-	13 296	-	14 360,00
					-	-	-	-	-	1 064,00	
217	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =8	1 шт.	8	1 846,00	-	14 768	-	14 768	-	15 949,00
					-	-	-	-	-	1 181,00	
218	252-201-0208	Кроншейн У1 Коб =8	1 шт.	8	20 230,00	-	161 840	-	161 840	-	174 787,00

					-	-	-	-	-	12 947,00		
219	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =8	1 шт.	16	8 310,00	-	132 960	-	132 960	-	143 597,00
					-	-	-	-	-	10 637,00	
220	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =8	1 шт.	16	1 385,00	-	22 160	-	22 160	-	23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
221	252-207-2116	Крепление провода Коб =8	1 комплект	48	8 300,00	-	398 400	-	398 400	-	430 272,00
					-	-	-	-	-	31 872,00	
222	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 Коб =8	1 шт.	16	444,00	-	7 104	-	7 104	-	7 672,00
					-	-	-	-	-	568,00	
223	252-204-0811	Зажим плашечный типа ПА Коб =8	1 шт.	32	2 600,00	-	83 200	-	83 200	-	89 856,00
					-	-	-	-	-	6 656,00	

Итого по разделу 4 **3 504 860,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 366 291,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 268 807,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 128 702,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 230 743,25
- оборудование, тенге 0,00
- накладные расходы, тенге 379 401,00
- в т.ч. зарплата, тенге 48 003,57
- сметная прибыль (8 %), тенге 259 617,00

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 1 Строительные работы

224	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4,05	216,22	216,22	876	876	-	161,00	1 120,00
					-	54,97	-	223	-	83,00	
225	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,4	2 675,16	-	3 745	-	-	2 696,00	6 956,00
					2 675,16	-	3 745	-	-	515,00	

226	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. НР=72%	м3 грунта	1,35	1 395,64	-	1 884	-	-	1 356,00	3 499,00
					1 395,64	-	1 884	-	-	259,00	
227	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	1,35	3 746,00	-	5 057	-	5 057	-	5 462,00
					-	-	-	-	-	405,00	
228	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72%	м кабеля	20	327,93	202,43	6 559	4 049	-	3 073,00	10 403,00
					125,50	87,90	2 510	1 758	-	771,00	
229	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	103 093,00	-	12 371	-	12 371	-	13 361,00
					-	-	-	-	-	990,00	
230	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,02	241 777,92	-	4 836	-	137	3 570,00	9 078,00
					234 909,92	-	4 698	-	-	672,00	
231	241-207-1321	Труба кабельная высокопрочная двустенная ПНД, с протяжкой, SN13, 250Н цвет красный	1 м	25	4 901,00	-	122 525	-	122 525	-	132 327,00
					-	-	-	-	-	9 802,00	
232	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,4	56,93	56,93	478	478	-	104,00	629,00
					-	17,32	-	145	-	47,00	
233	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. НР=72%	м3 грунта	6,72	1 395,64	-	9 379	-	-	6 753,00	17 423,00
					1 395,64	-	9 379	-	-	1 291,00	

Итого по разделу 1 **200 258,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 216,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 403,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 126,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 140 090,26
- накладные расходы, тенге 17 713,00
- в т.ч. зарплата, тенге 1 594,17
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 835,00

Раздел 2 Монтажные работы

224	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	20	451,15	184,68	9 023	3 694	1 146	4 054,00	14 123,00

		км. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%			209,17	72,34	4 183	1 447	-	1 046,00	
225	**243-111-1003**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6**	1 км	0,025	351 160,00	-	8 779	-	8 779	-	9 481,00
					-	-	-	-	-	702,00	
Итого по разделу 2						**23 604,00**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 183,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 694,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 447,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 925,00					
		- накладные расходы, тенге				4 054,00					
		в т.ч. зарплата, тенге				364,86					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 748,00					
						Благоустройство территории					
Раздел 1 Благоустройство территории											
1.1 Подготовительные работы											
226	**1101-0102-0249**	**Снятие растительного слоя.Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	56	164,68	164,68	9 222	9 222	-	1 424,00	11 498,00
					-	35,32	-	1 978	-	852,00	
227	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	1 т·км	490	74,00	-	36 260	-	-	-	39 161,00
					-	-	-	-	-	2 901,00	
228	**1101-0102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%**	м3 грунта	56	34,94	30,68	1 957	1 718	9	538,00	2 695,00
					4,10	9,24	230	517	-	200,00	
1.2 Земляные работы											
229	**1101-0104-0106**	**Устройство выемки с перемещением в насыпь.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при**	м3 грунта	58	69,83	69,83	4 050	4 050	-	873,00	5 317,00
					-	20,91	-	1 213	-	394,00	
230	**1101-0102-0250**	**Устройство выемки с вывозом грунта.Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	19	207,64	207,64	3 945	3 945	-	609,00	4 918,00
					-	44,53	-	846	-	364,00	
231	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	1 т·км	185,25	74,00	-	13 709	-	-	-	14 805,00

		самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			-	-	-	-	-	1 097,00	
1.3 Устройство покрытия площадки											
232	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108% Коб =0,1**	м3 материала основания в плотном т	10,6	8 134,83	1 379,91	86 229	14 627	69 171	7 055,00	100 747,00
					229,34	386,90	2 431	4 101	-	7 463,00	
233	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%**		0,04134	168 674,95	3 133,35	6 973	130	6 843	67,00	7 603,00
					-	1 490,18	-	62	-	563,00	
234	**1127-0102-0201**	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство**	м2 основания или покрытия	106	270,95	55,58	28 721	5 891	18 862	6 016,00	37 516,00
					37,43	15,11	3 968	1 602	-	2 779,00	
235	**1127-0402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР=108%**	м2 основания или покрытия	106	259,84	187,24	27 543	19 847	36	15 582,00	46 575,00
					72,26	63,85	7 660	6 768	-	3 450,00	
236	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная обработанная портландцементом (М400)**	1 м3	12,932	5 347,00	-	69 147	-	69 147	-	74 679,00
					-	-	-	-	-	5 532,00	
1.4 Устройство ограждения											
237	**8601-0602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР=91%**	секция	5	76 224,00	2 665,00	381 120	13 325	335 900	33 961,25	448 287,75
					6 379,00	1 085,00	31 895	5 425	-	33 206,50	
238	**8601-0605-0102**	**Ворота металлические, тип ВМ5Б НР=91%**	конструкция	1	159 656,00	1 425,00	159 656	1 425	123 683	31 921,00	206 903,00
					34 548,00	530,00	34 548	530	-	15 326,00	

Итого по разделу 1 **1 000 704,75**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 732,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 180,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 014,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	623 651,40
- накладные расходы, тенге	98 046,25
в т.ч. зарплата, тенге	9 703,79

		перевозка грузов, тенге				49 968,50					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				74 127,50					
		Благоустройство территории (дополнение)									
239	**1127-1201-0203**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 3 НР=108%**	м3 грунта	481,116	602,21	470,59	289 733	226 408	-	136 053,00	459 849,00
					131,62	130,22	63 324	62 651	-	34 063,00	
	Итого по разделу дополнения				**459 849,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 324,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				226 408,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				62 651,00					
		- накладные расходы, тенге				136 053,00					
		в т.ч. зарплата, тенге				12 244,77					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				34 063,00					
	Итого по сметам				**19 859 102,50**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 452 141,85						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 904 318,92						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			614 057,69						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 203 644,60						
		- оборудование, тенге			766 607,00						
		- накладные расходы, тенге			3 068 166,43						
		в т.ч. зарплата, тенге			311 159,06						
		перевозка грузов, тенге			49 968,50						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 414 258,29						
		Временные здания и сооружения (4,9%)			1 779 822,19						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,57 %)			598 212,27						
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (3139,42/163,33*1,5*3063+8*3139,42*10/1960*(6300488,87/3139,42+1,5*3063/163,33))/1000			349 080,00						
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			212 182,10						

Итого по сметному расчету	22 798 399,06
Итого по сметному расчету с учетом скидки	**20 423 262,09**
НДС 12%	2 450 791,45
Итого	**22 874 053,54**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "LLC ASIA"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Капорина Ираида Петровна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтуаров Талгат Тохтарханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр "ЛИТЕРА-3"
БИН 030240007792

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Лунева Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Берикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района" Форма 2В 2022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LLC ASIA"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 16.11.2022г

Акт приемки выполненных работ №5

за 07 декабря 2023 г.

Строительство высотной опоры для оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Зимовье. Корректировка

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Рама основания Р1											
1.1 Р1											
1	**214-101-0102**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	1 т	0,07218	503 786,00	-	36 363	-	36 363	-	39 272,00
					-	-	-	-	-	2 909,00	
2	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой**	1 т	0,00216	490 575,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145,00

		горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм				-	-	-	-	-	85,00	
3	217-103-0209	Бобышка Б1	1 шт.	2	3 523,00	-	7 046	-	7 046	-	-	7 610,00
					-	-	-	-	-	564,00		
1.2 Регулировочный болт												
4	217-101-0102	Болт М24-6gx70.58.019(S36) ГОСТ 7798-70 Коб =4	1 т	0,0016	367 006,00	-	587	-	587	-	-	634,00
					-	-	-	-	-	47,00		
5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4	1 т	0,00048	490 575,00	-	235	-	235	-	-	254,00
					-	-	-	-	-	19,00		
	Итого по разделу 1				**48 915,00**							
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			45 291,60							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			3 624,00							
Раздел 2 Петля монтажная ПМ1, обрамление, крышка												
6	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4	1 т	0,00756	490 575,00	-	3 709	-	3 709	-	-	4 006,00
					-	-	-	-	-	297,00		

7	214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П Коб =4**	1 т	0,00248	550 014,00	-	1 364	-	1 364	-	1 473,00
					-	-	-	-	-	109,00	
8	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	1 т	0,00128	504 451,00	-	646	-	646	-	698,00
					-	-	-	-	-	52,00	
9	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	1 т	0,00038	490 575,00	-	186	-	186	-	201,00
					-	-	-	-	-	15,00	
10	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм Коб =2**	1 т	0,00334	504 451,00	-	1 685	-	1 685	-	1 820,00
					-	-	-	-	-	135,00	
	Итого по разделу 2				**8 198,00**						
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 589,76						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			608,00						

Раздел 3 Стойка СТ1, СТ2

11	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2**	1 т	0,03856	490 575,00	-	18 917	-	18 917	-	20 430,00
					-	-	-	-	-	1 513,00	

12	214-206-0202	**Бобышка б 1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм Коб =2**	1 т	0,0002	439 420,00	-	88	-	88	-	95,00
					-	-	-	-	-	7,00	
13	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2**	1 т	0,03856	490 575,00	-	18 917	-	18 917	-	20 430,00
					-	-	-	-	-	1 513,00	
	Итого по разделу 3				**40 955,00**						
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			37 921,03						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			3 033,00						

Раздел 4 Панели ПН,ПВ. Опорный уголок

14	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	1 т	0,39802	504 451,00	-	200 782	-	200 782	-	216 845,00
					-	-	-	-	-	16 063,00	
15	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	1 т	0,01208	504 451,00	-	6 094	-	6 094	-	6 582,00
					-	-	-	-	-	488,00	
	Итого по разделу 4				**223 427,00**						
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			206 875,36						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			16 551,00						

Раздел 5 Кровля

5.1 Основание и каркас кровли ОС1,К1											
16	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,05749	503 786,00	-	28 963	-	28 963	-	31 280,00
					-	-	-	-	-	2 317,00	
17	214-206-0202	Бобышка б 1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0001	439 420,00	-	44	-	44	-	48,00
					-	-	-	-	-	4,00	
18	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм Коб =2	1 т	0,0489	504 451,00	-	24 668	-	24 668	-	26 641,00
					-	-	-	-	-	1 973,00	
5.2 Настил кровли.Козырёк.											
19	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм Коб =2	1 т	0,06536	504 451,00	-	32 971	-	32 971	-	35 609,00
					-	-	-	-	-	2 638,00	
20	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,03534	504 451,00	-	17 827	-	17 827	-	19 253,00
					-	-	-	-	-	1 426,00	
5.3 Панель											
21	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой	1 т	0,03824	504 451,00	-	19 290	-	19 290	-	20 833,00

		горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм				-	-	-	-	-	1 543,00	
22	214-206-0202	Бобышка б 1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0001	439 420,00	-	44	-	44	-	48,00	
					-	-	-	-	-	4,00		
23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб	м3 изоляции	0,47524	35 765,10	2 298,13	16 997	1 092	1 513	11 334,00	30 597,00	
					30 284,35	1 096,13	14 392	521	-	2 266,00		
24	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	4,7524	41 869,00	-	198 978	-	198 978	-	214 896,00	
					-	-	-	-	-	15 918,00		
	Итого по разделу 5				**379 205,00**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 392,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 092,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			521,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			324 297,85							
		- накладные расходы, тенге			11 334,00							
		в т.ч. зарплата, тенге			1 020,06							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			28 089,00							
Раздел 6 Дверь Д1												
25	1109-0701-0107	Дверь Д1.Изготовление (Прим.) НР=69%	т конструкций	0,08214	509 094,71	160 564,32	41 817	13 189	1 109	20 825,00	67 653,00	
					335 034,56	32 397,90	27 520	2 661	-	5 011,00		

26	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	1 т	0,08214	504 451,00	-	41 436	-	41 436	-	44 751,00
					-	-	-	-	-	3 315,00	
27	261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	1 м2	2	137,00	-	274	-	274	-	296,00
					-	-	-	-	-	22,00	
28	223-503-0103	**Уплотнитель**	1 м	7	911,00	-	6 377	-	6 377	-	6 887,00
					-	-	-	-	-	510,00	
29	1109-0403-0401	**Двери стальные однопольные. Установка.(Прим.) НР=69%**	м2	2,139	4 481,58	69,87	9 586	149	1 393	5 598,00	16 399,00
					3 760,62	32,32	8 044	69	-	1 215,00	
30	214-101-0101	**Кожух кондиционера.Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	1 т	0,01884	504 451,00	-	9 504	-	9 504	-	10 264,00
					-	-	-	-	-	760,00	

Итого по разделу 6 **146 250,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 35 564,00

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13 338,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 730,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			60 092,46						
		- накладные расходы, тенге			26 423,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			2 378,07						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			10 833,00						
Раздел 7 Материалы											
31	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%**	м3 изоляции	2,6	35 765,10	2 298,13	92 989	5 975	8 275	62 008,00	167 397,00
					30 284,35	1 096,13	78 739	2 850	-	12 400,00	
32	234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	1 м3	2,6	41 869,00	-	108 859	-	108 859	-	117 568,00
					-	-	-	-	-	8 709,00	
33	215-301-0107	**Фанера толщиной 15 мм**	1 м2	4,75	4 667,00	-	22 168	-	22 168	-	23 941,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
	Итого по разделу 7				**308 906,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			78 739,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 975,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 850,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			139 302,65						
		- накладные расходы, тенге			62 008,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			5 580,72						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			22 882,00						
	Итого по смете				**1 155 856,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			128 695,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 405,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 101,00						

- материалы, изделия и конструкции, тенге	821 370,71
- накладные расходы, тенге	99 765,00
в т.ч. зарплата, тенге	8 978,85
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 620,00
Временные здания и сооружения (4,9%)	56 636,944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,57 %)	19 036,139
Непредвиденные работы и затраты (2)%	24 630,582
Итого по сметному расчету	1 256 159,66
НДС 12%	150 739,16
Итого	**1 406 899**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "LLC ASIA"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Капорина Ираида Петровна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтуаров Талгат Тохтарханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр "ЛИТЕРА-3"
БИН 030240007792

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Лунева Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Берикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)