Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.
Шифр стройки 128-17/01
Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Шифр объекта ОС02-01

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за СЕНТЯБРЬ м-ц 2021год

на КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: ТМ, ЛОК.СМЕТА №02-01-09
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обмуровочные работы на 3 котла										
		РАЗДЕЛ 1. Обмуровка топки										
1	1145-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки III**	м3 кладки		23,1	57627,61	14899,53	1331198	344179	378791	592807	2077926
		НР - 80%; СП - 8%				26330,20	5748,11	608228	132781		153920	
1.1	261-106-0149	**Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 ГОСТ 6137-97**	т	0,17	3,927	96447,00				378747		
2	261-101-0309 РСНБ РК 2015	**Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96**	т		43,353	89827,00	--	3894270	--	3894270	--	4205812
		СП - 8%				--	--	--	--		311542	
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции		150	25580,75	1638,29	3837112	245744	361268	2543714	6891292
		НР - 76%; СП - 8%				21534,00	779,28	3230100	116892		510466	
3.4	261-102-0218	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	450	91,00				40950		
4	234-201-0106 РСНБ РК 2015	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 +/-прим. МБПЭ-3-50-2000.1000.60**	м3		162	36123,00	--	5851926	--	5851926	--	6320080
		СП - 8%				--	--	--	--		468154	
5	1145-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 40 мм**	м3 бетона		1,5	208488,85	23663,30	312733	35495	182970	90850	435870
		НР - 80%; СП - 8%				62845,20	12863,40	94268	19295		32287	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	32	48	2113,00				101424		
6	1145-1701-0201 РСНБ РК 2015	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым шнуром +/кремнеземистым Ду 12мм	кг	30		2246,23	4,10	67387	123	60626	5344	78549
		НР - 80%; СП - 8%				221,27	1,38	6638	41		5818	
6.1	217-504-0107	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм	т	0,00105	0,0315	1924627,00				60626		
7	1145-1701-0101 РСНБ РК 2015	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	412,5		643,65	4,10	265506	1691	242394	17592	305746
		НР - 80%; СП - 8%				51,93	1,38	21421	569		22648	
7.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00104	0,429	565017,00				242392		
8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,819		120036,77	8003,72	98310	6555	7064	58711	169582
		НР - 69%; СП - 8%				103408,00	484,61	84691	397		12562	
4.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001589	439300,00				698		
9	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т +/Швеллер 16П	т	0,819		598456,00	--	490135	--	490135	--	529346
		СП - 8%				--	--	--	--		39211	
		РАЗДЕЛ 2. Обмуровка котла										
10	1145-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 40 мм	м3 бетона	9,78		208488,85	23663,30	2039021	231427	1192968	592344	2841874
		НР - 80%; СП - 8%				62845,20	12863,40	614626	125804		210509	
10.2	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	32	312,96	2113,00				661284		
11	1145-1701-0201 РСНБ РК 2015	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым шнуром Ду 10мм	кг	30		2420,71	4,10	72621	123	65860	5344	84202
		НР - 80%; СП - 8%				221,27	1,38	6638	41		6237	
11.1	217-504-0106	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 8 мм до 10 мм	т	0,00105	0,0315	2090804,00				65860		
12	1145-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Обмуровка жаростойким бетоном. Прокладка фанеры или полистирола в температурные швы при обмуровке	м2 поверхности	30		488,67	43,00	14660	1290	8924	3898	20042
		НР - 80%; СП - 8%				148,20	14,21	4446	426		1485	
12.1	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,0013	0,039	228824,00				8924		
13	1145-0601-1002 РСНБ РК 2015	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором магнезиальным	м2 покрываемой поверхности	201		12406,51	344,67	2493709	69278	2053867	315633	3034089
		НР - 80%; СП - 8%				1843,60	119,29	370564	23977		224747	
13.2	261-107-0935	Магний хлористый ГОСТ 7759-73	т	0,005	1,005	794730,00				798704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	14,16	25580,75	1638,29	362223	23199	34103	240127	650538
		НР - 76%; СП - 8%			21534,00	779,28	304921	11035		48188	
14.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 42,48	91,00				3866		
15	234-201-0106 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 +/прим. МБПЭ-125-1000,500,80	м3	15,2928	36123,00	--	552422	--	552422	--	596616
		СП - 8%			--	--	--	--		44194	
16	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,8	17360,55	1966,65	31249	3540	--	22313	57847
		НР - 76%; СП - 8%			15393,90	916,80	27709	1650		4285	
17	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,8	6998,00	--	12596	--	12596	--	13604
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
18	1145-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Экраны. Обмуровка теплоизоляционным бетоном +/асбестодиатомобетон. Толщина слоя до 70 мм	м3 бетона	14,1	101674,67	22853,63	1433613	322236	804166	384318	1963366
		НР - 80%; СП - 8%			21788,00	12282,76	307211	173187		145434	
18.2	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,065 0,9165	340851,00				312390		
19	1106-1501-0201 РСНБ РК 2015	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного +/асбестодиатомитового. Приготовление	м3	14,1	4369,74	1501,53	61613	21172	121	45887	116100
		НР - 91%; СП - 8%			2859,57	716,71	40320	10106		8600	
20	261-106-0118 РСНБ РК 2015	Крошка диатомитовая обожженная марки Д-500	т	6,317505	11975,00	--	75652	--	75652	--	81704
		СП - 8%			--	--	--	--		6052	
21	216-101-0801 РСНБ РК 2015	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91 ГЦ 40	т	3,04983	189942,00	--	579291	--	579291	--	625634
		СП - 8%			--	--	--	--		46343	
22	217-501-0103 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-5-65	т	1,4523	352351,00	--	511719	--	511719	--	552657
		СП - 8%			--	--	--	--		40938	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31652476
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5721781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1306052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17361135		
		- Накладные расходы	Тенге							4918882	
		- Сметная прибыль	Тенге							2344628	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			31 652 476,00						
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %			981 226,76						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			32 633 702,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			1 409 775,96						
		Итого			34 043 478,72						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			680 869,57						
		Итого			34 724 348,29						
		Командировочные расходы:									
		4237:8ч *3,5МРП*2917,-			5 407 206,44						
		Итого с командировочными			40 131 554,73						
		Налог на добавленную стоимость, 12%			4 815 786,57						
		Итого с учетом НДС			44 947 341,29						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ Руководитель отдела строительства Шотт О.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фаздыев Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.