Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

12671220

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17/01

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шифр объекта 7-1

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за СЕНТЯБРЬ м-ц 2021год

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ и затрат)

Основание: ГП, лок.смета №7-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ,,	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	164,1	1283,14	957,14	210563	157067	33788	55737	287604
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	19708	31900		21304	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2,,	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	1094	1391,54	119,76	1522342	131018	1333176	103959	1756406
		НР - 108%; СП - 8%			53,15	34,84	58148	38111		130104	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Устройство боковых упоров									
		3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций									
		4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций									
		5. Розлив вяжущих материалов									
		6. Укатка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2,, К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704(до толщ.20см)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1094	2098,15	53,73	2295376	58782	2231511	30564	2512015
					4,65	21,22	5083	23217		186075	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ,,	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1094	1469,72	91,13	1607873	99697	1466786	75353	1817884
					37,83	25,94	41390	28381		134658	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
		3. Укатка									
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ,, К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (До толщ.6см)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1094	668,56	0,08	731409	89	730877	479	790439
					0,41	--	443	--		58551	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ,,	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,722	92394,60	1638,21	66709	1183	65526	608	72703
		Состав работ:			--	780,10	--	563		5385	
		1. Розлив вяжущих материалов									
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 ,,	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1094	1594,74	91,13	1744642	99697	1603555	75353	1965595
					37,83	25,94	41390	28381		145600	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
		3. Укатка									
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
8	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ,,	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	415	1321,15	27,66	548279	11477	268857	293979	909638
					645,65	10,26	267945	4258		67381	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	11,094	34539,00	--	383176	--	383176	--	413830
		СП - 8%			--	--	--	--		30654	
		Тип1/2/3/4 -ЗАМЕНА									
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 „	**Слои оснований подстилающие . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	433,92	1055,02	921,77	457793	399975	5706	143951	649883
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	187,08	52112	81176		48139	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2„	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	3616	617,52	188,43	2232954	681360	1427250	329475	2767424
		НР - 108%; СП - 8%			34,39	49,98	124344	180726		204994	
		Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13943421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				610564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1640345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					416713			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9550208		
		- Накладные расходы	Тенге							1109458	
		- Сметная прибыль	Тенге							1032845	

		в.т.ч Строительно-монтажные работы				13 943 421,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				432 246,05					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				14 375 667,05					
		0				621 028,82					
		Итого				14 996 695,87					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				299 933,92					
		Итого				15 296 629,78					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 835 595,57					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				14 132 687,32					
		ИТОГО стоимость работ				15 968 282,89					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 916 193,95					
		Итого с учетом НДС				17 884 476,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерной скидкой	тенге			16 528 252,18					
		ИТОГО	тенге			**16 528 252,18**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **Руководитель отдела строительства Шотт О.П.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.С.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлетгалиев Ж.А.**