Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17/01

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта ОС02-01

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за СЕНТЯБРЬ м-ц 2021год

на **АВТОМАТИЗАЦИЮ**

(наименование работ и затрат)

Основание: АТМ.С, лок. Смета№ 02-01-20

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АСУ ТП на 1 котел (поставка ООО "НПО "БЗКО" г.Барнаул)										
1	**КП ООО"НПО"БЗКО" г.Барнаул**	**АСУ ТП котла БЗКО-12,5-115КС**	**шт.**	**0,333**		**43245998,40**	--	**14400917**	--		--	**14400917**
							--	--	--	**14400917**	--	
2		**Монтажные работы**	**шт.**	**0,333**		**40906170,37**	--	**13621755**	--	--	--	**14711495**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1089740**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**58658319**	--	--	--	**29112412**
								--	--	**41214689**	**1395490**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**14400917**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**13621755**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1089740**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**29112412**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**29112412**				
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**29 112 412**						
		Оборудование				**14 400 917**						
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**456 056,35**						
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**29 568 468,35**						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**655 238,22**						
		Итого				**30 223 706,57**						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**316 455,79**						
		Итого				**30 540 162,36**						
		Командировочные расходы:										
		896:8ч *3,5МРП*2917тг				**1 143 464,00**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с командировочными			**31 683 626,36**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**3 802 035,16**						
		Итого с учетом НДС			**35 485 661,52**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ Руководитель отдела строительства Шотт О.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фазлыев Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004" _____ Давлеталиев Ж.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17/01

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр объекта ОС04-0

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул. Мичурина, 12/1

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за СЕНТЯБРЬ м-ц 2021год

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС.СО, лок.смета №04-0-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кв										
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИИ ДО										
32	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**										
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2		4560,67	1504,67	9121	3010	--	5309	15585
						3056,00	630,87	6112	1262		1154	
33	КП Компания"Хомов Электро" г.Красногорск	**Конденсаторная установка УКМ63-0,4-100-25У3**	шт	1		225126,81	--	225127	--		--	225127
						--	--	--	--	225127	--	
34	КП Компания"Хомов Электро" г.Красногорск	**Конденсаторная установка УКМ63-0,4-75-25У3**	шт	1		188210,57	--	188211	--		--	188211
						--	--	--	--	188211	--	
35	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 500х500 мм. Установка на стене**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		12962,42	1050,65	12962	1051	8737	2552	16756
						3174,00	371,10	3174	371		1241	
36	КП АО"Alageum Electric" г.Караганда	**Ящик управления освещением ЯУО9602-3274**	шт.	1		404800,00	--	404800	--		--	404800
						--	--	--	--	404800	--	
		Оборудование светотехническое										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	10596,93	7143,65	84775	57149	--	41982	136898
		НР - 80%; СП - 8%			3453,28	3106,40	27626	24851		10141	
		Заземление									
105	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	442	744,74	26,20	329175	11581	226012	68536	429528
		НР - 72%; СП - 8%			207,20	8,16	91582	3607		31817	
106	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5567,92	205,79	66815	2469	48362	12118	85247
		НР - 72%; СП - 8%			1332,00	70,51	15984	846		6315	
107	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	618,72	24,04	3712	144	1970	1181	5285
		НР - 72%; СП - 8%			266,40	7,05	1598	42		391	
108	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4037,38	178,52	64598	2856	45166	12533	83302
		НР - 72%; СП - 8%			1036,00	51,95	16576	831		6171	
109	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	32	571,12	19,12	18276	611	10087	5576	25760
		НР - 72%; СП - 8%			236,80	5,20	7578	166		1908	
		Земляные работы (Т1=442,0м под заземлитель горизонтальный)									
110	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	286,56	173,51	173,51	49721	49721	--	10166	64677
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,27	--	14119		4791	
111	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	217,56	36,71	36,71	7987	7987	--	2307	11118
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	3205		824	
112	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	217,56	177,70	80,93	38660	17607	--	21441	64909
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	21053	8726		4808	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1757201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					154186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						340334		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							818137		
		- Накладные расходы	Тенге								183701	
		- Сметная прибыль	Тенге								69561	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**1 757 201,00**						
		Оборудование				**818 137,00**						
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**29 110,98**						
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**1 786 311,98**						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**41 825,16**						
		Итого				**1 828 137,14**						
		Непредвиденные работы и затраты 1,2 %				**20 200,00**						
		Итого				**1 848 337,15**						
		Командировочные расходы:										
		168ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг				**214 399,50**						
		Итого с командировочными				**2 062 736,65**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**247 528,40**						
		Итого с учетом НДС				**2 310 265,04**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ **Руководитель отдела строительства Шотт О.П.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.С.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлетгалиев Ж.А.**