Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ДЕКАБРЬ м-ц 2021год

на Конструкции металлические. Дополнительные работы. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНВЕЙЕРА УГЛЕПОДАЧИ.
(наименование работ и затрат)

Основание: протокол №4
Составлен(а) в текущих ценах 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ ПЛОЩАДКИ на отм. +9,915 И ОПОР ТРАНСПОРТЕРА УГЛЕПОДАЧИ										
1	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,832		45975,46	9537,50	38252	7935	696	22130	65213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				35602,40	2947,00	29621	2452		4831	
2	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0208		244190,82	77043,60	5079	1602	91	2399	8077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				162800,00	4387,70	3386	91		598	
3	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,4576		211517,81	24469,20	96791	11197	1688	60266	169621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				183360,00	7509,20	83906	3436		12565	
4	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,52		178068,83	33291,10	92596	17312	2172	54873	159266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				140600,00	12333,70	73112	6414		11797	
5	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П /16П, 20П/**	т	0,1768		361889,00	--	63982	--	63982	--	69101
						--	--	--	--		5119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П /27П/	т	0,78	437421,00	--	341188	--	341188	--	368483
					--	--	--	--		27295	
7	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /25х3мм/	т	0,0208	336976,00	--	7009	--	7009	--	7570
					--	--	--	--		561	
8	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х5, 56х4, 75.5, 70х4/	т	0,3952	330422,00	--	130583	--	130583	--	141030
					--	--	--	--		10447	
9	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.4мм, 8мм/	т	0,0832	346354,00	--	28817	--	28817	--	31122
					--	--	--	--		2305	
10	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм /толщ.4мм/	т	0,0832	359468,00	--	29908	--	29908	--	32301
					--	--	--	--		2393	
11	214-107-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,2912	379830,00	--	110606	--	110606	--	119455
					--	--	--	--		8849	
12	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,9984	7420,00	--	7408	--	7408	--	8001
					--	--	--	--		593	
13	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,82	29755,83	13715,87	24400	11247	6499	6867	33768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8114,40	4022,30	6654	3298		2501	
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,44	83053,53	27992,77	36544	12317	5407	15907	56647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42772,00	9621,96	18820	4234		4196	
15	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5	87547,76	25799,98	43774	12900	5206	21001	69957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51337,00	9535,70	25668	4768		5182	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,96	97,80	2,71	3615	100	1623	1313	5322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	1892	11		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,96	165,84	3,85	6129	143	3774	1542	8285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	2212	23		614	
		ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ									
18	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,76	707,00	--	1244	--		--	1344
					--	--	--	--		100	
19	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,76	707,00	--	1244	--		--	1344
					--	--	--	--		100	
20	411-101-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /70км/	т·км	123,2	59,00	--	7269	--		--	7851
					--	--	--	--		582	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1363758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				245271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24727			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						746655		
		- Перевозка грузов	Тенге				9757				
		- Накладные расходы	Тенге							186298	
		- Сметная прибыль	Тенге							101022	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			1 363 758,00						
		Оборудование			-						
		Временные здания и сооружения 3,1 %			42 276,50						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			1 406 034,50						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			60 740,69						
		Итого			1 466 775,19						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			29 335,50						
		Итого			1 496 110,69						
		Командировочные расходы:									
		176ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг			224 609,00						
		Итого с командировочными			1 720 719,69						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			206 486,36						
		Итого с учетом НДС			1 927 206,06						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ Руководитель отдела строительства Шотт О.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор: ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фаньян Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004" _____ Давлеталиев Ж.А.