6

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ДЕКАБРЬ м-ц 2021год

на Конструкции металлические. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: протокол №3 тех.совещания, лок.смета №2-1-4доп.

Составлен(а) в текущих ценах 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ШЗУ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛОВ; ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ на отм. +9,000												
1	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлоконструкции.Изготовленние.**	т конструкций	1,166		178068,83	33291,10	207628	38817	4871	123041	357123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				140600,00	12333,70	163940	14381		26454	
2	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х4мм/**	т	0,282		330422,00	--	93179	--	93179	--	100633
						--	--	--	--		7454	
3	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /лист 4мм/**	т	0,085		346354,00	--	29440	--	29440	--	31795
						--	--	--	--		2355	
4	214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 №10П**	т	0,15		334722,00	--	50208	--	50208	--	54225
						--	--	--	--		4017	
5	214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной 6 мм**	т	0,451		361800,00	--	163172	--	163172	--	176226
						--	--	--	--		13054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	1,166	7420,00	--	8652	--	8652	--	9344
					--	--	--	--		692	
7	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	1,166	87547,76	25799,98	102081	30083	12139	48975	163140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51337,00	9535,70	59859	11119		12084	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,814	97,80	2,71	3307	91	1485	1201	4869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	1731	10		361	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,814	165,84	3,85	5608	131	3453	1411	7580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	2024	21		561	
				ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ							
10	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,166	707,00	--	824	--		--	890
					--	--	--	--		66	
11	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,166	707,00	--	824	--		--	890
					--	--	--	--		66	
12	411-101-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /70км/	т·км	81,62	59,00	--	4816	--		--	5201
					--	--	--	--		385	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								911916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				227554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						366599		
		- Перевозка грузов	Тенге				6464				
		- Накладные расходы	Тенге							174628	
		- Сметная прибыль	Тенге							67549	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			911 916,00						
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %			28 269,40						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			940 185,40						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			40 616,01						
		Итого			980 801,41						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			19 616,03						
		Итого			1 000 417,43						
		Командировочные расходы:									
		167ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг			213 123,31						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с командировочными				**1 213 540,75**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**145 624,89**						
		Итого с учетом НДС				**1 359 165,64**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **Руководитель отдела строительства Шотт О.П.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиевт Проект" _____ **Фазлыев Р.С.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**