Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17/01

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Шифр объекта ОС06-0-02

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ДЕКАБРЬ м-ц 2021год

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дополнительные работы по чертежам ТС.КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: ТС.КЖ, письмо исх.№152 от 01.10.2021г., протокол №4, лок.смета №06-0-02-01доп.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСИЛЕНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Ду300 - 23шт										
1	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи	20,24		43007,22	7069,54	870466	143088	659056	127698	1078017
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3375,60	2997,33	68322	60666		79853	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9363392		22716,26	1437,56	21270	1346	270	18258	42690
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				20990,70	436,60	19654	409		3162	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф8, ф12/	т	0,9363392		325908,00	--	305160	--	305160	--	329573
		СП - 8%				--	--	--	--		24413	
4	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление каркаса для свай	т конструкций	8,28368		45975,46	9537,50	380846	79006	6921	220338	649279
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				35602,40	2947,00	294919	24412		48095	
5	214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б /20Б1/	т	5,93492		383496,00	--	2276018	--	2276018	--	2458099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		182081	
6	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П /16П/**	т	1,64588	361889,00	--	595626	--	595626	--	643276
		СП - 8%			--	--	--	--		47650	
7	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5мм/**	т	0,3726	330422,00	--	123115	--	123115	--	132964
		СП - 8%			--	--	--	--		9849	
8	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.8мм/**	т	0,33028	346354,00	--	114394	--	114394	--	123546
		СП - 8%			--	--	--	--		9152	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	17,3328	913,70	20,38	15837	353	9954	5192	22712
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	5530	53		1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	240,22672	97,80	2,71	23494	651	10548	8535	34591
		НР - 69%; СП - 8%			51,18	0,31	12295	74		2562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	м2	240,22672	165,84	3,85	39839	925	24534	10023	53851
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	14380	147		3989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2.МОДИФИКАЦИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР Ду300 - 161шт									
12	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**М/к из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций	2,2862	129160,92	21298,20	295288	48692	18832	158545	490140
		НР - 69%; СП - 8%			99625,60	879,73	227764	2011		36307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П /16П/**	т	2,2862	361889,00	--	827351	--	827351	--	893539
		СП - 8%			--	--	--	--		66188	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	66,2998	97,80	2,71	6484	180	2911	2356	9547
		НР - 69%; СП - 8%			51,18	0,31	3393	21		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	66,2998	165,84 59,86	3,85 0,61	10995 3969	255 40	6771	2766 1101	14862
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6976685**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				650226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4981462		
		- Накладные расходы	Тенге							553711	
		- Сметная прибыль	Тенге							516791	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			**6 976 685,00**						
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %			**216 277,24**						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			**7 192 962,24**						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			**310 735,97**						
		Итого			**7 503 698,20**						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			**150 073,96**						
		Итого			**7 653 772,17**						
		Командировочные расходы:									
		470ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг			**599 808,13**						
		Итого с командировочными			**8 253 580,29**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**990 429,64**						
		Итого с учетом НДС			**9 244 009,93**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска _____ **Руководитель отдела строительства Шотт О.П.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.Р.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Павлеталиев Ж.А.**