Приложение 2

к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "05" августа 2021г №420

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование объекта - «Строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в городе Кызылорда (с онкологическим отделением)» (без внеплощадочных сетей электроснабжения)»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		32	24.02.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		43	28.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	399614053								
За отчетный период:	399614053	356798262	-	-	-	-	-	42815791	399614053

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ Утегенов К.З

Подрядчик:
Директор ТОО "SHEBERBUILD"

Онгаров К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

_____ Жумашев Н.А

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование объекта - «Строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в городе Кызылорда (с онкологическим отделением)» (без внеплощадочных сетей электроснабжения)»
Согласно доп соглашения №43 от 28.02.2023г к договору №32 от 24.02.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

Составлен(а) 2021.3.1

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Наименование объекта - 7-1-1 Вертикальная планировка									
			Растительный слой h=0,15м									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	10200	56,25	56,25	573750	573750		138141	768842
							18,81		191862		56951	
2	2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бултдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при меремещении грунта до 10м	м3 грунта	6586,4	56,25	56,25	370485	370485		89201	496461
							18,81	0	123890		36775	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	3613,6	298,25	287,10	1077756	1037465		187979	1366994
						10,68	61,57	38593	222489		101259	
4	4	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 15км	т*км	65044,8	54,00		3512419				3793413
											280994	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**Тенге**				**5534410**				
			Накладные расходы	**Тенге**				**415321**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**475979**				
			Итого по разделу 1:	**Тенге**				**6425710**				
			Итого по вертикальной планировке:	**Тенге**				**6425710**				
			Наименование объекта - 2-1-2 Поликлиника, блок 1. Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по котловану под все здание									
			Разработка и вывоз грунта									
5	1	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	17951,2	149,54	144,96	2684422	2602206	7180	364998	3293374
						4,18	24,06	75036	431906		243954	
6	2	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	48755	227,29	227,29	11081524	11081524	--	1353244	13429549

						--	38,55		1879505		994781	
7	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1507,89	1640,61	--	2473854		--	1781178	4595434
						1640,61	--	2473854			340403	
			Грунтовая подушка									
8	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	24445,1965	514,80	513,02	12584387	12540875	1956	2888073	16710257
						1,70	162,39	41557	3969655		1237797	
9	5	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	4800	1404,00	--	6739200		6739200		7278336
						--	--				539136	
10	6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	19645,20	4093,00	--	80407789		80407789		86840412
						--	--				6432623	
11	7	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1994,89	3560,14	6,79	7102078	13545	6601461	456724	8163506
						244,16	2,02	487072	4030		604704	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**Тенге**				**123073254**				
			Накладные расходы	**Тенге**				**6844217**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**10393398**				
			Итого по разделу 1:	**Тенге**				**140310869**				

РАЗДЕЛ 2. Монолитная фундаментная плита (лист КЖ-6)

12	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	334	24888,91	1130,18	8312896	377480	7462873	512449	9531373
						1414,80	271,22	472543	90587		706028	
			Итого прямые затраты по разделу 2:	**Тенге**				**15414974**				
			Накладные расходы	**Тенге**				**969173**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**1310732**				
			Итого по разделу 2:	**Тенге**				**17694879**				
			Итого по земляным работам и по Блоку 1	**Тенге**				**158005748**				
			Наименование объекта № 2 2 2 Пансионат, блок 2. Конструкции железобетонные									

РАЗДЕЛ 1. Монолитная фундаментная плита (лист КЖ-4)

Работы по гидроизоляции фундаментов учтены в блоке 1

13	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	127,5	24888,91	1130,18	3173336	144098	2848851	195620	3638473
						1414,80	271,22	180387	34581		269516	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**Тенге**				**3173336**				
			Накладные расходы	**Тенге**				**195620**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**269516**				
			Итого по разделу 1:	**Тенге**				**3638473**				
			Итого по объекту Пансионат, Блок 2	**Тенге**				**3638473**				
			Наименование объекта - 3-2-1 Патолого-анатомический корпус. Общестроительные работы									
	ОТДЕЛ 1.Конструкции железобетонные											
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											

14	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2743,16	235,60	235,60	646288	646288	--	78924	783230
							39,96	0	109617		58017	
15	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	84,84	1394,89	130,37	118342	11061	--	80689	214954
						1264,52	56,42	107282	4787		15923	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**тенге**				**764631**				
			Накладные расходы:	**тенге**				**159613**				
			Сметная прибыль	**тенге**				**73940**				
			Итого по разделу 1:	**тенге**				**998184**				
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
16	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1038,24	2488,33	159,78	2583484	165890	2098387	355869	3174501
						307,45	57,19	319207	59377		235148	
17	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	103,824	24888,91	1130,18	2584066	117340	2319836	159295	2962830
						1414,80	271,22	146890	28159		219469	
18	8	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	519,73	31638,55	2025,99	16443504	1052968	13848372	1653018	19544243
						2967,24	527,85	1542164	274339		1447722	
19	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1035,04	911,08	20,25	943004	20960	598822	303475	1346197
						312,28	2,99	323222	3095		99718	
20	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17165	402525,00	--	471618		471618		509348
						--	--				37729	
21	11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4313	398962,00	--	571034		571034		616717
						--	--				45683	
22	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	32,21564	385992,00	--	12434979		12434979		13429778
						--	--				994798	
23	13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17446	419679,00	--	73217		73217		79075
						--	--				5857	
			ВЫПУСКИ (КЖ-7,8)									
24	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16368	402525,00	--	65885		65885		71156
						--	--				5271	
25	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,61772	398962,00	--	645409		645409		697042

						--	--				51633	
26	16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,24224	385992,00	--	865487		865487		934726
						--	--				69239	
			Итого прямые затраты по разделу 2:	**Тенге**				**37681688**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**2471656**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**3212268**				
			Итого по разделу 2:	**Тенге**				**43365612**				
	РАЗДЕЛ 3.Колонны											
			МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К-1 - 44 шт (КЖ 9,10)									
27	17	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	60,72	41401,71	4788,47	2513912	290756	1824222	425571	3174642
						6570,05	1131,87	398933	68727		235159	
28	18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6378	402525,00	--	1061780		1061780		1146723
						--	--				84942	
29	19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,97952	385992,00	--	3466023		3466023		3743305
						--	--				277282	
30	20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4256	419679,00	--	598294		598294		646158
						--	--				47864	
			Итого прямые затраты по разделу 3:	**Тенге**				**7640010**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**425571**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**645246**				
			Итого по разделу 3:	**Тенге**				**8710827**				
	РАЗДЕЛ 4.СТены монолитные											
			СТЕНА С-1 - 18 ШТ (КЖ 9,11)									
31	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	54,36	46710,08	2606,20	2539160	141673	1761693	610165	3401270
						11695,99	638,64	635794	34716		251946	
32	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20376	402525,00		82018		82018		88580
						--					6561	
33	23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,00716	398962,00		1598705		1598705		1726601
						--					127896	
			СТЕНА С-2 - 2 ШТ (КЖ 9,12)									
34	24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,8	46710,08	2606,20	130788	7297	90742	31429	175194
						11695,99	638,64	32749	1788		12977	
35	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01616	402525,00	--	6505		6505		7025
						--	--				520	

36	26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22504	398962,00	--	89782		89782		96965
						--	--				7183	
			СТЕНА С-3 - 1 ШТ (кж 9,13)									
37	27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,77	46710,08	2606,20	129387	7219	89770	31092	173317
						11695,99	638,64	32398	1769		12838	
38	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01234	402525,00	--	4967		4967		5365
						--	--				397	
39	29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21632	398962,00	--	86303		86303		93208
						--	--				6904	
			СТЕНА С-4 - 2 ШТ (кж 9,14)									
40	30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,08	46710,08	2606,20	237287,00	13239,00	164632,00	57021,00	317852,00
						11695,99	638,64	59416,00	3244,00		23545,00	
41	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03142	402525,00	--	12647		12647		13659
						--	--				1012	
42	32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38116	398962,00	--	152068		152068		164234
						--	--				12165	
			СТЕНА С-5 - 1 ШТ (кж 9,15)									
43	33	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,88	46710,08	2606,20	134525	7506	93335	32327	180200
						11695,99	638,64	33684	1839		13348	
44	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01156	402525,00	--	4653		4653		5025
						--	--				372	
45	35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21863	398962,00	--	87225		87225		94203
						--	--				6978	
			СТЕНА С-6 - 1 ШТ (кж 9,16)									
46	36	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,88	46710,08	2606,20	134525	7506	93335	32327	180200
						11695,99	638,64	33684	1839		13348	
47	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01156	402525,00	--	4653		4653		5025
						--	--				372	
48	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21863	398962,00	--	87225		87225		94203
						--	--				6978	
			СТЕНА С-7 - 1 ШТ (кж 9,17)									

49	39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,88	46710,08	2606,20	134525	7506	93335	32327	180200
						11695,99	638,64	33684	1839		13348	
50	40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01156	402525,00	--	4653		4653		5025
						--	--				372	
51	41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21863	398962,00	--	87225		87225		94203
						--	--				6978	
			Итого прямые затраты по разделу 4:	**Тенге**				**5748829**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**826686**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**526042**				
			Итого по разделу 4:	**Тенге**				**7101556**				
	РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы жесткости											
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-2 - 2 ШТ (КЖ 9,19)									
52	45	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,14	48254,94	2878,69	923600	55098	632190	228034	1243764
						12346,49	745,82	236312	14275		92131	
53	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09964	402525,00		40108		40108		43316
						--					3209	
54	47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,83666	398962,00		732758		732758		791378
						--					58621	
55	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05976	385992,00		23067		23067		24912
						--					1845	
56	49	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,01536	35172,19	3944,67	540	61	7	446	1065
						30779,52	1124,34	473	17		79	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-4 - 1 ШТ (КЖ 9,21)									
57	55	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,97	48254,94	2878,69	481102	28701	329307	118783	647875
						12346,49	745,82	123095	7436		47991	
58	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05122	402525,00	--	20617		20617		22267
						--	--				1649	
59	57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91804	398962,00	--	366263		366263		395564
						--	--				29301	
60	58	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02988	385992,00	--	11533		11533		12456
						--	--				923	

61	59	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,00768	35172,19	3944,67	270	30	3	223	533
						30779,52	1124,34	236	9		39	
			Итого прямые затраты по разделу 5:	**Тенге**				**2599858**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**347486**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**235787**				
			Итого по разделу 5:	**Тенге**				**3183131**				
			Итого по объекту ПАК	**Тенге**				**63359309**				
			Наименование объекта - 3-1-1 Хозяйственный блок с гаражом на 7 автомобилей									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
62	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1944,85	235,60	235,60	458207	458207	--	55956	555295
							39,96	0	77716		41133	
63	2	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	60,15	4402,04	1309,60	264783	78772	--	177305	477454
						3092,44	1001,60	186010	60246		35367	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**тенге**				**722989**				
			Накладные расходы	**тенге**				**233260**				
			Сметная прибыль	**тенге**				**76500**				
			Итого по разделу 1:	**тенге**				**1032750**				
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
64	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	178	514,80	513,02	91634	91318	14	21030	121677
						1,70	162,39	303	28905		9013	
65	7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	178	4093,00		728554		728554		786838
											58284	
66	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	178	2915,03	159,78	518875	28441	435708	61012	626278
						307,45	57,19	54726	10180		46391	
			БФМ-1 = 3 ШТ									
67	9	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	96,33	49899,00	4007,79	4806771	386070	3067553	1311895	6608159
						14047,00	918,67	1353148	88495		489493	
68	10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,79	22232,92	1402,42	128729	8120	1668	110488	258354
						20542,50	427,40	118941	2475		19137	
69	11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4111	402525,00	--	970528		970528		1048170
						--	--				77642	
70	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,64386	385992,00	--	1406501		1406501		1519021
						--	--				112520	

71	13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,326	398962,00	--	529024		529024		571346
						--	--				42322	
			БФМ-2 = 1 ШТ									
72	14	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	15,9	49899,00	4007,79	793394	63724	506323	216538	1090727
						14047,00	918,67	223347	14607		80795	
73	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,24424	22232,92	1402,42	27663	1745	358	23743	55519
						20542,50	427,40	25560	532		4113	
74	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52168	402525,00	--	209989		209989		226788
						--	--				16799	
75	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7658	385992,00	--	295593		295593		319240
						--	--				23647	
76	18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,221	398962,00	--	88171		88171		95224
						--	--				7054	
			БФМ-3 = 2 ШТ									
77	19	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	35,46	49899,00	4007,79	1769419	142116	1129196	482921	2432527
						14047,00	918,67	498107	32576		180187	
78	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1352	22232,92	1402,42	47472	2994	615	40745	95274
						20542,50	427,40	43862	913		7057	
79	21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,875	402525,00		352209		352209		380386
						--	--				28177	
80	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3168	385992,00	--	508274		508274		548936
						--	--				40662	
81	23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51	398962,00	--	203471		203471		219748
						--	--				16278	
			БФМ-4 = 1 ШТ									
82	24	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	9,03	49899,00	4007,79	450588	36190	287553	122977	619451
						14047,00	918,67	126844	8296		45885	
83	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7038	22232,92	1402,42	15648	987	203	13430	31404
						20542,50	427,40	14458	301		2326	

84	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2605	402525,00	--	104858		104858		113246
						--	--				8389	
85	27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47304	385992,00	--	182590		182590		197197
						--	--				14607	
86	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177	398962,00	--	70616		70616		76266
						--	--				5649	
			БФМ-5 = 1 ШТ									
87	29	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	5,7	49899,00	4007,79	284424	22844	181512	77627	391015
						14047,00	918,67	80068	5236		28964	
88	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37306	22232,92	1402,42	8294	523	107	7119	16646
						20542,50	427,40	7664	159		1233	
89	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12144	402525,00	--	48883		48883		52793
						--	--				3911	
90	32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26146	385992,00	--	100921		100921		108995
						--	--				8074	
91	33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0728	398962,00	--	29044		29044		31368
						--	--				2324	
			БФМ-6 = 1 ШТ									
92	34	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,49	49899,00	4007,79	74350	5972	47448	20292	102213
						14047,00	918,67	20930	1369		7571	
93	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19816	22232,92	1402,42	4406	278	57	3781	8842
						20542,50	427,40	4071	85		655	
94	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08018	402525,00	--	32274		32274		34856
						--	--				2582	
95	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12406	385992,00	--	47886		47886		51717
						--	--				3831	
96	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	398962,00	--	15161		15161		16373
						--	--				1213	
			БФМ-7 = 1 ШТ									

97	39	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	15,93	49899,00	4007,79	794891	63844	507278	216947	1092785
						14047,00	918,67	223769	14634		80947	
98	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,973	22232,92	1402,42	21633	1365	280	18567	43416
						20542,50	427,40	19988	416		3216	
99	41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5	402525,00	--	201263		201263		217364
						--	--				16101	
100	42	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0504	395673,00	--	19942		19942		21537
						--	--				1595	
101	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47152	385992,00	--	182003		182003		196563
						--	--				14560	
102	44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,208	398962,00	--	82984		82984		89623
						--	--				6639	
			КЖ-2,3									
103	45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4774	77193,82	2407,42	36852	1149	--	33562	76048
						74786,40	807,84	35703	386		5633	
104	46	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42448	385992,00	--	163846		163846		176954
						--	--				13108	
105	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05292	402525,00	--	21302		21302		23006
						--	--				1704	
			ФБС (КЖ-4)									
106	48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	1987,93	1063,29	13916	7443	3321	6107	21625
						450,28	289,11	3152	2024		1602	
107	49	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2286,13	1042,62	27434	12511	8669	11393	41933
						521,12	283,49	6253	3402		3106	
108	50	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	2927,11	1328,17	108303	49142	29825	50384	171382
						792,86	361,14	29336	13362		12695	
109	51	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,545	27325,00	--	124192		124192		134127
						--	--				9935	
110	52	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	20,091	27325,00	--	548987		548987		592906
						--	--				43919	

			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
111	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	465,3	911,08	20,25	423926	9422	269199	136426	605180
						312,28	2,99	145304	1391		44828	
112	60	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	89,9	3031,14	6,79	272499	610	249939	20582	316528
						244,16	2,02	21950	182		23447	
			Итого прямые затраты по разделу 2:	**тенге**				**17990183**				
			Накладные расходы	**тенге**				**2871488**				
			Сметная прибыль	**тенге**				**1679820**				
			Итого по разделу 2:	**тенге**				**22541492**				
			Итого по Хозблоку:	**тенге**				**23574241**				
			Наименование объекта - 6-7-1 Резервуар стальной 50 м3 - 2 шт и ограждение котельной и резервуаров									
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
113	1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	195,552	426,11	426,11	83327	83327	--	11505	102418
						--	81,71	--	15979		7586	
114	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,048	1861,86	--	11261	--	--	8108	20918
						1861,86	--	11261	--		1549	
115	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,724	19,08	19,08	911	911	--	279	1285
						--	8,12	--	388		95	
116	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,476	972,00	--	1435	--	--	1033	2665
						972,00	--	1435	--		197	
117	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,724	174,70	79,98	8337	3817	--	4604	13976
						94,72	39,27	4520	1874		1035	
118	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	9,6	7503,61	1816,86	72035	17442	45217	16140	95229
						976,65	831,20	9376	7980		7054	
119	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8	2915,03	159,78	13992	767	11749	1645	16888
						307,45	57,19	1476	275		1251	
120	8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	1825,27	977,02	14602	7817	--	11585	28282
						848,25	378,94	6786	3032		2095	
121	9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	2425,41	1331,46	43657	23967	--	34223	84111
						1093,95	517,31	19691	9312		6230	

122	10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,26	39421,00	--	246775	--	246775		266517
						--	--	--	--		19742	
123	11	ТССЦ РК 8.04.08-2020	Надбавка на сульфатостойкость	м3	6,26	270,00	--	1690	--	1690		1825
						--	--	--	--		135	
124	12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1987,93	1063,29	31807	17013	7590	13960	49428
						450,28	289,11	7204	4626		3661	
125	13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2286,13	1042,62	54867	25023	17337	22787	83866
						521,12	283,49	12507	6804		6212	
126	14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2927,11	1328,17	46834	21250	12898	21788	74111
						792,86	361,14	12686	5778		5490	
127	15	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,088	27325,00	--	84380	--	84380		91130
						--	--	--	--		6750	
128	16	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	9,745	27325,00	--	266282	--	266282		287585
						--	--	--	--		21303	
129	17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,688	27325,00	--	237400	--	237400		256392
						--	--	--	--		18992	
130	18	ТССЦ РК 8.04.08-2020	Надбавка на сульфатостойкость	м3	21,52	270,00	--	5810	--	5810		6275
						--	--	--	--		465	
131	19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,36	27345,76	1340,86	91882	4506	74000	13249	113541
						3981,06	351,94	13376	1183		8410	
			Итого прямые затраты по разделу 5:	**Тенге**				**1317284**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**160906**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**118252**				
			Итого по разделу 5:	**Тенге**				**1596442**				
			Итого по объекту Резервуар 50м3-2шт	**Тенге**				**1596442**				
			Наименование объекта - 6-9-1 Блочно модульная котельная									
			Строительные работы									
132	1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	622,74	426,11	426,11	265356	265356	--	36637	326152
							81,71	0	50884		24159	
133	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,26	1861,86	--	35859		--	25819	66612
						1861,86	--	35859			4934	

			ПЛИТА ПМ-1									
134	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	407,04	7503,61	1816,86	3054269	739535	1917199	684357	4037716
						976,65	831,20	397536	338332		299090	
135	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	416	2915,03	159,78	1212652	66468	1018285	142589	1463661
						307,45	57,19	127899	23791		108419	
136	8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	203,52	30385,41	1742,77	6184039	354689	5373245	495958	7214396
						2241,08	436,83	456105	88904		534400	
137	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,50903	398962,00	--	2995818		2995818		3235483
						--	--				239665	
138	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69215	402525,00	--	278608		278608		300896
						--	--				22289	
139	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,04	911,08	20,25	31924	710	20272	10274	45574
						312,28	2,99	10942	105		3376	
			ФУНДАМЕНТЫ ФОМ-1 - 4шт									
140	12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	12	7503,61	1816,86	90043	21802	56521	20176	119036
						976,65	831,20	11720	9974		8818	
141	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,2	2915,03	159,78	61799	3387	51893	7267	74590
						307,45	57,19	6518	1212		5525	
142	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	15,72	38246,18	1981,45	601230	31148	445301	120523	779493
						7937,68	487,42	124780	7662		57740	
143	15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4656	419679,00	--	195403		195403		211035
						--	--				15632	
144	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,08	911,08	20,25	44716	994	28395	14390	63835
						312,28	2,99	15327	147		4728	
					ФУНДАМЕНТЫ ФОМ-2- 4шт							
145	18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	12	7503,61	1816,86	90043	21802	56521	20176	119036
						976,65	831,20	11720	9974		8818	
146	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,2	2915,03	159,78	61799	3387	51893	7267	74590
						307,45	57,19	6518	1212		5525	
147	20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,52	38246,18	1981,45	478842	24808	354655	95989	620818
						7937,68	487,42	99380	6102		45986	

148	21	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4136	419679,00	--	173579		173579		187466
						--	--				13886	
			Итого по разделу 1:	**Тенге**				**15855979**				
			Накладные расходы:	**Тенге**				**1681418**				
			Сметная прибыль:	**Тенге**				**1402992**				
			Итого по объкту Блочно-модульная котельная	**Тенге**				**18940389**				
			Наименование объекта - 6-6-1 Резервуар емк. 200 м3 - 2 ШТ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
149	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	71,25	44,38	44,38	3162	3162		902	4389
							17,59	0	1253		325	
150	2	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	575,2366144	426,11	426,11	245114	245114	--	33842	301272
						--	81,71		47003		22316	
151	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	593,0274376	2234,23	--	1324960			953971	2461245
						2234,23	--	1324960			182314	
152	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	593,0274376	51,86	51,86	30754	30754		8779	42696
						--	20,56		12193		3163	
			РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			Днище и стены /АС-7,9,11/									
153	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	24005,59	1130,18	305831	14398	273408	19547	351408
						1414,80	271,22	18025	3455		26030	
154	15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	125,84	14207,19	3270,26	1787833	411530	189256	1222184	3250818
						9432,99	1239,76	1187047	156011		240801	
155	16	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	127,7276	29198,00	--	3729390		3729390		4027742
						--	--				298351	
156	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3306	402525,00	--	133075		133075		143721
						--	--				10646	
157	18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,0866	398962	--	4423132,109		4423132,109		4776982,678
						--	--				353851	
158	19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7664	385992	--	681816,2688		681816,2688		736361,5703
						--	--				54545	
			Итого прямые затраты по разделу 1:	**тенге**				**12665068**				
			Накладные расходы	**тенге**				**2239224**				
			Сметная прибыль	**тенге**				**1192343**				
			Итого по разделу 1:	тенге				**16096635**				
			Итого по объекту Резервуар емк. 200 м3 - 2 ШТ	тенге				**16096635**				

			Итого по акту без оборудования	Тенге				291636947					
			Стоимость оборудования	Тенге				0					
			Итого по акту с оборудованием	Тенге				291636947					
			Глава 8. Временные здания и сооружения										
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				4374554					
			Итого по акту без оборудования с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				296011501					
			Стоимость оборудования	Тенге				0					
			Итого по акту по главам 1-8					296011501					
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				3996155					
		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК прил. 1,п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				16858999					
			Итого по акту по прочим работам и затратам	Тенге				20855155					
			Итого по акту без оборудования с прочими работами и затратами	Тенге				316866656					
			Стоимость оборудования	Тенге				0					
			Итого по акту с оборудованием с прочими работами и затратами:	Тенге				316866656					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				6000153					
			Итого с непредвиденными затратами:	Тенге				322866809					
		Приложение 1 к Прогнозу социально - экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	Итого в текщих ценах К=1,105094274	Тенге				356798262					
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				42815791					
			Итого с НДС	Тенге				399 614 053					

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Утегенов К. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "SHEBERBUILD"
Онгаров К _____

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Жумашев Н.А _____

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
Асанханов Г.К _____

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	399 614 053	296 943 952	0	100
m				
ИТОГО	399 614 053	296 943 952		

№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	42301	7019	296 943 952	89.3			
n	1						

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги)

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

**МСр/у= 100%((399 614 053-296 943 952-0)x1+(296 943 952x89.3%))/399 614 053=92.04%.

Доля местного содержания в договоре 92,04(%):

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

Оңғаров К.

Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНАЕВ КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОНАЕВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН 070240017648
SHEBERBUILD
БИН 070240017648