Форма по приложению 3-1
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 7 БИН 931240000964 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ20070106KSN0612030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87133336505**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК КСЈВКZКХ ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 3825350**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тауелсиздик"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Тауелсиздик"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **16.03.2023г.**, Дополнительное соглашение №50/1 от 25.05.2023г. Дополнительное соглашение №50/2 от 14.08.2023г.

Акт выполненных работ №4

за Август 2023 (месяц, год) на №4-1-1 Наружное освещение работы

Составлен (а) в ценах 2 квартал 2021года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы										
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА.Монтаж оборудования	подстанция	1	101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5585	46585 11827	159663	
2	2	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878		1070878		1070878		1070878	
			Отпускная цена			1070878		1070878					
			Сметная стоимость оборудования					*1070878*					
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4,номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307		442307		442307		442307	
			Отпускная цена			442307		442307					
			Сметная стоимость оборудования					*442307*					
4	4	Ц13-80101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5585	46585 11827	159663	
5	5	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1304286		1304286		1304286		1304286	
			Отпускная цена			1304286		1304286					
			Сметная стоимость оборудования					*1304286*					
6	6	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833		757833		757833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			757833		757833					
			Сметная стоимость оборудования					*757833*					
			Итого по разделу: 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы			18474,07	5093,35	36948	10187	275	24648	66524	
			Раздел: 3. Осветительное оборудование			13243,22	2162,03	26486	4324	32,14	4928		
7	7	E11-330208-0103	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2					90,98			
	7.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607				90,8			
	7.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	379074							
	7.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454							
8	8	515-201-0502 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	2	101904		203808		203808		203808	
						101904		203808					
			Отпускная цена					*203808*				4164962	
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 3. Осветительное оборудование										
			Раздел: 4. Кабельный проводниковые изделия										
9	30	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	21,7581518	29156,41	1374,23	634390	29901	453927	143697	840334	Казахстан 100%
				м3	22,1933	6919,78	337,7	150562	7348	416080,27	62247		
	9.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок			18748							
10	32	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	1,84	843698,42	1642,82	1552405	3023	1383945	151747	1840484	
						89911,6	715,84	165437	1317	1383944,96	136332		Казахстан 100%
	10.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,84	752144							
11	33	C1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	26701		26701		26701	2136	28837	
12	34	C1252-105-0501	**Изолятор проходной фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-0,5/100.01**	шт.	8	574		4592		4592	367	4959	
13	35	C1247-306-0105	**Стойка стальная оцинкованная,граненая,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б**	шт.	92	77337		7115004		7115004	569200	7684204	
14	36	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны.Монтаж на опорах для светильников**	шт.	92	14710,14	8193,72	1353333	753822	60148	571373	2078682	
						5862,64	2763,16	539363	254211		153976		
15	37	C1247-306-0305	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм**	шт.	92	7830		720360		720360	57629	777989	
16	38	C1261-107-0239	**Шайбы оцинкованные М18 ГОСТ 11371-78**	кг	30	758		22740		22740	1819	24559	
17	39	C1261-107-0983	**Гайка шестигранная М18**	кг	30	758		22740		22740	1819	24559	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Осветительное оборудование									13304607	
			Раздел: 4. Кабельный проводниковые изделия										
18	56	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,887	187347,14	0	166177	0	2563	124347	313766	
						184457,7	0	163614	0	2432,37	23242		
	18.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,071	34278							
19	57	C1241-201-0415	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**	м	346,6928639	3657		1267856		1267856	101428	1369284	Казахстан
20	58	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования**	шт.	16	5728,98	228,11	91664	3650	64482	17840	118264	
						1470,74	77,86	23532	1246		8760		
21	59	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	66	769	28,88	50754	1906	33748	11300	67018	
						228,78	9,02	15100	595		4964		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	60	Е11-010203-0502	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	92	1194,37	962,65	109882	88564	0	43792	165968	
						231,71	429,4	21318	39505		12294		
23	61	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1196	306,27	306,27	366297	366297	0	48366	447836	
						0	56,17	0	67175		33173		
24	62	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	1047	35,48	35,48	37145	37145	0	10498	51454	
						0	13,93	0	14581		3811		
25	63	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	76	2069		157244		157244	12580	169824	Казахстан
26	64	С3411-101-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	30,15953	56		1689			135	1824	
27	65	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,2	291176,5	153915,95	58235	30783	0	27871	92995	
						137260,55	36934,25	27452	7387		6889		
28	66	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,2	213798		42760		42760	3421	46181	
29	67	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	60,5	438	438	26499	26499	0	3609	32517	
						0	82,86	0	5013		2409		
30	68	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,075	2520,49	0	22873	0	0	16469	42489	
						2520,49	0	22873	0		3147		
31	69	Е11-010205-0502	Траншеи,приямки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	9,075	1095,44	0	9941	0	0	7158	18467	
						1095,44	0	9941	0		1368		
32	70	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм.Прокладка в траншеях	м	190	50,22	0,36	9542	68	739	6313	17123	
						45,98	0,17	8736	33		1268		
33	71	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	190	170		32300		32300	2584	34884	
34	72	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	51,425	41,38	41,38	2128	2128	0	602	2948	
						0	16,25	0	836		218		
35	73	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,425	197,65	90,84	10164	4671	0	5595	17020	
						106,81	44,29	5493	2277		1261		
36	74	У14-011203-0801	Кабель силовой длиной до 500 м.напряжением до 10 кВ.Испытание	испытание	1	13049,28	0	13049	0	0	6525	21140	
						13049,28	0	13049	0		1566		
37	75	У14-011203-0101	Шины сборные и соединительные,напряжение до 11 кВ.Испытание	испытание	1	19573,92	0	19574	0	0	9787	31710	
						19573,92	0	19574	0		2349		
38	76	Ц13-080101-2120 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Отключение электрооборудования.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,05	пролет (3 фазы)	2	98365,46	18510,19	196731	37020	284	124297	346710	
						79713,11	6603,94	159426	13208		25682		
39	77	Ц13-80101-2120 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Подключение электрооборудования.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,05	пролет (3 фазы)	2	98365,46	18510,19	196731	37020	284	124297	346710	
						79713,11	6603,94	159426	13208		25682		
			Итого по разделу: 4. Кабельный проводниковые изделия									3756132	
			Раздел: 5. Ограждение КТП										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	78	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками.размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	2,75	154210,25	696,9	424078	1916	344589	54699	517079	
						28208,35	194,35	77573	534		38302		
41	79	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	1,75	143578,05	668,15	251262	1169	203954	32572	306541	
						26364,9	186,3	46139	326		22707		
42	80	У86-010602-0406 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	1,5	81594,7	504,85	122392	758	98142	16789	150316	
						15661,85	135,7	23493	204		11135		
43	81	У86-010605-0501 0	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,с металлическими стойками	конструкция	1	76732,95	773,95	76733	774	60388	11432	95218	
						15571	223,1	15571	223		7053		
44	82	Е11-110101-0102	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12	132,29	39,23	1588	471	2	1215	3027	
						92,89	14,85	1115	178		224		
45	83	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2	3187		6374		6374		6884	Казахстан
											510		
46	84	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	5728,98	228,11	45832	1825	32241	8920	59132	
						1470,74	77,86	11766	623		4380		
47	85	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	55	769	28,88	42295	1588	28124	9417	55849	
						228,78	9,02	12583	496		4137		
48	86	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	4	2069,46	1112,72	8278	4451	0	6533	15996	
						956,74	427,27	3827	1709		1185		
49	87	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,172	29647		64393		64393		69544	Казахстан
											5151		
50	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу.бетону	м2 поверхности	17,6	951,35	23,12	16744	407	10137	5821	24370	
						352,29	3,37	6200	59		1805		
	50.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	173917				489,75			Казахстан 100%
	50.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0042	53822				227,34			
	50.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	42,24	223				9419,52			
			Итого по разделу: 5. Ограждение КТП									**1303956**	
			ИТОГО:					**19420031**	**1546273**	**12272206**	**1720699**	**22529657**	
								1820749	**474916**	**3779112**	**1388927**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3779112**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,92%**		**360010**					
			Итого с временными									**22 889 667**	
			Зимние удорожания			**0,9%**		**171995**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 061 662**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**385651**					
			Всего									**23 447 313**	
			НДС			**12%**		**2813678**					
			Итого с НДС									**26 260 991**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,95				24 947 940,98	
			НДС, 12%			12%						*2 672 994*	
			Аванс			30%						**7 484 382**	
			ИТОГО сумма к оплате за вычетом аванса в т.ч. НДС									**17 463 559**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Утемуратов Талгат Урналиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"

Тыныштык Д.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)