Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за февраль месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	300,12	7546,79	266,56	2264943	80000	323508	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	244448	29712	118	0,49	937
349	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	300,12	7006,79	266,56	2102878	80000	323508	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	244448	29712	118	0,49	937
351	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	271,2	6620,69	266,56	1795531	72291	292335	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	220892	26849	118	0,49	468

352	E0126-33-1	Утепление стен пеноплексом								
			73,05	5016,88	185,63	366483	13560	287431	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	238490	5095	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
			73,05	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75								
			239,189	7091,46	337,41	1696199	80705	224807	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	160376	30138	118	0,62	948
366	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75								
			230,18	6331,46	337,41	1457375	77665	216339	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	154336	29003	118	0,62	948

РАЗДЕЛ 7.Навес входа в подвал

173	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,027132	70437,87	304,24	1911	8	279	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	263	3	105	0,56	--
174	E0109-17-1	Монтаж металлических стоек с опорными пластинами								
			0,155652	4588,45	2285,57	714	356	308	9,35	1
		т		1579,50	617,13	246	96	90	2,34	--
175	E0109-48-2	Электродуговая сварка								
			0,155652	542,84	144,52	84	22	41	1,34	--
		т		292,50	--	46	--	90	--	--
176	C12021-245	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами								
			0,155652	172800,00	--	26897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	E0109-25-1	Монтаж металлических балок								
			0,150688	5015,90	2020,02	756	304	376	14,10	2
		т		2272,50	502,43	342	76	90	1,79	--
178	E0109-48-4	Электродуговая сварка								
			0,150688	2452,13	545,76	370	82	167	5,25	1
		т		1230,75	--	185	--	90	--	--
179	C11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
			0,150688	70000,00	--	10548	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
				0,09435	175710,10	1826,10	16578	172	1161	42,70	4
			т		8100,00	690,75	764	65	140	3,37	--
181	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
				30,94	121,68	8,30	3765	257	3511	0,57	18
			м2		94,18	1,17	2914	36	119	--	--
182	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010								
				35,581	728,00	--	25903	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0112-10-1	Фартук из оцинкованной стали								
				7,82	575,05	1,24	4497	10	1430	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1198	4	119	--	--
184	Е0107-20-3	Установка опорного уголка								
				0,077928	13010,10	1826,10	1014	142	959	42,70	3
			т		8100,00	690,75	631	54	140	3,37	--
185	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
				0,077928	59200,00	--	4613	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-1-1	Обетонирование опорного уголка бетоном В7,5								
				0,68	6134,77	66,01	4172	45	158	1,35	1
			м3		195,75	24,93	133	17	105	0,12	--
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				0,68	106,00	--	72	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
188	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
				0,68	302,00	--	205	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

189	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,470458	9752,34	3974,44	4588	1870	2191	22,93	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	3660,75	1514,25	1722	712	90	7,40	3
							124304				

РАЗДЕЛ 13.Утепление насосной камеры

272	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,743	2139,46	330,46	10147	1567	9167	10,58	50
					1809,00	123,75	8580	587	100	0,60	3
273	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	4,83786	2890,00	--	13981	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
274	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен перфорированным гипсокартоном	м2	47,43	425,54	4,85	20183	230	11169	1,29	61
					222,86	1,41	10570	67	105	0,01	--
275	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость гипсокартона	м2	49,8015	250,00	--	12450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
276	Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см. с установкой нащельников, с установкой каркасов		73,78	2069,17	28,52	152663	2104	102789	7,90	583

277	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость гипсокартона	м2		1319,53	7,31	97355	539	105	0,04	3
				75,9934	250,00	--	18998	--	--	--	--
278	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м2		--	--	--	--	--	--	--
				7,378	2890,00	--	21322	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	м3		--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			395244				

РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера

279	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	13,24	7087,54	311,32	93839	4122	7766	2,82	37
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,24	441,00	117,61	5839	1557	105	0,57	8
				13,24	106,00	--	1403	--	--	--	--
281	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 .	м3		--	--	--	--	--	--	--
				13,24	302,00	--	3998	--	--	--	--
282	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты из бетона В12,5	м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,4	7005,60	196,62	86869	2438	4512	1,79	22
				12,4	272,25	74,27	3376	921	105	0,36	4
				12,4	106,00	--	1314	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

284	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,4	302,00	--	3745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,136	67700,00	--	9207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,2	902,18	11,72	22735	295	5457	1,06	27
		м2		171,68	4,39	4326	111	123	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			255297				

РАЗДЕЛ 16.Крыльцо (входная группа у оси Ж)

290	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	61,90	2,62	990	42	226	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123	--	--
291	Е0106-13-1	Устройство стенок под крыльцо из бетона В7,5	19,72	7060,72	86,60	139237	1708	10834	3,06	60
		м3		490,50	32,72	9673	645	105	0,16	3
292	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,72	106,00	--	2090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
293	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,72	302,00	--	5955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В15	2,4	7185,26	196,62	17245	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
295	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	106,00	--	254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

296	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			2,4	302,00	--	725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-903 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,024	41200,00	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,05508	64092,87	304,24	3530	17	199	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	183	6	105	0,56	--
299	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения								
			0,21424	13565,47	5475,87	2906	1173	1271	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1080	333	90	5,46	1
300	С12021-267	Стоимость металлического ограждения								
			0,21424	133700,00	--	28644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза								
			0,21424	9752,34	3974,44	2089	851	998	22,93	5
		т		3660,75	1514,25	784	324	90	7,40	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			232201				

РАЗДЕЛ 17.Пандус

302	Е0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона В15								
			68	7852,24	86,60	533952	5889	37358	3,06	208
		м3		490,50	32,72	33354	2225	105	0,16	11
303	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			68	106,00	--	7208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			68	302,00	--	20536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			38	61,90	2,62	2352	100	538	0,07	3

		м2		10,51	0,99	399	38	123	--	--
306	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			3,68	6550,81	--	24107	--	2566	3,66	13
		м3		567,00	--	2087	--	123	--	--
307	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			38	282,40	14,76	10731	561	2710	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1992	211	123	0,03	1
308	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм								
			76	-35,03	-0,67	-2662	-51	-181	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-128	-19	123	--	--
309	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса								
			0,4276	13565,47	5475,87	5801	2341	2537	28,90	12
		т		5040,00	1552,87	2155	664	90	5,46	2
310	С12021-267	Стоимость металлического ограждения пандуса								
			0,4276	133700,00	--	57170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза								
			0,4276	9752,34	3974,44	4170	1699	1992	22,93	10
		т		3660,75	1514,25	1565	647	90	7,40	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			753537				

РАЗДЕЛ 19.Световой приямок СП-1 (4шт)

Днище приямка

322	Е0111-1-2	Уплотнение грунта								
			11,56	13,19	2,62	152	30	164	0,07	1
		м2		10,51	0,99	121	11	123	--	--
323	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			11,56	61,90	2,62	716	30	164	0,07	1
		м2		10,51	0,99	121	11	123	--	--
324	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			0,578	6134,77	66,01	3546	38	134	1,35	1
		м3		195,75	24,93	113	14	105	0,12	--
325	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,578	106,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

326	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
327	Е0106-1-16	Устройство днища приямка из бетона В15	м3	0,578	302,00 --	-- --	175 --	-- --	-- --	-- --	--
328	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,802	7185,26 272,25	196,62 74,27	12948 491	354 134	656 105	1,79 0,36	3 1
329	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,802	106,00 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --	-- --
330	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	1,802	302,00 --	-- --	544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стены приямка	т	0,21624	65900,00 --	-- --	14250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
331	Е0106-13-1	Устройство стен приямка из бетона В15									
332	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,78	7852,24 490,50	86,60 32,72	45386 2835	501 189	3175 105	3,06 0,16	18 1
333	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,78	106,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м3	5,78	302,00 --	-- --	1746 --	-- --	-- --	-- --	-- --

334	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0.15946	65900.00 --	-- --	10508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
335	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0.01088	63800.00 --	-- --	694 --	-- --	-- --	-- --	-- --
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	11.22	245.44 37.35	3.82 1.44	2754 419	43 16	514 118	0.21 0.01	2 --
		Покрытие приямка								
337	Е0109-24-1	Устройство каркаса из труб квадратного сечения								
		т	0.04352	13835.77 9090.00	4022.39 1071.86	602 396	175 47	398 90	56.50 3.81	2 --
338	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0.0408	66400.00 --	-- --	2709 --	-- --	-- --	-- --	-- --
339	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Распорный анкер д-8мм								
		шт	41	4.83 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --	-- --

340	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы д-6мм	1000 шт	0,041	1934,00	--	79	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
341	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,04352	9752,34	3974,44	424	173	203	22,93	1
					3660,75	1514,25	159	66	90	7,40	--
342	Е0134-60-3	Устройство покрытия из поликарбоната	м2	13,6	1209,68	1,20	16452	16	1871	0,74	10
					124,65	0,45	1695	6	110	--	--
343	Е0109-53-2	Обрамление торцов приямка решеткой	т	0,034	9850,48	1162,95	335	40	228	46,60	2
					7357,50	108,00	250	4	90	0,53	--
344	С12021-267	Стоимость решетки	т	0,034	133700,00	--	4546	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
345	Е0134-27-8	Окраска решетки за 2 раза	т	0,034	9752,34	3974,44	332	135	158	22,93	1
					3660,75	1514,25	124	51	90	7,40	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				135283				
		Декоративный элемент из фибробетона на открытой									
409	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада	м	701,484	140,69	3,75	98692	2631	97336	0,80	560
					130,73	1,42	91705	996	105	0,01	5
410	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	м	708,4988	644,00	--	456273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

411	С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60									
			м	701,484	168,60	--	118270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
412	С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30									
			м	701,484	124,16	--	87096	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
413	С11011-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм									
			шт	5612	0,55	--	3087	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
414	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель д-6мм L-100мм									
			шт	7015	2,64	--	18520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге							

РАЗДЕЛ 25.Кровля

476	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			556,3	148,03	4,93	82349	2743	20588	0,19	414
		м2		29,25	1,85	16272	1029	119	0,01	20
477	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			34,37934	8390,00	--	288443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
478	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			556,3	149,51	15,94	83172	8867	26884	0,24	541
		м2		34,65	5,96	19276	3316	119	0,03	65
479	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм								
			13907,5	5,44	0,14	75657	1947	2648	--	50
		м2		0,11	0,05	1530	695	119	--	17
480	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			654,875	207,96	1,19	136188	779	21392	0,16	406
		м2		27,00	0,45	17682	295	119	--	6
481	E0112-14-1	Утепление покрытий пенобетоном								
			130,975	11115,99	207,16	1455917	27133	91529	3,63	1902
		м3		508,50	78,75	66601	10314	119	0,38	199
482	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			130,975	3440,12	245,72	450570	32183	73995	2,71	1420
		м3		382,50	92,25	50098	12082	119	0,45	236
483	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			654,875	149,51	15,94	97910	10439	31647	0,24	637
		м2		34,65	5,96	22691	3903	119	0,03	76
484	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм								
			9823,125	5,44	0,14	53438	1375	1870	--	35
		м2		0,11	0,05	1081	491	119	--	12

485	Е0112-1-8 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровли из 2х слоев бикроста								
			м2	654,875	369,67 24,53	18,33 6,86	242088 16064	12004 4492	24462 119	0,14 0,03	361 88
486	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
			м	126	756,91 69,98	4,29 1,60	95371 8817	541 202	10733 119	0,42 0,01	212 4
487	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т								
			шт	51,75	219,51 65,93	88,43 31,06	11360 3412	4576 1607	5973 119	0,39 0,13	81 27
488	С143021-29	Стоимость плит парапетов								
			м3	4,729	8560,00 --	-- --	40480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
489	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков плит парапета из бетона В15								
			м3	0,2	11623,49 1282,50	241,10 91,08	2325 257	48 18	327 119	8,06 0,44	6 --
490	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм								
			т	0,00512	29400,00 --	-- --	151 --	-- --	-- --	-- --	-- --

506	E0111-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			10,648	575,05	1,24	6123	13	1948	0,97	41
		м2		153,23	0,47	1632	5	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			14571146				

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

507	E0109-29-1	Монтаж металлических ограждений								
			3,27316	13565,47	5475,87	44402	17923	19422	28,90	95
		т		5040,00	1552,87	16497	5083	90	5,46	18
508	E0134-27-8	Окраска металлических ограждений за 2 раза								
			4,60516	9752,34	3974,44	44911	18303	21449	22,93	106
		т		3660,75	1514,25	16858	6973	90	7,40	34
509	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров								
			362,88	975,42	4,92	353960	1785	74269	1,15	417
		м2		193,05	1,87	70054	679	105	0,01	3
510	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров								
			362,88	133,23	1,19	48347	432	14574	0,22	81
		м2		37,80	0,45	13717	163	105	--	1
511	E0107-60-3	Установка поручня								
			331,36	266,27	6,56	88231	2174	46868	0,57	189
		м		98,55	2,48	32656	822	140	0,01	4
		Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа								
512	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			125,76	148,03	4,93	18616	620	4654	0,19	23
		м2		29,25	1,85	3678	233	119	0,01	1
513	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			7,771968	8390,00	--	65207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
514	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			12,576	3440,12	245,72	43263	3090	7105	2,71	34
		м3		382,50	92,25	4810	1160	119	0,45	6
515	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			125,76	149,51	15,94	18803	2005	6077	0,24	31
		м2		34,65	5,96	4358	750	119	0,03	4

516	E0111-17-3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм								
			3144	5,44	0,14	17109	440	599	--	3
		м2		0,11	0,05	346	157	119	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			6065675				

РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части

1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи

518	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			300	427,50	19,32	128250	5796	69199	1,11	333
		м2		185,83	6,39	55749	1917	120	0,03	9
519	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			54	346,04	18,87	18686	1019	9255	0,82	44
		м2		136,44	6,39	7368	345	120	0,03	2

522	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	300	348,93 171,01	18,88 6,57	104679 51303	5664 1971	63929 120	1,02 0,03	822 26
523	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	300	6433,00 --	-- --	1929900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
524	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	300	6596,00 --	-- --	1978800 --	-- --	-- --	-- --	-- --

525	Е0110-93-1 Изм. в доп. вып. 3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2									
			200	447.28	20.21	89456	4042	53290	1.29	780	
		м2		215.16	6.88	43032	1376	120	0.03	20	
526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с тройным остеклением									
			200	9384.68	--	1876936	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
527	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2									
			3.24	375.50	30.89	1217	100	792	1.23	4	
		м2		191.93	11.68	622	38	120	0.06	--	
528	С12064-6	Стоимость люков									
			3.24	12300.00	--	39852	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
529	С11011-791	Скобянные изделия для люка									
			4	1380.00	--	5520	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			25565307					

РАЗДЕЛ 28.Двери жилой части

1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи

532	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей									
			10	27230.93	9420.05	272309	94201	149995	80.30	2520	
		т		15052.50	1613.63	150525	16136	90	5.52	173	
533	С12021-85	Стоимость металлических дверей									
			10	120300.00	--	1203000	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
534	Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза									
			10	9752.34	3974.44	97523	39744	46575	22.93	719	

		т		3660,75	1514,25	36608	15143	90	7,40	232
535	E0136-33-1	Утепление дверей пенопластом	10,1	14432,68	185,63	145770	1875	33678	18,17	425
		м3		3264,75	69,75	32974	704	100	0,34	8
536	E0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	100	1384,28	1,20	138428	120	32967	1,85	866
		м2		299,25	0,45	29925	45	110	--	1
541	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	92	1500,00	--	138000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
542	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	92	1380,00	--	126960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			20300013				

РАЗДЕЛ 29.Витражи жилой части

2-9 Этажи

545	E0109-44-4	Монтаж алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	734,68	985,59	202,91	724093	149074	539681	3,81	14229
		м2		765,00	51,20	562030	37616	90	0,17	646
546	C12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	734,68	8340,00	--	6127231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	E0115-203-1	Одинарное остекление витражей	734,68	1464,20	3,75	1075718	2755	109245	1,06	3959
		м2		163,80	1,42	120341	1043	90	0,01	26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			33156366				

РАЗДЕЛ 30.Полы жилой части

Полы 2-9 этажа по перекрытию

558	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5565,7	194,65	9,95	1083364	55379	382955	0,36	5897
		м2		52,20	3,74	290530	20816	123	0,02	301
559	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	16695	29,66	0,67	495174	11186	18071	--	224
		м2		0,63	0,25	10518	4174	123	--	61

[illegible]	E0111-11-3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм								
			7730	29,66	0,67	229272	5179	8367	--	101
		м2		0,63	0,25	4870	1933	123	--	28
561	E0106-11-10	Армирование стяжки сеткой								
			2	56039,08	327,33	112078	655	4954	11,60	57
		1т		1890,00	123,75	3780	248	123	0,60	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			39235267				

РАЗДЕЛ 31.Внутреняя отделка жилой части

Внутренняя отделка 2-9 этажей

566	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
			6000	434,19	3,94	2605140	23640	764568	0,55	9386
		м2		102,11	1,49	612660	8940	123	0,01	124
568	E0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			5000	365,43	4,55	1827150	22750	1374218	1,17	30372
		м2		222,30	1,15	1111500	5750	123	0,05	1365
571	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			3000	250,54	4,07	751620	12210	504239	0,74	6961
		м2		135,68	0,97	407040	2910	123	0,05	486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			124170478				

ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

60	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм								
			3000	67,67	4,19	203010	12570	235891	0,34	4034
		м		59,85	1,58	179550	4740	128	0,01	91
61	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3000	180,00	--	540000	--	--	--	--

63	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м		--	--	--	--	--	--	--
				8	596,67	4,19	4773	34	629	0,34	22
64	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
				3000	10,99	--	32970		41050	0,05	628
65	E0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	м		10,69	--	32070		128	--	--
				400	144,17	19,17	57668	7668	55060	0,61	547
66	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт		100,35	7,19	40140	2876	128	0,04	31
				3000	605,00	--	1815000	--	--	--	--
67	СПрайслист	Комплект для подключения радиаторов д-20мм	секция		--	--	--	--	--	--	--
				300	481,15	--	144345	--	--	--	--
68	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл		--	--	--	--	--	--	--
				300	473,47	39,24	142041	11772	103680	1,47	903
69	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1шт		254,25	15,75	76275	4725	128	0,07	43
				300	2201,00	--	660300	--	--	--	--
70	С130810-161	Тройник с внутренней резьбой 323/432	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				250	7380,00	--	1845000	--	--	--	--
71	E0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметром 50мм L-1000мм (64шт)	шт		--	--	--	--	--	--	--
				6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	71
			м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	3

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

[illegible]	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм									
			м	400	67,67	4,19	27068	1676	31452	0,34	445
					59,85	1,58	23940	632	128	0,01	10
38	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	400	67,00	--	26800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	200	281,00	--	56200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм									
			м	240	10,99	--	2638	--	3284	0,05	104
					10,69	--	2566	--	128	--	--
46	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
			1счетчик	90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	79
					67,50	--	6075		128	--	--
47	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах)									
			шт	90	717,56	--	64580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм									
			шт	90	266,00	--	23940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фильтр д-15мм									
			шт	90	150,00	--	13500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

50	С130804-2070 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	60	118,00	--	7080	--	--	--	--
51	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	60	108,00	--	6480	--	--	--	--
52	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90'' П.П. д-20мм								
		шт	180	6,00	--	1080	--	--	--	--
53	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	180	47,00	--	8460	--	--	--	--
54	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	50	32,00	--	1600	--	--	--	--

55	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	29,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	55	33,00	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57	С130804-2092 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	13,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32x5,4	шт	50	25,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40x6,7	шт	50	25,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

[illegible]	С130804-2278 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	7,00	--	490	--	--	--	--
61	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	11,00	--	770	--	--	--	--
62	С130804-33	Гибкая подводка к смывному бачку унитаза	компл	200	659,00	--	131800	--	--	--	--

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

33	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-25х4,2мм	м	50	67,67 59,85	4,19 1,58	3384 2993	210 79	3932 128	0,34 0,01	54 1
34	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	107,00 --	-- --	5350 --	-- --	-- --	-- --	--
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	м	80	67,67 59,85	4,19 1,58	5414 4788	335 126	6290 128	0,34 0,01	94 2

36	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			80	180,00	--	14400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40х6,7мм								
			200	67,67	4,19	13534	838	15726	0,34	243
		м		59,85	1,58	11970	316	128	0,01	5
38	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			200	281,00	--	56200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			200	10,99	--	2198		2737	0,05	130
		м		10,69	--	2138		128	--	--
41	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
			16	266,00	--	4256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
			16	313,00	--	5008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			80	75,82	1,57	6066	126	6912	0,41	79
		1счетчик		67,50	--	5400		128	--	--
44	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах)								
			80	717,56	--	57405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
			80	266,00	--	21280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	С130804-2383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фильтр д-15мм									
			80	150,00	--	12000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
47	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			80	118,00	--	9440	--	--	--	--	
		шт		--	--		--	--	--	--	
48	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			80	108,00	--	8640	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
49	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-20мм									
			300	6,00	--	1800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
50	С130804-2053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			15	61,00	--	915	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

51	С130804-2056 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			15	122,00	--	1830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			100	32,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	9,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-2095 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			16	21,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-2096 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	23,00	--	184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	[illegible] Изм. и доп.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник П.П. 90" д-20мм	шт	200	33,00	--	6600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник П.П. 90" д-25мм	шт	8	33,00	--	264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник П.П. 90" д-32мм	шт	8	33,00	--	264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32х5,4мм	шт	40	25,00	--	1000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40х6,7мм	шт	80	25,00	--	2000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	[illegible] Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			200	7,00	--	1400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			500	11,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
11	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-50мм	184	141,50	0,64	26036	118	25071	0,58	575
		м		106,20	0,25	19541	46	128	--	1
12	СЦена	Труба полипропиленовая д-50мм	184	91,82	--	16895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена	Переходник П.П. 45" д-100х50	124	50,09	--	6211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы Газоснабжение								
1	Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	12	12538,76	891,86	150465	10702	27589	8,09	194
		ввод		1431,00	337,50	17172	4050	130	1,65	40
2	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	400	120,70	14,12	48280	5648	54088	0,55	644
		м		100,35	5,29	40140	2116	128	0,03	30
3	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 32 мм. толщина стенки 2,2 мм д-25х2мм	400	99,00	--	39600	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм д-18х2мм									
				112	56,00	--	6272	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов		400	78,92	--	31568		35712	0,33	388
			м		69,75	--	27900		128	--	--
6	Е0116-10-2	Устройство футляра из стальных электросварных труб д-57мм L-750мм 24шт		9	623,70	14,12	5613	127	1217	0,55	10
			м		100,35	5,29	903	48	128	0,03	--
7	Е0116-10-1	Устройство гильз из стальных электросварных труб д-45мм L-350мм 168шт		29,4	425,70	14,12	12516	415	3975	0,55	33
			м		100,35	5,29	2950	156	128	0,03	2
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		204	473,47	39,24	96588	8005	70502	1,47	600
			1шт		254,25	15,75	51867	3213	128	0,07	29
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		12	3074,00	--	36888	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		80	2596,00	--	207680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		80	2430,00	--	194400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 1.Сети 0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

	108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	640	44.00 29.00	10.60 2.30	28160 18560	6784 1472	19030 95	0.18 0.01	115 9
	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	472	36.70 8.80	27.80 6.90	17322 4154	13122 3257	7040 95	0.06 0.04	28 19
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2х кабелей	м	472	11.20 3.30	7.90 2.00	5286 1558	3729 944	2377 95	0.02 0.01	9 5
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5	32.40 8.60	23.70 5.90	162 43	119 30	69 95	0.06 0.03	-- --
5	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	5	18.80 4.50	14.20 3.50	94 23	71 18	38 95	0.03 0.02	-- --
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0.304	229995.38 27450.00	-- --	69919 8345	-- --	9179 110	175.00 --	53 --
7	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	304	60.40 38.70	15.60 3.80	18362 11765	4742 1155	12274 95	0.24 0.02	73 7
8	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	225	113.20 40.50	42.70 9.30	25470 9113	9608 2093	10645 95	0.25 0.05	56 12
9	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	24	2815.00 1008.00	1781.00 393.99	67560 24192	42744 9456	31965 95	6.00 2.29	144 55
10	Ц0108-155-1	Герметизация кабельных вводов	проход	12	373.80 78.80	-- --	4486 946	-- --	898 95	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 2.Материалы

	1601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			1,166	511681,00	--	596620	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфта концевая rek-1КнТ-4-70/120-ВЛ-та								
			24	4170,00	--	100080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Сцена	Лента сигнальная ЛСЭ-300/0,3								
			320	26,71	--	8548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
14	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,472	227138,95	168863,95	107210	79704	39590	379,00	179
		км		58275,00	28195,92	27506	13308	97	114,58	54
15	Е0101-39-8 к-4	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м								
			0,472	-101332,00	-55432,00	-47829	-26164	-25308	-288,00	-136
		км		-45900,00	-9378,00	-21665	-4426	97	-39,60	-19
16	С143008-92	Песок природный								
			18,88	593,00	--	11196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143006-9 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
			0,332	17600,00	--	5843	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Заземление								
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж								
18	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			18	431,60	21,60	7769	389	2597	0,90	16
		шт		149,00	2,90	2682	52	95	0,02	--

[illegible]	110108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			300	61,90	3,30	18570	990	6669	0,14	42
		м		23,00	0,40	6900	120	95	--	1
		РАЗДЕЛ 5.Материалы								
20	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0,2169	47200,00	--	10238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,378	46400,00	--	17539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
22	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,15	227138,95	168863,95	34071	25330	12582	379,00	57
		км		58275,00	28195,92	8741	4229	97	114,58	17
23	Е0101-39-8 к-5	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м								
			0,15	-126665,00	-69290,00	-19000	-10394	-10054	-360,00	-54
		км		-57375,00	-11722,50	-8606	-1758	97	-49,50	-7
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы Канализация								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			720	44,07	41,46	31731	29852	9788	0,02	13
		м3		2,61	11,40	1879	8211	97	0,04	29
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № [illegible]	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			25	791,10	--	19778	--	22349	4,27	107
		м3		791,10	--	19778	--	113	--	--
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб								
			13	659,25	--	8570	--	9684	3,56	46
		м3		659,25	--	8570	--	113	--	--
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
			758	10,93	10,93	8287	8287	2610	--	--
		м3		--	3,55	--	2691	97	0,01	10

	0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	240 м2	87,66 15,64	57,94 19,70	21038 3754	13905 4728	8227 97	0,11 0,07	27 17	
6	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	680 м3	10,93 --	10,93 3,55	7434 --	7434 2414	2341 97	-- 0,01	-- 9	
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	510 м3	6,48 --	6,48 2,10	3305 --	3305 1073	1041 97	-- 0,01	-- 4	
8	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	170 м3	190,58 190,58	-- --	32399 32399	-- --	36610 113	1,38 --	235 --	
9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	510 м3	25,65 20,27	5,38 --	13080 10338	2742 --	10028 97	0,13 --	66 --	
10	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	78 м3	50,82 2,39	48,38 14,07	3964 186	3774 1097	1245 97	0,02 0,05	1 4	
11	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	144,3 т	76,60 15,32	-- --	11053 2211	-- --	2211 100	0,32 --	46 --	
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	78 м3	3,76 0,48	3,24 1,12	293 37	253 87	121 97	-- --	-- --	
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36 м3	958,50 153,68	152,52 57,15	34506 5532	5491 2057	9867 130	1,02 0,28	37 10	

	[illegible] 11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
15	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011								
			50,5	456,00	--	23028	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
			0,11	96708,90	47796,27	10638	5258	8715	286,00	31
		км		48375,00	12572,33	5321	1383	130	49,07	5
17	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011								
			111,1	1041,00	--	115655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			2,05	8781,34	2308,84	18002	4733	8397	13,87	28
		м3		2286,00	864,68	4686	1773	130	4,22	9

	13-3 и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	6,7	16414.30 2286.00	2308.84 864.68	109976 15316	15469 5793	27442 130	13.87 4,22	93 28
20	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	6	10500.00 --	-- --	63000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1618.00 --	-- --	3236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	4	3038.00 --	-- --	12152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	8	5116.00 --	-- --	40928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	2	5180.00 --	-- --	10360 --	-- --	-- --	-- --	-- --

	[illegible] Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
			4	7738,00	--	30952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1								
			2	4506,00	--	9012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
			4	8087,00	--	32348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			6	583,00	--	3498	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича								
			0,15	8918,85	296,60	1338	44	182	5,95	1
		м3		915,75	110,25	137	17	118	0,54	--
30	С12021-267	Стоимость металлических стремянок								
			0,08304	133700,00	--	11102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку								
			3,24	1143,41	--	3705	--	1901	2,99	10
		м3		477,00	--	1545	--	123	--	--
32	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки								
			1,62	6550,81	--	10612	--	1130	3,66	6
		м3		567,00	--	919	--	123	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев								
			49	245,44	3,82	12027	187	2243	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1830	71	118	0,01	--

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы наружный газопровод

		Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			106	44,07	41,46	4672	4395	1441	0,02	2
		м3		2,61	11,40	277	1209	97	0,04	4
	E0101-164-4 1411-3.180 К=0,6	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами насыпных грунтов								
			3	395,55	--	1187	--	1341	2,14	6
		м3		395,55	--	1187	--	113	--	--
3	E0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб								
			2	659,25	--	1319	--	1490	3,56	7
		м3		659,25	--	1319	--	113	--	--
4	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
			111	10,93	10,93	1214	1214	382	--	--
		м3		--	3,55	--	394	97	0,01	2
5	E0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2								
			86,9	87,66	57,94	7618	5035	2979	0,11	10
		м2		15,64	19,70	1359	1712	97	0,07	6
6	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки								
			86	10,93	10,93	940	940	296	--	--
		м3		--	3,55	--	305	97	0,01	1
7	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			64,5	7,57	7,57	488	488	154	--	--
		м3		--	2,46	--	159	97	0,01	1
8	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы								
			21,5	190,58	--	4097	--	4630	1,38	30
		м3		190,58	--	4097	--	113	--	--
9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			64,5	25,65	5,38	1654	347	1268	0,13	8
		м3		20,27	--	1307	--	97	--	--

	[illegible]	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 излишнего грунта								
		м3	25	50,82	48,38	1270	1210	399	0,02	--
				2,39	14,07	60	352	97	0,05	1
	010333-X10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	46,25	76,60	--	3543	--	709	0,32	15
				15,32	--	709	--	100	--	--
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	25	3,76	3,24	94	81	39	--	--
				0,48	1,12	12	28	97	--	--
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	23,7	958,50	152,52	22716	3615	6496	1,02	24
				153,68	57,15	3642	1354	130	0,28	7
14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,0623	58881,69	25695,31	3668	1601	3231	194,00	12
				33075,00	6813,45	2061	424	130	26,38	2
15	C130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	62,923	474,00	--	29826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
		м	62,3	78,92	--	4917	--	521	0,33	21
				69,75	--	4345	--	12	--	--
17	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтиленовой трубы д-180x10,7мм								
		км	0,0167	96708,90	47796,27	1615	798	1323	286,00	5
				48375,00	12572,33	808	210	130	49,07	1

	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,867	1264,00 --	-- --	21320 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д-100мм	м	16,7	244,98 146,93	0,28 0,11	4091 2454	5 2	3192 130	0,84 --	14 --	
20	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,7	474,00 --	-- --	7916 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
21	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	16,7	78,92 69,75	-- --	1318 1165	-- --	140 12	0,33 --	6 --	
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2	4618,68 1320,75	559,80 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 --	
23	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д-200мм	км	0,0023	199804,17 86400,00	95036,29 35901,00	460 199	219 83	366 130	458,00 175,34	1 --	
24	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,6064	1751,00 --	-- --	2813 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

	С1-6 т.600, п.14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
		км	0,0016	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	882 77	130 49	164 130	278,00 149,43	-- --
	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	0,7028	2030,00 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0122-9-5	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д-150мм								
		км	0,0007	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	112 58	42 16	96 130	442,00 111,85	-- --
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,7028	1142,00 --	-- --	803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода								
		м	78	26,40 19,10	3,10 0,50	2059 1490	242 39	183 12	0,11 --	9 --
30	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода								
		1000м	0,079	12673,58 --	-- --	1001 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0111-5-1	Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки								
		м2	15,8	302,48 258,75	2,07 0,79	4779 4088	33 12	5044 123	1,38 --	22 --
32	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-100мм по фасаду дома								
		м	31	1240,75 130,50	20,80 7,79	38463 4046	645 241	514 12	0,73 0,04	22 1
33	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-80мм по фасаду дома								
		м	22	935,75 130,50	20,80 7,79	20587 2871	458 171	365 12	0,73 0,04	16 1

	10-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-70мм по фасаду дома								
			244	801,76	15,99	195629	3902	3575	0,66	160
		м		116,10	5,99	28328	1462	12	0,03	7
	10-116-10-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-50мм по фасаду дома								
			295	623,70	14,12	183992	4165	3740	0,55	163
		м		100,35	5,29	29603	1561	12	0,03	8
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза								
			263,62	21,80	0,05	5746	13	1383	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1532	5	90	--	--
37	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза								
			263,62	19,64	0,02	5178	5	743	0,02	4
		м2		3,13	--	825	--	90	--	--
38	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,004	174617,62	46386,24	698	186	505	439,00	2
		км		80775,00	16380,75	323	66	130	85,84	--
39	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			4	629,00	--	2516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			596	78,92	--	47036	--	4989	0,33	198
		м		69,75	--	41571	--	12	--	--
41	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов I-4 категории диаметром 350 мм								
			2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
42	Е0109-34-1	Монтаж креплении газопровода к стене								
			0,151	17355,77	2191,29	2621	331	1720	73,60	11
		т		12555,00	101,25	1896	15	90	0,49	--
43	С130810-45	Стоимость креплении газопровода к стене								
			151	200,00	--	30200	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Окраска креплении газопровода к стене		0,151	9752,34	3974,44	1473	600	703	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	553	229	90	7,40	1
46	06-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,1	6134,77	66,01	613	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
46	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	66	277,00	--	18282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	85	227,00	--	19295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	330,00 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	1-1-13-3	Установка шарового крана	компл	1	1317,43 558,00	664,93 156,60	1317 558	665 157	929 130	3,05 0,65	3 1	
	с 130904-135 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	37954,00 --	-- --	37954 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
56	Сцена	Отвод 90'' д-110мм	шт	3	1977,71 --	-- --	5933 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
57	Сцена	Отвод 135'' д-110мм	шт	4	3382,11 --	-- --	13528 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
58	Сцена	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-110мм/д-108мм	шт	2	2521,30 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		Всего прямые затраты					48380138 4586889 8857188 103370141	6224025 — 2018097			54840 — 8465	
		В том числе стоимость: материалов, тенге					7744424					
		Накладные расходы, тенге					1916935					
		- заработная плата, тенге					6390					
		- трудоемкость, чел-ч					3642687					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					64354138					
		Всего					707896					
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					215752					
		- сметная заработная плата, тенге					1224					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч										

на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1756868
сметная заработная плата, тенге	1766805
нормативная трудоемкость, чел-ч	10754
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	643541
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	257417
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	67 719 860
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	173 159 681
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	3 463 194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	176 622 875
НДС (12 %)	21 194 745
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	197 817 620

Заказчик _____ Подрядчик _____