Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
		м3	823.6	7546,79 814,50	266,56 99,00	6215536 670822	219539 81536	887783 118	5,07 0,49	9692 937
349	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
		м3	823.6	7006,79 814,50	266,56 99,00	5770792 670822	219539 81536	887783 118	5,07 0,49	9692 937
350	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
		м3	164,31	6620,69 814,50	266,56 99,00	1087846 133830	43798 16267	177115 118	5,07 0,49	3213 310

351	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			279,35	6620,69	266,56	1849490	74464	301120	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	227531	27656	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом								
			213,05	5016,88	185,63	1068846	39548	838290	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	695555	14860	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
			213,05	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI								
			2,471	59479,65	422,15	146974	1043	24536	56,40	1384
		т		8257,50	157,50	20404	389	118	0,77	19
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75								
			329,25	7091,46	337,41	2334863	111092	309452	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	220762	41486	118	0,62	948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75								
			329,25	6331,46	337,41	2084633	111092	309452	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	220762	41486	118	0,62	948
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25								
			131,78	5701,66	337,41	751365	44464	123856	4,38	3118
		м3		670,50	126,00	88358	16604	118	0,62	441
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			2115	103,01	66,43	217866	140499	119045	0,15	677
		шт		23,85	23,85	50443	50443	118	0,11	481
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
			189	423,00	--	79947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
			547	538,00	--	294286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84									
			97	654,00	--	63438	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84									
			734	1160,00	--	851440	--	--	--	--	
		шт.		--	--		--	--	--	--	
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84									
			144	1238,00	--	178272	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84									
			136	812,00	--	110432	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84									
			67	966,00	--	64722	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 2а	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84									
			201	4186,00	--	841386	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 22.Перегородки									
415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича									
			5591,2	809,96	34,37	4528648	192170	1331861	1,21	12239	
		м2		189,00	12,87	1056737	71959	118	0,06	636	

416	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича								
			1842	1170,52	34,37	2156098	63310	438777	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	348138	23707	118	0,06	211

РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие

417	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			232	859,04	200,77	199297	46579	101401	1,74	1770
		шт		299,25	71,15	69426	16507	118	0,31	310
418	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			1148	1398,73	373,54	1605742	428824	813895	2,66	4852
		шт		465,75	135,07	534681	155060	118	0,61	1104
419	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 27.12-8т СТ РК 949-92								
			267	7115,00	--	1899705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			996,19	2750,00	--	2739523	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок								
			7,2	5015,90	2020,02	36114	14544	23576	14,10	249
		т		2272,50	502,43	16362	3617	118	1,79	32
436	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
			7,2	2452,13	545,76	17655	3929	10456	5,25	93
		т		1230,75	--	8861		118	--	--
437	С12021-120	Стоимость металлических балок								
			7,2	101700,00	--	732240	--	--	--	--

			т	--	--	--	--	--	--	--
438	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза		7,2	9752,34	3974,44	70217	28616	43967	22,93	406
			т		3660,75	1514,25	26357	10903	118	7,40	131

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

492	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек		44	103,01	66,43	4532	2923	2477	0,15	34
			шт		23,85	23,85	1049	1049	118	0,11	24
493	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек		3,86	30226,00	--	116652	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок		3,86	5015,90	2020,02	19358	7796	12637	14,10	155
			т		2272,50	502,43	8770	1939	118	1,79	20
501	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		170	203,59	12,56	34610	2135	37061	1,08	959
			м		180,00	4,75	30600	808	118	0,02	21
502	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/		170	995,00	--	169150	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	42539000
	8857188
В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141
Накладные расходы, тенге	6675494
- заработная плата, тенге	1916935
- трудоемкость, чел-ч	6390
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	2952870
Всего	52167364
Временные здания и сооружения (1.1 %)	573841
- сметная заработная плата, тенге	215752
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224

6224025			54840
2018097			8465

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.7311 %)	1424169
- сметная заработная плата, тенге	1766805
нормативная трудоемкость, чел-ч	10754
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	521674
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	208669
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	54 895 717
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	140 368 348
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	2 807 367
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	143 175 715
НДС (12 %)	17 181 086
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	160 356 800

Заказчик _____ Подрядчик _____