Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Форма 3

# С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

| Код заказчика | | Код подрядчика | | договор | | Источник | | Организац. Праавовая | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Номер | дата | Наименование, код | | Наименов | Код | |
| | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектовработ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ | | | | | | | | Налог на добавлен. стоимость | Всего |
| | С начала года по отчетный | В отчетном месяце | ИЗ ГР.1 | | | Стоимость прочих затрат не | дополнительные затраты | | | |
| | | | Стр.-монт. работы в | в отчетном | по монтажу | | на приобретени | другие дополнител | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 107 036 628 | 93 694 528 | | | | 1 873 891 | | | 11 468 210 | 107 036 628 |
| | | | | | | | | | | |
| в т.числе за месяц | 107 036 628 | 93 694 528 | | | | 1 873 891 | | | 11 468 210 | 107 036 628 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

## Акт №1
## приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 21.Стены** | | | | | | | | |
| 348 | Е0108-15-5 | **Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125** | 80 | 7546,79 | 266,56 | 603743 | 21325 | 86234 | 5,07 | 9692 |
| | | м3 | | 814,50 | 99,00 | 65160 | 7920 | 118 | 0,49 | 937 |
| 349 | Е0108-15-5 | **Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125** | 80 | 7006,79 | 266,56 | 560543 | 21325 | 86234 | 5,07 | 9692 |
| | | м3 | | 814,50 | 99,00 | 65160 | 7920 | 118 | 0,49 | 937 |
| 350 | Е0108-15-5 | **Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125** | 80 | 6620,69 | 266,56 | 529655 | 21325 | 86234 | 5,07 | 3213 |
| | | м3 | | 814,50 | 99,00 | 65160 | 7920 | 118 | 0,49 | 310 |
| 351 | Е0108-15-5 | **Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125** | 55,9 | 6620,69 | 266,56 | 370097 | 14901 | 60256 | 5,07 | 4846 |
| | | м3 | | 814,50 | 99,00 | 45531 | 5534 | 118 | 0,49 | 468 |
| 352 | Е0126-33-1 | **Утепление стен пеноплексом** | 80,4 | 5016,88 | 185,63 | 403357 | 14925 | 316351 | 18,17 | 9637 |
| | | м3 | | 3264,75 | 69,75 | 262486 | 5608 | 118 | 0,34 | 180 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | СПрайслист | Стоимость пеноплекса | | | | | | | | |
| 354 | Е0108-15-3 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125 | м3 | 80,4 | 7913,51<br>-- | --<br>-- | 4197323<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 355 | Е0108-15-3 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125 | м3 | 19,04 | 7829,69<br>902,25 | 282,71<br>105,75 | 149077<br>17179 | 5383<br>2013 | 22647<br>118 | 5,53<br>0,52 | 658<br>62 |
| 356 | Е0108-15-3 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125 | м3 | 19,04 | 7329,69<br>902,25 | 282,71<br>105,75 | 139557<br>17179 | 5383<br>2013 | 22647<br>118 | 5,53<br>0,52 | 658<br>62 |
| 357 | Е0108-15-3 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125 | м3 | 4,68 | 6972,19<br>902,25 | 282,71<br>105,75 | 32630<br>4223 | 1323<br>495 | 5567<br>118 | 5,53<br>0,52 | 247<br>23 |
| 358 | Е0108-15-1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125 | м3 | 24,88 | 6972,19<br>902,25 | 282,71<br>105,75 | 173468<br>22448 | 7034<br>2631 | 29593<br>118 | 5,53<br>0,52 | 1022<br>96 |
| 359 | Е0108-15-1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125 | м3 | 8,28 | 8302,13<br>1039,50 | 305,80<br>114,75 | 68742<br>8607 | 2532<br>950 | 11277<br>118 | 6,41<br>0,56 | 181<br>16 |
| 360 | Е0108-15-1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125 | м3 | 33,36 | 7459,93<br>1039,50 | 305,80<br>114,75 | 248863<br>34678 | 10201<br>3828 | 45437<br>118 | 6,41<br>0,56 | 663<br>58 |
| 361 | Е0108-12-1 | Армирование кладки сеткой д4ВрI | м3 | 25,24 | 7459,93<br>1039,50 | 305,80<br>114,75 | 188289<br>26237 | 7718<br>2896 | 34377<br>118 | 6,41<br>0,56 | 1380<br>121 |
| 362 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте | т<br>м3 | 4,54652<br>61,5 | 59479,65<br>8257,50<br>9158,16<br>769,50 | 422,15<br>157,50<br>337,41<br>126,00 | 270425<br>37543<br>563227<br>47324 | 1919<br>716<br>20751<br>7749 | 45146<br>118<br>64986<br>118 | 56,40<br>0,77<br>4,76<br>0,62 | 1384<br>19<br>1292<br>168 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М25 | 12,9 | 9025,66 | 337,41 | 116431 | 4353 | 13631 | 4,76 | 242 |
| | | м3 | | 769,50 | 126,00 | 9927 | 1625 | 118 | 0,62 | 32 |
| 364 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 | 32 | 5903,74 | 337,41 | 188920 | 10797 | 33814 | 4,76 | 690 |
| | | м3 | | 769,50 | 126,00 | 24624 | 4032 | 118 | 0,62 | 90 |
| 365 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 | 229,25 | 7091,46 | 337,41 | 1625717 | 77351 | 215465 | 4,38 | 6698 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 153712 | 28886 | 118 | 0,62 | 948 |
| 366 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 | 229,25 | 6331,46 | 337,41 | 1451487 | 77351 | 215465 | 4,38 | 6698 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 153712 | 28886 | 118 | 0,62 | 948 |
| 367 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 | 130,55 | 5788,06 | 337,41 | 755631 | 44049 | 122700 | 4,38 | 3200 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 87534 | 16449 | 118 | 0,62 | 453 |
| 368 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 | 111,85 | 5701,66 | 337,41 | 637731 | 37739 | 105124 | 4,38 | 3118 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 74995 | 14093 | 118 | 0,62 | 441 |
| 369 | Е0108-22-1 | Кладка стен из пеноблоков | 3,68 | 1596,81 | 372,83 | 5876 | 1372 | 3185 | 3,72 | 66 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 2186 | 513 | 118 | 0,68 | 12 |
| 370 | С143004-2 | Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400 | 2,68 | 3160,00 | -- | 8469 | | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 371 | Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка вентканалов из керамического кирпича | 0,84 | 834,87 | 34,37 | 701 | 29 | 148 | 0,93 | 6 |
| | | м2 | | 136,80 | 12,87 | 115 | 11 | 118 | 0,06 | -- |
| 372 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 273 | 103,01 | 66,43 | 28122 | 18135 | 15366 | 0,15 | 677 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 6511 | 6511 | 118 | 0,11 | 481 |
| 373 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 35 | 391,83 | 250,96 | 13714 | 8784 | 9043 | 0,81 | 163 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 4576 | 3088 | 118 | 0,37 | 74 |
| 374 | С143015-184 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 | 121 | 423,00 | -- | 51183 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | С143015-185 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 | 249 | 538,00 | -- | 133962 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | С143015-186 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84 | 54 | 654,00 | -- | 35316 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | С143015-187 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84 | 22 | 692,00 | -- | 15224 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | С143015-188 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 | 1 | 807,00 | -- | 807 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | С143015-199 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84 | 69 | 1160,00 | -- | 80040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 380 | С143015-203 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84 | 54 | 1238,00 | -- | 66852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 381 | С143015-206 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84 | 15 | 1353,00 | -- | 20295 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | С143015-190 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 | 63 | 658,00 | -- | 41454 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | С143015-193 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 | 54 | 812,00 | -- | 43848 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | С143015-195 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 | 58 | 966,00 | -- | 56028 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | С143015-211 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 | 1 | 2600,00 | -- | 2600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | С143015-214 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 95 | 4186,00 | -- | 397670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | С143015-216 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84 | 16 | 6560,00 | -- | 104960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | Е0107-11-1 | Монтаж прогонов массой до 0,7т | 14 | 391,83 | 250,96 | 5486 | 3513 | 3617 | 0,81 | 78 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 1830 | 1235 | 118 | 0,37 | 36 |
| 389 | С143015-32 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 1,2 | 18600,00 | -- | 22320 | | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 390 | Е0107-44-10 | Монтаж опорных подушек | 12 | 103,01 | 66,43 | 1236 | 797 | 675 | 0,15 | 10 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 286 | 286 | 118 | 0,11 | 7 |
| 391 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Стоимость опорных подушек | 0,65 | 30226,00 | -- | 19647 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392 | Е0109-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 3,2 | 5015,90 | 2020,02 | 16051 | 6464 | 10478 | 14,10 | 191 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 7272 | 1608 | 118 | 1,79 | 24 |
| 393 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС | 3,2 | 62300,00 | -- | 199360 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,5 | 59200,00<br>-- | --<br>-- | 29600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 395 | С11011-4149 Изм. и доп.вып.19 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,05 | 50241,00<br>-- | --<br>-- | 2512<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 396 | С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | т | 0,02 | 63600,00<br>-- | --<br>-- | 1272<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 397 | Е0110-5-1 | Укладка деревянного бруса | м3 | 0,23 | 22951,16<br>3487,50 | 316,57<br>119,25 | 5279<br>802 | 73<br>27 | 979<br>118 | 22,50<br>0,58 | 128<br>3 |
| 398 | Е0126-31-1 | Утепление пространства между перемычками пеноплексом | м3 | 2 | 2139,46<br>1809,00 | 330,46<br>123,75 | 4279<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 10,58<br>0,60 | 122<br>7 |
| 399 | СПрайслист | Стоимость пеноплекса | м3 | 2 | 7913,51<br>-- | --<br>-- | 15827 | | | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Монолитный консольный пояс на отм 5,51; 11,51;17,51;23,51 | | | | | | | | | |
| 400 | Е0110-5-1 | Укладка досок | м3 | 0,6 | 22951,16<br>3487,50 | 316,57<br>119,25 | 13771<br>2093 | 190<br>72 | 2554<br>118 | 22,50<br>0,58 | 32<br>1 |
| 401 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона | м3 | 26 | 13270,10<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 345023<br>35568 | 8216<br>3104 | 45633<br>118 | 8,25<br>0,58 | 1636<br>116 |
| 402 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,03 | 52102,00<br>-- | --<br>-- | 1563<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | т | 0,6 | 50600,00 | -- | 30360 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,6 | 62000,00 | -- | 37200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | т | 0,23 | 41200,00 | -- | 9476 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Арматурный пояс (5шт) | | | | | | | | | |
| 406 | Е0108-12-1 | Устройство арматурных поясов | т | 2,1 | 8679,65 | 422,15 | 18227 | 887 | 20852 | 56,40 | 733 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 17341 | 331 | 118 | 0,77 | 10 |
| 407 | С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | т | 2,1 | 50600,00 | -- | 106260 | | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 408 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 2,1 | 42800,00 | -- | 89880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 22.Перегородки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича | | | | | | | | | |
| 416 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | м2 | 1114,6 | 809,96<br>189,00 | 34,37<br>12,87 | 902781<br>210659 | 38309<br>14345 | 265505<br>118 | 1,21<br>0,06 | 12239<br>636 |
| | | | м2 | 356 | 1170,52<br>189,00 | 34,37<br>12,87 | 416705<br>67284 | 12236<br>4582 | 84802<br>118 | 1,21<br>0,06 | 4061<br>211 |

## РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Е0107-45-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | шт | 117 | 859,04<br>299,25 | 200,77<br>71,15 | 100508<br>35012 | 23490<br>8325 | 51137<br>118 | 1,74<br>0,31 | 1770<br>310 |
| 418 | Е0107-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | шт | 54 | 1398,73<br>465,75 | 373,54<br>135,07 | 75531<br>25151 | 20171<br>7294 | 38284<br>118 | 2,66<br>0,61 | 4852<br>1104 |
| 419 | С143017-792 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92 | шт. | 67 | 7115,00<br>-- | --<br>-- | 476705<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 420 | С143017-801 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92 | шт. | 25 | 9510,00<br>-- | --<br>-- | 237750<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 421 | С143017-825 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92 | шт. | 6 | 14078,00<br>-- | --<br>-- | 84468<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 422 | С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92 | | 32 | 8855,00 | -- | 283360 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | С143017-828 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 211 | 15072,00 | -- | 3180192 | -- | -- | -- | -- |
| 424 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 1200 | 2750,00 | -- | 3300000 | -- | -- | -- | -- |
| 425 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стоимость плит П15д-8 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 3,5 | 18800,00 | -- | 65800 | -- | -- | -- | -- |
| 426 | Е0107-53-3 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 10 | 411,58 | 188,37 | 4116 | 1884 | 2433 | 0,85 | 37 |
| 427 | Е0107-53-4 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 | шт | | 139,73 | 66,45 | 1397 | 665 | 118 | 0,28 | 12 |
| | | | | 5 | 719,09 | 363,02 | 3595 | 1815 | 2067 | 1,32 | 69 |
| 428 | С143021-2 | Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/ | шт | | 221,18 | 129,23 | 1106 | 646 | 118 | 0,56 | 29 |
| | | | | 133 | 1550,00 | -- | 206150 | -- | -- | -- | -- |
| 429 | Е0107-53-6 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 22 | 1860,12 | 924,97 | 40923 | 20349 | 29192 | 4,83 | 425 |
| 430 | С143021-1 | Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ | шт | | 807,75 | 316,76 | 17771 | 6969 | 118 | 1,25 | 110 |
| | | | | 133 | 1700,00 | -- | 226100 | | | -- | -- |
| 431 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | м2 | | -- | -- | | | | -- | -- |
| | | | | 9 | 103,01 | 66,43 | 927 | 598 | 507 | 0,15 | 9 |
| 432 | С143015-211 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 | шт | | 23,85 | 23,85 | 215 | 215 | 118 | 0,11 | 7 |
| | | | | 9 | 2600,00 | -- | 23400 | | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | Е0107-44-10 | Монтаж опорных подушек | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 103,01 | 66,43 | 1236 | 797 | 675 | 0,15 | 7 |
| | | | шт | | 23,85 | 23,85 | 286 | 286 | 118 | 0,11 | 5 |
| 434 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Стоимость опорных подушек | | | | | | | | | |
| | | | | 0,3 | 30226,00 | -- | 9068 | | | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435 | Е0109-25-1 | Монтаж металлических балок | | | | | | | | | |
| | | | | 3,2 | 5015,90 | 2020,02 | 16051 | 6464 | 10478 | 14,10 | 249 |
| | | | т | | 2272,50 | 502,43 | 7272 | 1608 | 118 | 1,79 | 32 |
| 436 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка | | | | | | | | | |
| | | | | 3,2 | 2452,13 | 545,76 | 7847 | 1746 | 4647 | 5,25 | 93 |
| | | | т | | 1230,75 | -- | 3938 | | 118 | -- | -- |
| 437 | С12021-120 | Стоимость металлических балок | | | | | | | | | |
| | | | | 3,2 | 101700,00 | -- | 325440 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | Е0134-27-8 | Окраска металлических балок за 2 раза | | | | | | | | | |
| | | | | 3,2 | 9752,34 | 3974,44 | 31207 | 12718 | 19541 | 22,93 | 406 |
| | | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 11714 | 4846 | 118 | 7,40 | 131 |
| 439 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | | | | | | | | | |
| | | | | 0,33 | 41008,57 | 2434,57 | 13533 | 803 | 12800 | 170,00 | 404 |
| | | | т | | 31950,00 | 920,25 | 10544 | 304 | 118 | 4,49 | 11 |
| 440 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,22 | 52400,00 | -- | 11528 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,05 | 51000,00 | -- | 2550 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442 | Е0107-20-3 | Закладная деталь | | | | | | | | | |
| | | | | 0,23 | 175710,10 | 1826,10 | 40413 | 420 | 2386 | 42,70 | 15 |
| | | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1863 | 159 | 118 | 3,37 | 1 |
| 443 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных деталей | | | | | | | | | |
| | | | | 0,66 | 40200,00 | -- | 26532 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444 | Е0106-22-3 | Устройство монолитных участков из бетона В15 | | | | | | | | | |
| | | | | 2,5 | 9735,19 | 210,67 | 24338 | 527 | 2923 | 5,75 | 78 |
| | | | м3 | | 911,25 | 79,58 | 2278 | 199 | 118 | 0,39 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,06 | 52102,00 | -- | 3126 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,22 | 52400,00 | -- | 11528 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,05 | 50900,00 | -- | 2545 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448 | Е0109-53-1 | Установка пожарного люка | 0,3 | 14806,01 | 1133,15 | 4442 | 340 | 4705 | 82,10 | 119 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 3868 | 119 | 118 | 1,95 | 3 |
| 449 | С12021-238 | Стоимость люка | 0,54 | 146000,00 | -- | 78840 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | Е0109-29-1 | Монтаж пожарной лестницы | 1,03 | 13565,47 | 5475,87 | 13972 | 5640 | 8013 | 28,90 | 125 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 5191 | 1599 | 118 | 5,46 | 24 |
| 451 | С12021-267 | Стоимость пожарной лестницы | 1,03 | 133700,00 | -- | 137711 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452 | Е0134-27-8 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 1,03 | 9752,34 | 3974,44 | 10045 | 4094 | 6290 | 22,93 | 132 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 3771 | 1560 | 118 | 7,40 | 43 |
| 453 | Е0112-13-1 | Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия | 8,3 | 148,03 | 4,93 | 1229 | 41 | 305 | 0,19 | 9 |
| | | м2 | | 29,25 | 1,85 | 243 | 15 | 118 | 0,01 | -- |
| 454 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 8,3 | 8390,00 | -- | 69637 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 24.Перекрытие в осях 4с-7с

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | Е0107-45-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | шт | 29 | 859,04<br>299,25 | 200,77<br>71,15 | 24912<br>8678 | 5822<br>2063 | 12675<br>118 | 1,74<br>0,31 | 84<br>15 |
| 456 | Е0107-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | шт | 223 | 1398,73<br>465,75 | 373,54<br>135,07 | 311917<br>103862 | 83299<br>30121 | 158100<br>118 | 2,66<br>0,61 | 351<br>80 |
| 457 | С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92 | шт. | 235 | 11952,00<br>-- | --<br>-- | 2808720<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 458 | С143017-2275 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92 | шт. | 2 | 12516,00<br>-- | --<br>-- | 25032<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 459 | С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92 | шт. | 3 | 5223,00<br>-- | --<br>-- | 15669<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 460 | С143017-2430 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-16 СТ РК 949-92 | шт. | 1 | 6322,00<br>-- | --<br>-- | 6322<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 461 | С143017-2521 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92 | шт. | 1 | 8692,00<br>-- | --<br>-- | 8692<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 462 | С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92 | шт. | 4 | 14886,00<br>-- | --<br>-- | 59544<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 463 | С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92 | шт. | 1 | 26799,00<br>-- | --<br>-- | 26799<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 464 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | | 65 | 2750,00 | -- | 178750 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стоимость плит П11д-8, П8д-8 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,6 | 18800,00 | -- | 11280 | -- | -- | -- | -- |
| 466 | Е0107-20-1 | Установка анкеров д12АI | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,02 | 90510,57 | 2434,57 | 1810 | 49 | 776 | 170,00 | 35 |
| 467 | С12041-132 | Металлизация анкеров | т | | 31950,00 | 920,25 | 639 | 18 | 118 | 4,49 | 1 |
| | | | | 0,03 | 40200,00 | -- | 1206 | | | -- | -- |
| 468 | Е0106-22-3 | Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15 | т | | -- | -- | | | | -- | -- |
| | | | | 0,03 | 9735,19 | 210,67 | 292 | 6 | 35 | 5,75 | 16 |
| 469 | С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | м3 | | 911,25 | 79,58 | 27 | 2 | 118 | 0,39 | 1 |
| | | | | 0,01 | 63500,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| 470 | Е0106-22-3 | Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 3,05 | 10530,95 | 210,67 | 32119 | 643 | 3566 | 5,75 | 56 |
| 471 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | м3 | | 911,25 | 79,58 | 2779 | 243 | 118 | 0,39 | 4 |
| | | | | 0,03 | 65900,00 | -- | 1977 | -- | -- | -- | -- |
| 472 | Е0106-11-9 | Дополнитеьлные элементы усиления отверстий | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,01 | 3792,87 | 304,24 | 38 | 3 | 41 | 20,00 | 8 |
| 473 | С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 33 | 1 | 118 | 0,56 | -- |
| | | | | 0,02 | 63600,00 | -- | 1272 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,005 | 59200,00 | -- | 296 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475 | Е0134-27-8 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 0,1 | 9752,34 | 3974,44 | 975 | 397 | 611 | 22,93 | 9 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 366 | 151 | 118 | 7,40 | 3 |

## РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | Е0107-44-10 | Монтаж перемычек и опорных подушек | 46 | 103,01 | 66,43 | 4738 | 3056 | 2589 | 0,15 | 34 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 1097 | 1097 | 118 | 0,11 | 24 |
| 493 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Стоимость перемычек и опорных подушек | 2,01 | 30226,00 | -- | 60754 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | Е0109-25-1 | Монтаж лобовых балок | 2,01 | 5015,90 | 2020,02 | 10082 | 4060 | 6582 | 14,10 | 155 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 4568 | 1010 | 118 | 1,79 | 20 |
| 495 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка | 2,01 | 2452,13 | 545,76 | 4929 | 1097 | 2919 | 5,25 | 58 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 2474 | | 118 | -- | -- |
| 496 | С12021-120 | Стоимость лобовых балок | 2,01 | 101700,00 | -- | 204417 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497 | Е0109-29-1 | Монтаж металлических косоуров | 2,01 | 13565,47 | 5475,87 | 27267 | 11006 | 15637 | 28,90 | 303 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 10130 | 3121 | 118 | 5,46 | 57 |
| 498 | С12021-146 | Косоуры | 2,01 | 108500,00 | -- | 218085 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,006 | 13010,10 | 1826,10 | 78 | 11 | 62 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 49 | 4 | 118 | 3,37 | -- |
| 500 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,005 | 59500,00 | -- | 298 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | м | 222 | 203,59<br>180,00 | 12,56<br>4,75 | 45197<br>39960 | 2788<br>1055 | 48397<br>118 | 1,08<br>0,02 | 959<br>21 |
| 502 | С143021-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | м | 222 | 995,00<br>-- | --<br>-- | 220890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 503 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 0,9 | 63800,00<br>-- | --<br>-- | 57420<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 504 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,9 | 40200,00<br>-- | --<br>-- | 36180<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 505 | Е0109-29-1 | Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1 | т | 0,25 | 13565,47<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 3391<br>1260 | 1369<br>388 | 1945<br>118 | 28,90<br>5,46 | 38<br>7 |
| 506 | С12021-267 | Стоимость металлических лестниц | т | 0,54888 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 73385<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 30313861 | 6224025 | | | 54840 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 8857188 | 2018097 | | | 8465 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 103370141 |
| - заработная плата, тенге | 2536342 |
| - трудоемкость, чел-ч | 1916935 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 6390 |
| **Всего** | 1971012 |
| | **34821216** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | |
| - сметная заработная плата, тенге | 383033 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 215752 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %) | 1224 |
| - сметная заработная плата, тенге | 950619 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1766805 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 10754 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 348212 |
| | 139285 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **36 642 365** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **93 694 528** |
| - материалы, тенге | 264 317 451 |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 42 813 554 |
| Налог (2 %) | 1 873 891 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **95 568 418** |
| НДС (12 %) | 11 468 210 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **107 036 628** |

Заказчик _____

Подрядчик _____