Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Минситра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района Алматинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		№64/06/23	23.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района Алматинской области	58 457 553	52 194 244							6 263 309	58 457 553
Аванс		15 480 899							1 857 708	17 338 606
ИТОГО К ОПЛАТЕ		36 713 345							4 405 601	41 118 947

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695
Руководитель управления _____ Т. Бектасов
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"
Эксперт _____ Айнакулов К.С.
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" БИН 100340020392
Руководитель Нукушев М.Т _____
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №1-1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Котлован /АС-39/									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного слои/	м³ грунта	59,69	66,69	66,69	3 981	3 981		862	5 230
						0,00	20,05	-	1 197		387	
2	2	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1000	227,04	227,04	227 040	227 040		42 130	290 700
						0,00	58,52	-	58 520		21 530	
3	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /съезд/	м³ грунта	49,6	161,24	152,43	7 998	7 560		1 669	10 440
						8,81	37,91	437	1 880		773	
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	450	714,38	711,94	321 471	320 374	54	72 441	425 426
						2,32	221,27	1 044	99 572		31 514	
5	5	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм /галечник/	м³	450	7420,00		3 339 000		3 339 000		3 606 120
											267 120	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	550	46,83	46,83	25 757	25 757		5 577	33 842
						0,00	14,08	-	7 744		2 508	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	550	246,46	117,45	135 553	64 598		72 276	224 456
						129,01	53,50	70 956	29 425		16 627	
8	8	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	450	132,64	126,95	59 688	57 128		12 474	77 936
						5,69	32,81	2 561	14 765		5 774	
9	9	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11812,5	52,00		614 250				663 390
											49 140	
			Итого по разделу 1: Котлован /АС-39/					**4 734 738**	**706 438**	**3 339 054**	**207 429**	**5 337 540**
								74 998	**213 103**	**-**	**395 373**	
			Раздел 2: Фундаменты /АС-36,37/									

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0513	454340,00		23 308		23 308		25 173
31	31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 15мм/	$м^2$ поверхности	23,46	1337,68 651,84	17,44 8,15	31 382 15 292	409 191	15 681	1 865 14 400 3 663	49 445
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	295,43	1208,66 425,41	28,22 4,08	357 074 125 679	8 337 1 205	223 059	118 004 38 007	513 085
			Итого по разделу 2: Фундаменты /АС-36,37/					**5 998 529** **822 047**	**336 535** **75 715**	**4 839 950** -	**822 735** **545 702**	**7 366 966**
			Раздел 3: Стены									
33	33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	84,4	47084,38 9830,47	4387,77 1092,35	3 973 922 829 692	370 327 92 194	2 773 902	857 354 386 502	5 217 778
34	34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	29,96	46580,46 9326,55	4387,77 1092,35	1 395 551 279 423	131 458 32 727	984 670	290 300 134 868	1 820 719
35	35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СТ-1/	т металлических изделий	0,136	587110,92 101905,78	3439,14 1100,50	79 847 13 859	468 150	65 520	13 028 7 430	100 305
36	36	1108-0401-0307 РСНБ РК 2022	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	249,1	8135,72 2905,12	404,23 98,43	2 026 608 723 665	100 694 24 519	1 202 249	695 811 217 793	2 940 212
37	37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СТ-2/	т	0,13587	481766,00		65 458		65 458	5 237	70 695
38	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,05162	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	59 065 4 840	509 108	53 717	5 839 5 192	70 096
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Петли П-1/	т	0,0387	399352,00		15 455		15 455	1 236	16 691
40	40	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,51	14385,70 7637,33	6050,87 1259,64	7 337 3 895	3 086 642	356	4 129 917	12 383
41	41	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,51	31979,00		16 309		16 309	1 305	17 614
42	42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	4,341	88997,38 22792,43	6494,10 1375,71	386 338 98 942	28 191 5 972	259 205	95 472 38 545	520 355
43	43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39984	383478,00		153 330		153 330	12 266	165 596
44	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18766	399352,00		74 942		74 942	5 995	80 937
45	45	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,3	58705,12 12147,52	7683,40 1659,17	193 727 40 087	25 355 5 475	128 285	41 461 18 815	254 003
46	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24262	383478,00		93 039		93 039	7 443	100 482
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05676	399352,00		22 667		22 667	1 813	24 480
			Итого по разделу 3: Стены					**8 563 595**	**660 088**	**5 909 104**	**2 003 394**	**11 412 346**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 994 403	161 787	-	845 357	
			Раздел 4: Антисейсмоновс /АС-23/									
48	48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Поиса в опалубке. Устройство	м³	6,14	62301,20	7035,10	382 529	43 195	246 112	93 106	513 686
						15182,64	1480,99	93 221	9 093		38 051	
49	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,247	383478,00		94 719		94 719		102 297
											7 578	
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069258	399352,00		27 658		27 658		29 871
											2 213	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Стержень ОС-9,10,4,1/	т	0,019872	399352,00		7 936		7 936		8 571
											635	
			Итого по разделу 4: Антисейсмоновс /АС-23/					512 842	43 195	376 425	93 106	654 425
								93 221	9 093	-	48 477	
			Раздел 5: Покрытие, чердак, парапет									
52	52	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6271,71	1351,73	225 782	48 662	130 209	67 569	316 819
						1303,05	287,56	46 910	10 352		23 468	
53	54	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,04045	65581,74	3000,96	2 653	122	23	2 323	5 374
						62022,78	1082,62	2 509	44		398	
54	55	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Поиса в опалубке. Устройство	м³	3,9	62301,20	7035,10	242 975	27 437	156 325	59 139	326 283
						15182,64	1480,99	59 212	5 776		24 169	
55	56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26638	383478,00		102 151		102 151		110 323
											8 172	
56	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0855	399352,00		34 145		34 145		36 877
											2 732	
57	58	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	1,02	58705,12	7683,40	59 879	7 837	39 652	12 815	78 510
						12147,52	1659,17	12 390	1 692		5 816	
58	59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05474	383478,00		20 992		20 992		22 671
											1 679	
59	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00952	399352,00		3 802		3 802		4 106
											304	
60	61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07614	88919,93	3637,05	6 770	277	439	4 216	11 865
						79518,24	736,61	6 055	56		879	
61	62	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,06552	977889,00		64 071		64 071		69 197
											5 126	
62	63	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм	м²	3,96	1642,00		6 502		6 502		7 022
											520	
63	64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,20806	1269,09	1,52	2 802	4	317	1 987	5 172
						1123,99	0,75	2 482	2		383	
64	65	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-1/	т	0,01764	65581,74	3000,96	1 157	53	10	1 013	2 344
						62022,78	1082,62	1 094	19		174	
65	66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Поиса в опалубке. Устройство		1	62301,20	7035,10	62 301	7 035	40 083	15 164	83 662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		15182,64	1480,99	15 183	1 481		6 197	
66	67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04072	383478,00		15 615		15 615	1 249	16 864
67	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171	399352,00		68 289		68 289	5 463	73 752
68	69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,3	58705,12 12147,52	7683,40 1659,17	17 612 3 644	2 305 498	11 662	3 769 1 710	23 091
69	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01696	383478,00		6 504		6 504	520	7 024
								944 002	93 732	700 791	167 995	1 200 956
			Итого по разделу 5: Покрытие, чердак, парапет					149 479	19 920	-	88 959	
			Раздел 7: Полы /АР-13/									
70	136	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	18,9	23769,09 5652,61	2340,28 825,65	449 236 106 834	44 232 15 605	298 170	115 093 45 146	609 475
71	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	3,952	43687,89 5515,47	11,48 0,00	172 655 21 797	45 -	150 812	20 489 15 451	208 595
72	138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	49,4	1228,12 508,34	35,52 20,87	60 669 25 112	1 755 1 031	33 802	24 575 6 820	92 064
73	141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	7,52	43687,89 5515,47	11,48 0,00	328 533 41 476	86 -	286 970	38 988 29 402	396 923
74	146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,984	43687,89 5515,47	11,48 0,00	130 365 16 458	34 -	113 872	15 471 11 667	157 503
75	150	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,68	43687,89 5515,47	11,48 0,00	29 708 3 751	8 -	25 949	3 525 2 659	35 892
76	151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,5	1228,12 508,34	35,52 20,87	10 439 4 321	302 177	5 816	4 228 1 173	15 840
77	152	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /2слоя/	м² изолируемой поверхности	8,5	1059,78 560,03	57,71 7,86	9 008 4 760	491 67	3 757	4 537 1 084	14 629
78	153	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности	8,5	398,17 188,98	29,89 4,39	3 384 1 606	254 37	1 524	1 545 394	5 323
79	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,5	1228,12 508,34	35,52 20,87	10 439 4 321	302 177	5 816	4 228 1 173	15 840
80	158	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,624	43687,89 5515,47	11,48 0,00	27 261 3 442	7 -	23 812	3 235 2 440	32 936
81	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,8	1228,12	35,52	9 579	277	5 337	3 880	14 536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² стяжки		508,34	20,87	3 965	163		1 077	
82	160	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	7,8	1059,78	57,71	8 266	450	3 448	4 164	13 424
						560,03	7,86	4 368	61		994	
83	161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7,8	1228,12	35,52	9 579	277	5 337	3 880	14 536
						508,34	20,87	3 965	163		1 077	
84	162	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7,8	1263,16	34,47	9 853	269	5 659	3 843	14 792
						503,20	20,87	3 925	163		1 096	
85	163	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	11,3	260,84	1,68	2 947	19	622	2 176	5 533
						204,10	0,78	2 306	9		410	
			Итого по разделу 7: Полы /АР-13/					**1 271 921**	**48 808**	**970 703**	**253 857**	**1 647 841**
								252 407	**17 653**	**-**	**122 063**	
			Раздел 8: Внутренняя отделка /АР-19/									
86	167	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	746,89	1925,60	110,48	1 438 211	82 516	305 523	894 528	2 519 357
						1406,06	91,03	1 050 172	67 989		186 618	
87	174	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	42,4	4253,24	54,10	180 337	2 294	36 282	114 557	318 485
						3343,43	33,85	141 761	1 435		23 591	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка /АР-19/					**1 618 548**	**84 810**	**341 805**	**1 009 085**	**2 837 842**
								1 191 933	**69 424**	**-**	**210 209**	
			Раздел 11: Кровля /АС-30/									
88	188	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	22	1225,45	37,33	26 960	821	19 410	6 318	35 940
						305,83	6,32	6 728	139		2 662	
89	189	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/. Устройство	м² стяжки	6,9	1176,65	157,48	8 119	1 087	4 638	2 453	11 418
						346,95	39,54	2 394	273		846	
90	190	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	6,9	531,26	35,16	3 666	242	3 290	181	4 155
						19,28	9,17	133	63		308	
91	191	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	220	1420,47	76,32	312 503	16 790	117 806	167 451	518 351
						808,67	18,66	177 907	4 105		38 397	
92	192	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	30	25157,00		754 710		754 710		815 087
											60 377	
93	193	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	70	2833,61	74,53	198 353	5 217	162 294	28 897	245 430
						440,59	8,12	30 841	568		18 180	
94	194	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	5,352	207596,32	1150,80	1 111 056	6 159	909 543	177 969	1 392 147
						36500,98	446,53	195 353	2 390		103 122	
95	195	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	1,402	180135,81	1964,04	252 550	2 753	210 367	36 578	312 258
						28123,85	864,72	39 430	1 212		23 130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	196	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	6,754	11842,70 1357,11	87,19 39,01	79 986 9 166	588 263	70 231	8 486 7 078	95 550
97	197	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев /стойки/. Установка	м³ древесины в конструкции	0,367	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	73 609 13 600	599 269	59 410	12 482 6 887	92 978
98	198	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,367	10227,53 3333,92	62,77 27,95	3 754 1 224	23 10	2 507	1 110 389	5 253
99	199	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	34	383,72 57,48	7,32 3,14	13 046 1 954	249 107	10 843	1 855 1 192	16 093
100	200	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	325	8410,92 1712,55	32,41 6,55	2 733 549 556 579	10 534 2 129	2 166 437	514 010 259 805	3 507 364
101	201	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /обрешетка,коньковая обрешетка, карнизный щит, доски ендова/	м³	12,137	144859,00		1 758 154		1 758 154	140 652	1 898 806
102	202	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м³ обработанной поверхности	12,137	413,14 51,43	4,05 1,81	5 014 624	49 22	4 341	582 448	6 044
103	203	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	182	2503,36 2440,15	39,49 18,34	455 612 444 107	7 187 3 338	4 317	402 700 68 665	926 977
104	204	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,325	141521,00		329 036		329 036	26 323	355 359
105	205	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,8835	144859,00		127 983		127 983	10 239	138 222
106	206	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30,526316	2503,36 2440,15	39,49 18,34	76 418 74 489	1 206 560	724	67 544 11 517	155 479
107	207	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,58	144859,00		84 018		84 018	6 721	90 739
108	208	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00804	481766,00		3 873		3 873	310	4 183
109	209	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МИД-2/	т стальных элементов	0,0282	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	32 267 2 644	278 59	29 345	3 190 2 837	38 294
110	210	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	12546,96 10374,91	1249,45 544,46	12 547 10 375	1 249 544	923	9 827 1 790	24 164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	211	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,244	141521,00		34 531		34 531		37 293
											2 762	
112	212	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,043	144859,00		6 229		6 229		6 727
											498	
113	213	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	6,42586	5136,00		33 003		33 003		35 643
											2 640	
114	214	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,65	4978,81	21,20	23 151	99	15 340	7 119	32 692
						1658,62	5,50	7 713	26		2 422	
115	215	223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	0,5425	43030,00		23 344		23 344		25 212
											1 868	
116	216	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	3628,37	33,54	726	7	534	149	945
						923,48	10,79	185	2		70	
117	217	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петли накладная	шт.	2	389,00		778		778		840
											62	
118	218	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00		1 090		1 090		1 177
											87	
119	219	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,021	200568,92	1632,47	4 212	34	3 399	714	5 320
						37057,50	733,67	778	15		394	
120	220	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,021	10227,53	62,77	215	2	143	64	301
						3333,92	27,95	70	1		22	
121	221	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	13	69,15	7,32	899	95	57	709	1 737
						57,48	3,14	747	41		129	
122	222	215-202-0302 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,072	141521,00		10 190		10 190		11 005
											815	
123	223	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,072	10227,53	62,77	736	5	492	218	1 030
						3333,92	27,95	240	2		76	
124	224	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	1,5	69,15	7,32	104	11	7	82	201
						57,48	3,14	86	5		15	
125	225	215-202-0302 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0125	141521,00		1 769		1 769		1 911
											142	
126	226	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0125	10227,53	62,77	128	-	85	38	179
						3333,92	27,95	42	-		13	
127	227	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	51	700,09	5,43	35 705	277	14 872	18 976	59 055
						403,06	1,37	20 556	70		4 374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	228	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	2014,00		102 714		102 714		110 931
											8 217	
129	229	224-105-0302 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1431,00		8 586		8 586		9 273
											687	
			Итого по разделу 11: Кровля /АС-30/					8 744 893	55 561	7 091 363	1 469 702	11 031 763
								1 597 965	16 213	-	817 168	
			ИТОГО по акту					32 389 068	2 029 167	23 569 195	6 027 303	41 489 679
								6 176 453	582 908	-	3 073 308	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			622 345				
			Итого с временными									42 112 024
			Зимние удорожания	%	0,70			294 784				
			Итого с зимними удорожаниями									42 406 808
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			848 136				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43 254 945
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							45 203 749
			Итого со скидкой	%	5,00							42 943 561
			НДС	%	12,00			5 153 227				
			Итого с НДС									48 096 788

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020192

(наименование, почтовый адрес, юридический номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование, почтовый адрес, юридический номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Е. Бектасов

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Сулейменов К.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №1-2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: В1									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	637,29	209,56	209,56	133 550	133 551		23 917	170 066
						0,00	52,12	-	33 216		12 599	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	19,71	2536,38	0,00	49 992	-		35 994	92 865
						2536,38	0,00	49 992	-		6 879	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	657	246,46	117,45	161 924	77 165		86 336	268 121
						129,01	53,50	84 760	35 150		19 861	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	65,7	1205,26	0,00	79 186	-		57 014	147 096
						1205,26	0,00	79 186	-		10 896	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	591,3	37,38	37,38	22 103	22 103		4 707	28 956
						0,00	11,06	-	6 540		2 146	
6	6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7	585258,12	266537,45	409 681	186 577		279 155	743 943
						318720,67	84100,87	223 104	58 871		55 107	
7	7	241-201-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	30,3	281,00		8 514		8 514		9 195
											681	
8	8	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с сэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	676,7	2847,00		1 926 565		1 926 565		2 080 690
											154 125	
9	9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	90281,17	0,00	2 708	-	72	2 610	5 743
						87879,60	0,00	2 636	-		425	
10	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,67	97445,17	0,00	65 288	-	6 409	58 291	133 465
						87879,60	0,00	58 879	-		9 886	
11	11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	696166,05	99230,97	3 481	496	157	2 990	6 989
						565606,80	38379,60	2 828	192		518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5,2	926,00		4 815		4 815	385	5 200
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2967,54 2529,58	130,80 61,14	11 870 10 118	524 245	1 229	10 259 1 770	23 899
14	14	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	37572,00		150 288		150 288	12 023	162 311
15	15	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527,00		7 581		7 581	606	8 187
16	16	241-201-1510 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 280х16,6 мм /Гильзы/	м	2	17859,00		35 718		35 718	2 857	38 575
17	17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1633,78 1461,89	90,98 0,00	26 140 23 390	1 456 -	1 295	23 156 3 944	53 240
18	18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	853,06 779,67	45,49 0,00	4 265 3 898	227 -	140	3 859 650	8 774
19	19	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4905,00		78 480		78 480	6 278	84 758
20	20	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	5	1635,00		8 175		8 175	654	8 829
21	21	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободные/	шт.	6	4905,00		29 430		29 430	2 354	31 784
22	22	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм /Свободные/	шт.	3	1635,00		4 905		4 905	392	5 297
23	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1076	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	159 299 81 979	74 659 24 628	2 661	105 541 21 187	286 027
24	24	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2882,00		8 646		8 646	692	9 338
25	25	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1024,00		1 024		1 024	82	1 106
26	26	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-32х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1 065		1 065	85	1 150
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Упор/. Устройство	$м^3$	0,18	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	7 009 347	298 67	6 365	376 591	7 976
28	28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10998,35 4652,02	5851,47 2052,44	10 998 4 652	5 851 2 052	495	6 637 1 411	19 046
29	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,84	35108,65	13384,03	99 709	38 010	17 076	60 324	172 836

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1 595	
62	62	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30022,00		30 022		30 022		32 424
											2 402	
63	63	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	39493,00		39 493		39 493		42 652
											3 159	
64	64	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3705,00		3 705		3 705		4 001
											296	
65	65	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35 152		35 152		37 964
											2 812	
66	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	$м^3$ подстилающего слоя	0,3	43687,89	11,48	13 106	3	11 448	1 555	15 834
						5515,47	0,00	1 655	-		1 173	
67	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28	1208,66	28,22	33 842	790	21 141	11 184	48 628
						425,41	4,08	11 911	114		3 602	
68	68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-7,5/	т стальных элементов	0,0258	1144235,17	9861,06	29 521	254	26 848	2 918	35 034
						93753,83	2099,10	2 419	54		2 595	
69	69	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,54	62015,06	15355,73	33 488	8 292	11 163	17 370	54 927
						25987,74	6504,00	14 033	3 512		4 069	
70	70	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	17653,00		17 653		17 653		19 065
											1 412	
71	71	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18979,00		18 979		18 979		20 497
											1 518	
72	72	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17500,00		17 500		17 500		18 900
											1 400	
73	73	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3705,00		3 705		3 705		4 001
											296	
74	74	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35 152		35 152		37 964
											2 812	
75	75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	$м^3$ подстилающего слоя	0,3	43687,89	11,48	13 106	3	11 448	1 555	15 834
						5515,47	0,00	1 655	-		1 173	
76	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25	1208,66	28,22	30 217	706	18 876	9 986	43 419
						425,41	4,08	10 635	102		3 216	
77	77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-7,5/	т стальных элементов	0,0258	1144235,17	9861,06	29 521	254	26 848	2 918	35 034
						93753,83	2099,10	2 419	54		2 595	
			Итого по разделу 2: Канализация					668 129	48 024	528 077	102 310	832 072
								92 030	17 208	-	61 633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								5 002 336	606 804	3 571 573	931 382	6 408 415
			ИТОГО по акту					823 964	201 385	-	474 697	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			96 126				
			Итого с временными									6 504 541
			Зимние удорожания	%	0,70			45 532				
			Итого с зимними удорожаниями									6 550 073
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			131 001				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 681 074
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							6 982 083
			Итого со скидкой	%	5,00							6 632 979
			НДС	%	12,00			795 957				
			Итого с НДС									7 428 936

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Т. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «SK Best Spec Stroy» Эксперт Сатыбалдиев Н.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Уборная на 2 очка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №1-3

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	259,281	340,23	340,23	88 215	88 215		16 371	112 953
						0,00	87,70	-	22 739		8 367	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	8,019	3043,66	0,00	24 407	-		17 573	45 338
						3043,66	0,00	24 407	-		3 358	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м³ грунта	251,06	66,99	66,99	16 819	16 819		3 585	22 036
						0,00	19,83	-	4 979		1 632	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	251,06	37,38	37,38	9 385	9 385		1 998	12 294
						0,00	11,06	-	2 777		911	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	251,06	246,46	117,45	61 876	29 487		32 992	102 458
						129,01	53,50	32 389	13 432		7 590	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,24	40538,83	1651,33	50 268	2 047	45 830	2 592	57 089
						1927,48	369,48	2 390	458		4 229	
7	7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	15	55967,40	4305,37	839 511	64 581	582 251	198 398	1 120 942
						12845,27	1689,38	192 679	25 341		83 033	
8	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А-3/	т	0,01068	383478,00		4 096		4 096		4 424
											328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352,00		383		383		414
											31	
10	10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,3	47390,48	1379,18	61 608	1 793	51 235	8 464	75 678
						6599,82	554,55	8 580	721		5 606	
11	11	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,23	89301,88	6494,10	20 539	1 493	13 804	5 058	27 645
						22792,43	1375,71	5 242	316		2 048	
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02816	383478,00		10 799		10 799		11 663
											864	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01209	399352,00		4 828		4 828		5 214
											386	
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,6	89392,61	2750,10	53 636	1 650	35 700	15 171	74 312
						27142,13	643,45	16 285	386		5 505	
15	15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04503	354275,00		15 953		15 953		17 229
											1 276	
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04597	383478,00		17 628		17 628		19 038
											1 410	
17	17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	0,23	94294,15	9307,21	21 688	2 141	13 785	5 656	29 531
						25054,27	1967,63	5 762	453		2 187	
18	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0285	372799,00		10 625		10 625		11 475
											850	
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00364	383478,00		1 396		1 396		1 508
											112	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	399352,00		2 396		2 396		2 588
											192	
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,16	63287,26	3777,87	10 126	604	6 971	2 448	13 580
						15942,51	870,01	2 551	139		1 006	
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	383478,00		5 369		5 369		5 798
											429	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01134	399352,00		4 529		4 529		4 891
											362	
24	24	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²	1	4913,80	186,49	4 914	186	4 410	360	5 696
						317,31	82,37	317	82		422	
25	25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	8,2	47084,38	4387,77	386 092	35 979	269 502	83 297	506 940
						9830,47	1092,35	80 610	8 957		37 551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-2/	т металлических изделий	0,05542	587110,92	3439,14	32 538	191	26 699	5 309	40 875
						101905,78	1100,50	5 648	61		3 028	
27	27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки /МП-1/. Устройство	$м^3$	0,16	88997,38	6494,10	14 240	1 039	9 554	3 519	19 180
						22792,43	1375,71	3 647	220		1 421	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00426	399352,00		1 701		1 701		1 837
											136	
29	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00732	383478,00		2 807		2 807		3 032
											225	
30	30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,12	61482,09	7035,10	7 378	844	4 712	1 820	9 934
						15182,64	1480,99	1 822	178		736	
31	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	383478,00		2 178		2 178		2 352
											174	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00186	399352,00		743		743		802
											59	
33	33	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,09	58705,12	7683,40	5 283	691	3 499	1 131	6 927
						12147,52	1659,17	1 093	149		513	
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00453	383478,00		1 737		1 737		1 876
											139	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00066	399352,00		264		264		285
											21	
36	36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,7	61482,09	7035,10	43 037	4 925	27 485	10 615	57 944
						15182,64	1480,99	10 628	1 037		4 292	
37	37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04631	383478,00		17 759		17 759		19 180
											1 421	
38	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01331	399352,00		5 315		5 315		5 740
											425	
39	39	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01334	380647,00		5 078		5 078		5 484
											406	
40	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,2	1208,66	28,22	37 710	880	23 557	12 462	54 186
						425,41	4,08	13 273	127		4 014	
41	64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,0625	1059,78	57,71	5 365	292	2 238	2 702	8 712
						560,03	7,86	2 835	40		645	
			ИТОГО по акту					1 910 219	263 242	1 236 816	431 521	2 529 080
								410 158	82 592	-	187 340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения	%	1,50			37 936				
			Итого с временными									2 567 016
			Зимние удорожания	%	0,70			17 969				
			Итого с зимними удорожаниями									2 584 985
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			51 700				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 636 685
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							2 755 478
			Итого со скидкой	%	5,00							2 617 704
			НДС	%	12,00			314 124				
			Итого с НДС									2 931 829

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Б.Т. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Ибрагимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)