Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Минситра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района Алматинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		№64/06/23	23.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните ные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района Алматинской области	115 650 893	51 065 482							6 127 858	57 193 340
Аванс		15 146 106							1 817 533	16 963 639
ИТОГО К ОПЛАТЕ		35 919 376							4 310 325	40 229 701

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695
Руководитель управления _____ Т.А. Бектасов

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

ТОО "Айбар-Ш"
Эксперт _____ А.Жакупов К.С.

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" БИН 100340020392
Руководитель Нукушев М.Т. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Покрытие, чердак, парапет									
1	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00196	399352,00		783		783		846
											63	
2	72	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	$м^3$	6,21	15734,21	1503,46	97 709	9 336	20 778	64 935	175 656
						10884,84	358,68	67 595	2 227		13 012	
3	73	213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	$м^3$	6,21	33098,00		205 539		205 539		221 982
											16 443	
4	74	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,7	19969,00		53 916		53 916		58 229
											4 313	
5	75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0,03375	587110,92	3439,14	19 815	116	16 260	3 233	24 892
						101905,78	1100,50	3 439	37		1 844	
6	76	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер АС-1/	т	0,00162	65581,74	3000,96	106	5	1	93	215
						62022,78	1082,62	100	2		16	
7	77	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	41,85	2869,57	43,82	120 092	1 834	29 865	71 522	206 943
						2112,14	24,11	88 393	1 009		15 329	
8	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,141453	481766,00		68 147		68 147		73 599
											5 452	
9	79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Прымыкание из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	32,94	1155,04	30,28	38 047	998	2 720	31 951	75 598
						1042,18	12,14	34 329	400		5 600	
10	80	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,18117	572707,00		103 757		103 757		112 058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							8 301	
11	81	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке /ПО-1/. Устройство	м³	0,594	62301,20	7035,10	37 007	4 179	23 810	9 007	49 695
						15182,64	1480,99	9 018	880		3 681	
12	82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09369	383478,00		35 928		35 928		38 802
											2 874	
13	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01809	399352,00		7 224		7 224		7 802
											578	
14	84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,62856	1085576,03	1961,63	682 350	1 233	612 805	62 659	804 610
						108680,40	864,72	68 312	544		59 601	
15	85	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	27	21402,79	79,25	577 875	2 140	535 643	39 836	667 128
						1484,92	20,60	40 093	556		49 417	
16	86	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,108	486747,00		52 569		52 569		56 774
											4 205	
17	87	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	м³	0,25	15734,21	1503,46	3 934	376	836	2 614	7 072
						10884,84	358,68	2 721	90		524	
18	88	213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	м³	0,25	33098,00		8 275		8 275		8 937
											662	
19	89	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	0,15	19969,00		2 995		2 995		3 235
											240	
20	90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0,00137	587110,92	3439,14	804	5	660	131	1 010
						101905,78	1100,50	140	2		75	
21	91	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер АС-1/	т	0,0006	65581,74	3000,96	39	2		34	79
						62022,78	1082,62	37	1		6	
22	92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,7	2869,57	43,82	4 878	75	1 213	2 905	8 406
						2112,14	24,11	3 591	41		623	
23	93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,005746	481766,00		2 768		2 768		2 989
											221	
24	94	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Прямыкание из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1,22	1155,04	30,28	1 409	37	101	1 183	2 799
						1042,18	12,14	1 271	15		207	
25	95	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00671	572707,00		3 843		3 843		4 150
											307	
26	96	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке /ПО-1/. Устройство	м³	0,027	62301,20	7035,10	1 682	190	1 082	409	2 258
						15182,64	1480,99	410	40		167	
27	97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00434	383478,00		1 664		1 664		1 797
											133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00089	399352,00		355		355		383
											28	
29	99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02328	1085576,03	1961,63	25 272	46	22 696	2 321	29 800
						108680,40	864,72	2 530	20		2 207	
30	100	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21402,79	79,25	21 403	80	19 839	1 475	24 708
						1484,92	20,60	1 485	21		1 830	
31	101	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004	486747,00		1 947		1 947		2 103
											156	
32	102	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,92	15734,21	1503,46	30 210	2 887	6 424	20 076	54 309
						10884,84	358,68	20 899	689		4 023	
33	103	213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	$м^3$	1,92	33098,00		63 548		63 548		68 632
											5 084	
34	104	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,2	19969,00		23 963		23 963		25 880
											1 917	
35	105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0,00852	587110,92	3439,14	5 002	29	4 105	816	6 283
						101905,78	1100,50	868	9		465	
36	106	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер АС-1/	т	0,0024	65581,74	3000,96	157	8	1	138	319
						62022,78	1082,62	149	3		24	
37	107	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16	2869,57	43,82	45 913	701	11 418	27 344	79 118
						2112,14	24,11	33 794	386		5 861	
38	108	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,05408	481766,00		26 054		26 054		28 138
											2 084	
39	109	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Прымыкание из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4,88	1155,04	30,28	5 637	148	403	4 733	11 200
						1042,18	12,14	5 086	59		830	
40	110	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02684	572707,00		15 371		15 371		16 601
											1 230	
41	111	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке /ПО-1/. Устройство	$м^3$	0,088	62301,20	7035,10	5 483	619	3 527	1 334	7 362
						15182,64	1480,99	1 336	130		545	
42	112	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01388	383478,00		5 323		5 323		5 749
											426	
43	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00268	399352,00		1 070		1 070		1 156
											86	
44	114	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09312	1085576,03	1961,63	101 089	183	90 786	9 283	119 202
						108680,40	864,72	10 120	81		8 830	
45	115	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами		4	21402,79	79,25	85 611	317	79 354	5 902	98 834

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				тонт		1484,92	20,60	5 940	82		7 321	
46	116	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,016	486747,00		7 788		7 788	623	8 411
			Итого по разделу 5: Покрытие, чердак, парапет					**2 604 351**	**25 544**	**2 177 154**	**363 934**	**3 205 749**
								401 656	**7 324**	-	**237 464**	
			Раздел 6: Проемы /АР-15/									
47	117	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	21,78	3293,64	246,69	71 735	5 373	34 826	30 852	110 794
						1447,95	125,99	31 536	2 744		8 207	
48	118	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	8,736	5186,86	248,93	45 312	2 175	22 952	19 145	69 614
						2310,69	124,29	20 186	1 086		5 157	
49	119	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	30,516	35465,00		1 082 250		1 082 250	86 580	1 168 830
50	120	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	20,76	1502,57	7,19	31 193	149	24 158	6 264	40 453
						331,72	3,54	6 887	73		2 996	
51	121	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	20,76	1733,00		35 977		35 977	2 878	38 855
52	122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Слив/	м^2 покрытия	4,4	4978,81	21,20	21 907	93	14 516	6 736	30 934
						1658,62	5,50	7 298	24		2 291	
53	133	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	24,88	11159,13	609,34	277 639	15 161	202	186 980	501 788
						10541,66	350,03	262 277	8 709		37 169	
54	134	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	21,1	86768,00		1 830 805		1 830 805	146 464	1 977 269
55	135	223-203-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДИН 21-9, однопольный	м^2	3,78	41432,00		156 613		156 613	12 529	169 142
			Итого по разделу 6: Проемы /АР-15/					**3 553 431**	**22 951**	**3 202 299**	**249 977**	**4 107 679**
								328 184	**12 636**	-	**304 271**	
			Раздел 8: Внутренняя отделка /АР-19/									
56	164	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	189,2	1429,50	9,59	270 461	1 815	73 254	156 849	461 495
						1032,73	3,53	195 393	668		34 185	
57	168	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		746,89	955,90	6,13	713 952	4 579	289 166	337 512	1 135 579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2 отделываемой поверхности		562,61	2,25	420 208	1 681		84 115	
58	173	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стояки. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов /стояки/	м^2 стен (за вычетом проемов)	15	3333,67	20,17	50 005	302	27 512	20 085	75 697
						1479,36	8,41	22 190	126		5 607	
59	175	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	42,4	955,90	6,13	40 530	260	16 416	19 160	64 465
						562,61	2,25	23 855	95		4 775	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка /АР-19/					**1 074 948**	**6 956**	**406 348**	**533 606**	**1 737 236**
								661 646	**2 570**	**-**	**128 682**	
			Раздел 9: Наружная отделка /АР-7/									
60	177	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	35	5394,05	51,68	188 792	1 809	22 746	132 632	347 138
						4692,48	44,37	164 237	1 553		25 714	
61	178	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР SKAVER/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	265	7516,16	43,82	1 991 782	11 612	1 420 453	452 885	2 640 240
						2112,14	24,11	559 717	6 389		195 573	
62	179	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	265	1617,90	45,49	428 744	12 055	98 932	262 567	746 617
						1199,08	39,44	317 756	10 452		55 306	
63	180	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м^2 отделываемой поверхности	132,5	1508,58	187,75	199 887	24 877	88 313	78 259	300 398
						654,32	83,97	86 698	11 126		22 252	
64	181	1115-0212-0202 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм /Kiosa/	м^2 отделываемой поверхности	132,5	3013,41	13,74	399 277	1 821	248 552	119 790	560 592
						1123,81	6,28	148 905	832		41 526	
65	182	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м^2 окрашиваемой поверхности	132,5	861,40	4,66	114 136	618	91 294	18 008	142 715
						167,73	2,16	22 224	286		10 571	
66	183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м^3	10,2	39616,75	1651,33	404 091	16 844	367 587	21 320	459 444
						1927,48	369,48	19 660	3 769		34 033	
67	184	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	68	2070,74	4,42	140 810	301	121 517	20 630	174 355
						279,31	1,60	18 993	109		12 915	
			Итого по разделу 9: Наружная отделка /АР-7/					**3 867 519**	**69 936**	**2 459 393**	**1 106 090**	**5 371 498**
								1 338 190	**34 516**	**-**	**397 890**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 10: Водосточная система /АС-25.1/									
68	185	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	70	3788,63	5,67	265 204	397	179 824	78 315	371 000
						1214,04	2,04	84 983	143		27 481	
69	186	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680,00		14 720		14 720		15 898
											1 178	
70	187	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	16	2142,13	5,67	34 274	91	25 693	7 844	45 487
						530,66	2,24	8 491	36		3 369	
			Итого по разделу 10: Водосточная система /АС-25.1/					**314 198**	**488**	**220 237**	**86 159**	**432 385**
								93 474	**179**	**-**	**32 028**	
			Раздел 11: Кровля /АС-30/									
71	188	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	198	1225,45	37,33	242 639	7 391	174 694	56 862	323 461
						305,83	6,32	60 555	1 251		23 960	
			Итого по разделу 11: Кровля /АС-30/					**242 639**	**7 391**	**174 694**	**56 862**	**323 461**
								60 555	**1 251**	**-**	**23 960**	
			Раздел 12: Разные работы									
72	230	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	92,83	0,89	743	7		530	1 375
						91,94	0,00	736	-		102	
73	231	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	8	178,56	1,71	1 428	14		1 019	2 643
						176,85	0,00	1 415	-		196	
74	232	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14098	131958,13	28417,06	18 603	4 007	472	10 609	31 549
						100194,84	8863,84	14 125	1 250		2 337	
75	233	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13576	973588,00		132 174		132 174		142 748
											10 574	
76	234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00372	399352,00		1 486		1 486		1 605
											119	
77	235	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0015	478354,00		718		718		775
											57	
78	236	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,66548	1269,09	1,52	4 652	6	526	3 298	8 586
						1123,99	0,75	4 120	3		636	
79	237	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	4,8	939,81	219,53	4 511	1 054	759	2 111	7 152
						562,15	75,22	2 698	361		530	
80	238	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,8	3816,00		18 317		18 317		19 782
											1 465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	239	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	Желоба настенные. Устройство	м желобов	4,8	12330,54	222,41	59 187	1 067	51 976	5 968	70 367
						1279,80	71,74	6 143	344		5 212	
82	240	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	92,83	0,89	371	4		265	687
						91,94	0,00	368	-		51	
83	241	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	178,56	1,71	714	7		509	1 321
						176,85	0,00	707	-		98	
84	242	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09544	131958,13	28417,06	12 594	2 712	319	7 182	21 358
						100194,84	8863,84	9 563	846		1 582	
85	243	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09048	973588,00		88 090		88 090		95 137
											7 047	
86	244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	399352,00		1 981		1 981		2 139
											158	
87	245	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,48144	1269,09	1,52	3 149	4	356	2 233	5 813
						1123,99	0,75	2 789	2		431	
88	246	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	5,75	939,81	219,53	5 404	1 263	909	2 529	8 568
						562,15	75,22	3 232	433		635	
89	247	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	5,75	3816,00		21 942		21 942		23 697
											1 755	
90	248	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,5	45829,45	881,64	68 744	1 322	57 246	9 742	84 765
						6784,07	352,76	10 176	529		6 279	
91	249	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01426	481766,00		6 870		6 870		7 420
											550	
92	250	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	5	3775,09	141,32	18 875	707	4 257	13 275	34 722
						2782,29	42,14	13 911	211		2 572	
93	251	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0579	177517,58	49037,67	10 278	2 839	658	5 383	16 914
						117112,07	17617,90	6 781	1 020		1 253	
94	252	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0579	1018274,00		58 958		58 958		63 675
											4 717	
95	253	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,6791	1269,09	1,52	2 131	2	241	1 511	3 933
						1123,99	0,75	1 887	1		291	
96	254	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	2,55	40662,56	2533,77	103 690	6 461	89 440	8 469	121 132
						3054,46	595,09	7 789	1 517		8 973	
97	255	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01987	481766,00		9 573		9 573		10 339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							766	
98	256	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	5,5	1204,78	35,52	6 626	196	3 635	2 736	10 111
						508,34	20,87	2 796	115		749	
99	257	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1323	177517,58	49037,67	23 486	6 488	1 504	12 299	38 648
						117112,07	17617,90	15 494	2 331		2 863	
100	258	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1323	1018274,00		134 718		134 718		145 495
											10 777	
101	259	232-602-0102 РСНБ РК 2022	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	26,8	1663,00		44 568		44 568		48 133
											3 565	
102	260	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	3,8367	1269,09	1,52	4 869	6	551	3 452	8 987
						1123,99	0,75	4 312	3		666	
103	261	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	5	45829,45	881,64	229 147	4 408	190 819	32 473	282 550
						6784,07	352,76	33 920	1 764		20 930	
104	262	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0461	481766,00		22 209		22 209		23 986
											1 777	
105	263	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	50	3775,09	141,32	188 755	7 066	42 574	132 748	347 223
						2782,29	42,14	139 115	2 107		25 720	
106	264	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09268	177517,58	49037,67	16 452	4 545	1 054	8 616	27 073
						117112,07	17617,90	10 854	1 633		2 005	
107	265	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09268	1018274,00		94 374		94 374		101 924
											7 550	
108	266	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2,68772	1269,09	1,52	3 411	4	386	2 418	6 295
						1123,99	0,75	3 021	2		466	
109	267	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	12	42847,70	616,65	514 172	7 400	446 295	57 468	617 371
						5039,82	222,82	60 478	2 674		45 731	
110	268	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06336	481766,00		30 525		30 525		32 967
											2 442	
111	269	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	55	3775,09	141,32	207 630	7 773	46 831	146 023	381 945
						2782,29	42,14	153 026	2 318		28 292	
112	270	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09268	177517,58	49037,67	16 452	4 545	1 054	8 616	27 073
						117112,07	17617,90	10 854	1 633		2 005	
113	271	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09268	1018274,00		94 374		94 374		101 924
											7 550	
114	272	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,68772	1269,09	1,52	3 411	4	386	2 418	6 295

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	3 021	2		466	
			Итого по разделу 12: Разные работы					**2 290 362**	**63 911**	**1 703 125**	**483 900**	**2 996 202**
								523 331	**21 099**	**-**	**221 940**	
			ИТОГО по акту					**13 947 448**	**197 177**	**10 343 250**	**2 880 528**	**18 174 210**
								3 407 035	**79 575**	**-**	**1 346 234**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**272 613**				
			Итого с временными									**18 446 823**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**129 128**				
			Итого с зимними удорожаниями									**18 575 951**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**371 519**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 947 470**
			Итого в текущих ценах на 2023г	**к**	**1,0450539**							**19 801 127**
			Итого со скидкой	**%**	**5,00**							**18 811 071**
			НДС	**%**	**12,00**			**2 257 329**				
			Итого с НДС									**21 068 399**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Т. А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Уборная на 2 очка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	40	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	$м^2$ кровли	16,5	1200,61	87,22	19 810	1 439	3 886	13 590	36 072
						877,85	37,30	14 485	615		2 672	
2	41	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,084	141521,00		11 888		11 888		12 839
											951	
3	42	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03	141521,00		4 246		4 246		4 586
											340	
4	43	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11	141521,00		15 567		15 567		16 812
											1 245	
5	44	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,157	141521,00		22 219		22 219		23 997
											1 778	
6	45	224-201-0102 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	16,5	1011,00		16 682		16 682		18 017
											1 335	
7	46	224-201-0301 РСНБ РК 2022	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная	шт.	10	233,00		2 330		2 330		2 516
											186	
8	47	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,00039	403617,00		157		157		170
											13	
9	48	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	8	1816,85	23,66	14 535	189	5 006	8 485	24 862
						1167,46	11,00	9 340	88		1 842	
10	49	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,03	1232,31	34,47	6 199	173	3 494	2 478	9 371
						503,20	20,87	2 531	105		694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	50	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	5,03	214,66	5,20	1 080	26	82	922	2 162
						193,23	1,83	972	9		160	
12	51	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	3,36	3867,20	1065,28	12 994	3 580	3 677	6 008	20 522
						1707,59	279,03	5 738	938		1 520	
13	52	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной деревянный 21-8	м²	3,36	11430,00		38 405		38 405		41 477
											3 072	
14	53	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,005	200568,92	1632,47	1 003	8	809	170	1 267
						37057,50	733,67	185	4		94	
15	54	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Щиты. Укладка над подпольными каналами /Крышка вьи реба/	м²	0,31	4913,80	186,49	1 523	58	1 367	112	1 766
						317,31	82,37	98	26		131	
16	55	1115-0203-0106 РСНБ РК 2022	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	23,6	1779,76	83,96	42 002	1 982	9 887	25 459	72 858
						1276,85	71,64	30 134	1 691		5 397	
17	56	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	23,6	146,02	1,10	3 446	26	148	2 628	6 560
						138,64	0,56	3 272	13		486	
18	57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	30,46	1617,90	45,49	49 281	1 385	11 372	30 180	85 818
						1199,08	39,44	36 524	1 201		6 357	
19	58	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	30,46	146,02	1,10	4 448	33	191	3 392	8 467
						138,64	0,56	4 223	17		627	
20	59	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	5,94	5394,05	51,68	32 041	307	3 860	22 510	58 915
						4692,48	44,37	27 873	264		4 364	
21	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Отмостка/. Устройство	м³	1,2	38940,49	1651,33	46 729	1 981	42 434	2 508	53 176
						1927,48	369,48	2 313	443		3 939	
22	61	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,111314	200568,92	1632,47	22 326	182	18 019	3 786	28 201
						37057,50	733,67	4 125	82		2 089	
23	62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,345	200568,92	1632,47	69 196	563	55 848	11 734	87 404
						37057,50	733,67	12 785	253		6 474	
			ИТОГО по акту					**438 107**	**11 932**	**271 574**	**133 962**	**617 835**
								154 598	**5 749**	**-**	**45 766**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**9 268**				
			Итого с временными									**627 103**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**4 390**				
			Итого с зимними удорожаниями									**631 492**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**12 630**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**644 122**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							673 142
			Итого со скидкой	%	5,00							639 485
			НДС	%	12,00			76 738				
			Итого с НДС									716 223

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 2207740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Управления Т.А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Выгреб 10м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-3

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-3-1 Выгреб 10м3 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	220,772	340,23	340,23	75 113	75 114		13 940	96 177
						0,00	87,70	-	19 362		7 124	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	6,828	3043,66	0,00	20 782	-		14 963	38 605
						3043,66	0,00	20 782	-		2 860	
3	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	10,125	714,38	711,94	7 233	7 208	1	1 630	9 572
						2,32	221,27	23	2 240		709	
4	4	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм /галечник/	м³	10,125	7420,00		75 128		75 128		81 138
											6 010	
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м³ грунта	197,775	66,99	66,99	13 249	13 249		2 824	17 359
						0,00	19,83	-	3 922		1 286	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	197,775	37,38	37,38	7 393	7 392		1 574	9 685
						0,00	11,06	-	2 187		718	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	197,775	246,46	117,45	48 744	23 229		25 990	80 713
						129,01	53,50	25 515	10 581		5 979	
8	8	1127-0602-0710 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см /ЩГС 10см/. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м² покрытия или основания	22,09	2223,40	248,81	49 115	5 496	41 626	4 075	57 445
						90,23	80,58	1 993	1 780		4 255	
9	9	1127-0602-0711 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м² покрытия или основания	22,09	495,66	15,87	10 949	350	10 566	186	12 026
						1,49	6,31	33	139		891	
10	10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,209	6582,00		14 540		14 540		15 703
											1 163	

11	11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	9,17	58306,97 12845,27	4305,37 1689,38	534 675 117 791	39 481 15 492	377 404	121 287 52 477	708 439
12	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20724	331233,00		68 645		68 645	5 492	74 137
13	13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,10582	481766,00		50 980		50 980	4 078	55 058
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	383478,00		4 234		4 234	339	4 573
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03251	399352,00		12 983		12 983	1 039	14 022
16	16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/	$м^3$	2,15	90108,18 27142,13	2750,10 643,45	193 733 58 356	5 912 1 383	129 464	54 362 19 848	267 943
17	17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17982	331233,00		59 562		59 562	4 765	64 327
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00896	399352,00		3 578		3 578	286	3 864
19	19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	$м^3$	0,22	20148,67 9078,30	10287,66 4044,29	4 433 1 997	2 264 890	172	3 407 627	8 467
20	20	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	7378,00		29 512		29 512	2 361	31 873
21	21	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3705,00		3 705		3 705	296	4 001
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	3446,21 2333,88	637,97 268,75	3 446 2 334	638 269	474	2 577 482	6 505
23	23	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00		25 559		25 559	2 045	27 604
24	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	3 257 1 676	1 527 504	54	2 158 433	5 848
25	25	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	519,00		1 012		1 012	81	1 093
26	26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05736	109030,70 57024,32	36227,60 12831,86	6 254 3 271	2 078 736	905	2 765 722	9 741
27	27	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05736	1004968,00		57 645		57 645	4 612	62 257
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,66344	193,34 76,88	4,60 0,78	322 128	7 1	186	89 33	444
29	29	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,516	1711,46 1216,05	83,96 71,64	41 958 29 813	2 058 1 756	10 087	25 255 5 377	72 590
30	30	261-107-0921 РСНБ РК 2022	Кислота азотная концентрированная 1 сорта с содержанием основного вещества 98,2% ГОСТ 701-89	т	0,04	221606,00		8 864		8 864	709	9 573
31	31	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,6	4156,82 692,82	10,91 2,76	118 885 19 815	312 79	98 758	18 501 10 991	148 377
32	32	1108-0201-1601 РСНБ РК 2022	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	$м^2$ стенки	36,1625	8284,10 1894,10	438,98 38,90	299 574 68 495	15 875 1 407	215 204	65 009 29 167	393 750

33	33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /20мм/(По уклону)	$м^2$	7,5625	1195,70	157,48	9 042	1 191	5 228	2 689	12 670
						346,95	39,54	2 624	299		939	
34	34	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек(добавлять до толщины 20-80 мм)	$м^2$	7,5625	202,77	11,70	1 533	88	1 202	245	1 920
						32,13	3,05	243	23		142	
35	35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,5625	545,61	18,34	4 126	139	3 057	889	5 416
						123,07	4,72	931	36		401	
36	36	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,5125	21310,93	2669,44	32 233	4 038	22 343	6 348	41 667
						3869,23	692,91	5 852	1 048		3 086	
			ИТОГО по акту					**1 901 996**	**207 646**	**1 332 678**	**370 763**	**2 454 582**
								361 672	**64 134**	**-**	**181 823**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**36 819**				**2 491 401**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**17 440**				**2 508 841**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**50 177**				**2 559 017**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 674 311**
			Итого в текущих ценах на 2023г	**к**	**1,0450539**							**2 540 596**
			Итого со скидкой	**%**	**5,00**							
			НДС	**%**	**12,00**			**304 871**		-		**2 845 467**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Т.А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Растительный грунт. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м		356	66,69	66,69	23 742	23 742		5 141	31 193
				м³ грунта		0,00	20,05	-	7 138		2 310	
2	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		356	123,48	123,48	43 959	43 959		9 516	57 754
				м³ грунта		0,00	37,13	-	13 218		4 279	
3	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 1		356	46,83	46,83	16 671	16 671		3 610	21 904
				м³ грунта		0,00	14,08	-	5 012		1 623	
4	6	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		356	131,13	131,13	46 682	46 682		10 107	61 332
				м³ грунта		0,00	39,43	-	14 037		4 543	
5	7	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		794	132,64	126,95	105 316	100 798		22 010	137 513
				м³ грунта		5,69	32,81	4 518	26 051		10 187	
6	8	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		20247	52,00		1 052 844				1 137 072
				т·км							84 228	
7	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 1		1133	46,83	46,83	53 058	53 059		11 489	69 713
				м³ грунта		0,00	14,08	-	15 953		5 166	
8	10	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		1133	131,13	131,13	148 570	148 570		32 166	195 193
				м³ грунта		0,00	39,43	-	44 674		14 457	
9	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		462	77,94	77,94	36 008	36 008		7 799	47 314
				м³ грунта		0,00	23,44	-	10 829		3 507	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					**1 526 850**	**469 489**	**-**	**101 838**	**1 758 988**
								4 518	**136 912**	**-**	**130 300**	
			Раздел 2: Покрытия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		212,64	9704,81	1455,19	2 063 630	309 431	1 707 969	134 171	2 373 625
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	46 230	78 002		175 823	
11	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1417,6	2245,69	232,90	3 183 490	330 159	2 804 665	109 282	3 556 191
				м² покрытия		34,33	37,05	48 666	52 522		263 418	
12	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1417,6	993,27	0,09	1 408 059	127	1 390 779	18 528	1 540 718
				м² покрытия		12,10	0,00	17 153	-		114 131	
13	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1417,6	2535,95	244,08	3 594 962	346 008	3 200 289	107 894	3 999 078
				м² покрытия		34,33	36,14	48 666	51 232		296 222	
14	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		361,6	3428,92	44,28	1 239 898	16 011	801 099	463 864	1 840 063
				м бортового камня		1169,21	18,58	422 786	6 718		136 302	
15	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		16,272	72263,00		1 175 863		1 175 863		1 269 932
				м³							94 069	
16	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		23,808	9704,81	1455,19	231 052	34 646	191 231	15 022	265 760
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	5 176	8 734		19 686	
17	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		198,4	2744,28	249,16	544 465	49 434	2 121	451 588	1 075 736
				м²		2484,43	102,10	492 911	20 257		79 683	
18	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		155,2	3428,92	44,28	532 168	6 873	343 834	199 092	789 761
				м бортового камня		1169,21	18,58	181 462	2 884		58 501	
19	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,4832	72263,00		179 443		179 443		193 798
				м³							14 355	
			Итого по разделу 2: Покрытия					**14 153 031**	**1 092 689**	**11 797 294**	**1 499 442**	**16 904 662**
								1 263 051	**220 350**	-	**1 252 190**	
			Раздел 3: Озеленение									
20	23	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		34	962,31	0,00	32 719	-		28 792	66 432
				яма		962,31	0,00	32 719	-		4 921	
21	24	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		34	2035,12	216,54	69 194	7 363	4 944	51 708	130 574
				шт.		1673,17	55,02	56 888	1 871		9 672	
22	25	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой		34	630,00		21 420		21 420		23 134
				шт.							1 714	
23	26	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		17	1862,88	116,76	31 669	1 985	6 723	20 877	56 750
				яма		1350,66	44,84	22 961	762		4 204	
24	27	1147-0103-0101 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка		17	1153,03	208,52	19 602	3 545	2 476	12 744	34 934
				шт.		798,88	52,99	13 581	901		2 588	
25	28	254-102-2201 РСНБ РК 2022	Клен ясенелистый И свыше 1,5 м до 2 м		17	1480,00		25 160		25 160		27 173
				шт.							2 013	
26	29	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,092014	625968,40	6566,00	57 598	604	56 883	317	62 548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				га		1202,40	2710,49	111	249		4 633	
			Итого по разделу 3: Озеленение					257 362	13 497	117 606	114 438	401 545
								126 260	3 783	-	29 745	
			ИТОГО по акту					15 937 243	1 575 675	11 914 900	1 715 718	19 065 195
								1 393 829	361 045	-	1 412 235	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			285 978				
			Итого с временными									19 351 173
			Зимние удорожания	%	0,70			135 458				
			Итого с зимними удорожаниями									19 486 632
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			389 733				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 876 364
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							20 771 872
			Итого со скидкой	%	5,00							19 733 278
			НДС	%	12,00			2 367 993				
			Итого с НДС									22 101 272

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления К.А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-5

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7778,07	163,24	7 778	163	2 458	3 761	12 462
				шкаф		5156,65	67,32	5 157	67		923	
2	2	247-201-0306 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРп 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	17224,00		17 224		17 224		18 602
				шт.							1 378	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1956,01	111,24	1 956	112	37	1 336	3 555
				шт.		1807,51	48,58	1 808	49		263	
4	4	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-)720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	16692,00		16 692		16 692		18 027
				шт.							1 335	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7206,99	168,92	14 414	338	6 198	5 742	21 768
				шт.		3938,96	48,58	7 878	97		1 612	
6	6	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"		1	2312,00		2 312		2 312		2 497
				шт.							185	
7	7	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"		1	2015,00		2 015		2 015		2 176
				шт.							161	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3812,54	32,88	7 625	66	3 620	2 836	11 298
				шт.		1969,48	0,00	3 939	-		837	
9	9	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		2	1755,00		3 510		3 510		3 791
				шт.							281	
10	10	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6702,57	163,24	6 703	163	1 972	3 337	10 843
				шкаф		4567,28	67,32	4 567	67		803	
11	11	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41		1	3596,00		3 596		3 596		3 884

				шт.							288	
12	12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3812,54	32,88	15 250	132	7 241	5 672	22 596
				шт.		1969,48	0,00	7 878	-		1 674	
13	13	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	1879,00		1 879		1 879		2 029
				шт.							150	
14	14	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		3	606,00		1 818		1 818		1 963
				шт.							145	
15	15	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6702,57	163,24	6 703	163	1 972	3 337	10 843
				шкаф		4567,28	67,32	4 567	67		803	
16	16	247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41		1	7491,00		7 491		7 491		8 090
				шт.							599	
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		22	3812,54	32,88	83 876	723	39 824	31 197	124 279
				шт.		1969,48	0,00	43 329	-		9 206	
18	18	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		4	1755,00		7 020		7 020		7 582
				шт.							562	
19	19	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		12	4903,00		58 836		58 836		63 543
				шт.							4 707	
20	20	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	1879,00		1 879		1 879		2 029
				шт.							150	
21	21	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		5	594,00		2 970		2 970		3 208
				шт.							238	
22	35	1310-0205-0401 РСНБ РК 2022	Оборудование. Включение электропитания		8	14348,16	0,00	114 785	-		70 019	199 588
				статив		14348,16	0,00	114 785	-		14 784	
23	36	248-306-0305 РСНБ РК 2022	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП58-1.0 IEK		8	20353,00		162 824		162 824		175 850
				шт.							13 026	
24	37	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		67	433,42	0,48	29 039	32	2 967	18 759	51 622
				шт.		388,65	0,22	26 040	15		3 824	
25	38	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		10	354,02	0,42	3 540	4	128	2 455	6 475
				шт.		340,83	0,18	3 408	2		480	
26	39	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		32	448,00		14 336		14 336		15 483
				шт.							1 147	
27	40	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		10	448,00		4 480		4 480		4 838
				шт.							358	
28	41	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		25	635,00		15 875		15 875		17 145
				шт.							1 270	
29	42	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		9	364,00		3 276		3 276		3 538
				шт.							262	
30	43	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		1	1219,00		1 219		1 219		1 317
				шт.							98	
31	44	247-214-0702 РСНБ РК 2022	Вилка В32-003		1	1116,00		1 116		1 116		1 205

				шт.							89	
32	45	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207		76	41,00		3 116		3 116		3 365
				шт.							249	
33	46	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44		33	144,00		4 752		4 752		5 132
				шт.							380	
34	47	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		699	489,17	4,23	341 930	2 957	9 919	236 982	625 228
				м		470,75	0,13	329 054	91		46 316	
35	48	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		21	575,51	4,30	12 086	90	301	8 424	22 151
				м		556,88	0,29	11 694	6		1 641	
36	49	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		286,84	26,00		7 458		7 458		8 055
				м							597	
37	50	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		372,69	31,00		11 553		11 553		12 477
				м							924	
38	51	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		46,46	44,00		2 044		2 044		2 208
				м							164	
39	52	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		21,21	65,00		1 379		1 379		1 489
				м							110	
40	53	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		284	157,17	1,55	44 636	440	4 004	28 965	79 488
				м		141,52	0,13	40 192	37		5 887	
41	54	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		267	192,13	2,26	51 299	604	6 138	32 163	90 140
				м		166,88	0,43	44 557	115		6 678	
42	55	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		67	359,61	2,81	24 094	188	8 979	10 780	37 664
				м		222,79	0,67	14 927	45		2 790	
43	56	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,29252	372858,00		109 068		109 068		117 793
				км							8 725	
44	57	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,27501	574495,00		157 992		157 992		170 631
				км							12 639	
45	58	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,04738	1496269,00		70 893		70 893		76 564
				км							5 671	
46	59	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,02163	2160751,00		46 737		46 737		50 476
				км							3 739	
47	60	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		15	767,13	29,47	11 507	442	6 417	3 446	16 149
				м		309,86	9,23	4 648	138		1 196	
			ИТОГО по акту					**1 522 581**	**6 617**	**847 535**	**469 211**	**2 151 136**
								668 428	**796**	**-**	**159 344**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**32 267**				
			Итого с временными									**2 183 403**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**15 284**				

			Итого с зимними удорожаниями									**2 198 687**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**43 974**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 242 661**
			Итого в текущих ценах на 2023г	**к**	**1,0450539**							**2 343 701**
			Итого со скидкой	**%**	**5,00**							**2 226 516**
			НДС	**%**	**12,00**			**267 182**				
			Итого с НДС									**2 493 698**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Т.А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753 Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Шежин Панфиловского района области Жетису**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/06/23** от 23.06.2023

Акт выполненных работ №2-6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети ВЛ-10кВ									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23 140	11 633	902	12 863	38 883
						10604,69	5473,87	10 605	5 474		2 880	
2	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23 140	11 633	902	12 863	38 883
						10604,69	5473,87	10 605	5 474		2 880	
3	3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23 140	11 633	902	12 863	38 883
						10604,69	5473,87	10 605	5 474		2 880	
4	4	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	82400,00		247 200		247 200		266 976
											19 776	
5	5	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00		121 060		121 060		130 745
											9 685	
6	6	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-73	шт	1	13901,79		13 902		13 902		15 014
											1 112	
7	7	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Траверса ТМs-60а	шт	1	4250,00		4 250		4 250		4 590
											340	
8	8	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-96П	шт	1	19830,36		19 830		19 830		21 416
											1 586	
9	9	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-80	шт	1	2026,79		2 027		2 027		2 189
											162	
10	10	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Хомут Х-62П	шт	2	2125,00		4 250		4 250		4 590
											340	
11	11	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Хомут Х-51		2	1500,00		3 000		3 000		3 240

				шт							240	
12	12	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У52	шт	2	6232,14		12 465		12 465	997	13 462
13	13	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1477,00		7 385		7 385	591	7 976
14	14	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00		2 674		2 674	214	2 888
15	15	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000147	694126,00		102		102	8	110
16	16	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1477,00		14 770		14 770	1 182	15 952
17	17	Т ТОО"Karadel Mechanics"	Накладка ОГ52	шт	1	1214,29		1 214		1 214	97	1 311
18	18	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00		4 192		4 192	336	4 528
19	19	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	1	6360,00		6 360		6 360	509	6 869
20	20	252-207-1207 СирСЦ 08.2022	Зажим плашечный	шт.	6,5	1721,00		11 187		11 187	895	12 082
21	21	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный	шт.	6,5	433,00		2 815		2 815	225	3 040
22	22	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	3	6360,00		19 080		19 080	1 527	20 607
23	23	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	4,5	952,00		4 284		4 284	343	4 627
24	24	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00		85 770		85 770	6 862	92 632
25	25	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной	шт.	6	4236,00		25 416		25 416	2 034	27 450
26	26	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий	шт.	2	3433,00		6 866		6 866	549	7 415
27	27	252-108-0401 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник	шт.	6	39829,00		238 974		238 974	19 118	258 092
28	28	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038,00		2 076		2 076	166	2 242
29	29	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной	шт.	2	4236,00		8 472		8 472	678	9 150
30	30	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединитель. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22202,58 16003,16	6041,46 2611,69	22 203 16 003	6 042 2 612	158	14 892 2 968	40 063
31	31	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400, с ПРНЗ (трехполюсный с приводом)	шт.	1	174008,00		174 008		174 008		174 008

32	32	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00		3 787		3 787		4 090
											303	
33	33	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000484	694126,00		336		336		363
											27	
34	34	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	3	1339,00		4 017		4 017		4 339
											322	
35	35	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00		18 015		18 015		19 456
											1 441	
36	36	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00		3 417		3 417		3 690
											273	
37	37	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909,00		33 818		33 818		36 523
											2 705	
38	38	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00		2 585		2 585		2 792
											207	
39	39	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1682,00		3 364		3 364		3 633
											269	
40	40	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00		1 728		1 728		1 866
											138	
41	41	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,25	1477,00		3 324		3 324		3 590
											266	
42	42	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 /УОП/	ответвление	1	3124,31	744,58	3 124	745		2 148	5 694
						2379,73	305,69	2 380	306		422	
43	43	ТТОО"Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-66	шт	1	13901,79		13 902		13 902		15 014
											1 112	
44	44	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1293,00		1 293		1 293		1 396
											103	
45	45	252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	2	2430,00		4 860		4 860		5 249
											389	
46	46	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КИ-20)	шт.	2	55,00		110		110		119
											9	
47	47	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359,00		1 077		1 077		1 163
											86	
48	48	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	544,00		544		544		588
											44	
49	49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2	8863,04	1400,58	17 726	2 801	14 490	1 230	20 472
						217,41	351,95	435	704		1 516	
50	50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1	9704,81	1455,19	9 705	1 455	8 032	631	11 163
						217,41	366,83	217	367		827	

51	51	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	6	10761,87	1833,30	64 571	11 000	9 175	57 780	132 139
						7399,35	761,61	44 396	4 570		9 788	
52	52	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6	64528,00		38 717		38 717		41 814
											3 097	
53	53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0148	1144235,17	9861,06	16 935	146	15 401	1 674	20 098
						93753,83	2099,10	1 388	31		1 489	
54	54	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	52114,85	13734,45	52 115	13 735	13 238	24 072	82 282
						25142,83	4946,80	25 143	4 947		6 095	
55	55	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268,00		1 238 268				1 238 268
										1 238 268		
56	56	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1005589,00		1 005 589				1 005 589
										1 005 589		
57	57	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7942,88	232,92	7 943	233	1 477	4 558	13 501
						6232,80	97,16	6 233	97		1 000	
58	58	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15859,00		15 859		15 859		17 128
											1 269	
59	59	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1 956	112	37	1 336	3 555
						1807,51	48,58	1 808	49		263	
60	60	247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041,00		43 041		43 041		46 484
											3 443	
61	61	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,067	248283,82	140973,78	16 635	9 446	320	7 979	26 583
						102539,30	46322,83	6 870	3 104		1 969	
62	62	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 1x50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,201	561777,00		112 917		112 917		121 950
											9 033	
63	63	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15 474	656	10 751	3 075	20 033
						1355,63	68,01	4 067	204		1 484	
64	64	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	90	713,70	23,34	64 233	2 101	34 245	20 520	91 534
						309,86	6,80	27 887	612		6 781	
			Итого по разделу 1: Сети ВЛ-10кВ					**3 956 235**	**83 371**	**1 286 360**	**178 484**	**4 272 066**
								168 642	**34 025**	**2 417 865**	**137 347**	
			Раздел 2: Сети КЛ-0,4кВ									
65	65	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	9,1665	251,32	251,32	2 304	2 304		661	3 202
						0,00	100,14	-	918		237	

66	66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2835	3043,66	0,00	863	-		622	1 603
						3043,66	0,00	863	-		119	
67	67	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,56	54,62	54,62	413	413		90	543
						0,00	16,43	-	124		40	
68	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7,56	246,46	117,45	1 863	888		994	3 085
						129,01	53,50	976	405		229	
69	69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1,89	1205,26	0,00	2 278	-		1 640	4 232
						1205,26	0,00	2 278	-		314	
70	70	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	52,5	333,54	213,53	17 511	11 211		8 309	27 886
						120,01	99,81	6 301	5 240		2 066	
71	71	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	52,5	472,53	197,45	24 808	10 366	2 891	11 071	38 749
						220,02	72,87	11 551	3 826		2 870	
72	72	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,5	444,25	186,93	1 555	654	201	679	2 412
						200,02	69,19	700	242		179	
73	73	243-113-1106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,043	1941402,00		83 481		83 481		90 159
											6 679	
74	74	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,0145	770282,00		11 169		11 169		12 063
											894	
75	75	1308-0201-4312 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	1	7416,89	12,02	7 417	12	454	5 009	13 420
						6951,36	4,80	6 952	5		994	
76	76	243-903-7902 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-НФ-в-70/120	шт.	1	15557,00		15 557		15 557		16 802
											1 245	
77	77	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	3,5	108,11	1,28	379	5	36	245	674
						96,63	0,60	338	2		50	
78	78	241-207-1402 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100	м	3,5	3141,00		10 994		10 994		11 873
											880	
79	79	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,5	990,64	32,24	22 290	726	15 464	4 566	29 004
						271,13	10,69	6 101	241		2 149	
80	80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5157,95	218,73	20 632	875	14 335	4 100	26 711
						1355,63	68,01	5 423	272		1 979	
			Итого по разделу 2: Сети КЛ-0,4кВ					**223 512**	**27 452**	**154 578**	**37 983**	**282 413**
								41 481	**11 274**	**-**	**20 919**	
			ИТОГО по акту					**4 179 747**	**110 823**	**1 440 938**	**216 467**	**4 554 479**
								210 123	**45 299**	**2 417 865**	**158 265**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 417 865**		

			Временные здания и сооружения	%	1,50			68 317				
			Итого с временными									4 622 796
			Зимние удорожания	%	0,70			32 360				
			Итого с зимними удорожаниями									4 655 156
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			93 103				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 748 259
			Итого в текущих ценах на 2023г	к	1,0450539							7 488 986
			Итого со скидкой	%	5,00							7 114 536
			НДС	%	12,00			853 744				
			Итого с НДС									7 968 281

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" 220740005695

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Т.А. Бектасов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Айбар-Ш" Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Эксперт Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)