Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2023 года

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района» в лице руководителя Інірбай Т.К. Атырауская область, Макатский района. п.Макат ул.К. Сатпаева,1, тел. 87123931512**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации, - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **ТОО «Атырауинжстрой-АИС» в лице директора Быкова А.И., 060021, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Жиембет, 4, тел. 87122265533**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» в лице директора Бекенова С.Д., эксперты технического надзора- Жумагалиев Е.А.,** аттестат эксперта .№KZ01VJE00057991, № KZ44VJE00057993 от 05.10.2020г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «Шындау» в лице директора Ешимкулов Н.Т.**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **поселок Доссор Макатского района**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: **на основании Договора №20 от 25.05.2021 г.**;

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «13» 02.2020 года №5 от Аппарат акима поселка Макат**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №___;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области », талон № KZ55REA00228120 от 22.06.2021**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_ **ТОО «Шындау» заключение Госэкспертизы № RT-0002/21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону от 26.02.2021г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «___» май 2021 года;

окончание работ «___» ноябрь 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц 23:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23;

фактически, месяц: 23 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Заключение Госэкспертизы № RT-0002/21 от 26.02.2021г.

Мощность, производительность и так далее	Еди-ница измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная дина дороги	км.	23 645,33		23 645,33	
Категория дороги		Улицы в жилой застройке		Улицы в жилой застройке	
Уровень ответственности					
Количество полос движения		1-2		1-2	
Ширина проезжей части		3-6		3-6	
Тип дорожной одежды		Усовершенствованное облегченного типа		Усовершенствованное облегченного типа	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СП РК 3.03-104-2014 капитального типа с

усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:

- асфальтобетон мелкозернистый горячий плотный тип Б, марка II на битуме БНД 70/100-7см;
- щебень фракционированный, устраиваемый методом заклинки- 15 см;
- песчано-гравийная смесь природная-15см.

Конструкция дорожной одежды пешеходной части

- покрытия из мелкозернистого асфальтобетона-5см,
- Основание из отсева фр.0-5мм-5см,
- ГПС по ГОСТ 25607-2009-15см,
-геотекстиль,
-щебень фракции 20-40мм-15см,
-насыпной грунт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; _____

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; _____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 3 241 905,446 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3 224 720,429 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17 185,017 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 241 905,446 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 3 224 720,429 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17 185,017 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Ініpбай Т.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

1) Технический надзор:

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», директор Бекенов С.Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт **Жумагалиев Е.А.**

аттестат эксперта № KZ01VJE00032991 № KZ44VJE00057993 от 05.10.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Шындау», разработчик проекта

Директор **Ешимкулов Н.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Атыраинжстрой-АИС»,

директор **Быков А.И.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2023 жылғы «29» 12

Тапсырыс беруші **«Мақат аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, басшысы Іңірбай Т.К. Атырау облысы, Мақат ауданы Мақат кенті, Қ.Сатпаев көшесі, 1,тел.8-7123931512**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация:
«Атырауинжстрой-АИС» ЖШС, басшысы Быков А.И., 060021, Атырау қ, Сарықамыс м/а, Жиембет көшесі, 4, тел. 87122265533 ;,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:
Техникалық қадағалаушы **«Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС, басшысы Бекенов С.Д., техникалық қадағалаушы Жумагалиев Е.А.,** сараптамасы 05.10.2020 жылғы, .№KZ01VJE00057991, № KZ44VJE00057993 ;

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі):
«Шындау» ЖШС, басшысы Ешимкулов Н.Т. негізінде.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым авто-көлік жолдарын жаңғырту жұмыстары объектісі пайдалануға ұсынылды

Объект атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта қалпына келтіру, жаңарту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделігі

Мақат ауданы Доссор кенті мекен жайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектісінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы «___» _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1) _Объектінің құрылысы:
25.05.2021 жылғы № 20 Келісім-шарт негізінде

2) **Мақат кентінің Әкімдігінің аппараты 13.02.2020 жылғы №5 шешімі**

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) жаңғырту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20_жылға «__»_____ №__
шешім шығарған ұйымның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау **«Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау Басқармасы» ММ, 22.06.2021ж. №KZ55REA00228120** талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **«Шыңдау» ЖШС, № RT-0002/21 Мемлекеттік сараптама қорытындысымен** _____ бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Мемсараптама» РМК-нің Батыс өңірі бойынша филиалы 26.02.2021 ж.
_____егізінде жүзеге асырылған.
Жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы,

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: «___» мамыр 2022 жылғы;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы: «___» қараша 2023 жылғы;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы 23 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 23 ай;

нақты 23 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Нысанның техникалық-экономикалық төмендегідей көрсеткіштері бар:

Қорытынды 26.02.2021 жылғы №_RT-0002/21.

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты көрсеткіш	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың құрылыстық ұзындығы	км	23 645,33		23 645,33	
Жолдың санаты		Тұрғын көшелер		Тұрғын көшелер	
Жауапкершілік деңгейі					
Қозғалыс жолағының саны	дана	1-2		1-2	
Қозғалыс жолағының ені	м	3-6		3-6	
Жол жабындысының түрі		Жақсартылған /жеңілденген		Жақсартылған /жеңілденген	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы	Шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жаопы көлемі	Текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Соның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапларлар салынған, жапсартас-жанастыра салынған және жанастыра салынңае үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: Бір бөлмелі, Екі бөлмелі, Үш бөлмелі, Төрт бөлмелі, және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жол жабындысының конструкциясы ҚР ҚН 3.03-

104-2014* негізінде жасалған асфальтыбетонды жабындымен жетілдірілген келесі күрделі құрылымдық қабаттар.

- БНД 70/100 битумдағы II сортты В типті ұсақ түйіршікті ыстық тығыз асфальтбетон-7см;
- бөлшектелген қиыршық тас, сына әдісімен реттелген - 15 см;
- табиғи құм және қиыршық тас қоспасы - 15 см.

Жаяу жүргіншілер тротуарының конструкциясы

- Ұсақтүйіршікті асфальтбетонды жабынды- 5 см,
- фр.0-5мм ұсақ қиыршық тастан негізгі қабат -5см,
- ГОСТ 25607-2009 бойынша құм және қиыршық тас қоспасы -15см,
- геотекстильдер,
- 20-40 мм қиыршық тас фракциясы -15см,
- көлемді топырақ.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған; _____

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған; _____

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 3 241 905,446 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 3 224 720,429 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 17 185,017 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 3 241 905,446 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 3 224 720,429 мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 17 185,017 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100 % қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым автокөлік жолдарын жаңғырту жұмыстары пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші:

Інірбай Т.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

1) Техникалық қадағалау

Аккредиттелген ұйым **«Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС,**

басшысы Бекенов С.Д.

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

:

эксперт Жумагалиев Е.А.

Сарапшы аттестаты 05.10.2020 ж.№KZ01VJE00057991, № KZ44VJE00057993

_сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы М.О

Авторлық қадағалау:

Жобаны әзірлеуші **«Шындау» ЖШС,**

Басшы Ешимкулов Н.К.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер):

«Атыраинжстрой-АИС» ЖШС,

Басшы Быков А.И.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	23 645,33		
2	Ширина проезжей части	м	3-6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5м		
4	Ширина пешеходных дорог	м	3 м		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		1-2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрено		
14	Дорожное покрытие		Усовершенствованное облегченного типа		
15	Электроосвещение				

Заказчик _____ **Інірбай Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Ешимкулов Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (автомобиль жолдары)
Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым авто-көлік жолдарын жаңғырту жұмыстары

р/с №	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	Жолдың ұзындығы	м	23 645,33		
2	Жүргінші жолдың ені	м	3-6		
3	Жаяу жолдардың ені	м	1,5м		
4	Жаяу жүретін жолдың ені	м	3		
5	Топырақ бөлу жолағының ені	м			
6	Жол жиегінің ені	м	1		
7	Еңіс бұрышы	градус	15		
8	Үйіндінің биіктігі	м			
9	Қосымша көлік жолдары				
10	Жолақтардың саны		1-2		
11	Жол белгілері	дана			
12	Жарықтандыру элементтері				
13	Жасыл желектер	дана	қаралмаған		
14	Жол жабыны		Жақсартылған / жеңілденген		
15	Электрмен жарықтандыру				

Тапсырыш беруші _____ **Іңірбай Т.К.**
Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау _____ **Ешимкулов Н.К.**
Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) П/Э трубы (ø110-225 мм)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-110 мм	шт		
	" d-225 мм	шт		
	Вентили d-	шт		
	Кран d-	шт		
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	29	
	Футляр из полиэтиленовых труб	шт	79	
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Трубы стальные электросварные прямошовные ф325х8		сталь	325	455 м	Сертификат качества №3266 от 16.09.2019г
2	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для хозяйственно-питьевого водо-снабжения ф225, ф160, ф110	ПЭ100	полиэтилен	ф 225 ф 160 ф 110	302,5 м 270,5м 454 м	Сертификат соответствия KZ.7100841.01. 01.01020 от 06.03.2023г

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Авторский надзор

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии связи)

Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка ТППэп3 50х2х0,32-315	км	3,5
	2) марка ТППэп 10х2х0,4-315	км	
	3) марка ТППэп 20х2х0,4-315	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	65
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные(приставки)	шт	90
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2 (10)СТ РК 937-92	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные (компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1-эп)	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Коли- чество (размеры)	Примечание
1	Кабели телефонные	ТППэп3 50х2х0,32	км		3,5	Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.MA09.B.00081 от 27.02.2020г.

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик : _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	Футляр из полиэтиленовых труб	шт	147	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ110 для подземных газопроводов	ПЭ110	полиэтилен	315 мм	1074,35 м	Сертификат соответствия KZ.7100841.01. 01.01021 от 06.03.2023г
	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ110 для подземных газопроводов	ПЭ110	полиэтилен	225 мм	350,5 м	Сертификат соответствия KZ.7100841.01. 01.01021 от 06.03.2023г
	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ110 для подземных газопроводов	ПЭ110	полиэтилен	160 мм	352 м	Сертификат соответствия KZ.7100841.01. 01.01021 от 06.03.2023г

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырауинжстрой-АИС»., 060021, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Жиембет, 4., тел. 8(7122)265533**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Быкова А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района» в лице руководителя Інірбай Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазСервисГрупп»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шындау», заключение Госэкспертизы № RT-0002/21**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону от 26.02.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Заключение № RT-0002/21 от 26.02.2021г.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная дина дороги	км.	23 645,33		23 645,33	
Категория дороги		Улицы в жилой застройке		Улицы в жилой застройке	
Уровень ответственности					
Количество полос движения		1-2		1-2	
Ширина проезжей части		3-6		3-6	
Тип дорожной одежды		Усовершенствованное		Усовершенствованное	

		облегченного типа		облегченного типа	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными: Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СП РК 3.03-104-2014 капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:

- асфальтобетон мелкозернистый горячий плотный тип Б, марка II на битуме БНД 70/100-7см;
- щебень фракционированный, устраиваемый методом заклинки- 15 см;
- песчано-гравийная смесь природная-15см.

Конструкция дорожной одежды пешеходной части

- Покрытия из мелкозернистого асфальтобетона-5см,
- Основание из отсева фр.0-5мм-5см,
- ГПС по ГОСТ 25607-2009-15см,
-геотекстиль,
-щебень фракции 20-40мм-15см,
-насыпной грунт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – май 2021г.;
месяц, год

окончание работ - ноябрь 2023г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 23
по норме или по проекту организации строительства, 23 месяц:
фактически, 23 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена – нет;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) – нет;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ «Отдел занятости, социальных программ Макатского района»

Руководитель_____.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____**Быков А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы "____" _____

Мердігер (бас мердігер) **«Атырауинжстрой-АИС» ЖШС, 060021, Атырау қ, Сарықамыс м/а, Жиембет көшесі, 4, тел.87122265533**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Басшысы Быков А.И., атынан
Ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым автокөлік жолдарын жаңғырту жұмыстары объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Мақат аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, басшысы Іңірбай Т.К. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: **«КазСервисГрупп» ЖШС**
ұйымның атауы
Шындау» ЖШС, 26.02.2021 ж. № RT-0002/21 Мемлекеттік сараптама қорытындысымен
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Мемсараптама» РМК-нің Батыс өңірі бойынша филиалы бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты көрсеткіш	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың құрылыстық ұзындығы	км			23 645,33	
Жолдың санаты		Тұрғын үй		Тұрғын үй көшелері	

		көшелері			
Жауапкершілік деңгейі					
Қозғалыс жолағының саны	дана				
Қозғалыс жолағының ені	м	1-2		1-2	
Жүріс бөлігінің ені	м	3-6		3-6	
Жол жабындысының түрі	Усовершенствованное облегченного типа				

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы	Шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жаопы көлемі	Текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Соның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапларлар салынған, жапсартас-жанастыра салынған және жанастыра салынңае үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: Бір бөлмелі, Екі бөлмелі, Үш бөлмелі, Төрт бөлмелі, және одан да көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жол жабындысының конструкциясы ҚР ҚН 3.03-104-2014* негізінде жасалған асфальтыбетонды жабындымен жетілдірілген келесі күрделі құрылымдық қабаттар.

- БНД 70/100 битумдағы II сортты В типті ұсақ түйіршікті ыстық тығыз асфальтбетон-7см;
- бөлшектелген қиыршық тас, сына әдісімен реттелген - 15 см;
- табиғи құм және қиыршық тас қоспасы - 15 см.

Жаяу жүргіншілер тротуарының конструкциясы

- Ұсақтүйіршікті асфальтобетонды қабаты – 5 см,
- фр.0-5мм ұсақ қиыршық тастан негізгі қабат -5см,
- ГОСТ 25607-2009 бойынша құм және қиыршық тас қоспасы -15см,
- геотекстильдер,
- 20-40мм қиыршық тас фракциясы -15см,
- көлемді топырақ.; _____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы_____мамыр **2022 жыл** ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы _____қараша **2023 жыл** ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 23 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 23 ай;
нақты 23 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны «Мақат аудандық жұмыспен қамту және әлнуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ растайды

Басшысы _____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым автокөлік жолдарын жаңғырту жұмыстары** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

_____**Быков А.И.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"29" 12 2023 года

Авторский надзор **ТОО «Шындау»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора Ешимкулов Н.Т. государственная лицензия от 12 мая 2017 года ГСЛ №17007998 от 28.04.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договора №25 от 15.06.2021года**

№ договора и дата

по объекту: **Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги поселка Доссор, Макатского района Атырауской области**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района» в лице руководителя Ініpбай Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Атырауинжстрой-АИС»**

государственная лицензия ГСЛ №000113 от 05.12.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Быкова А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «КазСервисГрупп», государственная лицензия №22015808 от 26.08.2022 г.**

организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ногай Т.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства 23 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 23 месяц;

фактически 23 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Шындау», заключение Госэкспертизы № RT-0002/21 от 26.02.2021г.,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **ТОО «Шындау»,**

Директор **Ешимкулов Н.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 2-қосымша
нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2023 жылғы "____" _____

Авторлық қадағалау **«Шындай» ЖШС, басшысы Н. Ешимкулов** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мемлекеттік лицензиясы 12.05.2017 жылғы ГСЛ №17007998
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
от 15.06.2021 жылгы №25 Келісім-шарт негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі 21 шақырым автокөлік жолдарын жаңғырту жұмыстары нысаны бойынша,
нысанның атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Мақат аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, басшысы Іңірбай Т.К.** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысы

1) мердігер (бас мердігер) **«Атырауинжстрой» ЖШС, Мемлекеттік лицензиясы 05.12.2019 жылғы ГСЛ №000113,**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

басшысы Быков А.И. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар: **«КазСервисГрупп» ЖШС , 26.08.2022 жылғы Мемлекеттік лицензиясы №22015808** ;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Басшысы Ноғай Т. атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы **мамыр 2021 жыл;**
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2023жыл;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 23 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 23 ай;

нақты 23 ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Шыңдау» ЖШС, 26.02.2021 жылғы № RT-0002/21 Мемсараптама қорытындысымен** бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

«Мемсараптама» РМК-нің Батыс өңірі бойынша филиалы (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған

жобаға жобалаушы ұйымның атауы , жобаның нөмірі

Авторлық қадағалау: ұйым **«Шыңдау» ЖШС**

Басшы **Ешимкулов Т.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

авторлық қадағалау сарапшысы

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)