Заказчик: Пиренов Ахтан Момынулы
Генподрядчик: ТОО "Р И А-Сервис ЛТД"
Наименование объекта :«Строительства торгового магазина (с наружными инженерными сетьями электричество и

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	3,0000		1455,17	4366
		Накладные расходы	%	118		1052,94	3159
		Сметная прибыль	%	8		200,65	602
		Сметная стоимость:				2708,76	8126
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	шт	2,0000		1930,81	3862
		Накладные расходы	%	118		1382,30	2765
		Сметная прибыль	%	8		265,05	530
		Сметная стоимость:				3578,16	7156
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	м3	0,1780		29562,28	5262
		Накладные расходы	%	91		3466,73	617
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	470
		Сметная стоимость:				35671,33	6349
		Фундаменты ФБС					
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	2,0000		1463,30	2927
		Накладные расходы	%	118		834,31	1669
		Сметная прибыль	%	8		183,81	368

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:				**2481,42**	**4963**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**3,0000**		**2074,15**	**6222**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	3517
		Сметная прибыль	%	8		259,72	779
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**10519**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22638**
		Накладные расходы -					**11726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**37114**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,2000**		**12645,18**	**27819**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	12648
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	3237
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**43704**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1000**		**28541,00**	**2854**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	228
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**3082**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**30673**
		Накладные расходы -					**12648**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3466**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**46787**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**12,0000**		**4527,66**	**54332**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	17768
		Сметная прибыль	%	8		480,67	5768
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**77868**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**54332**
		Накладные расходы -					**17768**
		Сметная прибыль -					**5768**

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					77868
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,5000		2372,51	10676
		Накладные расходы	%	90		755,68	3401
		Сметная прибыль	%	8		250,26	1126
		Сметная стоимость:				3378,44	15203
		Двери					
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,9360		2415,43	9507
		Накладные расходы	%	69		1324,47	5213
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1178
		Сметная стоимость:				4039,09	15898
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20183
		Накладные расходы -					8614
		Сметная прибыль -	Тенге				2304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31101
		Итого по смете	**Тенге**				**192870**

Отопление

Составлена в ценах 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,5000		1540,22	22333
		Накладные расходы	%	98		322,32	4674
		Сметная прибыль	%	8		149,00	2161

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:				**2011,54**	**29167,33**
2	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**15,0000**		**1321,51**	**19823**
		Накладные расходы	%	98		612,63	9189
		Сметная прибыль	%	8		154,73	2321
		Сметная стоимость:				**2088,87**	**31333,05**
6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,0000**		**70,76**	**566**
		Накладные расходы	%	98		67,56	540
		Сметная прибыль	%	8		11,07	89
		Сметная стоимость:				**149,39**	**1195,12**
7	**1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**3,0000**		**2779,59**	**8339**
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				**3274,73**	**9824,19**
8	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**7,4000**		**18028,96**	**133414**
		Накладные расходы	%	98		738,59	5466
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	11110
		Сметная стоимость:				**20268,95**	**149990,23**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**221510**

водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with CamScanner

1	E11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3,0000	1637,89	4913,67
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1573,17	4719,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,88	770,64
		Сметная стоимость:			3467,94	10403,82
2	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,9700	289,00	858,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,12	68,67
		Сметная стоимость:			312,12	927,00
3	E11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10,0000	1637,89	16378,90
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1573,17	15731,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,88	2568,80
		Сметная стоимость:			3467,94	34679,40
9	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	91,0000	70,76	6439,16
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	67,56	6147,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,07	1007,37
		Сметная стоимость:			149,39	13594,49
10	E11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	7,0000	1856,12	12992,84
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1451,26	10158,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	264,59	1852,13

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:				**3571,97**	**25003,79**
13	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1880,77**	**7523,08**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	5847,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	1069,68
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**14440,44**
15	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**17318,00**	**17318,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,87	2480,87
		Сметная стоимость:				**33491,72**	**33491,72**
22	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**21562,46**	**21562,46**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8424,43	8424,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2398,95	2398,95
		Сметная стоимость:				**32385,84**	**32385,84**
27	**Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**8740,87**	**8740,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8288,26	8288,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,33	1362,33
		Сметная стоимость:				**18391,46**	**18391,46**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**183318**

электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы				
1	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**	**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	554,42	554,42
		Сметная стоимость:			**7484,67**	**7484,67**
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2422,83**	**4845,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	255,52	511,04
		Сметная стоимость:			**3449,47**	**6898,94**
9	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**4,0000**	**1640,22**	**6560,88**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	913,88	3655,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,33	817,32
		Сметная стоимость:			**2758,43**	**11033,72**
13	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**
14	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**

Scanned with CamScanner

17	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000	409,18	1636,72
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	277,38	1109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,93	219,72
		Сметная стоимость:			741,49	2965,96
21	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	15,0000	757,72	11365,80
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	338,35	5075,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,69	1315,35
		Сметная стоимость:			1183,76	17756,40
		ИТОГО по смете:	Тенге			48648

Итого по акту **Тенге** **646345**

Заказчик: Пиренов Ахтан Момынулы

_____Пиренов Ахтан Момынулы

Технадзор;
Құрылыс Контроль
ЗамДиректора_____Сауханов Б

Генподрядчик: ТОО "Р И А-Сервис ЛТД"

Зам директор_____Махатов Н

Авторский надзор
ТОО ТОО «Арх-КадастрKZ»
Заместитель директора_____Дурманов М

Scanned with CamScanner