Подрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Наименование объекта: «Строительство ветеринарного пункта в с. Жетекши»
Договор № 3 от 24 марта 2017 года

Акт № 1 от 04.09.2018 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 (ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	1,08	1080,56	0	1167	0	690	1,54	1,6632
				1080,56	0	1167	0	59,1	0	0
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	35,34	84,15	78,35	2974	2769	557	0,00888	0,31382
				5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;								
		м3 грунта	8,34	1296,76	0	10815	0	6392	1,848	15,41232
				1296,76	0	10815	0	59,1	0	0
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	2,016	564,48	0	1138	0	673	0,885	1,78416
				564,48	0	1138	0	59,1	0	0
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	18,144	13,01	13,01	236	236	44	0	0
				0	4,13	0	75	59,1	0,0038	0,06895
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	18,144	113,21	48,23	2054	875	924	0,108	1,95955

			64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628
7 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	24,6	23,33	23,33	574	574	107	0	0
	м3 грунта		0	7,36	0	181	59,1	0,00681	0,16753
8 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	24,6	18,46	18,46	454	454	85	0	0
	м3 грунта		0	5,81	0	143	59,1	0,00539	0,13259
Раздел 2 Фундаменты									
9 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм	26,9	412,45	103,01	11095	2771	3462	0,263	7,0747
	м2 покрытия		181,38	29,96	4879	806	60,9	0,033	0,8877
10 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5	1,374	20408,3	639,01	28041	878	684	1,35	1,8549
	м3		881,37	145,56	1211	200	48,5	0,1813	0,24911
11 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20	10,72	23908,49	1226,21	256299	13145	15180	3,6	38,592
	м3		2669,22	250,37	28614	2684	48,5	0,3064	3,28461
12 11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20	0,288	26045,14	1128,47	7501	325	668	6,34	1,82592
	м3		4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,093
13 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,27635	199109,82	814,18	55024	225	5953	58	16,0283
	т		44085,4	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
14 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	60,1	716,39	11,7	43055	703	5206	0,212	12,7412
	м2 поверхности		168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,1202
Раздел 3 Каркас здания									
15 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,4	15898,57	7330	22258	10262	7732	9,35	13,09
	т конструкций		7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
16 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1	56554	13639	56554	13639	27255	56,5	56,5
	т конструкций		41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
17 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,073	20839,36	7745,78	43200	16057	15170	14,1	29,2293

	т конструкций		10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
18 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,3	62,02	1,01	6531	106	1509	0,0295	3,10635
	м2		26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
19 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	210,6	56,07	0,81	11809	170	1867	0,0213	4,48578
	м2		16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
Раздел 4 Стены									
20 11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	144,49	2512,1	1160,74	362973	167716	131926	1,52	219,6248
	м2		1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
21 11-090306-0101	Перегородки из ПХВ. Монтаж	60	2729,13	113	163748	6780	92695	2,98	178,8
	м2		2510,77	26,03	150646	1562	60,9	0,0248	1,488
Раздел 5 Кровля									
22 11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	104,48	746,92	398,15	78038	41599	25867	0,4	41,792
	м2 покрытия		304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755
23 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12 прим.6)	10	1116,5	8,4	11165	84	1167	0,27	2,7
	м планки		205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
Раздел 6 Окна									
24 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,6	2500,28	111,94	9001	403	1863	1,1121	4,00356
	м2 проемов		814,44	51,11	2932	184	59,8	0,0669	0,24084
25 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,4	1897,5	2,92	4554	7	219	0,2119	0,50856
	п/м		151,25	1,67	363	4	59,8	0,0019	0,00456
26 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04	38075	2050	1523	82	817	46,6	1,864
	т конструкций		33250	275	1330	11	60,9	0,31	0,0124
27 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	2,2	56,36	0,91	124	2	20	0,0213	0,04686
	м2		16,36	0	36	0	54,2	0,0002	0,00044
Раздел 7 Двери									

28	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,08	2693,25	113,59	27148	1145	4040	0,8342	8,40874
		м2 проемов		618,55	51,69	6235	521	59,8	0,0678	0,68342
29	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	1,68	1429,76	82,74	2402	139	1277	1,49	2,5032
		м2 проемов		1237,5	33,93	2079	57	59,8	0,0368	0,06182
30	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	6,36	13522,96	362,58	86006	2306	6489	2,06	13,1016
		м2 полотна		1602,99	103,3	10195	657	59,8	0,1116	0,70978
	Раздел 8 Полы									
31	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	48,87	412,52	103,07	20160	5037	6289	0,263	12,85281
		м2 покрытия		181,38	29,94	8864	1463	60,9	0,033	1,61271
32	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250;	12,2175	9809,45	1141,89	119847	13951	20844	3,44	42,0282
		м3 изоляции		2455,33	346,06	29998	4228	60,9	0,45	5,49788
33	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15	48,87	604,85	17,58	29559	859	7382	0,366	17,88642
		м2 стяжки		238,98	9,06	11679	443	60,9	0,0127	0,62065
34	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000;	97,74	92,81	3,08	9071	301	261	0,0044	0,43006
		м2 стяжки		2,87	1,5	281	147	60,9	0,0021	0,20525
35	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27	412,44	103,04	11136	2782	3475	0,263	7,101
		м2 покрытия		181,37	29,96	4897	809	60,9	0,033	0,891
36	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	4,05	6324,94	1134,32	25616	4594	6556	3,24	13,122
		м3 подстилающего слоя		2215,06	443,21	8971	1795	60,9	0,55	2,2275
37	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	1,35	21925,19	5,19	29599	7	2057	3,66	4,941
		м3 подстилающего слоя		2502,22	0	3378	0	60,9	0	0
38	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	27	604,89	17,59	16332	475	4079	0,366	9,882
		м2 стяжки		239	9,07	6453	245	60,9	0,0127	0,3429
39	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 ммК=6,000;	162	92,8	3,07	15033	498	431	0,0044	0,7128
		м2 стяжки		2,87	1,5	465	243	60,9	0,0021	0,3402
	Раздел 10 Ограждение, козырек									

40 11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. Установка ОГ-1, ОГ-2	77,1	2991,27	588,31	230627	45359	84596	2,01	154,971
	м оград		1564,09	202,79	120591	15635	62,1	0,1892	14,58732
41 11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2	2	22792,5	3036	45585	6072	19433	17,8	35,6
	шт.		14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
42 11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
	шт.		506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
43 11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40616,43	14179,06	6365	2222	2282	25,3	3,96476
	т конструкций		21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
44 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,2	419,35	128,23	2600	795	982	0,317	1,9654
	м2 покрытия		232,1	28,06	1439	174	60,9	0,02673	0,16573
	Всего прямые затраты				**1870699**	**366474**	**520154**		**986,60227**
					763392	**100266**			**102,4858**
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**2 390 853**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**2 558 213**				
	Понижающий коэффициент				0,7				
	Всего по акту с коэффициентом				**1 790 748,90**				
	НДС (12 %)				214 889,87				
	Всего по акту с учетом НДС				2 005 638,76				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спей Строй"
Директор

Жолдасбеков Е.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор

Токсанбаев А. К.