Подрядчик: ТОО "КазСатПроект"

Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач к зоне отдыха "Тузкала" Лебяжинского района Павлодарской области

Договор № 1/2018 от 21.05.2018 года

Акт № 1 от 21.09.2018 года

приемки выполненных работ за июнь-сентябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.10.17 г.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1: ВЛ 10кВ									
1	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов к=3	3	9122	2627,33	27366	7882	13725	7,42	22,26
		комплект		6401,33	1013,33	19204	3040	61,7	1,02	3,06
2	11-330204-0301	Провода ВЛ 35кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	2,64	184794,32	90982,58	487857	240194	188489	112	295,68
		км линии		91377,27	24339,39	241236	64256	61,7	24,642	65,05488
3	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11975	6928	11975	6928	4064	5,98	5,98
		опора		4485	2101	4485	2101	61,7	2	2
4	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	40	5837,28	2979,93	233491	119197	79078	3,06	122,4
		опора		2294,78	909,35	91791	36374	61,7	0,87	34,8

5 13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором до 4010 КВА. Монтаж оборудования	1	52577	26531	52577	26531	13323	27	27
	подстанция		22278	8851	22278	8851	42,8	8,29	8,29
Раздел 2: КЛ 10кВ									
6 11-010205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,31	1106,5	--	4769	--	2818	1,54	6,6374
	м3 грунта		1106,5	--	4769	--	59,1	--	--
7 11-010205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,2	635	--	2032	--	1201	0,972	3,1104
	м3 грунта		635	--	2032	--	59,1	--	--
8 13-080201-0204									
	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	155	375,96	201,41	58274	31219	14372	0,18	27,9
	м кабеля		148,52	68,12	23021	10559	42,8	0,0826	12,803
9 13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	4	19091,75	14899	76367	59596	14041	5	20
	шт		4125,5	4076,25	16502	16305	42,8	4,29	17,16
	Всего прямые затраты				**954708**	**491547**			**530,9678**
					425318	**141486**			**143,16788**
	Всего				**954708**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Имрп =1,06)				**1011990,48**				
	скидка 30%				303597,144				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**708393,336**				
	НДС (12 %)				85007,200				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**793400,536**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСатПроект"
Руководитель Алимов Р. А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор Токсанбаев А.К.