Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Объект: "Строительство спортивного зала, мастерских, складов для хранения продуктов питания и прочих товаров и бани на природном газе к школе-интернат для умственно отсталых детей в г. Тараз"

Договор: №5 от 03.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Демонтажные работы					
1.	1.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкц	12,5569500	3116,46	39133
2.	2.	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8800000	2172,11	1911
3.	3.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8800000	1037,58	913
4.	4.	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетоны 640х380х220 мм. Демонтаж	м3	0,4320000	18118,68	7827
5.	5.	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Стойки ММ-97, ММ-98. Демонтаж	т конструкц	2,2425600	45395,34	101802
6.	6.	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	8,8000000	295,02	2596
7.	7.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков	м2 кровли	8,8000000	205,61	1809

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.м2 Разборка покрытий	кровли	8,8000000	209,27	1842
9.	9.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3000000	1986,07	12512
10.	10.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта	6,3000000	1139,58	7179
11.	11.	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36,0000000	109,97	3959
12.	12.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,0000000	1986,07	29791
13.	13.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта	15,0000000	1139,58	17094
14.	14.	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККСу-2	колодец	1,0000000	4177,03	4177
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж	м кабеля	86,0000000	148,71	12789
		Раздел: Баня (общестроительные работы)					
Земляные работы							
16.	16.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,4691892	126,33	8902
17.	17.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	190,2668108	138,96	26440
18.	18.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	8,0640000	2740,77	22102

1	2	3	4	5	6	7	8
			разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
19.	19.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	38,6000000	185,86	7174
20.	20.	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,1640000	622,72	41824
21.	21.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	124,6208000	17,97	2240
22.	22.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	124,6208000	190,59	23751
23.	23.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,1552000	1139,58	35504
24.	24.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	136,4400000	126,33	17236
25.	25.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	136,4400000	190,59	26004
26.	26.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,1600000	1139,58	17276
27.	27.	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	13,4400000	1524,95	20495
Фундамент 28.	28.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	102,4000000	3643,67	373112
29.	29.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В15,F50,W4. Устройство	м3	96,2500000	7649,31	736246
30.	30.	21-020101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	97,6937500	14854,62	1451204

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,3378700	223928,26	75659
А-III							
32.	32.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3378700	21855,79	7384	
33.	33.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка арматуры над отверстиями	1т	0,0221400	15981,76	354
34.	34.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0221400	218084,19	4828
35.	35.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Установка выпусков арматуры	1т	0,0076800	15981,76	123
36.	36.	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	т	0,0221400	144818,84	3206
37.	37.	11-160401-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 300 мм	м ода	1,5000000	19818,39	29728
38.	38.	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	102,4000000	393,21	40265
39.	39.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	166,4000000	2666,24	443663
40.	40.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	166,4000000	1343,99	223640
41.	41.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхнос ти	51,2000000	963,10	49311
СТЕНЫ 42.	42.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	3,4330000	42253,24	145055
43.	43.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0553600	223723,21	12385

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	44.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1049700	223928,26	23506
45.	45.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2850000	218084,19	62154
46.	46.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0569203	21855,79	1244	
47.	47.	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2282400	16577,26	3784	
48.	48.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4072920	223723,21	91121
49.	49.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4072920	21046,51	8572
50.	50.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0141100	223723,21	3157
51.	51.	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0407000	219109,46	8918
52.	52.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0215680	223723,21	4825
53.	53.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1283300	570462,11	73207
54.	54.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,0800000	36401,06	39313
55.	55.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086400	223723,21	1933
56.	56.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0384480	223928,26	8610

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				
57.	57.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0470880	21855,79	1029	
58.	58.	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	105,6382000	24537,33	2592080
59.	59.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича.м3 кладки Кладка при высоте этажа до 4 м	42,5889665	23542,40	1002646	
60.	60.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1981125	222697,94	44119
Покрытие							
61.	61.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	237,1992000	5628,48	1335070
62.	62.	Т	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	3,4330000	--	1
			Раздел: Здание спортивного зала с мастерскими				
Земляные работы							
63.	63.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	282,0000000	126,33	35625
64.	64.	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	650,0000000	100,05	65035
65.	65.	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	228,9000000	110,06	25193
66.	66.	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	86,0000000	2008,76	172754

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
67.	67.	11-010102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	374,0000000	464,03	173547
68.	68.	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	632,0600000	622,72	393597
69.	69.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	58,2000000	32,21	1874
70.	70.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	187,4610000	17,97	3369
71.	71.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	187,4610000	190,59	35728
72.	72.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,8290000	1139,58	23736
73.	73.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	164,9160000	126,33	20834
74.	74.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	164,9160000	190,59	31431

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,3240000	1139,58	20882
76.	76.	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	460,0000000	1524,95	701476
Фундамент							
77.	77.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	87,8800000	3643,67	320205
78.	78.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	40,7160000	6439,67	262198
79.	79.	21-020101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	41,3267400	16911,58	698900
80.	80.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1729000	223723,21	38682
81.	81.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	1,2979200	223928,26	290641
А-III							
82.	82.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,7238400	218084,19	157858
А-III							
83.	83.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2979200	21855,79	28367	
84.	84.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3296800	21046,51	6939
85.	85.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	60,8400000	3643,67	221681
86.	86.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	28,1880000	6439,67	181521
87.	87.	21-020101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	28,6108200	16911,58	483854

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1253700	223723,21	28048
89.	89.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8985600	223928,26	201213
90.	90.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5011200	218084,19	109286
91.	91.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,8985600	21855,79	19639	
92.	92.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2282400	21046,51	4804
93.	93.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,8200000	3643,67	61286
94.	94.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,3700000	6439,67	53900
95.	95.	21-020101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,4955500	16911,58	143673
96.	96.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0423200	223723,21	9468
97.	97.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2527200	223928,26	56591
98.	98.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1867200	218084,19	40721
99.	99.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2527200	21855,79	5523	
100.	100.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0545600	21046,51	1148

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	101.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,2300000	3643,67	91930
102.	102.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,5550000	6439,67	80850
103.	103.	21-020101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,7433250	16911,58	215510
104.	104.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0653700	223723,21	14625
105.	105.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3790800	223928,26	84887
106.	106.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2800800	218084,19	61081
107.	107.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3790800	21855,79	8285	
108.	108.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0996600	21046,51	2097
109.	109.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	85,0000000	3643,67	309712
110.	110.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В15,F50,W4. Устройство	м3	154,7344000	7649,31	1183612
111.	111.	21-020101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	157,0554160	14854,62	2332999
112.	112.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,3499000	223928,26	974066
113.	113.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,2419200	223723,21	54123
114.	114.	11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские.т	4,3499000	21855,79	95071	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм				
115.	115.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка арматуры над отверстиями	1т	0,0291000	15981,76	465
116.	116.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0291000	218084,19	6346
117.	117.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Установка выпусков арматуры	1т	0,0729600	15981,76	1166
118.	118.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	т	0,0729600	223928,26	16338
119.	119.	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	685,4000000	393,21	269508
120.	120.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	114,4000000	2666,24	305018
121.	121.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	114,4000000	1343,99	153752
122.	122.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	28,9800000	963,10	27911
Кровля 123.	123.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,6967136	436234,72	5102513
124.	124.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,3718000	290284,70	107928
125.	125.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,5908224	436234,72	5492554

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	126.	21-060408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	5,3596192	310198,48	1662546
	Раздел: Перенос телефонизации						
127.	127.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет траншей и котлованов	м3 грунта	52,6000000	187,99	9888
128.	128.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	39,2000000	29,76	1167
129.	129.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн грунта	39,2000000	190,59	7471
ого							
130.	130.	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,4000000	311,08	2613
131.	131.	41-010103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15,0000000	610,89	9163
132.	132.	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	73,0000000	174,52	12740
133.	133.	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	77,0000000	300,90	23169
134.	134.	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	37,0000000	383,23	14180
135.	135.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73,0000000	438,78	32031
136.	136.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,4000000	2693,94	9159
137.	137.	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110х11,8	м	73,0000000	2466,93	180086
138.	138.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля		273,98	29589

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах		108,0000000		
139.	139.	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.м кабеля Прокладка по стене кирпичной	15,0000000		675,75	10136
140.	140.	23-060401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,1300000	184623,97	24001
141.	141.	13-100902-0301 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10Х2. Монтаж в котлованах	шт.	1,0000000	9974,22	9974
142.	142.	23-061703-0421 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10	шт.	1,0000000	7652,26	7652
143.	143.	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	колодец	2,0000000	6961,71	13923
144.	144.	21-040301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные телефонные	м3	3,0600000	45999,66	140759
145.	145.	11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	канал	4,0000000	1188,30	4753
146.	146.	13-100902-0701 РСНБ РК 2015	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пара	1,0000000	173,78	174
147.	147.	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	8,0000000	540,89	4327
148.	148.	24-040207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельныхколодцеви шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0800000	20264,19	1621
149.	149.	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Кронштейн. Установка	шт.	8,0000000	540,89	4327
150.	150.	24-040207-2301 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-98	кг	26,8000000	855,49	22927
151.	151.	12-160101-1001 РСНБ РК 2015	Чистка колодцев	м3 ила, грязи	1,2400000	6241,95	7740
152.	152.	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККСу-2	колодец	1,0000000	2088,51	2089
153.	153.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	86,0000000	74,36	6395

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Демонтаж				
		Раздел: Наружное электроснабжение					
154.	154.	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х50	км	0,2440000	1284127,77	313327
155.	155.	13-080103-3304 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	31858,21	31858
156.	156.	51-080301-0408 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки ВН-17, типа КСО-366-05-10	шт.	1,0000000	61033,69	61034
157.	157.	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	31072,09	62144
158.	158.	23-061703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со	шт.	2,0000000	7854,76	15710
срывными головками типа			10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86				
159.	159.	13-080103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	88422,01	88422
160.	160.	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный	шт.	1,0000000	1286508,94	1286509
масляный модели ТМ-400/6							
161.	161.	Т124-040207-1829	Кабельная перемычка на 10 кВ для сечения 3х50 мм2	шт.	2,0000000	2361,25	4722
162.	162.	Т124-040207-4502	Заземлитель ЗР-10	шт.	1,0000000	6443,03	6443
163.	163.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2032,64	2033
164.	164.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Предохранитель на 6 кВ на 75 А, ПК-6	шт.	1,0000000	3116,03	3116
165.	165.	13-080303-0117 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт.	3,0000000	9741,20	29224

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	166.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Рубильник РПБ-630	шт.	2,0000000	24124,11	48248
167.	167.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Секционный рубильник СР-630	шт.	1,0000000	25129,29	25129
168.	168.	13-080303-0116 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,0000000	6486,96	12974
169.	169.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Рубильник на 400 А РПС-4	шт.	2,0000000	21309,63	42619
170.	170.	13-080303-0304 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 630 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2,0000000	3126,79	6254
171.	171.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Предохранитель на 600 А ПН-2	шт.	2,0000000	1457,50	2915
172.	172.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000000	1270,02	2540
173.	173.	23-070501-0707 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный DTZ-1513	шт.	2,0000000	69925,25	139850
174.	174.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф навесной. Установка	шт.	2,0000000	4624,68	9249
175.	175.	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Шкаф учета модели ШУ-3ф-1.0	шт.	2,0000000	8956,92	17914
176.	176.	23-070222-0124 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1,0000000	5500,28	5500
177.	177.	13-080303-0302 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2,0000000	1605,00	3210
178.	178.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Предохранитель на 600 А ПН-2	шт.	2,0000000	738,80	1478

ИТОГО: 35996330

В том числе :

Накладные расходы			3057050
Сметная прибыль			2666395
Итого с временными	1,4 %	485083	36481413
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	316205	36797618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2018-2019 года, К-1,078399684				39682539	
		Итого с НДС	12 %	4761905		44444444	
		Итого с пониж К=0,9				40000000	
		В том числе НДС 12%				4285714	

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Бекбердиев Г.К.

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б.