Генподрядчик **ТОО «Тараз құрылыс Дизайн»**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция систем водоснабжения аула Ушарал Ушаральского селского округа Таласского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор **№11 от 02.10.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Водопроводая сеть села(Магистральная сеть)				
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	12,639	945286,79	11947196
2	2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7706,903	2745,36	21158223
3	3	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	61,488	55098,11	3387847
4	4	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	84,000	38849,76	3263380
5	5	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	84,000	31879,44	2677873
6	6	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	168,000	23113,08	3882997
			Раздел: 2. Сервисные сети				
7	7	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	292,900	582,12	170503
8	8	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	6758,920	201,96	1365031
			ИТОГО:			**47853051,00**	
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**5597899,00**	
			Сметная прибыль			**3544670,00**	
			Временные здания и сооружения		**2,32 %**		
			Итого с временными				**48963244**
			Зимние удорожания		**0,27 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**49095445**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**50077354**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539				**52333534**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**58613558**
			Итого с пониж. К=0,95				**55 682 880,40**
			В том числе НДС		**12 %**		**5 966 023**

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Черных А.С._____

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б._____