Подрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Наименование объекта: «Строительство ветеринарного пункта в с. Байдала»
Договор № 4 от 24 марта 2017 года

Акт № 1 от 04.09.2018 года

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 (ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослоиных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж								
			20,5	2487,5	1162,5	50994	23831	18727	1,52	31,16
		м2		1200	300	24600	6150	60,9	0,3036	6,2238
2	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж								
			16,86	746,86	398,1	12592	6712	4175	0,4	6,744
		м2 покрытия		304,03	102,55	5126	1729	60,9	0,09856	1,6617216
3	11-090306-0101	Перегородки из ПВХ. монтаж								
			12,48	2729,09	112,98	34059	1410	19280	2,98	37,1904
		м2		2510,74	26,04	31334	325	60,9	0,0248	0,309504
4	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2.установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
			2,4	2500	111,11	6000	267	1272	1,1121	2,66904

	м2 проемов		833,97	52,24	2002	125	59,8	0,0669	0,16056
5 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,12	2693,75	113,39	3017	127	449	0,8342	0,934304
	м2 проемов		618,75	51,79	693	58	59,8	0,0678	0,075936
6 11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	2,1	1425	100	2993	210	1601	1,49	3,129
	м2 проемов		1225	50	2573	105	59,8	0,0368	0,07728
Раздел 2. Отопление									
7 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазораспределительных неоуинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	37,8	815,45	11,53	30824	436	5727	0,30591	11,563398
	м трубопровода		246,51	4,34	9318	164	60,4	0,00515	0,19467
8 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	4	204,13	0	817	0	255	0,1236	0,4944
	комплект		105,63	0	423	0	60,4	0	0
Раздел 3. Электроосвещение									
9 13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	3	1222,67	397,67	3668	1193	1137	0,76	2,28
	шт		631,33	254	1894	762	42,8	0,346	1,038
	Всего прямые затраты				**144963**	**34186**			**96**
					77962	**9418**			**10**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года (К=1,07)				**155110**				
	скидка 30%				46533,0886				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**108577,207**				
	НДС (12 %)				13029,265				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**121606,472**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спей Строй"
Руководитель Жолдасбеков Е.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор Токсанбаев А.К.