Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО «Тараз құрылыс Дизайн»**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания департамента полиции Жамбылской области по ул.Желтоксан №80 в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1/22** от **12.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за май 2022г. (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
1	168	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		9,746	97042,36	1404,49	945775	13688	710238	204601	1242406
				м3 древесины в конструкции		22763	562,92	221848	5486		92030	
2	169	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,746	8812,23	56,98	85884	556	76921	7785	101162
				м3 древесины в конструкции		862,68	24,81	8408	242		7493	
3	170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,28	95422,21	1026,95	217563	2342	161459	49344	288259
				м3 древесины в конструкции		23580	466,56	53762	1064		21352	
4	171	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		136,8	306,81	2,64	41972	361	37136	4169	49832
				м2 обработанной поверхности		32,71	1,15	4475	157		3691	
5	172	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		361,9	698,91	21,12	252936	7643	5508	223172	514196
				м2 кровли		662,57	7,72	239784	2794		38089	
6	173	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		416,62	2590		1079046		1079046		1165369
				м2							86323	
7	174	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		268	2991,19	60,32	801639	16166	699317	83424	955868
				м2 покрытия		321,48	24,39	86157	6537		70805	
8	175	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		31,32	3215,6	13,89	100713	435	67247	30489	141698
				м2 покрытия		1054,62	3,5	33031	110		10496	
9	176	Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка карниза Сайдингом		78,64	1171,99	29,11	92165	2289	6799	63774	168414
				м2		1056,42	10,63	83077	836		12475	
10	177	С121-100105-0301	Стоимость Сайдинга		80,9992	1240		100439		100439		108474
				м2							8035	
11	178	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		36	574		20664		20664		22317
				м							1653	
12	179	Е11-120101-0601	Швы деформационные.		17	3050,45	63,34	51858	1077	35334	14365	71521
				м деформационных швов		908,62	9,83	15447	167		5298	
13	180	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,14464	761438,42	6557,32	110134	948	100558	10409	130186
				т		59651,9	1334,88	8628	193		9643	
14	181	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0469154	481883,22	11921,42	22608	559	10907	13224	38699
				т стальных элементов		237490	1386,72	11142	65		2867	
15	182	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		13	691		8983		8983		9702
				м							719	
16	183	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		42	811		34062		34062		36787
				м							2725	
17	184	С121-100302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		13	812		10556		10556		11400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							844	
18	185	С121-100302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		65	345		22425		22425		24219
				шт.							1794	
19	186	С121-100302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый		56	406		22736		22736		24555
				шт.							1819	
20	187	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм		14	781		10934		10934		11809
				шт.							875	
21	188	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм		7	1386		9702		9702		10478
				шт.							776	
			Итого по разделу:									5127351
			Раздел: Перегородки									
22	210	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4F50. Устройство		16,03	21273,17	1334,27	341009	21388	269624	49803	422077
				м3		3118,92	295,19	49996	4732		31265	
23	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13974	225938		31573		31573		34099
				т							2526	
24	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0204	234691		4788		4788		5171
				т							383	
25	213	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов без опалубки		0,27	28057,69	4677,35	7576	1263	3707	2603	10993
				м3		9652,5	941,81	2606	254		814	
26	214	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		513,09	2455,65	115,87	1259969	59452	203214	940419	2376419
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1943,72	27,09	997303	13900		176031	
27	215	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,24669	283988		70057		70057		75662
				т							5605	
28	216	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников, бетон В12,5		3,07	25092,69	3927,76	77035	12058	47835	18027	102667
				м3		5583,6	869,2	17142	2668		7605	
29	217	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,40846	246529		100697		100697		108753
				т							8056	
30	218	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,452	761438,42	6557,32	344170	2964	314244	32528	406834
			т стальных элементов			59651,9	1334,88	26963	603		30136	
31	219	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0124288	334290,53	2229,53	4155	28	0	3766	8555
				т		332061	942,52	4127	12		634	
32	220	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90		320	29		9280		9280		10022
				шт.							742	
			Итого по разделу: Перегородки									3561252
			Раздел: . Отделочные работы									
33	259	Е11-150108-1603 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами гипсокартонными по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа		143	16092	79,94	2301156	11431	661414	1689379	4348112
				м2		12183,93	38,3	1742302	5477		357577	
			Итого по разделу: Отделочные работы									4348112
			ИТОГО:									13036715
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		378065				
			Итого с временными									13414780
			Зимние удорожания			0,9 %		120733				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**13535513**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**270710**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13806223**
			Итого в текущих ценах									**14497031**
			Итого									**14497031**
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,95			**0,95**						**13772180**
			Итого с учетом субподрядной скидки, к = 0,85			**0,85**						**11706353**
			НДС			**12 %**		**1404762**				
			Итого с НДС									**13111115**

Принял:
Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Черных А.С.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Д.Б.