Подрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Наименование объекта: «Строительство ветеринарного пункта в пос. Ленинский»
Договор № 3 от 24 марта 2017 года

Акт № 1 от 04.09.2018 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 (ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	21,9	2487,5	1162,5	54476	25459	20006	1,52	33,288
		м2		1200	300	26280	6570	60,9	0,3036	6,64884
2	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	11,7	746,86	398,1	8738	4658	2897	0,4	4,68
		м2 покрытия		304,03	102,55	3557	1200	60,9	0,09856	1,153152
3	11-090306-0101	Перегородки из ПВХ. монтаж	60	2729,09	112,98	163745	6779	92694	2,98	178,8
		м2		2510,74	26,04	150644	1562	60,9	0,0248	1,488
4	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2.установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	2,4	2500	111,11	6000	267	1272	1,1121	2,66904
		м2 проемов								

			833,97	52,24	2002	125	59,8	0,0669	0,16056
5	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	9,45	2693,75	113,39	25456	1072	3789	0,8342	7,88319
		м2 проемов		618,75	51,79	5847	489	59,8	0,0678	0,64071
6	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	2,1	1425	100	2993	210	1601	1,49	3,129
		м2 проемов		1225	50	2573	105	59,8	0,0368	0,07728
7	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом устройство	72,48	2402,59	19,73	174140	1430	35270	0,4	28,992
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		806,77	6,98	58475	506	59,8	0,09856	7,1436288
	Раздел 2. Отопление									
8	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазораспределительных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	38,55	591,57	11,52	22805	444	5841	0,30591	11,7928305
		м трубопровода		246,51	4,36	9503	168	60,4	0,00515	0,1985325
9	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	8	204,13	0	1633	0	510	0,1236	0,9888
		комплект		105,63	0	845	0	60,4	0	0
	Раздел 3. Электроосвещение									
10	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3194	61	3194	61	1075	3	3
		шт		2492	19	2492	19	42,8	0,02	0,02
11	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1729,94	19,69	27679	315	5457	1	16

	шт	796,81	0	12749	0	42,8	0	0
Всего прямые затраты				**490859**	**40694**			**291**
				274966	**10745**			**18**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года (К=1,07)				**525219**				
скидка 30%				157565,796				
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**367653,523**				
НДС (12 %)				44118,423				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**411771,946**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спей Строй"
Руководитель

Жолдасбеков Е.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор

Токсанбаев А. К.