**Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"**

**Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

Договор: №4 от 1.07.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция двух водоводов от насосной станции по ул.Ы. Дукенулы вдоль улиц Санырак батыра и Тауке хана до РК-4 в г.Тараз.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

| Наименование курантов, ценников и п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0101-12-14 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 189,90 | 30,62 | 28,79 | 5815 | 5468 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,83 | 7,92 | 347 | 1504 | 0,03 | 5 |
| 2. | E0101-12-14 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов по-вышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | м3 | 3032,84 | 33,68 | 31,67 | 102147 | 96055 | 0,01 | 42 |
| | | | | 2,01 | 8,71 | 6092 | 26422 | 0,03 | 92 |
| 3. | E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на зубья и стенки ковша | м3 | 310,00 | 317,89 | -- | 98544 | -- | 2,24 | 693 |
| | | | | 317,89 | -- | 98544 | -- | -- | -- |
| 4. | E0101-173-1 Водоотлив из траншей | м3 | 1828,56 | 318,06 | 318,06 | 581592 | 581592 | -- | -- |
| | | | | -- | 205,28 | -- | 375360 | 0,94 | 1726 |
| 5. | E0122-8-13 Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,34 | 528791,47 | 235085,22 | 178426 | 79323 | 1309,00 | 442 |
| | | | | 248985,00 | 88805,47 | 84013 | 29965 | 433,73 | 146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | С130806-5 445 | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм и внутренним эпоксидным покрытием | м | 47,82 | 33790,00<br>-- | --<br>-- | 1615802<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

ИТОГО: 2582326 762438 1179

188996 433251 1969

Накладные расходы :

| | | |
|---|---|---|
| На общестроительные работы | | 656958 |
| Всего накладных расходов: | | 656958 |
| Итого с накладными | | 3239284 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | | |
|---|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | | 194357 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 3433641 |
| Итого с временными | - 1,5 % | 3485146 |
| Итого с зимними удорожаниями | - 1,17 % | 3525922 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска | - 0,4 % | 3539863 |
| Итого с затратами на выслугу лет | - 1 % | 3574714 |
| Пересчет в текущих ценах 2015 | К=2,557 | 4605203 |
| Пересчет в текущих ценах 2016 | К=2,737 | 4854201 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | 2 % | 189188 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 9648592 |
| Налог на добавленную стоимость | 12 % | 1157831 |
| Итого с НДС | | 10806423 |
| Итого с понижК | | 10764211 |
| В том числе НДС 12% | | 1153308 |

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Бекбердиев Г.К. _____

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б. _____