Подрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Наименование объекта: «Строительство ветеринарного пункта в с. Павлодарское»
Договор № 5 от 24 марта 2017 года

Акт № 1 от 04.09.2018 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 (ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	0	1167	0	690	1,54	1,6632
		м3 грунта		1080,56	0	1167	0	59,1	0	0
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	35,34	84,15	78,35	2974	2769	557	0,00888	0,31382
		м3 грунта		5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	8,34	1296,76	0	10815	0	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	0	10815	0	59,1	0	0
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	0	1138	0	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	0	1138	0	59,1	0	0
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,144	13,01	13,01	236	236	44	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	75	59,1	0,0038	0,06895
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,144	113,21	48,23	2054	875	924	0,108	1,95955
		м3 уплотненного грунта		64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628

7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	24,6	23,33	23,33	574	574	107	0	0
				0	7,36	0	181	59,1	0,00681	0,16753
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	24,6	18,46	18,46	454	454	85	0	0
				0	5,81	0	143	59,1	0,00539	0,13259
Раздел 2 Фундаменты										
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм *м2 покрытия*	26,9	412,45	103,01	11095	2771	3462	0,263	7,0747
				181,38	29,96	4879	806	60,9	0,033	0,8877
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5 *м3*	1,374	20408,3	639,01	28041	878	684	1,35	1,8549
				881,37	145,56	1211	200	48,5	0,1813	0,24911
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20 *м3*	10,72	23908,49	1226,21	256299	13145	15180	3,6	38,592
				2669,22	250,37	28614	2684	48,5	0,3064	3,28461
12	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20 *м3*	0,288	26045,14	1128,47	7501	325	668	6,34	1,82592
				4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,093
13	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,27635	199109,82	814,18	55024	225	5953	58	16,0283
				44085,4	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
14	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	60,1	716,39	11,7	43055	703	5206	0,212	12,7412
				168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,1202
Раздел 3 Каркас здания										
15	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *т конструкций*	1,4	15898,57	7330	22258	10262	7732	9,35	13,09
				7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
16	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	1	56554	13639	56554	13639	27255	56,5	56,5
				41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
17	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	2,073	20839,36	7745,78	43200	16057	15170	14,1	29,2293

18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
		м2	105,3	62,02	1,01	6531	106	1509	0,0295	3,10635
19	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
		м2	210,6	56,07	0,81	11809	170	1867	0,0213	4,48578
				16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
	Раздел 4 Стены									
20	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж								
		м2	144,49	2512,1	1160,74	362973	167716	131926	1,52	219,6248
21	11-090306-0101	Перегородки из ПХВ. Монтаж		1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
		м2	60	2729,13	113	163748	6780	92695	2,98	178,8
				2510,77	26,03	150646	1562	60,9	0,0248	1,488
	Раздел 5 Кровля									
22	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж								
		м2 покрытия	104,48	746,92	398,15	78038	41599	25867	0,4	41,792
23	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12 прим.6)		304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755
		м планки	10	1116,5	8,4	11165	84	1167	0,27	2,7
				205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
	Раздел 6 Окна									
24	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
		м2 проемов	3,6	2500,28	111,94	9001	403	1863	1,1121	4,00356
25	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		814,44	51,11	2932	184	59,8	0,0669	0,24084
		п/м	2,4	1897,5	2,92	4554	7	219	0,2119	0,50856
26	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		151,25	1,67	363	4	59,8	0,0019	0,00456
		т конструкций	0,04	38075	2050	1523	82	817	46,6	1,864
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		33250	275	1330	11	60,9	0,31	0,0124
		м2	2,2	56,36	0,91	124	2	20	0,0213	0,04686
				16,36	0	36	0	54,2	0,0002	0,00044
	Раздел 7 Двери									

28	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	10,08	2693,25	113,59	27148	1145	4040	0,8342	8,40874
29	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	1,68	618,55 1429,76	51,69 82,74	6235 2402	521 139	59,8 1277	0,0678 1,49	0,68342 2,5032
30	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *м2 полотна*	6,36	1237,5 13522,96	33,93 362,58	2079 86006	57 2306	59,8 6489	0,0368 2,06	0,06182 13,1016
	Раздел 8 Полы									
31	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	48,87	1602,99 412,52	103,3 103,07	10195 20160	657 5037	59,8 6289	0,1116 0,263	0,70978 12,85281
32	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250; *м3 изоляции*	12,2175	181,38 9809,45	29,94 1141,89	8864 119847	1463 13951	60,9 20844	0,033 3,44	1,61271 42,0282
33	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 *м2 стяжки*	48,87	2455,33 604,85	346,06 17,58	29998 29559	4228 859	60,9 7382	0,45 0,366	5,49788 17,88642
34	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	97,74	238,98 92,81	9,06 3,08	11679 9071	443 301	60,9 261	0,0127 0,0044	0,62065 0,43006
35	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	27	2,87 412,44	1,5 103,04	281 11136	147 2782	60,9 3475	0,0021 0,263	0,20525 7,101
36	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; *м3 подстилающего слоя*	4,05	181,37 6324,94	29,96 1134,32	4897 25616	809 4594	60,9 6556	0,033 3,24	0,891 13,122
37	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050; *м3 подстилающего слоя*	1,35	2215,06 21925,19	443,21 5,19	8971 29599	1795 7	60,9 2057	0,55 3,66	2,2275 4,941
38	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	27	2502,22 604,89	0 17,59	3378 16332	0 475	60,9 4079	0 0,366	0 9,882
39	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 ммК=6,000; *м2 стяжки*	162	239 92,8	9,07 3,07	6453 15033	245 498	60,9 431	0,0127 0,0044	0,3429 0,7128
	Раздел 10 Ограждение, козырек			2,87	1,5	465	243	60,9	0,0021	0,3402

40	11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. Установка ОГ-1, ОГ-2								
		м оград	77,1	2991,27	588,31	230627	45359	84596	2,01	154,971
				1564,09	202,79	120591	15635	62,1	0,1892	14,58732
41	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2								
		шт.	2	22792,5	3036	45585	6072	19433	17,8	35,6
				14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
42	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1								
		шт.	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
				506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
43	11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40616,43	14179,06	6365	2222	2282	25,3	3,96476
		т конструкций								
				21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
44	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж								
		м2 покрытия	6,2	419,35	128,23	2600	795	982	0,317	1,9654
				232,1	28,06	1439	174	60,9	0,02673	0,16573

Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

45	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	494,55	11,5	9891	230	3030	0,30591	6,1182
				246,5	4,35	4930	87	60,4	0,00515	0,103
46	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	10	562,6	11,6	5626	116	1515	0,30591	3,0591
				246,5	4,4	2465	44	60,4	0,00515	0,0515
47	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	25	571,56	11,52	14289	288	3788	0,30591	7,64775
				246,52	4,36	6163	109	60,4	0,00515	0,12875
48	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	40	815,45	11,53	32618	461	6061	0,30591	12,2364
				246,5	4,35	9860	174	60,4	0,00515	0,206
49	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	95	52,4	1,89	4978	180	2883	0,0516	4,902
				50,24	0	4773	0	60,4	0	0
50	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	7,65	14182,48	99,87	108496	764	2659	0,70246	5,37382
		кВт								

				527,19	48,24	4033	369	60,4	0,06242	0,47751
51	11-180301-0403	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	2	802	10,5	1604	21	146	0,15347	0,30694
		м труб нитки регистра		116,5	4,5	233	9	60,4	0,00525	0,0105
	Раздел 2 Котельная									
52	11-180101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогреиные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	2	67378,5	7077	134757	14154	62006	61,594	123,188
		котел		48485,5	2844	96971	5688	60,4	3,2445	6,489
53	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13321,67	287,67	39965	863	19026	13,39	40,17
		насос		10419,33	80,67	31258	242	60,4	0,0824	0,2472
	Локальная смета 2-1-4. Силовое электрооборудование									
54	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2118	57	2118	57	719	2	2
		шт.		1661	19	1661	19	42,8	0,02	0,02
55	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1730	19,67	15570	177	3069	1	9
		шт.		796,78	0	7171	0	42,8	0	0
56	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2869	78,67	8607	236	2070	2	6
		шт.		1593,67	18,67	4781	56	42,8	0,02	0,06
57	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3882,33	73,33	11647	220	3021	3	9
		шт.		2334,33	18,67	7003	56	42,8	0,02	0,06
58	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2613	892	2613	892	843	2	2
		шт.		1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36
59	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	30	149,13	2,07	4474	62	1667	0,1629	4,887
		м		129,8	0,07	3894	2	42,8	0,0001	0,003

60	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	30	17,03	0,57	511	17	103	0,01	0,3
		м		7,87	0,17	236	5	42,8	0,0002	0,006
61	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	155	237,48	106,39	36810	16491	9154	0,13	20,15
		м кабеля		102,34	35,66	15862	5527	42,8	0,0378	5,859
62	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	305	2,5	610	5	243	0,34	0,68
		шт.		282,5	1	565	2	42,8	0,0008	0,0016
63	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	14	2306,14	113,21	32286	1585	3460	0,7	9,8
		шт.		551	26,43	7714	370	42,8	0,028	0,392
64	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	55	242,87	36	13358	1980	2988	0,15	8,25
		м		118,07	8,85	6494	487	42,8	0,0094	0,517
65	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	60	433	16,52	25980	991	2937	0,14	8,4
		м		110,2	4,15	6612	249	42,8	0,0044	0,264
		Всего прямые затраты				**2377507**	**406264**	**651542**		**1270,07148**
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**987732**	**114070**			**117,74186**
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**3 029 049**				
						3 241 082				
		Понижающий коэффициент				0,7				
		Всего по акту с коэффициентом				**2 268 757,70**				
		НДС (12 %)				272 250,92				
		Всего по акту с учетом НДС				2 541 008,63				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спей Строй"
Директор Жолдасбеков Е. Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор Токсанбаев А. К.